«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ГУ «Канцелярии Атырауского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК»
_____ Джумагалиева Г.М.
«28» августа 2013 г.

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом административного здания Макатского районного суда

Макатский район, пос.Макат «28» августа 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Канцелярия Атырауского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)»
приказом от « 02 » сентября 2013 г. № 343

в составе:

Джумагалиевой Гульжан Максотовны	- Руководитель ГУ Канцелярии Атырауского областного суда, председателя комиссии;
Куаныша Мухамметкалиулы	- Руководитель ГУ «Департамента поАтырауской области архитектурно-строительного контроля и лицензирования», заместителя председателя комиссии ;

членов комиссии:

Сералиев Иса Урынбасарович	- Руководитель ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства Макатского района» (по согласованию);
Омаров Болат Болемисович	- Руководитель ГУ «Департамента по Чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по Чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (по согласованию);
Аманбаев Бокен Толегенович	- Директор ТОО «Модерн Газ Строй»
Магзомова Алтыншаш Махмеденовна	- И.о. Председателя Макатского районного суда
Байтилесов Нурсултан Толенович	- Заместитель руководителя Канцелярии Атырауского областного суда
Сагинова Саулеш Альжановна	- И.о. руководителя канцелярии Макатского районного суда
Сарсен Багдагуль Жарылганкызы	- Руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности
Кенжалиева	- Руководитель материально-технического обеспечения

Гульзада Бейбитовна и государственных закупок

Адинов
Амангелды Нурасылович - Инженер по техническому надзору

УСТАНОВИЛА:

1 Генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Модерн Газ Строй» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом административное здание Макатского районного суда по адресу: Атырауская область, пос.Макат, ул.С.Мукашев, д.32.
2 Капитальный ремонт производился на основании решения электронных государственных закупок от «03» мая 2013г. №582446-2
3 Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Модерн Газ Строй», и его субподрядной организацией ТОО «Карасайстройсервис»,
выполнившим капитальный ремонт административного здания Макатского районного суда.
4 Проектно - сметная документация на капитальный ремонт разработана ИП «Шадурой».
5 Капитальный ремонт осуществлялся по сметной документации.
6 Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Канцелярияей Атырауского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)»
7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05.06.2013 г.,
окончание работ 28.08.2013г.
при продолжительности строительства, дней.: 84 дня.
8 Приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация, дефектная ведомость, акт согласования объемов и материалов.
9 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Единица измерения	Показатели
Общая площадь	кв.м	547,8
Объем здания	к.м	2499
Число этажей		2
Площадь нежилых помещений	кв.м	547,8
Год постройки	год	1975

10 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 1.Капитальный ремонт административного здания Махамбетского районного суда. Демонтаж полов, оконных и дверных блоков. Электромонтажные работы: 1.прокладка проводки; 2.прокладка кабели; 3.установка электроприборов.
Отделочные работы: 1.сплошное выравнивание; 2.водоэмульсионные покраски – 2раза.
2. На объекте не предусматривался монтаж оборудования.
11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия,
предусмотренные проектом выполнены. Использованы экологически чистые материалы.
12 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.
13 Недоделки и дефекты устранены.
14 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 4 929,16 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 066,4 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тыс. тенге.
15 Фактический выполненные работы по договору №103 от 13 мая 2013 года на сумму 4 929,16 тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке Административное здание Макатского районного суда

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Джумагалиева Г.М.

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии _____ Мухамметкалиулы К.

Члены Государственной приемочной комиссии _____ Сералиев И.У.

_____ Аманбаев Б.Т.

_____ Омаров Б.Б.

_____ Магзомова А.М.

_____ Байтилесов Н.Т.

_____ Сагинова С.А

_____ Сарсен Б.Ж.

_____ Кенжалиева Г.Б.

_____ Адинов А.Н.

Примечание - Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Форма 2в

Генподрядчик ТОО "Модерн Газ Строй"
Субподрядчик ТОО "Карасайстройсервис"
Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания Макатского районного суда
Наименование объекта - Внутренняя отделка
Договор №12 от 30.07.2013г.

АКТ
выполненных работ за июль 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1041,00	32,87	0,00	34218	0	34218	0,23	239
		м2		32,87	0,00	34218	0	100	0,00	0
2	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	677,00	314,55	5,08	212950	3439	100623	0,85	575
		м2		156,03	1,25	105632	847	94,5	0,06	41
3	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолка	363,53	130,63	1,78	47488	647	28384	0,52	189
		м2		82,03	0,68	29820	247	94,4	0,00	0
4	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	42,000	11,56	0,75	486	32	2631	0,37	16
		м2		65,99	0,29	2772	12	94,5	0,00	0
5	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	313,49	316,78	2,63	99307	824	22447	0,45	141
		м2		74,78	0,99	23443	310	94,5	0,00	0
6	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	363,53	338,18	2,91	122939	1058	32468	0,56	204
		м2		93,41	1,10	33957	400	94,5	0,01	4
7	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	390,68	34,96	0,09	13658	35	8894	0,15	59
		м2		24,07	0,02	9404	8	94,5	0,00	0
10	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1,00	7483,67	1172,83	7484	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,30	334,76	3217	335	140	1,28	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			538529	7208	234636		1441
			Тенге			242463	2159			46
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			538529				
Всего заработная плата -			Тенге				244622			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			296066				

		Накладные расходы -	Тенге			234636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35195			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1603
		Сметная заработная плата -	Тенге				279818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			819555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1603
		Сметная заработная плата -	Тенге				279818			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			538529	7208			1441
			Тенге			242463	2159			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			538529				
	Всего заработная плата -		Тенге				244622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			296066				
		Накладные расходы -	Тенге			234636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35195			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1603
		Сметная заработная плата -	Тенге				279818			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			819555				

Временные здания и сооружения 2,4%	19669
Итого с временными 2,4%	839224
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,457%	20620
Затраты на выслугу лет 1%	8392
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3357
ИТОГО	871593
Итого в текущих ценах К-2,088	1819887
Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%	36398
Итого	1856285
НДС 12%	222754
Всего по акту:	2079039

СДАЛ

ПРИНЯЛ