«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ГУ «Канцелярии Атырауского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК»
_____Джумагалиева Г.М.
«27» августа 2013 г.

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом административного здания Кызылкугинского районного суда

Кызылкугинский район, с.Миялы «27» августа 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Канцелярия Атырауского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)»
приказом от « 23 » августа 2013 г. № 333

в составе:

Джумагалиевой Гульжан Максотовны - Руководитель ГУ Канцелярии Атырауского областного суда, председателя комиссии;

Куаныша Мухамметкалиулы - Руководитель ГУ «Департамента поАтырауской области архитектурно-строительного контроля и лицензирования», заместителя председателя комиссии;

членов комиссии:

Ажигалиева Жанаргуль Нареновна - Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Кызылкугинского района» (по согласованию);

Омарова Болата Болемисовича - Руководитель ГУ «Департамента по Чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по Чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (по согласованию);

Аманбаева Бокена Толегеновича - Директор ТОО «Модерн Газ Строй»

Тыпыловой Зухры Коблановны - И.о. Председателя Кызылкугинского районного суда

Байтилесова Нурсултана Толеновича - Заместитель руководителя Канцелярии Атырауского областного суда

Шелтеуова Гаухар Мусахановна - Руководитель канцелярии Кызылкугинского районного суда

Сарсен Багдагуль Жарылганкызы - Руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности

Кенжалиевой - Руководитель материально-технического обеспечения

Гульзады Бейбитовны и государственных закупок

Утемуратова
Аскара Казиевича - Инженер по техническому надзору

УСТАНОВИЛА:
1 Генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Модерн Газ Строй» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом административное здание Кызылкугинского районного суда по адресу: Атырауская область, с.Миялы, ул.Абая, 6.
2 Капитальный ремонт производился на основании решения электронных государственных закупок от «03» мая 2013г. №582446-2
3 Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Модерн Газ Строй», и его субподрядной организацией ТОО «Карасайстройсервис», выполнившим капитальный ремонт административного здания Кызылкугинского районного суда.
4 Проектно - сметная документация на капитальный ремонт разработана ИП «Шадурой».
5 Капитальный ремонт осуществлялся по сметной документации.
6 Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Канцеляриией Атырауского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)»
7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 12.06.2013 г.,
окончание работ 28.08.2013г.
при продолжительности строительства, дней.: 77 дней.
8 Приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация, дефектная ведомость, акт согласования объемов и материалов.
9 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Единица измерения	Показатели
Общая площадь	кв.м	491,4
Объем здания	к.м	2430
Число этажей		2
Площадь нежилых помещений	кв.м	491,4
Год постройки	год	1961

10 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 1.Капитальный ремонт административного здания Кзылкугинского районного суда. Демонтаж кровли, полов, оконных и дверных блоков. Демонтаж отмостки, устройство щебеночного основания песчанно-гровиной смесей толщиной 10 см и покрытие бетоном толщиной 20 см. Покрытие дорожки бетоном толщиной 20 см.
2. На объекте не предусматривался монтаж оборудования.
11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия,
предусмотренные проектом выполнены. Использованы экологически чистые материалы.
12 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.
13 Недоделки и дефекты устранены.
14 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 16 036,87 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 723,12 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тыс. тенге.
15 Фактический выполненные работы по договору №99 от 13 мая 2013 года на сумму 16 036,87 тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке Административное здание Кызылкугинского районного суда

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Джумагалиева Г.М.

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии _____ Мухамметкалиулы К.

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ Ажигалиева Ж.Н.

_____ Аманбаев Б.Т.

_____ Омаров Б.Б.

_____ Тыпылова З.К.

_____ Байтилесов Н.Т.

_____ Шелтеуова Г.М.

_____ Сарсен Б.Ж.

_____ Кенжалиева Г.Б.

_____ Утемуратов А.К.

Примечание - Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Форма 2в

Генподрядчик ТОО "Модерн Газ Строй"
Субподрядчик ТОО "Карасайстройсервис
Наименование стройки - Капитальный ремонт административного здания Кызылкугинского районного суда
Наименование объекта - Полы.
Договор №12 от 30.07.2013г.

АКТ
выполненных работ за июль 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0157-1-2	Разработка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	325,23	11,07	0,04	3600	13	3978	0,08	26
		м2		11,03	0,02	3587	7	110,7	0,00	0
2	Е0157-3-1	Разморка плинтусов деревянных	222,11	5,64	0,19	1253	42	1345	0,04	9
		м2		5,45	0,02	1210	4	110,7	0,34	76
3	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	325,23	51,33	4,89	16694	1590	17019	0,34	111
		м2		46,44	0,83	15104	270	110,7	0,01	3
4	Е0111-12-1	Укладка лаг по кипичным столбикам	221,480	498,16	7,98	110332	1767	20338	0,51	113
		м2		79,96	2,99	17710	662	110,7	0,01	2
5	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	103,75	274,46	3,23	28475	335	6945	0,37	38
		м2		59,26	1,21	6148	126	110,7	0,01	1
6	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	325,23	1922,08	13,79	625118	4485	41274	0,69	224
		м2		109,46	5,18	35600	1685	110,7	0,03	10
7	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	222,11	125,78	0,20	27937	44	4598	0,10	22
		м		18,61	0,09	4133	20	110,7	0,00	0
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамическихплиток	38,30	116,63	10,56	4467	404	4568	0,70	27
		м2		106,07	1,67	4062	64	110,7	0,01	0
4	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	28,730	20,76	0,19	596	5	655	0,14	4
		м		20,57	0,02	591	1	110,7	0,00	0
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	38,30	246,29	12,44	9433	476	2743	0,41	16
		м2		60,03	4,67	2299	179	110,7	0,02	1
6	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полом	38,30	2006,08	14,65	76833	561	8603	1,22	47
		м2		197,43	5,49	7562	210	110,7	0,03	1
7	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,73	145,47	0,40	4179	11	1527	0,27	8
		м		47,87	0,14	1375	4	110,7	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			908918	9736	113592		644
			Тенге			99382	3231			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			908918				

Всего заработная плата -		Тенге				102613			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			809536				
	Накладные расходы -	Тенге			113592				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17039			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61351				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1083861				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							795
	Сметная заработная плата -	Тенге				119652			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1083861				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							795
	Сметная заработная плата -	Тенге				119652			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			908918	9736			644
		Тенге			99382	3231			94
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			908918				
Всего заработная плата -		Тенге				102613			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			809536				
	Накладные расходы -	Тенге			113592				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17039			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61351				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1083861				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							795
	Сметная заработная плата -	Тенге				119652			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1083861				

Временные здания и сооружения 2,4%	26013
Итого с временными 2,4%	1109874
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,457%	27270
Затраты на выслугу лет 1%	11099
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	4439
ИТОГО	1152682
Итого в текущих ценах К-2,088	2406800
Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%	48136
Итого	2454936
НДС 12%	294592
Всего по акту:	2749528

СДАЛ

ТОО «Карасайстройсервис» ЖШС

ПРИНЯЛ

«Модерн Газ Строй»