Форма 4

Наименование стройки - КГКП "Шахтер" акимата города Караганды
Шифр стройки

Наименование объекта - ул. Зелинского д.32. Текущий ремонт мини-футбольной площадки размером 32,82м х 17,0м, с заменой искусственного покрытия и ограждения
Шифр объекта С-1

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-070111-0112 К=0,8**	**Существующие ограждения мини-футбольной площадки из сетчатых панелей с высотой секции 3,0 м. Демонтаж**	**м оград**	**98**		**2086,99**	**766,25**	**204525**	**75093**	--	**184336**	**419970**
		НР - 118%; СП - 8%				**1320,74**	**273,31**	**129432**	**26784**		**31109**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,19	116,82	1108,00		129432,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	21,05							
1.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0604	5,9192		429,00		2539,00			
1.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1656	16,2288		4370,00		70920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1656	16,2288		1608,00		26095,91			
1.5	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,00416	0,40768		259,00		106,00			
1.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00624	0,61152		2499,00		1528,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00624	0,61152		1126,00		688,57			
2	**Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8 прим.**	**Разборка покрытия из искусственной травы**	**м2 покрытия**	**558**		**322,28**	**10,00**	**179830**	**5578**	--	**166160**	**373669**
		НР - 94%; СП - 8%				**312,28**	**4,50**	**174252**	**2513**		**27679**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,3376	188,38	925,00		174252,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,74							
2.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	2,232		2499,00		5578,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	2,232		1126,00		2513,23			
3	**Е11-010205-0402**	**Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м ("корыто"). Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,382**		**2206,40**	--	**31732**	--	--	**22847**	**58946**
		НР - 72%; СП - 8%				**2206,40**	--	**31732**	--		**4366**	
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	40,27	787,99		31732,00				
4	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ("корыто")**	**м3 уплотненного грунта**	**4,794**		**134,91**	**63,63**	**647**	**305**	--	**348**	**1074**
		НР - 72%; СП - 8%				**71,28**	**29,56**	**342**	**142**		**80**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	0,5178	660,55		342,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,1258							
4.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,125842		2368,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,125842		1126,00		141,70			
4.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,50337		14,00		7,00			
5	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 20-40мм). Устройство нижнего слоя с уплотнением трамбовками ("корыто")** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	3,5955		8474,83 2799,36	1486,96 619,30	30471 10065	5346 2227	15060	11554 3362	45388
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	11,65	863,99		10065,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,98							
5.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,323595		4274,00		1383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,323595		1126,00		364,37			
5.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,65393		2368,00		3917,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,65393		1126,00		1862,33			
5.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	3,343815		14,00		47,00			
5.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	4,96179	3032,00				15044,00		
5.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,539325	29,00				16,00		
6	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 10-20мм). Устройство верхнего слоя с уплотнением трамбовками ("корыто")** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	3,5955		8770,15 2799,36	1486,96 619,30	31533 10065	5346 2227	16122	11554 3447	46534
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	11,65	863,99		10065,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,98							
6.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,323595		4274,00		1383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,323595		1126,00		364,37			
6.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,65393		2368,00		3917,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,65393		1126,00		1862,33			
6.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	3,343815		14,00		47,00			
6.6	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	4,96179	3246,00				16106,00		
6.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,539325	29,00				16,00		
7	Е11-010203-0101	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой	м2 спланированной площади	558		5,30 –	5,30 1,35	2960 –	2960 754	–	543 280	3783

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы										
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4687							
7.2	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00034	0,18972		9426,00		1788,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,18972		1608,00		305,07			
7.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,279		4199,00		1172,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,279		1608,00		448,63			
8	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 20-40мм). Устройство нижнего слоя с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**31,806**		**8474,83**	**1486,96**	**269550**	**47294**	**133220**	**102210**	**401501**
		НР - 94% СП - 8%				**2799,36**	**619,30**	**89036**	**19697**		**29741**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	103,05	864,00		89036,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	17,49							
8.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,86254		4274,00		12234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,86254		1126,00		3223,22			
8.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	14,63076		2368,00		34646,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	14,63076		1126,00		16474,24			
8.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	29,57958		14,00		414,00			
8.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	43,89228	3032,00				133081,00		
8.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	4,7709	29,00				138,00		
9	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные (фракция 10-20мм). Устройство верхнего слоя с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**31,806**		**8770,15**	**1486,96**	**278943**	**47294**	**142613**	**102210**	**411646**
		НР - 94% СП - 8%				**2799,36**	**619,30**	**89036**	**19697**		**30492**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	103,05	864,00		89036,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	17,49							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,86254		4274,00		12234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,86254		1126,00		3223,22			
9.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	14,63076		2368,00		34646,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	14,63076		1126,00		16474,24			
9.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	29,57958		14,00		414,00			
9.6	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	43,89228	3246,00				142474,00		
9.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	4,7709	29,00				138,00		
10	Е11-110101-0202	**Слои подстилающие из отсева. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**30,8371**		**5092,27**	**1702,32**	**157031**	**52495**	**45921**	**75987**	**251660**
		НР - 94% СП - 8%				**1900,80**	**720,64**	**58615**	**22222**		**18641**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2,2	67,84	864,00		58615,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	19,74							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,775339		1126,00		3125,03			
10.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,55	16,960405		2368,00		40162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	16,960405		1126,00		19097,42			
10.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,09	33,612439		14,00		471,00			
10.6	100399 С	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1,28	39,471488	1160,00				45787,00		
10.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	4,625565	29,00				134,00		
11	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм, наполнение - кварцевый песок, резиновая крошка (без учета работ по подготовке основания) (учитываются следующие работы: устройство по подготовленному основанию подкладочной сплошной прослойки из геотекстиля, укладка рулонов искусственной травы, склеивание швов, врезка разметки, засыпка 1 слоя наполнителя (кварцевый песок), засыпка 2 слоя наполнителя (резиновая крошка), расчесывание поля)**	**м2**	**558**		**5503,00**	**296,00**	**3070674**	**165168**	**2501514**	**488138**	**3843517**
						724,00	**86,00**	**403992**	**47988**		**284705**	
11.1	У86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	558		5503,00	296,00	3070674	165168	2501514	488138	3843517
		НР - 108%; СП - 8%				724,00	86,00	403992	47988		284705	
		Состав работ: 1. Доставка изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км) 2. Устройство по подготовленному основанию подкладочной сплошной прослойки из геотекстиля 3. Укладка рулонов искусственной травы 4. Склеивание швов 5. Врезка разметки 6.Засыпка наполнителя 7. Расчесывание поля										
12	**Е11-070111-0112**	**Ограды металлические 3D из оцинкованной проволоки по металлическим столбам. Установка, учитываются следующие работы: рытье ям под столбы, с обратной засыпкой и трамбованием, установка столбов в ямы с заделкой бетоном, установка монтажных изделий со сваркой, навеска панелей на столбы с закреплением, укладка кирпичных подкладок под столбы**	**м оград**	**97,64**		**2859,41**	**957,82**	**279193**	**93521**	**24476**	**229573**	**549468**
		НР - 118%; СП - 8%				**1650,92**	**341,64**	**161196**	**33358**		**40701**	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,49	145,48	1108,00		161196,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	20,97							
12.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	7,37182		429,00		3163,00			
12.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	20,21148		4370,00		88324,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	20,21148		1608,00		32500,06			
12.5	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,507728		259,00		132,00			
12.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,761592		2499,00		1903,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,761592		1126,00		857,55			
12.7	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	1,347432	14744,00				19867,00		
12.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,008788	18387,00				162,00		
12.9	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,020504	38919,00				798,00		
12.10	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	0,001953	97,00				0,19		
12.11	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,001953	615004,00				1201,00		
12.12	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,011717	208994,00				2449,00		
13		Столб в бетон Н=3,5 м, д100ммх3,0 мм	шт	24		8545,76	--	205098	--	205098	--	221506
						--	--	--	--		16408	
14		Панель (3D) оригинал Н=1,53 м, L=2,5м, яч 50х200х3,8 ЭПП РАЛ 6005	шт	92		9018,02	--	829658	--	829658	--	896031
						--	--	--	--		66373	
15		Крепления скоба	шт	338		269,87	--	91215	--	91215	--	98512
						--	--	--	--		7297	
16	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2		741,16	30,54	1482	61	83	1587	3315
		НР - 118%; СП - 8%				668,82	3,83	1338	8		246	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Навеска ворот и калиток со сваркой										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,71	1,42	942,25		1338,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0068							
16.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232		190,00		44,00			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0068		2499,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0068		1126,00		7,66			
16.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	208994,00				84,00		
17		**Калитка Н=2,03 м, L=1,0 м**	шт	2		78980,80	--	157962	--	157962	--	170599
						--	--	--	--		12637	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	86-010805-0201	**Ворота для мини-футбола, комплект из двух ворот с сеткой (учитываются следующие работы: разработка грунта ручным способом, обратная засыпка, устройство щебеночной подготовки под фундаменты, установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов-столбов, монтаж конструкции, постановка болтов)**	**комплект**	1		**217631,00**	**1783,00**	**217631**	**1783**	**210272**	**5539**	**241024**
						5576,00	**511,00**	**5576**	**511**		**17854**	
18.1	У86-010805-0201	Ворота для мини-футбола	комплект	1		217631,00	1783,00	217631	1783	210272	5539	241024
		НР - 91%; СП - 8%				5576,00	511,00	5576	511		17854	
19	**Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**99,64**		**1556,84**	**27,66**	**155123**	**2756**	**88034**	**70583**	**243763**
						645,65	**10,26**	64333	1022		18057	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	69,55	925,01		64333,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,6477							
19.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,607804		4370,00		2656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,607804		1608,00		977,35			
19.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,039856		2499,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,039856		1126,00		44,88			
19.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	5,055734	16623,00				84041,00		
19.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,059784	18387,00				1099,00		
19.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,169388	15264,00				2586,00		
19.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,9964	310,00				309,00		
20	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	1,9928		38002,00	–	75730	–	75730	–	81789
						–	–	–	–		6058	
21	С341-010101-1030	**Доставка привозных строительных материалов (Ограды металлические 3D, калитки) бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,275		1467,00	–	3337	–		–	3604
						–	–	–	–		267	
22	С341-010101-1991	**Доставка привозных строительных материалов (Ограды металлические 3D, калитки) бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км до 300 км**	т·км	2,275		8640,00	–	19656	–		–	21228
						–	–	–	–		1572	
23	С341-010101-1010	**Доставка привозных строительных материалов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км, сверх учтенных сметной базой 30км**	т	8,61246		701,00	–	6037	–		–	6520
						–	–	–	–		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С341-310104-0601	Материалы после демонтажа с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,52446	437,00	--	2414	--		--	2607
					--	--	--	--		193	
25	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров после демонтажа. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	5,52446	565,00	--	3121	--		--	3371
					--	--	--	--		250	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6305557	505001	4536978	1473169	8401025
							1229011	179150	--	622298	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5317937				
		Материалы	Тенге				3177316				
		Всего заработная плата	Тенге					1408161			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				296313				
		Местные материалы	Тенге				75730				
		Транспортные расходы	Тенге				34566				
		Накладные расходы	Тенге				1473170				
		Сметная прибыль	Тенге				543289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7334395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								966
		Сметная заработная плата	Тенге					1408161			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				987620				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				987620				
		Сметная прибыль	Тенге				79010				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1066629				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8401025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								966
		Сметная заработная плата	Тенге					1408161			

ИТОГО с условиями скидки	**Тенге**	**5 100 000**
НДС 12%	**Тенге**	**612 000**
ВСЕГО:	**Тенге**	**5 712 000**

Заказчик:
Директор КГКП "Шахтер" акимата города Караганды — Мазитов В.Н.

Члены комиссии:
Шегенова Г.К.
Гладышева Л.Н.
Кикимов Ж.Т.

Представитель технадзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Марсель-Групп" — Шакиев Е.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АК-САЙ-2009" — Кунтаев С.Т.