Форма №КС-2

Договор **№ 24-2019 от 07.02.2019г.**
Заказчик: **ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Asian industrial group"**
Наименование стройки - Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.т/год, расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский район. Байсеркенский сельский округ
Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения

АКТ № 2-1/1
выполненых строительно-монтажных работ за июль 2019 г.

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1. Конструкции железобетонные										
			РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные										
			Фундамент монолитный ФМ-1 опоры /35 шт/										
			Земляные работы										
1	1	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**42,84**		**4884,63**	**--**	**209257,70**	**--**	**--**	**150665,55**	**388717,11**
			НР - 72%; СП - 8%				**4884,63**	**--**	**209257,70**	**--**		**28793,86**	
			Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме										
2	2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28,84**		**1616,98**	**--**	**46633,82**	**--**	**--**	**33576,35**	**86626,99**
			НР - 72%; СП - 8%				**1616,98**	**--**	**46633,82**	**--**		**6416,81**	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
3	3	**Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**35**		**1534,71**	**201,12**	**53714,97**	**7039,08**	**43147,69**	**6411,37**	**64936,45**
			НР - 108%; СП - 8%				**100,81**	**68,81**	**3528,20**	**2408,25**		**4810,11**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	35	305,19 1,17	13,37 5,92	10681,61 40,87	467,88 207,16	10172,86	267,87 875,96	11825,45
5	5	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	10,5	26978,01 9194,07	2937,49 727,17	283269,12 96537,78	30843,64 7635,25	155887,71	94797,46 30245,33	408311,90
6	6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,38955	215009,00 --	-- --	83756,76 --	-- --	83756,76	-- 6700,54	90457,30
7	7	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,3402	558918,40 132705,16	2293,24 1056,32	190144,04 45146,30	780,16 359,36	144217,58	41410,15 18524,33	250078,52
8	8	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,3402	107938,00 --	-- --	36720,51 --	-- --	36720,51	-- 2937,64	39658,15
9	9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	58,8	1123,48 519,73	32,84 4,98	66060,35 30560,27	1931,14 292,77	33568,94	28693,33 7580,29	102333,97
		Монолитная плита										
10	10	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций	м2 основания	17,7375	1534,71 100,81	201,12 68,81	27221,98 1788,04	3567,30 1220,47	21866,64	3249,19 2437,69	32908,86

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
11	11	**Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	**м2 основания**	**17,7375**	**305,19**	**13,37**	**5413,29**	**237,12**	**5155,46**	**135,75**	**5992,97**
			НР - 108%; СП - 8%			**1,17**	**5,92**	**20,71**	**104,99**		**443,92**	
12	12	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,86**	**19711,92**	**2853,03**	**56376,10**	**8159,66**	**37543,40**	**11604,45**	**73418,99**
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			**3731,83**	**726,96**	**10673,05**	**2079,09**		**5438,44**	
13	13	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,14404**	**215009,00**	**--**	**30969,90**	**--**	**30969,90**	**--**	**33447,49**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2477,59**	
14	14	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,039**	**879241,20**	**2293,24**	**34290,41**	**89,44**	**16532,88**	**16115,45**	**54438,33**
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			**453027,96**	**1056,32**	**17668,09**	**41,20**		**4032,47**	
15	15	**С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,039**	**107938,00**	**--**	**4209,58**	**--**	**4209,58**	**--**	**4546,35**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**336,77**	
			Ограждение ПГБ									
16	16	**86-010602-0203**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**7**	**67847,73**	**10229,18**	**474934,12**	**71604,29**	**211379,00**	**198815,57**	**727649,67**
			Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента			**27421,55**	**3789,69**	**191950,84**	**26527,82**		**53899,98**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10. Огрунтовка конструкции									
17	17	86-010605-0401	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**80328,20**	**265,97**	**80328,20**	**265,97**	**59475,00**	**18826,08**	**107086,61**
						20587,22	**100,77**	**20587,22**	**100,77**		**7932,34**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2482435,10**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**674392,88**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**124985,67**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**40977,13**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**894603,91**		
			- Накладные расходы	Тенге							**604568,56**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**183884,08**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 482 435**

СДАЛ :
ПОДРЯДЧИК
ТОО "Asian industrial group"

Директор : _____ /Хамзин А.М/

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО "РАМС-Казахстан"

Вице-президент: _____ /Дзауров Т.М./

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"

Генеральный директор : _____ /Матюхов А.И/

Расценки проверены
согласно СД
Чайкин Р.В.