опр-во поливочного водопровода

492 30.11 16

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» ноября 2016 г.

Технический надзор **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОИНТЕГРАЦИЯ» Директор Жукенов Т.Т.,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **технического надзора Еламанова Д.К. аттестат № KZ12VJE0013852 от 04.11.2015 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора № 11 с/к от 31.05. 2016г.**
№ договора и дата
по объекту:**«Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы», в лице и.о руководителя И.О. Нарымбетов М.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «M&N Строй» МКЛ № 1400750 от 26.05.2014г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Бедебай Ж.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев** ;
фактически **6 месяцев** ;

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **272 431 536,33** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **272 431 536,33** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **272 431 536,33** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **272 431 536,33** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве», № 49 от 12.11.2014г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **приказом № 355 н/к от 26.10. 2015г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Директор
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОИНТЕГРАЦИЯ» **Жукенов Т.Т.**

Инженер эксперт Еламанов Д.К. аттестат № KZ12VJE00013852 от 04.11.2015г.

«30» апреля 2016г.

06 ДЕК 2016 20__г., Я. Байбаракова С.А.
нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии
№ 0003009 от 03.06.2010 г., выданной Комитетом регистрационной службы и оказания
правовой помощи МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником
документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений или каких-либо ограничностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № 5-2375
Сумма, оплаченная нотариусу тенге

ПРОНУМЕРОВ
пронумеровано
на
Нотариус

стр-во поливочного водопровода

КӨШІРМЕ КОПИЯ

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

492 30.11. 16

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» ноября 2016г.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве» Директор Байказаков А.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

атынан/в лице: **1) Байказаков А. - КДС ЖКХ №06753 от 04.03.2014 г. 2) Еламанов Д.К. № KZ12VJE00013852 от 04.11.2015г**
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

негізінде әрекет етеді/действующего на основании: **Договор №45 о/и от 31 мая 2016 года**
келісім шарт № және күні/№ договора и дата

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр. Райымбека от ул. Пушкина до ул. Наурызбай батыра и от ул. Боткина до ул. Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека - ул.Бокейханова, пр.Райымбека - ул.Розыбакиева - ул.Кудерина»**
объектінің атауы және орналаскан жері/наименование и местонахождение объекта

тапсырыс берушісі/заказчиком которого является: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы», И.О. Нарымбетов М.А..**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналарды растайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын жүзеге асырған/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **«ТОО «M&N Строй», Директора Бедебай Ж.К.», Лицензия II категории, № МКЛ № 1400750 от 26.05.2014г**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Директор – Бедебай Ж.К.**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) қосымша мердігерлік ұйымдармен/субподрядными организациями **нет**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице _____;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы/начало работ **июнь 2016года;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **ноябрь 2016 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, **6 месяцев**:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства **11(одиннадцать) месяцев**;
нақты/фактически **6 (шесть) месяцев;**

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Авторлық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған/Замечания, данные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер ріет, кала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес ындалған/Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве», №02-0086/16 от 08.02.2016 года**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержденным (ой) **Приказом Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы, №14 н/к от 15.02.2016 года**

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторлық қадағалау/Авторский надзор:

Ұйым/Организация: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве», Байказаков А.**

ұйым атауы, басшаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Байказаков А.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/эксперт(ы) по авторскому надзору:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве»

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күніМ.О./
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.

Байказаков А.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

06 ДЕК 2016 20__г., Я, Байбаракова С.А.
нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0039009 от 03.06.2010 г., выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за №
Нотариусу тенге

Нотариус

М.П

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Стр-во поливочного водопровода

492 30.11. 16

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«30» ноября 2016г.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «M&N Строй». Юридический адрес: г. Алматы ул. Жибек Жолы 116/113 оф.103/3**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес

атынан/в лице: **Директор – Бедебай Ж.К .**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр. Райымбека от ул. Пушкина до ул. Наурызбай батыра и от ул. Боткина до ул. Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр. Райымбека - ул. Бокейханова, пр. Райымбека - ул. Розыбакиева -ул. Кудерина»**
объектінің атауы, орналаскан жері/наименование, местонахождения объекта

тапсырыс беруші/заказчиком которого является: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы, И.О. Руководителя Управления – Нарымбетов М.А.**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/ Субподрядные организации:
ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве» Директор Байказаков А., Проект №02-0086/16 от 08.02.2016 года,**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержден(а): **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации Приказом Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы, №14 н/к от 15.02.2016 года**
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Поливочный водопровод					
Общая длина поливочного водопровода	метр	33 370,0	21шт	33 808,0	21 шт

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, коршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

басталуы/начало работ **июнь 2016 года;** _____
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **ноябрь 2016 года;** _____
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 (одиннадцать)месяца;** _____

нақты/фактически: **6 (шесть) месяцев;** _____

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің

қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/ Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, заместитель генерального директора Джамбулов Б.Н.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Жамбулов Б.Н.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр. Райымбека от ул. Пушкина до ул. Наурызбай батыра и от ул. Боткина до ул. Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека - ул.Бокейханова, пр.Райымбека - ул.Розыбакиева - ул.Кудерина** объектісін қабылдауға дайын деп санайды/готовым к приемке в эксплуатацию, объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса) орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады./гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор – Бедебай Ж.К.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

06 ДЕК 2016 20__ г., Я, Байбаракова С.А. нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0003009 от 03.06.2010 г., выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 1-2384

Сумма, оплаченная нотариусу 1440 тенге

Нотариус

ПРОНУМЕ

ВАНО

М.П.

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

стр-во поливочного водопровода

492 30.11.16

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2016 г.

Заказчик **: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», г.Алматы пр.Республики,4.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от ***«29» ноября 2016г.*** **ТОО «M&N Строй» в лице Директора Бедебай Ж.К., г.Алматы , пр. Жибек Жолы 113 офис 103/3 .**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ***«10» ноября 2016г.*** **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОИНТЕГРАЦИЯ» в лице Директора Жукенова Т.Т. и ответственного технического надзора Еламанова Д.К., аттестат № KZ12VJE0013852 от 04.11.2015 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от ***«29» ноября 2016г.*** **«ТОО Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве», Байказаков А., ГСЛ №01299 от 21.07.2006 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр. Райымбека от ул. Пушкина до ул. Наурызбай батыра и от ул. Боткина до ул. Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека - ул.Бокейханова, пр.Райымбека - ул.Розыбакиева - ул.Кудерина**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **по пр. Райымбека от ул. Пушкина до ул. Наурызбай батыра и от ул. Боткина до ул. Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр. Райымбека - ул. Бокейханова, пр. Райымбека - ул. Розыбакиева - ул. Кудерина**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы, (KZ93REA00027325) от 03.06.2016 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве», №02-0086/16 от 08.02.2016 года**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **приказом № 14 н/к от 15.02.2016г. КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь, 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь, 2016 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства: **6 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства: **11 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Ед. изме ре-ния	По проекту	Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Общая длина **поливочного водопровода**	м	**33 370,0**	**33 808,0**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **пластиковые трубы PE 100 SDR 17 дм от 40 до 200 мм, глубина залегания магистральных труб до 500 мм, через проезжую часть дороги в футлярах глубиной до 1,0-1,5 м.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **286,770 млн. тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего **272,431 млн. тенге**
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию. **«Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр. Райымбека от ул. Пушкина до ул. Наурызбай батыра и от ул. Боткина до ул. Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека - ул.Бокейханова, пр.Райымбека - ул.Розыбакиева - ул.Кудерина**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

И.о.руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нарымбетов М.А.

И.о. заместителя руководителя **Нурдаулетов Д.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства **Сергеев А.В.**

Технический надзор:
Директор ТОО «Дирекция строящихся предприятий « СТРОИНТЕГРАЦИЯ» **Жукенов Т.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве» **Байказаков А.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «M&N Строй» **Бедебай Ж.К.**

_____ 20__ г., Я, Байбаракова С.А.
нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии
№ 0003009 от 03.06.2010 г., выданной Комитетом регистрационной службы и оказания
правовой помощи МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником
документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № 4948 тенге
Сумма оплаченная нотариусу _____
Нотариус _____

06 АВГ 2016

ПРОНУМЕРОВАНО и ПРОШНУРОВАНО

М.П.

#ID866181 №050240003614/160057/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №5 с/к 2016-05-26

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі ереже негізінде әрекет ететін Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "M&N-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Бұйрық №1 от 14.03.2014 негізінде әрекет ететін Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-05-05 № 372302 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **431** Райымбек-Бөкейханов. Райымбек -Розыбакиев –Күдерин көш. көлік айрық-дағы жасыл желек аймақтарын қоса алғанда, Пушкин бастап Наурызбай батыр дейінгі және Боткинен бастап Емцовқа дейінгі Райымбек даң. бойындағы бөлу жолағы бойындағы суару су құбыры жүйесін салу;

2.2 Жұмыстар - Алматы қаласы бөлу жолағы бойындағы және көлік айрықтарындағы жасыл желек аймақтарын қоса алғанда суару су құбыры жүйесін салу Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы қаласы Райымбек-Бөкейханов. Райымбек -Розыбакиев –Күдерин көш. көлік айрық-дағы жасыл желек аймақтарын қоса алғанда, Пушкин бастап Наурызбай батыр дейінгі және Боткинен бастап Емцовқа дейінгі Райымбек даң. бойындағы бөлу жолағы бойында бар.
Бас жобалаушы - «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве» ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) Белгіленген тәртіпте бекітілген ЖСҚ

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 272 431 536.33 (екі жүз жетпіс екі миллион төрт жүз отыз бір мың бес жүз отыз алты тенге отыз үш тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 29 189 093.18 тенге (жиырма тоғыз миллион жүз сексен тоғыз мың тоқсан үш тенге он сегіз тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 272 431 536.33 (екі жүз жетпіс екі миллион төрт жүз отыз бір мың бес жүз отыз алты тенге отыз үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

3.6 Осы шарт бойынша төлем – атқарылған жұмыс қабылдау-тапсыру актісі негізінде нақты жұмыс көлемі, жұмыс кестесі бойынша жүргізіледі. Тапсырыс беруші 7 (жеті) жұмыс күн ішінде қабылдау-тапсыру актісін қабылдаған күннен бастап әлеуетті өнім берушіге қол қойылған қабылдау-тапсыру актісін қайтарады немесе атқарылған жұмысты қабылдаудан дәлелді бас тартады. Қалған 5% атқарылған жұмыс әлеуетті өнім берушімен толық атқарылған жағдайда және шартта көсетілген міндеттемелерді орындаған жағдайда және ақауларды жөндеу болған жағдайда 30.11.2016 жылға деин төленеді

3.7 Әлеуеті өнім беруші арқарған жұмыстар сомасынан Тапсырыс беруші 5% атқарылған жұмыстардан ұстайды, 5% әлеуетті өнім берушіге барлық жұмыстарды толық аяқтап ақауларды жөндегеннен кейін төленеді. Осы шарт бойынша толық төлем Әлеуетті өнім беруші шарт бойынша барық міндеттерді және ақауларды жөндеген жағдайда Тапсырыс берушімен төленеді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 8 172 946.09 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ130705023543751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 8 172 946.09 (сегіз миллион жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз қырық алты тенге тоғыз тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 2 дана;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 2 дана.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.3 Жұмыстың орындалуының күнтізбелік мерзімдері жақтармен келесі түрде бекітіледі: жұмыстың басталуы - жұмыстың өндірісінің кестесіне сәйкес жұмыстың басталу күні және жұмыстың басталуы туралы актінің рәсімдеу күні; жұмыстың аяқталуы - жұмыс комиссиясының актісінің бекіту куні; жұмыстың толық аяқталу күні - мемлекеттік қабылдау комиссияның актісінің бекіту күні.

6.4 Жұмыстың аяқталуы - 30.10.2016 жыл, жұмыстың өндірісінің кестесіне сәйкес мердігер келісімшартқа кол койылып және Қазақстан республикасының финансының министрлігінің қазынашылық аумақтық бөлімінде тіркелгеннен кейін жұмысты 5 күнтізбелік күн ішінде бастау міндетті.

6.5 Жұмыстың толық аяқталу күні - мемлекеттік қабылдау комиссияның актісінің бекітү күні - 30.11.2016 жыл.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2016-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 15
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 2725494
Басшысы Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы

2016-05-26 17:02:05
Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Мердігер:
"M&N-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Варламова, 3А
БСН/ЖСН 080340001954
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ098560000000522661
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87474085699
Басшысы Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы

2016-05-26 17:02:33
Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы
"M&N-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "M&N-Строй"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 355456
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Райымбек-Бөкейханов. Райымбек -Розыбакиев –Күдерин көш. көлік айрық-дағы жасыл желек аймақтарын қоса алғанда, Пушкин бастап Наурызбай батыр дейінгі және Боткинен бастап Емцовқа дейінгі Райымбек даң. бойындағы бөлу жолағы бойындағы суару су құбыры жүйесін салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

822847	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по прокладке местных водопроводных сетей	Работы строительные по прокладке местных водопроводных сетей	Райымбек даңғылы-Бөкейханов көшесі, Райымбек даңғылы-Розыбакиев көшесі-Күдерин көшесі көлік айрықтарындағы жасыл желек аймақтарын қоса алғанда, Пушкин көшесінен бастап Наурызбай батыр көшесіне дейінгі және Боткин көшесінен бастап Емцов көшесіне дейінгі Райымбек даңғылының бойындағы бөлу жолағы бойындағы суару су құбыры жүйесін салу	Жұмыс	1	272431536.33	маусым-қараша	маусым-қараша	Алматы қ., Медеу ауданы (0.3) Алматы қ., Жетісу ауданы (0.4) Алматы қ., Алмалы ауданы (0.3)	0	272431536.33

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID866181 №050240003614/160057/00

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №5 с/к 2016-05-26

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "M&N-Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы, действующий на основании Приказа №1 от 14.03.2014, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-05-05 года № 372302, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **431** Стр-во системы полив-го водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны трансп-х развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство систем поливочного водопровода по разделительным полосам включая зеленые зоны транспортных развязок города Алматы, который находится - город Алматы пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина.
Генеральный проектировщик - ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве».

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) Утвержденная в установленном порядке ПСД

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 272 431 536.33 (двести семьдесят два миллиона четыреста тридцать одна тысяча пятьсот тридцать шесть тенге тридцать три тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 29 189 093.18 тенге (двадцать девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч девяносто три тенге восемнадцать тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **004** Мероприятия по охране окружающей среды, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 272 431 536.33 (двести семьдесят два миллиона четыреста тридцать одна тысяча пятьсот тридцать шесть тенге тридцать три тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

3.6 Оплата по настоящему договору производится: - согласно графику выполнения работ, по факту оказанного объема работ на основании Акта премки-сдачи выполненных работ. Заказчик в течение 7 календарных дней со дня получения Акта приёмки-сдачи возвращает Поставщику либо подписанный Акт приёмки-сдачи, либо мотивированный отказ от приёмки выполненных работ, в котором указывает причины отказа от приёмки. Оставшиеся 5% от суммы выполненных работ подлежат оплате при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до 30.11.2016 года

3.7 Из суммы, выполненных Поставщиком работ, Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 8 172 946.09 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 8 172 946.09 (восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть тенге девять тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ130705023543751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 календарных дня с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2 экземпляра;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2 экземпляра.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом: - начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ; - окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию; - завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

6.4 Дата окончания работ -30.10.2016 года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора и его регистрации в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

6.5 Дата завершения работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию - 30.11.2016 года.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 15
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2725494
Руководитель Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы

2016-05-26 17:02:05
Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "M&N-Строй"
г.Алматы, Варламова, 3А
БИН/ИИН 080340001954
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ098560000000522661
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87474085699
Директор Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы

2016-05-26 17:02:33
Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы
"M&N-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "M&N-Строй"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 355456
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Стр-во системы полив-го водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны трансп-х развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина						
822847	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы строительные по прокладке местных водопроводных сетей	Работы строительные по прокладке местных водопроводных сетей	Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина	Работа	1	272431536.33	июнь-ноябрь	июнь-ноябрь	г.Алматы, Медеуский район (0.3) г.Алматы, Жетысуский район (0.4) г.Алматы, Алмалинский район (0.3)	0	272431536.33

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID866181 №050240003614/160057/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/866181

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/866181

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

АКТ № 1

от 07 июля 2016 г.

за июнь 2016 года

Выполненных работ по договору №5 с/к от 26 мая 2016 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина»

1	Общая сумма договора, тенге	272 431 536,33
2	Общая сумма выполненных работ за июнь, тенге	15 711 427
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	785 571
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	-
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	15 711 427
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	15 711 427
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	14 925 856

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Батырбаев М.Т. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»
Бедебай Ж.К. _____

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Строительство систем поливочного водопровода по разделительным полосам включая зеленые зоны транспортных развязок города Алматы, который находится - город Алматы пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина

Справка №2 от 05.07.2016года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №5 с/к	26.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**14 028 060**	**14 028 060**							**1 683 367**	**15 711 427**
Всего выполнено за июль 2016г	**14 028 060**	**14 028 060**							**1 683 367**	**15 711 427**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

«____» _____ 2016 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

«____» _____ 2016 г.

Заказчик
Подрядчик

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройс во системы поливочного водопровода по разделитель ной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурыз бай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая з еленые зоны транспорных развязок по пр.Райыбека-ул .Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудер ина

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2016 года

Объект 2-2 Система поли вочного водопровода пр.Райымбека-ул.Емцова/Тлендиева

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, г лубиной до 2 м / без крепления с вертикальными сте нками/**	**863**	**271,17**	**0**	**234 020**	**0**	**264442**	**1,74**	**1501**
		м3		**271,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 1 группы**	**863**	**140,51**	**0**	**121 260**	**0**	**137021**	**1,02**	**878**
		м3		**140,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Е0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грун та из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1**	**23**	**99,51**	**0**	**2 289**	**0**	**2586**	**0,62**	**14**
		м3		**99,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**С010333-А30-1 К-0,9**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне к арьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**31**	**176,4**		**5 468**				
		т				**0**				
5	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**23**	**3,53**	**3,06**	**81**	**70**	**34**	**0**	**0**
		м3		**0,45**	**1,07**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Земляные работы				**363 118**		**404 083**		
		Раздел: Трубопровод из полиэтиленовых труб								
6	**Е0122-11-3**	**Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**0,192**	**67697,24**	**29549,61**	**12 998**	**56440**	**11389**	**223,1**	**426**
		км		**38036,25**	**7835,47**	**0**	**14966**	**0**	**30,34**	**58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	97,97	318		31 154				
		м				0				
8	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	94,94	228		21 646				
		м				0				
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,17	58874,91	23374,91	10 009	3974	9195	205,85	35
		км		35448,75	6156,44	0	1047	0	23,74	4
10	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	171,7	163		27 987				
		м				0				
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,915	54747,66	20558,66	50 094	18811	47055	198,95	182
		км		34155	5403,48	0	4944	0	20,82	19
12	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	237,35	105		24 922				
		м				0				
13	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	686,8	67		46 016				
		м				0				
14	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек кликлапанов обратных диам. 80 мм	11	441,91	18,57	4 861	204	3848	1,56	17
		шт		261,34	7,76	0	85	0	0,03	0
15	С130902-204 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубкамис обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм ГОСТ 5762-2002	11	23891		262 801				
		шт.				0				
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт соединительных	69	344,84	259,48	23 794	17904	13256	0,48	33
		шт		79,96	67,83	0	4680	0	0,26	18
17	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 140 мм	23	1323		30 429				
		шт.				0				
18	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 110 мм	14	753		10 542				
		шт.				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 90 мм	2	1169		2 338				
		шт.				0				
20	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 75 мм	3	892		2 676				
		шт.				0				
21	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 63 мм	4	447		1 788				
		шт.				0				
22	С130804-5451 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соедините	6	1629		9 774				
		шт.				0				
23	С130804-5448 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 40 мм	17	652		11 084				
		шт.				0				
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных	138	344,84	259,48	47 588	35809	26513	0,48	66
		шт		79,96	67,83	0	9360	0	0,26	36
25	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 50х40 мм	52	447		23 244				
		шт.				0				
26	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционая DN 63Х50 мм	25	447		11 175				
		шт.				0				
27	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75Х50 мм	5	892		4 460				
		шт.				0				
28	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN75Х63 мм	14	892		12 488				
		шт.				0				
29	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75Х40 мм	9	892		8 028				
		шт.				0				
30	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90Х40 мм	10	1169		11 690				
		шт.				0				
31	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90Х75 мм	2	1169		2 338				
		шт.				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90Х63 мм	4	1169		4 676				
		шт.				0				
33	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 110х75 мм	11	1687		18 557				
		шт.				0				
34	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140х75 мм	1	1323		1 323				
		шт.				0				
35	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140х90 мм	3	1323		3 969				
		шт.				0				
36	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140х110 мм	2	1323		2 646				
		шт.				0				
37	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников равносторонних	105	505,44	382,3	53 071	40141	29708	0,7	74
		шт		117,74	99,9	0	10490	0	0,38	40
38	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 40 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010	48	33		1 584				
		шт				0				
39	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 50 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010	22	88		1 936				
		шт				0				
40	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 63 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010	1	126		126				
		шт				0				
41	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник равносторонний, DN 75х 75х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	780		6 240				
		шт.				0				
42	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 90х90х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	780		10 140				
		шт.				0				
43	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 110х110х110 , PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1090		8 720				
		шт.				0				
44	С130804-2813 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10 0 SDR 17, DN 140х140х140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	5	1441		7 205				
		шт.				0				
45	Е0122-34-2	Установка полиэтилено вых тройников редукционных	40	505,44	382,3	20 218	15292	11317	0,7	28
		шт		117,74	99,9	0	3996	0	0,38	15
46	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый реду кционный, DN 50Х40Х50 мм	12	78		936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт				0				
47	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 75Х63Х75 мм	2	284		568				
		шт				0				
48	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 75Х50Х75 мм	7	284		1 988				
		шт				0				
49	С130804-2214 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 75Х40Х75 мм	9	221		1 989				
		шт				0				
50	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90х63х90 мм	6	737		4 422				
		шт.				0				
51	С130804-2871 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 110х75х110 мм	4	2363		9 452				
		шт.				0				
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	129	344,84	259,48	44 484	33473	24784	0,48	61
		шт		79,96	67,83	0	8750	0	0,26	34
53	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	59	31		1 829				
		шт				0				
54	С130804-2113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	53		1 802				
		шт				0				
55	С130804-2114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	108		432				
		шт				0				
56	С130804-2115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	206		3 296				
		шт				0				
57	С130804-2710 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	488		4 880				
		шт.				0				
58	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	835		3 340				
		шт.				0				
59	С130804-2713 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1235		2 470				
		шт.				0				
60	Е0122-34-1 примен.	Установка полиэтиленовых втулок и фланцев	96	344,84	259,48	33 105	24910	18444	0,48	46
		шт		79,96	67,83	0	6511	0	0,26	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С130804-1861 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 90 мм	22	1850		40 700				
		шт.				0				
62	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 110 мм	14	2553		35 742				
		шт.				0				
63	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 140 мм	12	2553		30 636				
		шт.				0				
64	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	475		10 450				
		шт.				0				
65	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	552		7 728				
		шт.				0				
66	С130804-3382 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	800		9 600				
		шт.				0				
67	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /седло зажимное/	695	344,84	259,48	239 664	180341	133525	0,48	331
		шт		79,96	67,83	0	47140	0	0,26	181
68	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутреннейрезьбой DN 40Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	380	79		30 020				
		шт.				0				
69	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутреннейрезьбой DN 50Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	138	90		12 420				
		шт.				0				
70	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	122		11 712				
		шт.				0				
71	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 75Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	66	180		11 880				
		шт.				0				
72	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 90Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	180		1 620				
		шт.				0				
73	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Седло зажимное с внутренней резь бой DN 110Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	180		1 080				
		шт.								
		Итого по разделу: Трубопровод из полиэтиленовых труб				1 404 579		329 034		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
74	Ц0112-594-10	Ороситель, насадка выпускная /распыл ительный/ без декоративной розетки	355	101,22	0	35 933	0	25283	0,46	143
		шт		90,62	0	0	0	0	0	0
75	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг а"	Р аспылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная част ь 10см, US-400 /Р40000/ (Германия)	355	203,25		72 154				
		шт				0				
76	Ц0112-594-10	Установка форсунок	355	101,22	0	35 933	0	25283	0,46	143
		шт		90,62	0	0	0	0	0	0
77	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг а"	1 8-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /1 8-VAN, Р10018/ (Германия)	355	191,83		68 100				
		шт				0				
78	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыш е 10 МПа	750	661,19	112,24	495 893	69589	205216	1,15	713
		шт		359,95	7,82	0	4848	0	0,05	28
79	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг а"	С оединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, А46 011/ (Германия)	355	32,62		11 580				
		шт				0				
80	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг а"	С оединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, А46 010/ (Германия)	355	32,62		11 580				
		шт				0				
81	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	360	1655,53	56,58	595 991	17540	430356	8,05	2496
		присоед		1539,85	2,65	0	820	0	0,02	5
		Итого по разделу: Оборудование от фирмы "RAin Bird"				1 327 163		686 138		
		ИТОГО:				3 094 862				
		Накладные расходы :				1 419 255				
		Итого с накладными				4 514 117				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				270 847				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 784 964	4 784 964			
		Временными, 1,5 %				71 774	71 774			
		Итого с временными, 1,5 %				4 856 738	4 856 738			
		С зимними удорожаниями, 2,3 %				100 534	100 534			
		С затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19 427	19 427			
		С затратами на выслугу лет, 1 %				48 567	48 567			
		ИТОГО:				5 025 267	5 025 267			
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				13 753 000	13 753 000			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				275 060	275 060			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14 028 060	14 028 060			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 683 367	1 683 367			
		Итого с НДС				15 711 427	15 711 427			

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

АКТ № 2

от 20 июля 2016 г.

за июль 2016 года

Выполненных работ по договору №5 с/к от 26 мая 2016 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина»

1	Общая сумма договора, тенге	272 431 536,33
2	Общая сумма выполненных работ за июль, тенге	32 785 826
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 639 291
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	15 711 427
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	32 785 826
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	32 785 826
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	31 146 535

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Батырбаев М.Т. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»
Бедебай Ж.К. _____

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Строительство систем поливочного водопровода по разделительным полосам включая зеленые зоны транспортных развязок города Алматы, который находится - город Алматы пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина

Справка №2 от 20.07.2016года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №5 с/к	26.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**43 405 284**	**29 273 059**							**3 512 767**	**32 785,826**
Всего выполнено за июль 2016г	**43 405 284**	**29 273 059**							**3 512 767**	**32 785,826**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

«____» _____ 2016 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

«____» _____2016 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик ТОО «M&N-строй»

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройс во системы поливочного водопровода по разделитель ной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурыз бай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая з еленые зоны транспорных развязок по пр.Райыбека-ул .Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудер ина

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2016 года

на 2-4И Система поливочного водопровода пр.Райымбека-ул.Тлендиева

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, г лубиной до 2 м / без крепления с вертикальными сте нками/	2519,041	271,17	0	683088	0	771890	1,74	4380
		м3		271,17	0		0		0	0
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1917,974	140,51	0	269489	0	304522	1,02	1952
		м3		140,51	0		0		0	0
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	82,855	3,53	3,06	292	254	122	0	0
		м3		0,45	1,07		89		0	0
26	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,727	54747,66	20558,66	149297	56063	140239	198,95	543
		км		34155	5403,48		14735		20,82	57
27	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1787,7	67		119776				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 44 27-2004	966,57	105		101490				
		м								
29	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,573	58874,91	23374,91	33735	13394	30992	205,85	118
		км		35448,75	6156,44		3528		23,74	14
30	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	578,73	163		94333				
		м								
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,585	67697,24	29549,61	39603	17287	34885	223,1	131
		км		38036,25	7835,47		4584		30,34	18
32	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	522,17	228		119055				
		м								
33	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ Р К ИСО 4427-2004	546,915	318		173918,97				
		м								
34	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,107	81408	34666,62	8711	3709	7760	271,4	29
		км		46575	9210,98		986		35,72	4
36	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	108,07	615		66463				
		м								
39	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	264,72	7,99	265	8	219	1,01	1
		шт		165,6	2,59		3		0,01	0
40	С130902-202 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, кор пус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом , PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм ГОСТ 5762 -2002	1	19215		19215				
		шт.								
41	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	13	441,91	18,57	5745	241	4548	1,56	20
		шт		261,34	7,76		101		0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130902-204 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, ко рпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графито м, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм ГОСТ 576 2-2002	13	23891		310583				
		шт.								
43	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	448,88	20,37	4489	204	3566	1,61	16
		шт		266,51	7,76		78		0,03	0
44	С130902-205 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубкамис обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002	10	28047		280470				
		шт.								
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт электросварных, равносторонних	84	344,84	259,48	28967	21797	16138	0,48	40
		шт		79,96	67,83		5697		0,26	22
49	С130804-5376 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	807		3228				
		шт.								
50	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая равносторонняя, DN 90 мм	7	1169		8183				
		шт.								
51	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая равносторонняя, DN 75 мм	7	892		6244				
		шт.								
52	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая равносторонняя, DN 63 мм	13	447		5811				
		шт.								
53	С130804-5451 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая равносторонняя, DN 50 мм	17	1629		27693				
		шт.								
54	С130804-5448 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая равносторонняя, DN 40 мм	33	652		21516				
		шт.								
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных	199	344,84	259,48	68624	51637	38232	0,48	95
		шт		79,96	67,83		13498		0,26	52
56	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN63X40 мм	88	447		39336				
		шт.								
57	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X50 мм	66	447		29502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
58	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN75X63 мм	33	892		29436				
		шт.								
59	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN90X75 мм	12	1169		14028				
		шт.								
60	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников равносторонних	88	505,44	382,3	44478	33642	24898	0,7	62
		шт		117,74	99,9		8791		0,38	34
61	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	33		1584				
		шт								
62	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	88		440				
		шт								
63	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	126		2394				
		шт								
64	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник равносторонний, DN 75x75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	780		780				
		шт.								
65	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	780		3120				
		шт.								
66	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1090		1090				
		шт.								
67	С130804-2812 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 125x125x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1167		8169				
		шт.								
69	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников редукционных	18	505,44	382,3	9098	6881	5093	0,7	13
		шт		117,74	99,9		1798		0,38	7
70	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 63X50X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	140		1680				
		шт								
71	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 50X40X50 мм	6	78		468				
		шт								
72	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	150	344,84	259,48	51727	38923	28818	0,48	71
		шт		79,96	67,83		10174		0,26	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	69	31		2139				
		шт								
74	С130804-2113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	53		1272				
		шт								
75	С130804-2114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	108		2808				
		шт								
76	С130804-2115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	206		2266				
		шт								
77	С130804-2710 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	488		5856				
		шт.								
78	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	835		2505				
		шт.								
79	С130804-2712 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	4	1029		4116				
		шт.								
81	Е0122-34-1 примен.	Установка полиэтиленовых втулок и фланцев	124	344,84	259,48	42761	32176	23823	0,48	59
		шт		79,96	67,83		8411		0,26	32
82	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	2	297		594				
		шт.								
83	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	26	475		12350				
		шт.								
84	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	20	552		11040				
		шт.								
86	С130804-1861 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1850		3700				
		шт.								
87	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	2553		66378				
		шт.								
88	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	2553		51060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
90	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /се дло зажимное/	1649	344,84	259,48	568647	427889	316810	0,48	785
		шт		79,96	67,83		111847		0,26	429
91	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	763	79		60277				
		ш т.								
92	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	397	90		35730				
		ш т.								
93	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутреннейрезьбой DN 63Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	283	122		34526				
		шт.								
94	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутреннейрезьбой DN 75Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	146	180		26280				
		шт.								
95	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 90Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	180		10800				
		шт.								
		Итого по разделу:				3832718,97		1752555		
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
96	Ц0112-594-10	Ороситель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки	371	101,22	0	37552,62	0	90774	0,46	512
		шт		90,62	0		0		0	0
97	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см, US-400 /Р40000/ (Германия)	371	203,25		75405,75				
		шт								
98	Ц0112-594-10	Установка форсунок	371	101,22	0	37552,62	0	90774	0,46	512
		шт		90,62	0		0		0	0
99	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	290	191,83		55630,7				
		шт								
100	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	15-VAn Регулируемая Форсунка 15, траектория 23гр /15-VAN, P1001501/ (Германия)	47	185,96		8740,12				
		шт								
101	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	12-VAn Регулируемая Форсунка 12, траектория 15гр /12-VAN, P1001201/ (Германия)	34	185,96		6322,64				
		шт								
102	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	742	661,19	112,24	490602,98	249846	736790	1,15	2560
		шт		359,95	7,82		17407		0,05	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, А46011/ (Германия)	371	32,62		12102,02				
		шт								
104	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, А46010/ (Германия)	371	32,62		12102,02				
		шт								
105	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	371	1655,53	56,58	614201,63	62974	1545117	8,05	8960
		присоед		1539,85	2,65		2944		0,02	17
		Итого по разделу: Оборудование от фирмы "RAin Bird"				1350213,1		2463455		
		ИТОГО:				5182932,07				
		Накладные расходы :				4216010				
		Итого с накладными				9 398 942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				563 937				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 962 879				
		Временными, 1,5 %				149 443				
		Итого с временными, 1,5 %				10 112 322				
		С зимними удорожаниями, 2,3 %				232 583				
		С затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				40 449				
		С затратами на выслугу лет, 1 %				101 123				
		ИТОГО:				10 486 478				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				28 699 078				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				573 982				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29 273 059				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 512 767				
		Итого с НДС				32 785 826				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

20-07-16г

АКТ № 4

от 25 августа 2016 г.

за август 2016 года

Выполненных работ по договору №5 с/к от 26 мая 2016 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина»

1	Общая сумма договора, тенге	272 431 536,33
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	36 527 612
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 826 380,60
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	89 044 583
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	36 527 612
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	36 527 612
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	34 701 231,40

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Керимбек А.Ж. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»

Бедебай Ж.К. _____

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Строительство систем поливочного водопровода по разделительным полосам включая зеленые зоны транспортных развязок города Алматы, который находится - город Алматы пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина

Справка №2 от 25.08.2016года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №5 с/к	26.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце Без НДС	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**125 688 860**	**32 613 939**							**3 913 673**	**36 527 612**
Всего выполнено за август 2016г		**32 613 939**							**3 913 673**	**36 527 612**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

«____» _____ 2016 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

«____» _____ 2016 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик ТОО «M&N-строй»

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройс во системы поливочного водопровода по разделитель ной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурыз бай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая з еленые зоны транспорных развязок по пр.Райыбека-ул .Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудер ина

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 2-5И Система поливочного водопровода пр.Райымбека-ул.Т.Озала/ул.Розыбакиева

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	1835,372	271,17	0	497698	0	562399	1,74	3191
		м3		271,17	0	497698	0	113	0	0
2	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 1 группы	1388,724	140,51	0	195125	0	220492	1,02	1413
		м3		140,51	0	195125	0	113	0	0
3	E0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грун та из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	66,76	99,51	0	6643	0	7507	0,62	41
		м3		99,51	0	6643	0	113	0	0
4	C010333-A30-1 К-0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне к арьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	120,168	176,4		21198				
		т								
5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	66,76	3,53	3,06	235	204	98	0	0
		м3		0,45	1,07	30	71	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы				720629		790496		
		Раздел: Трубопровод из полиэтиленовых труб								
6	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,976	54747,66	20558,66	53434	20065	50192	198,95	194
		км		34155	5403,48	33335	5274	130	20,82	20
7	C130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	414,1	67		27745				
		м								
8	C130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	571,66	105		60024				
		м								
9	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,114	58874,91	23374,91	65587	26040	60253	205,85	229
		км		35448,75	6156,44	39490	6858	130	23,74	26
10	C130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	1125,14	163		183398				
		м								
11	E0122-11-3	Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,36	67697,24	29549,61	159765	69737	140734	223,1	527
		км		38036,25	7835,47	89766	18492	130	30,34	72
12	C130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	1292,8	228		294758				
		м								
13	C130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	1090,8	318		346874				
		м								
14	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,398	81408	34666,62	32400	13797	28864	271,4	108
		км		46575	9210,98	18537	3666	130	35,72	14
15	C130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	60,6	468		28361				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	341,38	615		209949				
		м								
17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из поли этиленовых труб диам. 150 мм	0,06	89942,55	41553,67	5397	2493	4616	284,05	17
		км		48127,5	11054,83	2888	663	130	42,9	3
18	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	60,6	763		46238				
		м								
19	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,27	111134,59	54965,71	30006	14841	24601	328,9	89
		км		55631,25	14458,18	15020	3904	130	56,43	15
20	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водо снабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	86,86	1229		106751				
		м								
21	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	185,84	1521		282663				
		м								
22	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1377,63	536,8	5511	2147	4117	3,5	14
		шт		589,95	201,83	2360	807	130	0,99	4
23	С130902-210 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, кор пус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом , PN 10, DN 200, наружным диаметром 200 мм ГОСТ 57 62-2002	4	90763		363052				
		шт.								
24	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	639,13	42,54	1917	128	1483	2,22	7
		шт		364,84	15,52	1095	47	130	0,08	0
25	С130902-209 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, кор пус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом , PN 10, DN 150, наружным диаметром 180 мм ГОСТ 57 62-2002	3	60768		182304				
		шт.								
26	Е0122-34-1	Установка п олиэтиленовых муфт электросварных, равносторонних	46	344,84	259,48	15863	11936	8838	0,48	22
		шт		79,96	67,83	3678	3120	130	0,26	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	доп.вып.18	200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2521		5042				
		шт.								
28	С130804-5380 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2165		2165				
		шт.								
29	С130804-5378 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1274		1274				
		шт.								
30	С130804-5378 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая электросв арная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	4	1274		5096				
		шт.								
31	С130804-5376 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	807		807				
		шт.								
32	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая равносто ронняя, DN 90 мм	11	1169		12859				
		шт.								
33	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая равносто ронняя, DN 75 мм	12	892		10704				
		шт.								
34	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая равносто ронняя, DN 63 мм	12	447		5364				
		шт.								
35	С130804-5451 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая равностор онняя, DN 50 мм	1	1629		1629				
		шт.								
36	С130804-5448 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая равносторонняя, DN 40 мм	1	652		652				
		шт.								
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных	103	344,84	259,48	35519	26727	19789	0,48	49
		шт		79,96	67,83	8236	6986	130	0,26	27
38	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X40 мм	5	447		2235				
		шт.								
39	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X50 мм	14	447		6258				
		шт.								
40	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN75X63 мм	28	892		24976				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X50 мм	1	1169		1169				
		шт								
42	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN90X75 мм	29	1169		33901				
		шт.								
43	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 110X75 мм	5	1687		8435				
		шт								
44	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x90 мм	2	1323		2646				
		шт.								
45	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x110 мм	4	1323		5292				
		шт.								
46	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140x90 мм	6	1323		7938				
		шт.								
47	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 180x125 мм	2	1323		2646				
		шт.								
48	С130804-5350 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 180x90 мм	3	1932		5796				
		шт.								
49	С130804-5351 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 200x140 мм	4	2505		10020				
		шт.								
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовыхтройников равносторонних	8	505,44	382,3	4043	3058	2263	0,7	6
		шт		117,74	99,9	942	799	130	0,38	3
51	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	88		88				
		шт								
52	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	126		252				
		шт								
53	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник равносторонний, DN 75x75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	780		2340				
		шт.								
54	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1090		1090				
		шт.								
55	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник равносторонний, DN 180x180x180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2711		2711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
56	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройников редукционных	34	305,44	282,3	17185	12998	9620	0,7	24
		шт		117,74	99,9	4003	3397	130	0,38	13
57	С130804-2881 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 140x90x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	3316		23212				
		шт.								
58	С130804-2876 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 125x90x125 мм	2	3007		6014				
		шт.								
59	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 110x90x110 мм	8	2363		18904				
		шт.								
60	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90x63x90 мм	1	737		737				
		шт.								
61	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 75X63X75 мм	3	284		852				
		шт								
62	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 63X50X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	140		1120				
		шт								
63	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 50X40X50 мм	5	78		390				
		шт								
64	E0122-34-1	Установка полиэти леновых отводов	45	344,84	259,48	15518	11677	8646	0,48	21
		шт		79,96	67,83	3598	3052	130	0,26	12
65	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 4 0 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	31		62				
		шт								
66	С130804-2113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 5 0 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	53		318				
		шт								
67	С130804-2114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	108		1188				
		шт								
68	С130804-2115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 7 5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	206		1648				
		шт								
69	С130804-2712 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	8	1029		8232				
		шт.								

70	доп.вып.18 прим.	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0 шт.	4	1235		4940				
71	С130804-2715 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0 шт.	3	1750		5250				
72	С130804-2716 Изм. и доп.вып.18 прими.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10 шт.	3	2128		6384				
73	Е0122-34-1 примен.	Установка полиэтил еновых втулок и фланцев шт	28	344,84	259,48	9656	7266	5379	0,48	13
				79,96	67,83	2239	1899	130	0,26	7
74	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010 шт.	8	1615		12920				
75	С130804-3384 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010 шт.	6	1391		8346				
76	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 200 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010 шт.	8	2553		20424				
77	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 180 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010 шт.	6	2553		15318				
78	Е0122-34-1	Устано вка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, пере ходов /седло зажимное/ шт	850	344,84	259,48	293117	220561	163304	0,48	405
				79,96	67,83	67966	57653	130	0,26	221
79	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней р езьбой DN 40Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт .	68	79		5372				
80	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 ш т.	105	90		9450				
81	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 ш т.	190	122		23180				
82	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 75Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 ш т.	224	180		40320				
83	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 90Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 ш т.	190	180		34200				

	04-2002 прим.	РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	180		1440				
85	С130804-1613 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой D N 125X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	58	446		25868				
86	С130804-1618 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 140X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	5	838		4190				
87	С130804-1642 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 180X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	887		1774				
		Итого по разделу: Трубопровод из полиэтиленовых труб				**3322473**		**532699**		
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
88	Ц0112-594-10	Ороситель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки шт	850	101,22	0	86037	0	69324	0,46	391
				90,62	0	77027	0	90	0	0
89	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см, US-400 /P40000/ (Германия) шт	850	203,25		172761				
90	Ц0112-594-10	Установка форсунок шт	850	101,22	0	86037	0	69324	0,46	391
				90,62	0	77027	0	90	0	0
91	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия) шт	806	191,83		154615				
92	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	15-VAn Регулируемая Форсунка 15, траектория 23гр /15-VAN, P1001501/ (Германия) шт	44	185,96		8182				
93	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа шт	1700	661,19	112,24	1124023	190808	562688	1,15	1955
				359,95	7,82	611915	13294	90	0,05	77
94	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия) шт	850	32,62		27731				
95	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия) шт	850	32,62		27731				
96	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭтрубы для отводов 12,5мм присоед	850	1655,53	56,58	1407201	48093	1180009	8,05	6843
				1539,85	2,65	1308873	2248	90	0,02	13
97	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м /SPXFLEX30, L02700/ (Германия) шт	10	6219,14		62191				
98	Ц0108-156-2 примен.	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом	7	6873,8	129,95	48117	910	11857	11,5	81

99	"Фирма "Иррига"	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом: ДхШхВ 49х34х31см /VBA02674/ (Германия) шт	7	4358,26		30508				
		Итого по разделу: Оборудование от фирмы "RAin Bird"				**3235134**		**1893202**		
		ИТОГО:				**7 278 506**				
		Накладные расходы :				**3 216 397**				
		Итого с накладными				**10 494 903**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**629 694**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**11 124 597**				
		Временными, 1,5 %				**166 869**				
		Итого с временными, 1,5 %				**11 291 466**				
		С зимними удорожаниями, 2,3 %				**233 733**				
		С затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**45 166**				
		С затратами на выслугу лет, 1 %				**112 915**				
		ИТОГО:				**11 683 280**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**31 974 450**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**639 489**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**32 613 939**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 913 673**				
		Итого с НДС				**36 527 612**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

АКТ № 3

от 11 августа 2016 г.

за август 2016 года

Выполненных работ по договору №5 с/к от 26 мая 2016 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина»

1	Общая сумма договора, тенге	272 431 536,33
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	40 547 330
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 027 366,50
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	48 497 253
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	40 547 330
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	40 547 330
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	38 519 963,50

Заказчик:

И.о. руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Керимбек А.Ж. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»
Бедебай Ж.К. _____

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Строительство систем поливочного водопровода по разделительным полосам включая зеленые зоны транспортных развязок города Алматы, который находится - город Алматы пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина

Справка №2 от 11.08.2016года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №5 с/к	26.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце Без НДС	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**79 608 257**	**36 202 973**							**4 344 357**	**40 547 330**
Всего выполнено за август 2016г		**36 202 973**							**4 344 357**	**40 547 330**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

«____» _____ 2016 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

«____» _____ 2016 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик ТОО «M&N-строй»

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройс во системы поливочного водопровода по разделитель ной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурыз бай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая з еленые зоны транспорных развязок по пр.Райыбека-ул .Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудер ина

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-4И Система поливочного водопровода пр.Райымбека-ул.Тлендиева

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прокладка полиэтиленовых труб в траншее								
26	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,561	54747,66	20558,66	85461	26253	65671	198,95	254
		км		34155	5403,48		6900		20,82	27
27	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1030,2	67		69023				
		м								
28	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 44 27-2004	546,41	105		57373				
		м								
29	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,572	58874,91	23374,91	33676	9397	21743	205,85	83
		км		35448,75	6156,44		2475		23,74	10
30	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	577,72	163		94168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,4735	67697,24	29549,61	32055	13992	28236	223,1	106
		км		38036,25	7835,47		3710		30,34	14
34	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,275	81408	34666,62	22387	26693	55842	271,4	209
		км		46575	9210,98		7092		35,72	28
35 / 36	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	277,75	468		129987				
		м								
37	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,209	111134,59	54965,71	23227	8245	13667	328,9	49
		км		55631,25	14458,18	8345	2169		56,43	8
38	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	211,09	1229		259430				
		м								
		Итого по разделу: Прокладка полиэтиленовых труб в траншее				806788		185159		
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
96	Ц0112-594-10	Ороситель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки	1278	101,22	0	129359	0	294231	0,46	588
		шт		90,62	0		0	90	0	0
97	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см, US-400 /P40000/ (Германия)	1278	203,25		259751				
		шт								
98	Ц0112-594-10	Установка форсунок	1278	101,22	0	129359	0	294231	0,46	588
		шт		90,62	0		0	90	0	0
99	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	671	191,83		128718				
		шт								
100	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	15-VAn Регулируемая Форсунка 15, траектория 23гр /15-VAN, P1001501/ (Германия)	607	185,96		112876				
		шт								
102	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	2556	661,19	112,24	1690002	286885	2446018	1,15	2939
		шт		359,95	7,82		19987	90	0,05	116
103	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия)	1278	32,62		41694				
		шт								
104	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия)	1278	32,62		41694				
		шт								
105	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	1278	1655,53	56,58	2115767	72309	2974178	8,05	10288
		присоед		1539,85	2,65		3380	90	0,02	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Оборудование от фирмы "RAin Bird"				**4649220**		**6008658**		
		ИТОГО:				**5456008**				
		Накладные расходы :				**6193817**				
		Итого с накладными				**11 649 825**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**698 990**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**12 348 815**				
		Временными, 1,5 %				**185 232**				
		Итого с временными, 1,5 %				**12 534 047**				
		С зимними удорожаниями, 2,3% с К-0,9				**259 455**				
		С затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**50 136**				
		С затратами на выслугу лет, 1 %				**125 340**				
		ИТОГО:				**12 968 978**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**35 493 111**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**709 862**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**36 202 973**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 344 357**				
		Итого с НДС				**40 547 330**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

11-08

АКТ № 5

от 26 сентября 2016 г.

за сентябрь 2016 года

Выполненных работ по договору №5 с/к от 26 мая 2016 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Тема: «Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина»

1	Общая сумма договора, тенге	272 431 536,33
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	57 867 049
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 893 352,45
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	125 572 195
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	57 867 049
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	57 867 049
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	54 973 696,55

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Нурдавлетов Д.Т. _____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-Строй»
Бедебай Ж.К. _____

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Строительство систем поливочного водопровода по разделительным полосам включая зеленые зоны транспортных развязок города Алматы, который находится - город Алматы пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина

Справка №2 от 22.09.2016года

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №5 с/к	26.05.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце Без НДС	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**183 555 909**	**51 667 008**							**6 200 041**	**57 867 049**
Всего выполнено за сентябрь 2016г		**51 667 008**							**6 200 041**	**57 867 049**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

«____» _____2016 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

«____» _____2016 г.

Смотрите п 26.
сумма 233631 ⇒ на по смете 231942

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик ТОО «M&N-строй»

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройс во системы поливочного водопровода по разделитель ной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурыз бай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая з еленые зоны транспорных развязок по пр.Райыбека-ул .Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: "ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"								
1	**Е0101-38-2 примен.**	**Срезка сущесвующего газона**	**105**	**142,51**	**58,93**	**14963**	**6188**	**10069**	**0,55**	**58**
		м3		**83,06**	**15,8**	**0**	**1659**	**0**	**0,05**	**6**
2	**Е0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, гр уппа грунтов 1**	**105**	**99,51**	**0**	**10448**	**0**	**11807**	**0,62**	**65**
		м3		**99,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**С010333-А30-1 К-0,9**	**Перевозка гр унта автомобилями-самосвалами /работающими вне кар ьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**147**	**176,4**		**25931**				
		т								
4	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**105**	**3,53**	**3,06**	**370**	**321**	**155**	**0**	**0**
		м3		**0,45**	**1,07**	**0**	**112**	**0**	**0**	**0**
5	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальт обетонных**	**3**	**469,33**	**195,05**	**1408**	**585**	**1113**	**1,78**	**5**
		м3		**274,28**	**4,68**	**0**	**14**	**0**	**0,02**	**0**
6	**С01031-А37-1**	**Погрузка прочих материалов, де талей и конструкций при автомобильных перевозках**	**7,2**	**122,8**	**0**	**884**	**0**	**0**	**0**	**0**
		т		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
7	**С010333-А30-1 К-0,9**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеро в/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**7,2**	**176,4**		**1270**				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из лито й мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	50	389,23	0	19462	0	1893	0,17	8
		м2		28,46	0	0	0	0	0	0
9	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К-2 к объему	На каждые 0 ,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (добавить 1 см)	100	61,45	0	6145	0	609	0,03	3
		м2		4,58	0	0	0	0	0	0
10	Е0127-20-1	Разборка бетонных бортовых камней на бетонном основании	25	141,28	0	3532	0	4697	0,88	22
		м		141,28	0	0	0	0	0	0
11	С01031-А11-11	Погрузка разобранных материалов	6,79	168,84		1146				
		т								
12	Е010333-А30-1#К=0,9	Перевозка разобр анных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6,79	202,86	202,86	1377	1377	275	0	0
		т		0	40,57	0	275	0	0,85	6
13	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	2,625	251,77	0	661	0	747	1,77	5
		м3		251,77	0	0	0	0	0	0
14	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-сам освалы	2,625	129,38	0	340	0	296	0,95	3
		м3		129,38	0	0	0	0	0	0
15	Е010333-А30-1#К=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	4,594	202,86	202,86	932	932	186	0	0
		т		0	40,57	0	186	0	0,85	4
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	25	369,16	7,63	9229	191	4223	0,8	20
		м		124,98	2,02	0	51	0	0,01	0
17	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	1,3	18733		24353				
		м3								
18	Е0101-173-2 применит.	Откачивание воды из существующих водопроводных колодцев для производства врезок в городские сети поливочного водопровода	3,114	395,3	395,3	1231	1231	771	0	0
		м3		0	255,13	0	794	0	1,17	4
19	Е0146-34-2	Разборка бетона вокруг люков	1,12	2795,18	1245,27	3131	1395	2356	9,51	11
		м3		1549,91	553,72	0	620	0	2,24	3
20	Е0123-24-1#К-0,8	Демонтаж металлических люков	7	225,1	32,59	1576	228	1865	1,21	8
		шт		192,51	12,42	0	87	0	0,06	0
21	С01031-А26-1	Погрузка бетонного лома и демонтированных люков при автомобильных перевозках	16,394	29,95		491				
		т								
22	Е010333-А30-1К-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	16,394	202,86	202,86	3326	3326	665	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	40,57	0	665	100	0,85	14
23	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемники	14	347,4	226,83	4864	3176	3885	0,75	10
		шт		120,58	77,64	1688	1087	140	0,29	4
24	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетонные подкладки	14	2270		31780				
		шт								
25	Е0123-24-1	Установка люков	7	8374,71	40,73	58623	285	2331	1,51	11
		шт		240,64	15,53	0	109	0	0,08	1
26	Е0106-1-1	Восстановление бетона вокруг люков	1,12	3991,23	75,91	4470	85	298	1,55	2
		м3		225,11	28,67	0	32	0	0,14	0
		Итого по разделу: подготовительные работы				233631		48481		

на 2-1И Система поли вочного водопровода пр.Райымбека-ул.Брюсова/Гончар ова/Боткина

		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	1978,54	271,17	0	536521	0	606268	1,74	3440
		м3		271,17	0	0	0	0	0	0
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 1 группы	1498,579	140,51	0	210561	0	237934	1,02	1525
		м3		140,51	0	0	0	0	0	0
3	Е0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грун та из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	67,85	99,51	0	6752	0	7629	0,62	42
		м3		99,51	0	0	0	0	0	0
4	С010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	118,737	176,4		20945				
		т								
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	67,85	3,53	3,06	239	208	100	0	0
		м3		0,45	1,07	0	73	0	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				775018		851931		
		Раздел: Трубопровод из полиэтиленовых труб								
6	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	2	812,08	138,2	1624	276	1218	2,14	4
		врезка		416,59	51,75	0	104	0	0,25	1
7	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	2	528,68	92,06	1057	184	854	1,5	3
		врезка		292,39	36,23	0	72	0	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3 /для прокола трубой/	192,661	26,86	25,39	5175	4892	1470	0,01	2
		м3		1,47	6,39	0	1232	0	0,02	4
9	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,959	302,12	0	1800	0	2034	2,13	13
		м3		302,12	0	0	0	0	0	0
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	171,436	7,45	7,45	1277	1277	402	0	0
		м3		0	2,42	0	415	0	0,01	2
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,048	154,22	0	2938	0	3319	1,12	21
		м3		154,22	0	0	0	0	0	0
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	171,436	24,78	5,19	4248	890	3257	0,12	21
		м3		19,58	0	0	0	0	0	0
13	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	8,136	114,82	0	934	0	1056	0,71	6
		м3		114,82	0	0	0	0	0	0
14	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	14,238	202,86	202,86	2888	2888	578	0	0
		т		0	40,57	0	578	0	0,85	12
15	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 325 мм на длину до 30 мбез разработки грунта /прокол/	37	1879,95	1113,69	69558	41206	59468	3,55	131
		м		644,29	592,05	0	21906	0	1,91	71
16	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D325 мм, толщина стенки 8,0 мм	37,148	4697		174484				
		м								
17	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовыхтруб диам. 200 мм	18,5	337,46	0,48	6243	9	4330	1,03	19
		м		179,84	0,18	0	3	0	0	0
18	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	18,685	982		18349				
		м								
19	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовыхтруб диам. 150 мм	18,5	306,37	0,43	5668	8	4329	1,03	19
		м		179,84	0,16	0	3	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	18,685	615		11491				
		м								
21	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 800 мм	2	4900,76	643,77	9802	1288	3977	9,19	18
		футляр		1518,86	10,68	0	21	0	0,02	0
22	Е0122-11-1	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,124	54747,66	20558,66	116284	43667	109229	198,95	423
		км		34155	5403,48	0	11477	0	20,82	44
23	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1167,56	105		122594				
		м								
24	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	977,68	67		65505				
		м								
25	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из пол иэтиленовых труб диам. 65 мм	1,145	58874,91	23374,91	67412	26764	61929	205,85	236
		км		35448,75	6156,44	0	7049	0	23,74	27
26	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосн абжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1156,45	163		188501				
		м								
27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,734	67697,24	29549,61	117387	51239	103404	223,1	387
		км		38036,25	7835,47	0	13587	0	30,34	53
28	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	839,31	318		266901				
		м								
29	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	912,03	228		207943				
		м								
30	Е0122-11-4	Укладка трубопров одов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,3995	81408	34666,62	32522	13849	28972	271,4	108
		км		46575	9210,98	0	3680	0	35,72	14
31	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	403,495	615		248149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
32	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из пол иэтиленовых труб диам. 150 мм	0,036	89942,55	41553,67	3238	1496	2770	284,05	10
		км		48127,5	11054,83	0	398	0	42,9	2
33	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	36,36	763		27743				
		м								
34	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубоп роводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1585	111134,59	54965,71	17615	8712	14442	328,9	52
		км		55631,25	14458,18	0	2292	0	56,43	9
35	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для в одоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ Р К ИСО 4427-2004	25,755	982		25291				
		м								
36	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	134,33	1229		165092				
		м								
37	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	20	554,41	32,75	11088	655	9688	2,16	43
		шт		359,66	12,94	0	259	0	0,06	1
38	С130902-206 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, ко рпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графито м, PN 10, DN 125, наружным диаметром 125 мм ГОСТ 5 762-2002	20	39084		781680				
		шт.								
39	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	10	639,13	42,54	6391	425	4945	2,22	22
		шт		364,84	15,52	0	155	0	0,08	1
40	С130902-208 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, ко рпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графито м, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм ГОСТ 5 762-2002	10	53886		538860				
		шт.								
41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных	117	344,84	259,48	40347	30360	22478	0,48	56
		шт		79,96	67,83	0	7936	0	0,26	30
42	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукцио нная, DN 50х40 мм	30	447		13410				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63Х40 мм	10	447		4470				
		шт.								
44	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63Х50 мм	17	447		7599				
		шт.								
45	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75Х50 мм	7	892		6244				
		шт.								
46	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN75Х63 мм	18	892		16056				
		шт.								
47	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90Х50 мм	6	1169		7014				
		шт								
48	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN90Х75 мм	11	1169		12859				
		шт.								
49	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90Х63мм	8	1169		9352				
		шт.								
50	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 160х50 мм	2	1323		2646				
		шт.								
51	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125х90 мм	4	1323		5292				
		шт.								
52	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140х75 мм	4	1323		5292				
		шт.								
53	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников равносторонних	63	505,44	382,3	31842	24085	17825	0,7	44
		шт		117,74	99,9	0	6294	0	0,38	24
54	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	33		594				
		шт								
55	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	88		880				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	126		756				
		шт								
57	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник равносторонний, DN 75х75х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	780		2340				
		шт.								
58	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 90х90х90,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	780		7800				
		шт.								
59	С130804-2812 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125х125х125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	1167		10503				
		шт.								
60	С130804-2813 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140х140х140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1441		2882				
		шт.								
61	С130804-2814 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х160х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	2430		12150				
		шт.								
62	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников редукционных	35	505,44	382,3	17690	13380	9903	0,7	25
		шт		117,74	99,9	0	3497	0	0,38	13
63	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 50Х40Х50 мм	4	78		312				
		шт								
64	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 63Х50Х63 мм	4	140		560				
		шт								
65	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 75Х63Х75 мм	1	284		284				
		шт								
66	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 75Х50Х75 мм	4	284		1136				
		шт								
67	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90х75х90 мм	4	737		2948				
		шт.								
68	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90х50х90 мм	4	737		2948				
		шт.								
69	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90х63х90 мм	6	737		4422				
		шт.								
70	С130804-2876 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 125х90х125 мм	4	3007		12028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
71	С130804-2886 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 160х50х160 мм	2	3758		7516				
		шт.								
72	С130804-2881 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукци онный, DN 140х75х140 мм	2	3316		6632				
		шт.								
73	Е0122-34-1	Установка пол иэтиленовых отводов	108	344,84	259,48	37243	28024	20749	0,48	51
		шт		79,96	67,83	0	7325	0	0,26	28
74	С130804-2123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	45		1125				
		шт								
75	С130804-2124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27	56		1512				
		шт								
76	С130804-2125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	109		1308				
		шт								
77	С130804-2126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	214		3638				
		шт								
78	С130804-2710 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	17	488		8296				
		шт.								
79	С130804-2712 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	5	1029		5145				
		шт.								
80	С130804-2713 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	3	1235		3705				
		шт.								
81	С130804-2714 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	2	1740		3480				
		шт.								
82	Е0122-34-1 примен.	Установка по лиэтиленовых втулок и фланцев	60	344,84	259,48	20691	15569	11527	0,48	29
		шт		79,96	67,83	0	4070	0	0,26	16
83	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая лита я ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	21	688		14448				
		шт.								
84	С130804-3382 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	3	800		2400				
		шт.								
85	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	6	1013		6078				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 125 мм	21	2553		53613				
		шт.								
87	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 140 мм	3	2553		7659				
		шт.								
88	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 160 мм	6	2553		15318				
		шт.								
89	Е0122-34-1	Установк а полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, перехо дов /седло зажимное/	854	344,84	259,48	294496	221599	164073	0,48	407
		шт		79,96	67,83	0	57924	0	0,26	222
90	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	164	79		12956				
		ш т.								
91	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	201	90		18090				
		ш т.								
92	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	188	122		22936				
		ш т.								
93	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 75Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	155	180		27900				
		ш т.								
94	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Седло зажимное с внутренней ре зьбой DN 90Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	132	180		23760				
		шт.								
95	С130804-1613 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN125Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	446		1784				
		шт.								
96	С130804-1618 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 140Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	838		3352				
		шт.								
97	С130804-1640 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN160Х3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	818		4908				
		шт.								
		Итого по разделу: Трубопровод из полиэтиленовых труб				4180377		668226		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
98	Ц0112-594-10	Ороситель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки	853	101,22	0	86341	0	69569	0,46	392
		шт		90,62	0	0	0	0	0	0
99	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см, US-400 /P40000/ (Германия)	853	203,25		173371				
		шт								
100	Ц0112-594-10	Установка форсунок	853	101,22	0	86341	0	69569	0,46	392
		шт		90,62	0	0	0	0	0	0
101	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	853	191,83		163631				
		шт								
102	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	1706	661,19	112,24	1127990	191481	564674	1,15	1962
		шт		359,95	7,82	0	13341	0	0,05	77
103	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия)	853	32,62		27828				
		шт								
104	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия)	853	32,62		27828				
		шт								
105	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭтрубы для отводов 12,5мм	853	1655,53	56,58	1412167	48263	1184173	8,05	6867
		присоед		1539,85	2,65	0	2256	0	0,02	13
106	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м/SPXFLEX30, L02700/ (Германия)	9	6219,14		55972				
		шт								
107	Ц0108-156-2	Короб разъемный	15	6873,8	129,95	103107	1949	25409	11,5	173
		шт		1746,85	36,22	0	543	0	0,21	3
108	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Клапанный короб круглый с крышкой: ШВхШНхВ 25,4х26х33,5см /VBA02673/ (Германия)	15	1888,61		28329				
		шт								
		Итого по разделу: Оборудование от фирмы "RAin Bird"				3292905		1913394		

на 2-3И Система поли вочного водопровода пр.Райымбека-ул.Механическая/К рылова/Розыбакиева

		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	1153,824	271,17	0	312882	0	353557	1,74	2006
		м3		271,17	0	0	0	0	0	0
3	Е0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грун та из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	38,04	99,51	0	3785	0	4277	0,62	24
		м3		99,51	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	66,57	176,4		11743				
		т								
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	38,04	3,53	3,06	134	116	56	0	0
		м3		0,45	1,07	0	41	0	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				328544		357890		
		Раздел: Трубопровод из полиэтиленовых труб Ф125								
7	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	353,5	67		23685				
		м								
8	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	967,58	105		101596				
		м								
10	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	937,28	163		152777				
		м								
12	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	653,47	228		148991				
		м								
13	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	112,11	318		35651				
		м								
15	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	30,3	468		14180				
		м								
16	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	73,73	615		45344				
		м								
18	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	168,67	763		128695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
20	С130902-206 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, кор пус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом , PN 10, DN 125, наружным диаметром 125 мм ГОСТ 57 62-2002	3	39084		117252				
		шт.								
24	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соедините льная, DN 40 мм	7	25		175				
		шт.								
25	С130804-1961 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединит ельная, DN 50 мм	12	41		492				
		шт.								
26	С130804-1962 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединит ельная, DN 63 мм	12	54		648				
		шт.								
27	С130804-1963 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая соединительная, D N 75 мм	9	150		1350				
		шт.								
28	С130804-1964 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая соединительная, D N 90 мм	1	258		258				
		шт.								
29	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединит ельная, DN 110 мм	71	753		53463				
		шт.								
30	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединит ельная, DN 125 мм	15	1323		19845				
		шт.								
31	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединит ельная, DN 140 мм	41	1323		54243				
		шт.								
33	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 50х40 мм	12	447		5364				
		шт.								
34	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63Х40 мм	1	447		447				
		шт.								
35	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63Х50 мм	24	447		10728				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75X50 мм	4	892		3568				
		шт.								
37	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN75X63 мм	23	892		20516				
		шт.								
38	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X50 мм	3	1169		3507				
		шт								
39	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X75 мм	1	1169		1169				
		шт.								
40	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 110x50 мм	1	1687		1687				
		шт.								
41	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 110x63 мм	2	1687		3374				
		шт.								
42	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 110x75 мм	12	1687		20244				
		шт.								
43	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x63 мм	2	1323		2646				
		шт.								
44	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x110 мм	2	1323		2646				
		шт.								
45	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140x50 мм	2	1323		2646				
		шт.								
46	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140x75 мм	1	1323		1323				
		шт.								
47	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140x90 мм	2	1323		2646				
		шт.								
48	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140x110 мм	4	1323		5292				
		шт.								
49	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140x125 мм	1	1323		1323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
51	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	33		297				
		шт								
52	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	88		2024				
		шт								
53	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	126		1008				
		шт								
54	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник равносторонний, DN 75x75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	780		2340				
		шт.								
55	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	780		3900				
		шт.								
56	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1090		8720				
		шт.								
57	С130804-2812 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125x125x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1167		2334				
		шт.								
59	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 50X40X50 мм	4	78		312				
		шт								
60	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редук ционный, DN 63X50X63 мм	6	140		840				
		шт								
61	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редук ционный, DN 75X50X75 мм	1	284		284				
		шт								
62	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редук ционный, DN 75X63X75 мм	1	284		284				
		шт								
63	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукци онный, DN 90x50x90 мм	4	737		2948				
		шт.								
64	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукци онный, DN 90x63x90 мм	1	737		737				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукци онный, DN 110x75x110 мм	6	1273		7638				
		шт.								
66	С130804-2876 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукци онный, DN 125x63x125 мм	2	3007		6014				
		шт.								
67	С130804-2881 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукци онный, DN 140x75x140 мм	2	3316		6632				
		шт.								
69	С130804-2123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	45		675				
		шт								
70	С130804-2124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	56		1624				
		шт								
71	С130804-2125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	109		1635				
		шт								
72	С130804-2126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	214		3210				
		шт								
73	С130804-2710 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	488		1464				
		шт.								
74	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 1 10, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	835		835				
		шт.								
75	С130804-2712 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	2	1029		2058				
		шт.								
76	С130804-2713 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	6	1235		7410				
		шт.								
78	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	6	688		4128				
		шт.								
79	С130804-3382 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая лита я ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	20	800		16000				
		шт.								
80	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 125 мм	6	2553		15318				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 140 мм	20	2553		51060				
		шт.								
83	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	162	79		12798				
		ш т.								
84	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	247	90		22230				
		ш т.								
85	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	263	122		32086				
		шт.								
86	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутреннейрезьбой DN 75X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	193	180		34740				
		шт.								
87	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 90X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	180		4500				
		шт.								
88	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	180		1440				
		шт.								
		Итого по разделу: Трубопровод из полиэтиленовых труб Ф125				1247294		0		
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
90	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирriга"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см, US-400 /P40000/ (Германия)	898	203,25		182517				
		шт								
91	Ц0112-594-10	Установка форсунок	898	101,22	0	90896	0	73239	0,46	413
		шт		90,62	0	0	0	0	0	0
92	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирriга"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	728	191,83		139652				
		шт								
93	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирriга"	15-VAn Регулируемая Форсунка 15, траектория 23гр /15-VAN, P1001501/ (Германия)	93	185,96		17294				
		шт								
94	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирriга"	12-VAn Регулируемая Форсунка 12, траектория 15гр /12-VAN, P1001201/ (Германия)	27	185,96		5021				
		шт								
95	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирriга"	10-VAn Регулируемая Форсунка 10, траектория 10гр /10-VAN, P1001001/ (Германия)	50	185,96		9298				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия)	898	32,62		29296				
		шт								
98	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия)	898	32,62		29296				
		шт								
99	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭтрубы для отводов 12,5мм	898	1655,53	56,58	1486666	50809	1246644	8,05	7229
		присоед		1539,85	2,65	0	2375	0	0,02	14
100	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м /SPXFLEX30, L02700/ (Германия)	10	6219,14		62191				
		шт								
102	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Клапанный короб круглый с крышкой: ШВхШНхВ 25,4х26х33,5см /VBA02673/ (Германия)	13	1888,61		24552				
		шт								
		Итого по разделу: Оборудование от фирмы "RAin Bird"				2076679		1319883		
		ИТОГО:				12 134 448				
		Накладные расходы :				4 491 579				
		Итого с накладными				16 626 027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				997 562				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17 623 589				
		Временными, 1,5 %				264 354				
		Итого с временными, 1,5 %				17 887 942				
		С зимними удорожаниями, 2,3% с К-0,9				370 280				
		С затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				71 552				
		С затратами на выслугу лет, 1 %				178 879				
		ИТОГО:				18 508 654				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				50 653 929				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 013 079				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				51 667 008				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 200 041				
		Итого с НДС				57 867 049				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агенсва Форма КС3
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство систем поливочного водопровода по разделительным полосам включая зеленые зоны транспортных развязок города Алматы, который находится - город Алматы пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина**

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 25 октября 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№5 с/к	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость -12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1							НДС	
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты на приобретение	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	232 994 576	44 141 667							5 297 000	49 438 667
Всего выполнено	232 994 576	44 141 667							5 297 000	49 438 667

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заказчик: **2016 г.**

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»** Бедебай нн **2016 г.**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик ТОО «M&N-строй»
Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройс во системы поливочного водопровода по разделитель ной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурыз бай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая з еленые зоны транспорных развязок по пр.Райыбека-ул .Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-6И Система поли вочного водопровода пр.Райымбека-ул.Бокейханова/Байзакова/ул.Мирзояна

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/**	1551,865	271,17	0	420819	0	475526	1,74	2698
		м3		271,17	0	420819	0	113	0	0
2	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	1182,178	140,51	0	166104	0	187698	1,02	1203
		м3		140,51	0	166104	0	113	0	0
3	Е0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1**	48,48	99,51	0	4824	0	5451	0,62	30
		м3		99,51	0	4824	0	113	0	0
4	С010333-А30-1 К-0,9	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне к арьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	87,264	176,4		15393				
		т								
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	48,48	3,53	3,06	171	148	71	0	0
		м3		0,45	1,07	22	52	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				607312				
		Раздел: Трубопровод из полиэтиленовых труб								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	5	528,68	92,06	2643	460	2136	1,5	7
		вр езка		292,39	36,23	1462	181	130	0,17	1
7	Е0122-11-1	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,93	54747,66	20558,66	105663	39678	99252	198,95	384
		км		34155	5403,48	65919	10429	130	20,82	40
8	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1007,98	67		67535				
		м								
9	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	941,32	105		98839				
		м								
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,008	58874,91	23374,91	59346	23562	54519	205,85	207
		км		35448,75	6156,44	35732	6206	130	23,74	24
11	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1018,08	163		165947				
		м								
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,184	67697,24	29549,61	80154	34987	70606	223,1	264
		км		38036,25	7835,47	45035	9277	130	30,34	36
13	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	723,16	228		164880				
		м								
14	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	472,68	318		150312				
		м								
15	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,187	81408	34666,62	15223	6483	13562	271,4	51
		км		46575	9210,98	8710	1722	130	35,72	7
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	54,54	468		25525				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	134,33	615		82613				
		м								
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,081	89942,55	41553,67	7285	3366	6232	284,05	23
		км		48127,5	11054,83	3898	895	130	42,9	3
19	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	81,81	763		62421				
		м								
20	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	7	441,91	18,57	3093	130	2449	1,56	11
		шт		261,34	7,76	1829	54	130	0,03	0
21	С130902-204 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм ГОСТ 5762 -2002	6	23891		143346				
		шт.								
22	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	448,88	20,37	449	20	357	1,61	2
		шт		266,51	7,76	267	8	130	0,03	0
23	С130902-205 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, кор пус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом , PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 57 62-2002	1	28047		28047				
		шт.								
24	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	6	554,41	32,75	3326	197	2906	2,16	13
		шт		359,66	12,94	2158	78	130	0,06	0
25	С130902-206 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, кор пус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом , PN 10, DN 125, наружным диаметром 125 мм ГОСТ 57 62-2002	6	39084		234504				
		шт.								
26	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	639,13	42,54	1278	85	989	2,22	4
		шт		364,84	15,52	730	31	130	0,08	0
27	С130902-208 Изм. и доп.вып.18 примен.	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабже ния, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, наружным диаметром 150 мм ГОСТ 5762-2002	2	53886		107772				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт соединительных		65	344,84	259,48	22415	16866	12488	0,48	31
			шт		79,96	67,83	5197	4409	130	0,26	17
29	С130804-5448 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 40 мм		10	652		6520				
			шт.								
30	С130804-5451 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 50 мм		9	1629		14661				
			шт.								
31	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 63 мм		10	447		4470				
			шт.								
32	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 75 мм		9	892		8028				
			шт.								
33	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 90 мм		10	1169		11690				
			шт.								
34	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 110 мм		7	753		5271				
			шт.								
35	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 125 мм		5	1323		6615				
			шт.								
36	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 140 мм		5	1323		6615				
			шт.								
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных		94	344,84	259,48	32415	24391	18060	0,48	45
			шт		79,96	67,83	7516	6376	130	0,26	24
38	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 50X40 мм		26	447		11622				
			шт.								
39	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X40 мм		2	447		894				
			шт.								
40	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X50 мм		23	447		10281				
			шт.								
41	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN75X63 мм		10	892		8920				
			шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X50 мм шт.	8	1169		9352				
43	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X63 мм шт.	4	1169		4676				
44	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X75 мм шт.	5	1169		5845				
45	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 110X63 мм шт	2	1687		3374				
46	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x75 мм шт.	6	1323		7938				
47	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x90 мм шт.	5	1323		6615				
48	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140x63 мм шт.	2	1323		2646				
49	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140x75 мм шт.	1	1323		1323				
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников равносторонних шт	59	505,44 117,74	382,3 99,9	29821 6946	22556 5894	16693 130	0,7 0,38	41 23
51	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	18	33		594				
52	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	11	88		968				
53	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	5	126		630				
54	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник равносторонний, DN 75x75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	780		3120				
55	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 90x90x90,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	13	780		10140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1090		1090				
		шт.								
57	С130804-2812 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 125x125x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1167		7002				
		шт.								
58	С130804-2813 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 140x140x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1441		1441				
		шт.								
59	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников редукционных	29	505,44	382,3	14658	11087	8205	0,7	20
		шт		117,74	99,9	3414	2897	130	0,38	11
60	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 50X40X50 мм	5	78		390				
		шт								
61	С130804-2210 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63X40X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	139		556				
		ш т								
62	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 63X50X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	140		280				
		шт								
63	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 75X63X75 мм	4	284		1136				
		шт								
64	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90x50x90 мм	4	737		2948				
		шт.								
65	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90x63x90 мм	1	737		737				
		шт.								
66	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90x75x90 мм	1	737		737				
		шт.								
67	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 110x63x110 мм	1	2363		2363				
		шт.								
68	С130804-2876 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 125x75x125 мм	3	3007		9021				
		шт.								
69	С130804-2881 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 140x63x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	4	3316		13264				
		шт.								
70	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	77	344,84	259,48	26553	19980	14793	0,48	37
		шт		79,96	67,83	6157	5223	130	0,26	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	31		744				
		шт								
72	С130804-2113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	53		795				
		шт								
73	С130804-2114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	108		1512				
		шт								
74	С130804-2115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	206		1854				
		шт								
75	С130804-2710 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	488		4392				
		шт.								
76	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	835		835				
		шт.								
77	С130804-2712 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	3	1029		3087				
		шт.								
78	С130804-2713 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	2	1235		2470				
		шт.								
79	Е0122-34-1 примен.	Установка полиэтиленовых втулок и фланцев	60	344,84	259,48	20691	15569	11527	0,48	29
		шт		79,96	67,83	4798	4070	130	0,26	16
80	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	12	475		5700				
		шт.								
81	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	2	552		1104				
		шт.								
82	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	12	688		8256				
		шт.								
83	С130804-3382 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	800		3200				
		шт.								
84	С130804-1861 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1850		22200				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	2553		5106				
86	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 125 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	12	2553		30636				
87	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 140 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	2553		10212				
88	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/седло зажимное/ шт	668	344,84	259,48	230355	173335	128338	0,48	318
				79,96	67,83	53413	45308	130	0,26	174
89	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутреннейрезьбой DN 40X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	166	79		13114				
90	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутреннейрезьбой DN 50X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	163	90		14670				
91	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутреннейрезьбой DN 63X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	173	122		21106				
92	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутреннейрезьбой DN 75X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	115	180		20700				
93	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 90X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	45	180		8100				
94	С130804-1613 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN125X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	446		1784				
95	С130804-1618 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 140X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	838		1676				
		Итого по разделу: Трубопровод из полиэтиленовых труб				2364136				
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
96	Ц0112-594-10	Ороситель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки	668	101,22	0	67615	0	54481	0,46	307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		90,62	0	60534	0	90	0	0
97	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см, US-400 /P40000/ (Германия)	668	203,25		135770				
		шт								
98	Ц0112-594-10	Установка форсунок	668	101,22	0	67615	0	54481	0,46	307
		шт		90,62	0	60534	0	90	0	0
99	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	668	191,83		128142				
		шт								
100	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	1336	661,19	112,24	883350	149953	442206	1,15	1536
		шт		359,95	7,82	480893	10447	90	0,05	61
101	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия)	668	32,62		21793				
		шт								
102	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия)	668	32,62		21793				
		шт								
103	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭтрубы для отводов 12,5мм	668	1655,53	56,58	1105894	37795	927348	8,05	5377
		присоед		1539,85	2,65	1028620	1767	90	0,02	10
104	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м/SPXFLEX30, L02700/ (Германия)	8	5346,12		42769				
		шт								
105	Ц0108-156-2	Короб разъемный	15	6873,8	129,95	103107	1949	25409	11,5	173
		шт		1746,85	36,22	26203	543	95	0,21	3
106	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	К лапанный короб круглый с крышкой: ШВхШНхВ 25,4х26х33,5см /VBA02673/ (Германия)	15	1888,61		28329				
		шт								
		Итого по разделу: Оборудование от фирмы "RAin Bird"				2606177				
		Раздел: Система поливочного водопровода пр.Райымбека-ул.Механическая/Крылова/Розыбакиева								
106	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3 /для прокола трубой/	96,331	26,86	25,39	2588	2446	735	0,01	1
		м3		1,47	6,39	142	616	97	0,02	2
107	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,979	302,12	0	900	0	1017	2,13	6
		м3		302,12	0	900	0	113	0	0
108	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	85,718	7,45	7,45	639	639	201	0	0
		м3		0	2,42	0	207	97	0,01	1
109	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,524	154,22	0	1469	0	1660	1,12	11
		м3		154,22	0	1469	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	85,718	24,78	5,19	2124	445	1628	0,12	11
		м3		19,58	0	1679	0	97	0	0
111	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	4,068	114,82	0	467	0	528	0,71	3
		м3		114,82	0	467	0	113	0	0
112	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	7,119	202,86	202,86	1444	1444	289	0	0
		т		0	40,57	0	289	100	0,85	6
113	Е0122-46-5	Продавливание грунта стальнымитрубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	14	1464,52	763,14	20503	10684	17975	2,86	40
		м		520,09	467,53	7281	6545	130	1,51	21
114	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	14,056	3881		54551				
		м								
115	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	14	267,06	0,32	3739	5	3078	0,97	14
		м		168,97	0,13	2366	2	130	0	0
116	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,14	228		3224				
		м								
117	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4900,76	643,77	4901	644	1988	9,19	9
		футляр		1518,86	10,68	1519	11	130	0,02	0
		Итого по разделу: Система поливочного водопровода пр.Райымбека-ул.Механическая/Крылова/Розыбакие				96549				
		Раздел: Система поливочного водопровода пр.Райымбека-ул.Тлендиева								
118	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3 /для прокола трубой/	288,992	26,86	25,39	7763	7338	2204	0,01	3
		м3		1,47	6,39	425	1847	97	0,02	6
119	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,938	302,12	0	2700	0	3051	2,13	19
		м3		302,12	0	2700	0	113	0	0
120	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	257,153	7,45	7,45	1916	1916	603	0	0
		м3		0	2,42	0	622	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,573	154,22	0	4406	0	4979	1,12	32
		м3		154,22	0	4406	0	113	0	0
122	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	257,153	24,78	5,19	6372	1336	4885	0,12	32
		м3		19,58	0	5036	0	97	0	0
123	Е0101-174-2изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	12,204	114,82	0	1401	0	1583	0,71	9
		м3		114,82	0	1401	0	113	0	0
124	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	21,357	202,86	202,86	4332	4332	866	0	0
		т		0	40,57	0	866	100	0,85	18
125	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 325 мм на длину до 30 м безразработки грунта /прокол/	27	1879,95	1113,69	50759	30070	43395	3,55	96
		м		644,29	592,05	17396	15985	130	1,91	52
126	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D325 мм, толщина стенки 8,0 мм	27,108	4697		127326				
		м								
127	Е0122-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	16,5	1464,52	763,14	24165	12592	21184	2,86	47
		м		520,09	467,53	8581	7714	130	1,51	25
128	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273мм, толщина стенки 8,0 мм	16,566	3881		64293				
		м								
129	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм	15	337,46	0,48	5062	7	3510	1,03	15
		м		179,84	0,18	2698	3	130	0	0
130	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	15,15	1229		18619				
		м								
131	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	12	306,37	0,43	3676	5	2808	1,03	12
		м		179,84	0,16	2158	2	130	0	0
132	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	468		5672				
		м								
133	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовыхтруб диам. 100 мм	16,5	267,06	0,32	4406	5	3627	0,97	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		168,97	0,13	2788	2	130	0	0
134	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	16,665	318		5299				
		м								
135	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3	4900,76	643,77	14702	1931	5965	9,19	28
		футляр		1518,86	10,68	4557	32	130	0,02	0
		Итого по разделу: Система поливочного водопровода пр.Райымбека-ул.Тлендиева				352872				
		Раздел: Система поливочного водопровода пр.Райымбека-ул.Т.Озала/ул.Розыбакиева								
136	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)	0,004	175323,15	75911,27	701	304	569	432,4	2
		км		80730	28677,26	323	115	130	140,06	1
137	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовны	4,016	4697		18863				
		м								
138	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,004	306413,06	132979,68	1226	532	1015	761,3	3
		км		144900	50233,73	580	201	130	245,34	1
139	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	4,016	5609		22526				
		м								
140	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр)	0,006	350747,44	132673,69	2104	796	1951	985,55	6
		км		186300	63859,5	1118	383	130	311,89	2
141	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	6,024	6372		38385				
		м								
142	Е0122-47-2 примен.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	4	306,37	0,43	1225	2	936	1,03	4
		м		179,84	0,16	719	1	130	0	0
143	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	615		2485				
		м								
144	Е0122-47-3 примен.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм	10	337,46	0,48	3375	5	2340	1,03	10
		м		179,84	0,18	1798	2	130	0	0
145	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	1229		4965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
146	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	1521		9217				
		м								
147	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляраднам. 800 мм	1	4900,76	643,77	4901	644	1988	9,19	9
		футляр		1518,86	10,68	1519	11	130	0,02	0
148	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	2	812,08	138,2	1624	276	1218	2,14	4
		врезка		416,59	51,75	833	104	130	0,25	1
		Итого по разделу: Система поливочного водопровода пр.Райымбека-ул.Т.Озала/ул.Розыбакиева				111597				
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird" Итого по разделу: пр.Райымбека-ул.Желтоксан/ул.Пушкина								
149	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см, US-400 /P40000/ (Германия)	1444	203,25		293491				
		шт								
150	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	777	191,83		149052				
		шт								
151	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	15-VAn Регулируемая Форсунка 15, траектория 23гр /15-VAN, P1001501/ (Германия)	474	185,96		88144				
		шт								
152	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	12-VAn Регулируемая Форсунка 12, траектория 15гр /12-VAN, P1001201/ (Германия)	61	185,96		11343				
		шт								
153	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	10-VAn Регулируемая Форсунка 10, траектория 10гр /10-VAN, P1001001/ (Германия)	132	185,96		24546				
		шт								
154	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	750	661,19	112,24	495893	84180	248245	1,15	863
		шт		359,95	7,82	269963	5865	90	0,05	34
155	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия)	1444	32,62		47109				
		шт								
156	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия)	1444	32,62		47109				
		шт								
157	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	1150	1655,53	56,58	1903860	65067	1596482	8,05	9258
		присоед		1539,85	2,65	1770828	3042	90	0,02	18
158	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м /SPXFLEX30, L02700/ (Германия)	16	6219,14		99506				
		шт								
159	Ц0108-156-2 примен.	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом	22	6873,8	129,95	151224	2859	37266	11,5	253
		шт		1746,85	36,22	38431	797	95	0,21	5
160	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом: ДхШхВ 49х34х31см /VBA02674/ (Германия)	22	4358,26		95882				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Оборудование от фирмы "RAin Bird"				3410238		4655552		
		ИТОГО:				9 548 881				
		Накладные расходы :				4 655 552				
		Итого с накладными				14 204 433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				852 266				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15 056 699				
		Временными, 1,5 %				225 850				
		Итого с временными, 1,5 %				15 282 549				
		С зимними удорожаниями, 2,3% с К-0,9				316 349				
		С затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				61 130				
		С затратами на выслугу лет, 1 %				152 825				
		ИТОГО:				15 812 854				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				43 276 144				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				865 523				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44 141 667				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 297 000				
		Итого с НДС				49 438 667				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____

ТОО M&N Строй директор Бедебай Ж.К.

M&N-Строй

_____ /Бедебай Ж.К/

26-10-16 г

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
И.о.заместителя руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
_____ Д.Нурдаулетов
«___» _____ 2016 г.

АКТ № 7

приемки выполненных работ по теме: «Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина»

за ноябрь 2016 года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, и.о.заместителя руководителя КГУ УПР и ПР г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Заместитель председателя комиссии,
руководитель отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Члены комиссии:

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Действующая на основании договора № 5 с/к от 26 мая 2016г. произвела «1» ноября 2016 года приемку выполненных работ ТОО «M&N-Строй» на **сумму 39 553 625,33 (тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать пять) тенге тридцать три тиин** за ноябрь 2016 г. по теме: «**Строительство системы поливочного водопровода по разделительной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина**»

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:
а) стоимость фактически выполненных работ за ноябрь составляет:
39 553 625,33 (тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать пять) тенге тридцать три тиин ;

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере **1 977 682 (один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят две) тенге** (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) к оплате подлежит сумма в размере: **37 575 943,33 (тридцать семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок три) тенге тридцать три тиина**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за октябрь 2016 г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Нурдаулетов Д.Т.

Сергеев А.В.

Бедебай Ж. К.

Утверждена
приказом Председателя Агенсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство систем поливочного водопровода по разделительным полосам включая зеленые зоны транспортных развязок города Алматы, который находится - город Алматы пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурызбай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая зеленые зоны транспортных развязок пр.Райымбека-ул.Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина**

.

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за 1 ноября 2016 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			№5 с/к	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость -12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1							НДС	
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	272 431 536	35 315 737							4 237 888	39 553 625,33
Всего выполнено	272 431 536	35 315 737							4 237 888	39 553 625,33

Заместитель Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заказчик: **2016 г.**

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»** **2016 г.**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" Форма 2

Подрядчик ТОО «M&N-строй»

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройс во системы поливочного водопровода по разделитель ной полосе пр.Райымбека от ул.Пушкина до ул.Наурыз бай батыра и от ул.Боткина до ул.Емцова, включая з еленые зоны транспорных развязок по пр.Райыбека-ул .Бокейханова, пр.Райымбека-ул.Розыбакиева-ул.Кудерина

А К Т № 7
приемки выполненных работ

за ноябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость	Общая	Наклад ные
				Всего	Всего	тенге
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	1283,91	271,17	348158	393419
		м3				
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	976,556	140,51	137213	155051
		м3				
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-	Погрузка вручную неуплотненного грун та из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	41,61	99,51	4141	4679
		м3				
4	С010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	74,898	176,40	13212	2642
		т		35,28		
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов				
			41,61	3,53	147	61
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		502871	
			Тенге		555852	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод из полиэтиленовых труб				
6	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	6	528,68	3172	2563
		врезка		292,39		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3172	

1	2	3	4	5	6	7
			Тенге		2563	
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод из полиэтиленовых труб				
		Переход под автодорогой методом прокола (4 прокола)				
7	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3 /для прокола трубой/	385,323	26,86	10351	2939
		м3		1,47		
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,9172	302,12	3600	4069
		м3		302,12		
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),	342,871	7,45	2555	805
		м3		--		
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,0968	154,22	5875	6639
		м3		154,22		
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	342,871	24,78	8496	6514
		м3		19,58		
12	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	16,272	114,82	1868	2111
		м3		114,82		
13	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	28,476	202,86	5777	1155
		т		--		
14	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 30м без разработки грунта /прокол/	92	1879,95	172956	147866
		м		644,29		
15	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	92,368	4697,00	433852	
		м		--		

1	2	3	4	5	6	7
16	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	62,5	306,37	19148	14625
		м		179,84		
17	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	23,735	615,00	14597	
		м		--		
18	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	39,39	468,00	18435	
		м		--		
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовыхтруб диам. 100 мм	29,5	267,06	7878	6485
		м		168,97		
20	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	29,795	318,00	9475	
		м		--		
21	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	4900,76	19603	7954
		футляр		1518,86		
22	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,193	54747,66	65314	61351
		км		34155,00		
23	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	676,7	67,00	45339	
		м		--		
24	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 442 7-2004	528,23	105,00	55464	
		м		--		
25	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из пол иэтиленовых труб диам. 65 мм	1,194	58874,91	70297	64580
		км		35448,75		
26	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосн абжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1205,94	163,00	196568	
		м		--		

1	2	3	4	5	6	7
27	Е0122-11-3	Укладка трубопр оводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,9805	67697,24	66377	58470
		км		38036,25		
28	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	753,46	228,00	171789	
		м		--		
29	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ Р К ИСО 4427-2004	236,845	318,00	75317	
		м		--		
30	Е0122-11-4	У кладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,2645	81408,00	21532	19182
		км		46575,00		
31	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для в одоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ Р К ИСО 4427-2004	15,655	468,00	7327	
		м		--		
32	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	251,49	615,00	154666	
		м		--		
33	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	448,88	898	713
		шт		266,51		
34	С130902-205 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002	2	28047,00	56094	
		шт.		--		
35	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	8	554,41	4435	3875
		шт		359,66		

1	2	3	4	5	6	7
36	С130902-206 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, кор пус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом , PN 10, DN 125, наружным диаметром 125 мм ГОСТ 57 62-2002	8	39084,00	312672	
		шт.		--		
37	Е0122-34-1	Установка полиэт иленовых муфт соединительных	65	344,84	22415	12488
		шт		79,96		
38	С130804-5448 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соедините льная, DN 40 мм	6	652,00	3912	
		шт.		--		
39	С130804-5451 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соедините льная, DN 50 мм	5	1629,00	8145	
		шт.		--		
40	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединит ельная, DN 63 мм	12	447,00	5364	
		шт.		--		
41	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соедините льная, DN 75 мм	7	892,00	6244	
		шт.		--		
42	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соедините льная, DN 90 мм	3	1169,00	3507	
		шт.		--		
43	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соедините льная, DN 110 мм	4	753,00	3012	
		шт.		--		
44	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 125 мм	27	1323,00	35721	
		шт.		--		
45	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 140 мм	1	1323,00	1323	
		шт.		--		
46	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных	77	344,84	26553	14793
		шт		79,96		

1	2	3	4	5	6	7
47	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 50х40 мм	10	447,00	[redacted]	
		шт.		--		
48	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63х40 мм	9	447,00	[redacted]	
		шт.		--		
49	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63х50 мм	18	447,00	[redacted]	
		шт.		--		
50	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN75х63 мм	15	892,00	[redacted]	
		шт.		--		
51	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90х75 мм	3	1169,00	[redacted]	
		шт.		--		
52	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90х63 мм	3	1169,00	[redacted]	
		шт.		--		
53	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 110х63 мм	1	1687,00	[redacted]	
		шт		--		
54	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 110х75 мм	1	1687,00	[redacted]	
		шт		--		
55	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125х63 мм	4	1323,00	[redacted]	
		шт.		--		
56	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125х75 мм	8	1323,00	[redacted]	
		шт.		--		

1	2	3	4	5	6	7
57	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125х90 мм	2	1323,00	2646	
		шт.		--		
58	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140х75 мм	2	1323,00	2646	
		шт.		--		
59	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140х125 мм	1	1323,00	1323	
		шт.		--		
60	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников равносторонних	24	505,44	12130	6790
		шт		117,74		
61	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	33,00	99	
		шт		--		
62	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	126,00	630	
		шт		--		
63	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник равносторонний, DN 75х75х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	780,00	1560	
		шт.		--		
64	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 90х90х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	780,00	3120	
		шт.		--		
65	С130804-2812 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 125х125х125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	1167,00	10503	
		шт.		--		
66	С130804-2813 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 140х140х140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1441,00	1441	
		шт.		--		
67	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников редукционных	29	505,44	14658	8205
		шт		117,74		

1	2	3	4	5	6	7
68	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 50х40х50 мм	10	78,00	780	
		шт		--		
69	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый редукционный,DN 63х50х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	140,00	420	
		шт		--		
70	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 75х63х75 мм	3	284,00	852	
		шт		--		
71	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90х75х90 мм	6	737,00	4422	
		шт.		--		
72	С130804-2876 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 125х63х125 мм	4	3007,00	12028	
		шт.		--		
73	С130804-2881 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукци онный, DN 140х75х140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	3	3316,00	9948	
		шт.		--		
74	Е0122-34-1	Установка полиэти леновых отводов	51	344,84	17587	9798
		шт		79,96		
75	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
			10	31,00	310	
		шт		--		
76	С130804-2113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	53,00	106	
		шт		--		
77	С130804-2114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, D N 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	108,00	1188	
		шт		--		

1	2	3	4	5	6	7
78	С130804-2115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, D N 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	206,00	3502	
		шт		--		
79	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 1 10, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	835,00	835	
		шт.		--		
80	С130804-2712 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	9	1029,00	9261	
		шт.		--		
81	С130804-2713 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° П Э 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0	1	1235,00	1235	
		шт.		--		
82	Е0122-34-1 примен.	Установка полиэт иленовых втулок и фланцев	40	344,84	13794	7685
		шт		79,96		
83	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	4	552,00	2208	
		шт.		--		
84	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая лита я ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	16	688,00	11008	
		шт.		--		
85	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	4	2553,00	10212	
		шт.		--		
86	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 125 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	16	2553,00	40848	
		шт.		--		
87	Е0122-34-1	Установка п олиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /седло зажимное/	648	344,84	223459	124495
		шт		79,96		

1	2	3	4	5	6	7
88	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	144	79,00	11376	
		шт.		--		
89	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	105	90,00	9450	
		ш т.		--		
90	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	218	122,00	26596	
		ш т.		--		
91	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 75x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	137	180,00	24660	
		ш т.		--		
92	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней р езьбой DN 90x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37	180,00	6660	
		шт .		--		
93	С130804-1613 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 125x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	446,00	1784	
		шт.		--		
94	С130804-1618 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней ре зьбой DN 140x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	838,00	2514	
		шт .		--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2708733	
			Тенге		593587	
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование от фирмы "Kan Bird"				
95	Ц0112-594-10	Ороситель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки	1444	101,22	146162	117770
		шт		90,62		90
97	Ц0112-594-10	Установка форсунок	1444	101,22	146162	117770
		шт		90,62		

1	2	3	4	5	6	7
102	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	2138	661,19	1413624	707662
		шт		359,95		
105	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	294	1655,53	486726	408145
		присоед		1539,85		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2192674	
			Тенге		1351437	
		РАЗДЕЛ 5.Водомерный узел ДУ-32				
109	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажасобранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	3601,22	3601	2216
		1узел		1671,53		
110	С131102-17 примен.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/32Ч	1	14400,00	14400	
		шт		--		
111	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовымкраном ОБМ1-100	1	811,00	811	
		компл		--		
112	Е0118-21-4	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах диаметром 50 мм	1	276,82	277	276
		1фильтр		183,89		
113	С130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2",Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco CT PK ГОСТ Р50553-2010 (Испания)	1	1840,00	1840	
		шт.		--		
114	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	517,49	517	397
		1шт		292,39		

1	2	3	4	5	6	7
115	С130904-1021 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый сливной типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15	1	357,00	357	
		шт.		--		
116	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	1035	795
		1шт		292,39		
117	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из у глеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	465,00	1860	
		шт.		--		
118	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чуг уна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 1354 7-79 (РФ)	2	3347,00	6694	
		шт.		--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		31392	
			Тенге		3684	

Локальная смета 6-1И Устройство в одопроводных колодцев

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	50,3699	38,72	1950	781
		м3		1,81		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вр учную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,55783	302,12	471	532
		м3		302,12		
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, гр уппа грунтов 1	22,7846	99,51	2267	2562

1	2	3	4	5	6	7
		м3		99,51		
4	С010333-А30-1 К-0,9	Перевозка гр унта автомобилями-самосвалами /работающими вне кар ьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	41,0123	176,40	7235	1447
		т		35,28		
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	22,7846	3,53	80	34
		м3		0,45		
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	26,2288	6,39	168	53
		м3		--		
7	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	26,2288	3,58	94	30
		м3		--		
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлова нов и ям в грунтах 1 группы	2,91431	140,51	409	463
		м3		140,51		
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматич ескими трамбовками	29,1431	24,78	722	554
		м3		19,58		
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпе й	29,1431	16,16	471	142
		м3		1,86		
		Колодцы Д-1500мм (6 шт)				
11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д-1 500мм	9,18	20016,50	183751	27090
		м3		1650,83		
12	С143018-31 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КЦ-15-9/	10,68	7208,00	76981	
		м		--		

1	2	3	4	5	6	7
13	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорное кольцо марки КЦО-1	6	998,00	5988	
		шт		--		
14	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиК-7-5 /КЦ-7-3/	6	2270,00	13620	
		шт		--		
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-15/	2,28	29600,00	67488	
		м3		--		
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦП2-15-1/	1,68	29600,00	49728	
		м3		--		
17	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	13400,00	80400	
		комплект		--		
		СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ				
18	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,3912	14499,02	5672	5537
		т		9315,00		
19	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Стоимость металлоконструкций	0,3912	49389,00	19321	
		т		--		
20	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010за 2 раза	8,9976	73,52	661	83
		м2		10,10		
21	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 1 раз	8,9976	17,55	158	39
		м2		4,76		

1	2	3	4	5	6	7
22	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,102	15288,85	1559	696
		т		5796,00		
23	С12021-267	Стоимость лестниц металлических в колодце	0,102	133700,00	13637	
		т		--		
24	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1	Окраска металлических изделий	2,754	42,93	118	26
		м2		10,52		
25	Е0145-66-2	Установка ходовыхскоб	0,0408	39602,08	1616	1496
		т		28462,50		
26	С12041-50	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	0,0408	60300,00	2460	
		т		--		
27	Е0113-16-6 Т.Ч.Р3.10.11 К=1,1	Огрунтовка металлических изделий	3,2844	23,34	77	22
		м2		7,35	24	90
28	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1	Окраска металлических изделий	3,2844	42,93	141	31
		м2		10,52		
		Гидроизоляция колодцев				
29	Е0123-12-1 Изм. и доп. вып. 15	Покрытие битумной мастикой наружной поверхности колодцев за 2 раза на глубину 1,5м от поверхности земли	115,92	2269,08	263032	78477
		м2		460,32		
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя плит днища "Унифлекс"	18,84	1156,52	21789	913
		м2		36,23		
31	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовойкладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов ("Унифлекс")	120,3	1187,27	142828	13837
		м2		93,93		

1	2	3	4	5	6	7
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух колодцев песком	0,99087	154,22	153	173
		м3		154,22		
33	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	1,08995	406,00	443	
		м3		--		
		Отмостка вокруг колодца				
34	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	1,1304	1478,80	1672	460
		м3		357,08		
35	Е0106-1-1	Устройство отмостки из бетона В15 слоем 5 см	1,884	5121,39	9649	502
		м3		225,11		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		976833	
			Тенге		136070	
		Локальная смета 2-2И Система поли вочного водопровода пр.Райымбека-ул.Емцова/Тлендие ва .Оборудование от фирмы "RAin Bird"				
83	Ц0112-594-10	Ороситель, насадка выпускная /распыл итель/ без декоративной розетки	340	101,22	34415	27730
		шт		90,62		
84	СПрайс ТОО "Фирма "Иррига"	Р аспылитель (1/2" ВР) без форсунки, выдвижная част ь 10см, US-400 /Р40000/ (Германия)	340	203,25	69104	
		шт		--		
85	Ц0112-594-10	Установка форсунок	340	101,22	34415	27730
		шт		90,62		
86	СПрайс ТОО "Фирма "Иррига"	1 8-Van Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /1 8-VAN, Р10018/ (Германия)	340	191,83	65222	
		шт		--		
87	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыш е 10 МПа	440	661,19	290924	224246
		шт		359,95		
88	СПрайс ТОО "Фирма "Иррига"	С оединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, А46 011/ (Германия)	340	32,62	11092	
		шт		--		

1	2	3	4	5	6	7
89	СПрайс ТОО "Фирма "Иррига"	С оединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, А46 010/ (Германия)	340	32,62	11092	
		шт		--		
90	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	340	1655,53	562880	472003
		присоед		1539,85		
91	СПрайс ТОО "Фирма "Иррига"	С верх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м /SPXFLEX30, L02700/ (Германия)	8	6219,14	49753	
		шт		--		
92	Ц0108-156-2 примен.	Клапанный бокс квадратный с кр ышкой и болтом	24	6873,80	164971	40654
		шт		1746,85		
93	СПрайс ТОО "Фирма "Иррига"	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом: ДхШх В 49х34х31см /VBA02674/ (Германия)	24	4358,26	104598	
		шт		--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1398466	
			Тенге		792363	
		РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел ДУ-20				
94	Е0116-22-1	Установ ка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. вво да до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	3601,22	3601	2216
		1узел		1671,53		
95	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльч атые ВСКМ 5/20Ч				
			1	8320,00	8320	
		шт		--		
96	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	811	
		компл		--		
97	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	1	276,82	277	
		1фильтр		183,89		

1	2	3	4	5	6	7
98	С130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010 (Испания)	1	1840,00	1840	
		шт.		--		
99	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	517,49	517	
		1шт		292,39		
100	С130904-1021 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый сливной типа Herz, Т от 0 °С до +110°С, PN 16, DN 15	1	357,00	357	
		шт.		--		
101	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	1035	795
		1шт		292,39		
102	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50ГОСТ 12816-80	4	465,00	1860	
		шт.		--		
103	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевыймодели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	2	3347,00	6694	
		шт.		--		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		25312	
			Тенге		3011	
	РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел ДУ-25					
104	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажасобранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	3601,22	7202	4431
		1узел		1671,53		
105	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	2	9870,00	19740	
		шт		--		

1	2	3	4	5	6	7
106	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовымкраном ОБМ1-100	2	811,00	1622	
		компл		--		
107	Е0118-21-4	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах диаметром 50 мм	2	276,82	554	553
		1фильтр		183,89		
26	С130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2",Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р50553-2010 (Испания)	2	1840,00	3680	
		шт.		--		
108	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	517,49	1035	795
		1шт		292,39		
109	С130904-1021 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый сливной типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15	2	357,00	714	
		шт.		--		
110	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	517,49	2070	1590
		1шт		292,39		
111	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50ГОСТ 12816-80	8	465,00	3720	
		шт.		--		
112	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевыймодели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	4	3347,00	13388	
		шт.		--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		53725	
			Тенге		7369	
		ИТОГО:	Тенге		7 893 178	

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы :	Тенге		3 445 936	
		Итого с накладными	Тенге		11 339 114	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :	Тенге		680 347	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге		12 019 461	
		Временными, 1,5 %	Тенге		180 292	
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге		12 199 753	
		С зимними удорожаниями, 2,3% с К-0,9	Тенге		280 594	
		С затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге		48 799	
		С затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге		121 998	
		ИТОГО:	Тенге		12 651 144	
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677	Тенге		34 623 271	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		692 465	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге		35 315 737	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		4 237 888	
		Итого с НДС	Тенге		39 553 625	
		Итого к оплате	Тенге		37 575 943,33	

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)