Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО "Orkeniet Construction"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Строительство блочно-модульных котельных (1-15 блоки) в мкр.Автобаза г.Талгар Талгарского района Алматинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 19-АРС/19	18.09.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блочно-модульная котельная (блок №3) , расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар,улица Карасай батыра, участок №36/1	4 457 613	4 457 613						477 601	4 457 613
Итого	4 457 613	4 457 613						477 601	4 457 613

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "OrkenietConstruction"
Таксанов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Садырбай К.К.

280150

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "OrkenietConstruction"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство блочно-модульных котельных (1-15 блоки) в мкр.Автобаза г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Блочно-модульная котельная (блок №3) , расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар,улица Карасай батыра, участок №36/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19-АРС/19** от **18.09.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод										
		Земленые работы										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15,5		509,11 23,40	485,59 138,04	7891 363	7527 2140	1	1802 775	10468
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,5		5189,25 5189,25	-- --	7784 7784	-- --	-	5604 1071	14459
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**										
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	4,2		4347,59 2026,90	299,98 90,61	18260 8513	1260 381	8487	8805 2165	29230
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,3		1530,70 1530,70	-- --	14235 14235	-- --	-	10250 1959	26444
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**										
		СП - 8%	м3	13,5		1837,00 --	-- --	24800 --	-- --	24800	- 1984	26783

6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,5	66,63	66,63	1033	1033	–	278	1416
		НР - 72%; СП - 8%			–	24,94	–	387		105	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	15,5	152,51	131,10	2364	2032	45	559	3157
		НР - 72%; СП - 8%			18,51	31,58	287	490		234	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,5	307,61	143,76	4768	2228	–	2587	7943
		НР - 72%; СП - 8%			163,85	67,95	2540	1053		588	
9	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	25,575	1457,00	–	37263	–		–	40244
		СП - 8%			–	–	–	–		2981	
		Трубопроводы									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,32	680476,36	199348,56	217752	63792	953	170250	419043
		НР - 99%; СП - 8%			478147,92	59258,71	153007	18963		31040	
11	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32	1127,00	–	36064	–	36064	–	38949
		СП - 8%			–	–	–	–		2885	
12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,32	17256,71	–	5522	–	–	3976	10258
		НР - 72%; СП - 8%			17256,71	–	5522	–		760	
13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	32	51,00	–	1632	–	1632	–	1763
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
		Запорная арматура									
14	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5493,52	259,53	5494	260	318	4995	11327
		НР - 99%; СП - 8%			4915,52	129,44	4916	129		839	
15	ТИРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый Ру 1,6 МПа Ду63	шт	1	55357,14	–	55357	–	–	–	55357
		Контрольные трубки									
16	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	12710,72	4045,35	38132	12136	5381	24923	68100
		НР - 99%; СП - 8%			6871,70	1519,90	20615	4560		5044	
17	1131-0301-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка асфальтовая вокруг ковера, контрольной трубки, КИП. Устройство	м2 отмостки	3	934,57	222,59	2804	668	295	1842	5018

		НР - 88%; СП - 8%			613,73	84,18	1841	253		372		
18	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,3519	12644,00	--	4449	--	4449	--	4805	
		СП - 8%			--	--	--	--		356		
19	2101-0202-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,024	2063,00	--	50	--	50	--	53	
		СП - 8%			--	--	--	--		4		
		Прокладка газопровода открытым методом ф108х11,4, L=5 м										
20	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм./футляр/	км трубопровода	0,005	991516,39	209494,57	4958	1047	79	4192	9882	
		НР - 99%; СП - 8%			766476,00	80471,11	3832	402		732		
21	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1936,00	--	9680	--	9680	--	10454	
		СП - 8%			--	--	--	--		774		
22	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	2548,24	15,26	12741	76	1054	11519	26201	
		НР - 99%; СП - 8%			2322,12	4,92	11611	25		1941		
23	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 125 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	42591,45	6373,52	42591	6374	17546	18613	66101	
		НР - 99%; СП - 8%			18671,35	129,44	18671	129		4896		
		Узел выхода газопровода ф63 /1шт/										
24	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм./футляр/	км трубопровода	0,0026	991516,39	209494,57	2578	545	40	2180	5139	
		НР - 99%; СП - 8%			766476,00	80471,11	1993	209		381		
25	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	1936,00	--	5034	--	5034	--	5436	
		СП - 8%			--	--	--	--		403		
26	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,64	2353,63	14,22	6214	38	408	5722		
		НР - 99%; СП - 8%			2184,91	4,40	5768	12		955		
27	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,66	810,00	--	2155	--	2155	--		
		СП - 8%			--	--	--	--		172		
28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	1837,00	--	367	--	367	--	397	
		СП - 8%			--	--	--	--		29		
29	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,08	774,00	--	62	--	62	--	67	

		СП - 8%									
30	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл								5	
			шт.	2	1422,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%								228	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			шт.	12	1362,17	869,49	16346	10434	--	8771	27126
		НР - 99%; СП - 8%			492,68	245,62	5912	2948		2010	
32	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/патрубок/									
			м	0,5	2322,00	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%								93	
33	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1062,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%								170	
34	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	4468,00	--	8936	--	8936	--	9651
		СП - 8%								715	
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
			т фасонных частей	0,0271168	1955691,30	969326,33	53032	26285	508	33781	93758
		НР - 99%; СП - 8%			967643,90	290701,94	26239	7883		6945	
36	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/									
			м	0,01	2607,00	--	26	--	26	--	28
		СП - 8%								2	
37	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,0024178	245619,00	--	594	--	594	--	641
		СП - 8%								48	
38	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/									
			м	0,02	1184,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%								2	
39	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,006125	239416,00	--	1466	--	1466	--	1584
		СП - 8%								117	
40	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
			т	0,014898	232266,00	--	3460	--	3460	--	3737
		СП - 8%								277	
		Очистка полости труб									

41	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,032	752048,16	626040,19	24066	20033	220	7647	34249
		НР - 91%; СП - 8%			119153,46	143434,99	3813	4590		2537	
		Испытание на герметичность									
42	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза	м газопровода	32	2112,64	--	67604	--	372	65887	144171
		НР - 96%; СП - 8%			2100,99	--	67232	--		10679	
		Контроль сварных соединений газопровода									
43	1339-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 10 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	18	4113,26	105,09	74039	1892	5584	40604	123814
		НР - 61%; СП - 8%			3697,96	--	66563	--		9171	
44	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 10 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	2211,13	64,56	39800	1162	974	22975	67797
		НР - 61%; СП - 8%			2092,44	--	37664	--		5022	
		Опознавательные знаки									
45	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,45	5079,76	--	12445	--	--	8961	23119
		НР - 72%; СП - 8%			5079,76	--	12445	--		1712	
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,45	25615,77	2196,00	62759	5380	31356	24836	94602
		НР - 91%; СП - 8%			10621,44	518,19	26023	1270		7008	
47	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0273	144954,68	33453,74	3957	913	40	3063	7582
		НР - 91%; СП - 8%			110022,30	13279,87	3004	363		562	
48	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	991,00	--	13874	--	13874	--	14984
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
49	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00441	232266,00	--	1024	--	1024	--	1106
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод									
50	1119-0401-0103 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 200 мм. Установка	регулятор	1	57741,32	2770,35	57741	2770	16434	38600	104048
		НР - 96%; СП - 8%			38536,99	850,57	38537	851		7707	

51	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У2 с двумя регуляторами РДНК 1000 с измерительным комплексом СГ-ЭК-Р-100/1,6, на базе RADO с обогревом от ОГПШ	шт	1	1696428,57	--	1696429	--		--	1696429
					--	--	--	--	1696429	--	
52	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,15	1457,00	--	219	--		--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Трубопроводы									
53	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.	км трубопровода	0,00961	859157,55	131492,03	8257	1264	91	7297	16798
		НР - 99%; СП - 8%			718216,40	48746,99	6902	468		1244	
54	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,61	991,00	--	9524	--	9524	--	10285
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
55	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0173	993388,87	211367,05	17186	3657	269	14506	34227
		НР - 99%; СП - 8%			766476,00	80471,11	13260	1392		2535	
56	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,3	2607,00	--	45101	--	45101	--	48709
		СП - 8%			--	--	--	--		3608	
		Установка фасонных частей									
57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы/	т фасонных частей	0,005	2296730,30	969326,33	11484	4847	1799	6229	19129
		НР - 99%; СП - 8%			967643,90	290701,94	4838	1454		1417	
58	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	477,00	--	2862	--	2862	--	3091
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
59	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1678,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
60	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы/	т фасонных частей	0,0009	2296730,30	969326,33	2067	872	324	1121	3443
		НР - 99%; СП - 8%			967643,90	290701,94	871	262		255	

61	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917,00	--	917	--	917	--		990
		СП - 8%			--	--	--	--		73		
62	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2915,32	155,72	32068	1713	1855	29061		66020
		НР - 99%; СП - 8%			2590,94	77,66	28500	854		4890		
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый Ру 1,6 МПа Ду50	шт	3	27678,57	--	83036	--	--	--		83036
					--	--	--	--		--		
64	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	15019,00	--	60076	--	60076	--		64882
		СП - 8%			--	--	--	--		4806		
65	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	30038,00	--	60076	--	60076	--		64882
		СП - 8%			--	--	--	--		4806		
66	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	30038,00	--	60076	--	60076	--		64882
		СП - 8%			--	--	--	--		4806		
67	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2802,61	--	5605	--	4387	1194		7343
		НР - 98%; СП - 8%			609,19	--	1218	--		544		
68	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	9498,47	470,71	9498	471	3409	5657		16368
		НР - 98%; СП - 8%			5617,61	155,33	5618	155		1212		
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор загазованности СИКЗ-15-20	шт	1	37716,07	--	37716	--	--	--		37716
					--	--	--	--		--		
		Установка опор										
70	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	2793,87	--	3911	--	--	2816		7266
		НР - 72%; СП - 8%			2793,87	--	3911	--		538		
71	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2	13708,55	1098,00	27417	2196	14600	10137		40559
		НР - 91%; СП - 8%			5310,72	259,10	10622	518		3005		
72	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,12	72477,34	16726,87	8698	2007	89	6733		16664

		НР - 91%; СП - 8%				55011,15	6639,94	6602	797		1235	
73	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямотовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,1		495,50	--	4509	--	4509	--	4870
		СП - 8%				--	--	--	--		361	
		Антикоррозионная защита										
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /газопровод/	м2	6,6		73,87	2,45	487	16	156	219	763
		НР - 69%; СП - 8%				47,88	0,29	316	2		56	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /газопровод/	м2	6,6		212,81	6,31	1405	42	694	466	2021
		НР - 69%; СП - 8%				101,39	1,04	669	7		150	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3980011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					655648				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						199618			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						57207			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							561812		
		- Перевозка грузов	Тенге					37482				
		- Прочие затраты	Тенге					705573				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1696429		
		- Накладные расходы	Тенге								644476	
		- Сметная прибыль	Тенге								167920	
		НДС	Тенге	12 %				477601				
		Итого с НДС	Тенге									4457613

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "OrkenietConstruction"
Таксанов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Садырбай К.К.