Заказчик: ТОО"Сервис - Жарс"
Подрядчик:ТОО"ПетроАльянс""

АКТ № 2

выполненных работ за август месяц 2017года

на общестроительные работы(ремонт дороги) в с.Бишкуль Кызылжарского района СКО

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-270302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.**	**м2 покрытия**	**400,0000**		**720,89**	**288356**
		Итого оплата труда:				**90,87**	**36349**
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**278608**
		Итого материалов:				**0,68**	**273**
		Накладные расходы	%	--		87,37	34950
		Сметная прибыль	%	8		64,66	25864
		Сметная стоимость:				**872,93**	**349170**
2	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**400,0000**		**49,13**	**19651**
		Итого оплата труда:				**31,36**	**12544**
		Итого эксплуатация машин:				**22,74**	**9095**
		Накладные расходы	%	--		21,38	8550
		Сметная прибыль	%	8		5,64	2256
		Сметная стоимость:				**76,14**	**30458**
3	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,0000**		**207291,11**	**621873**
		Итого оплата труда:				**990,10**	**2970**
		Итого эксплуатация машин:				**2098,39**	**6295**
		Итого материалов:				**205192,71**	**615578**
		Накладные расходы	%	--		9328,34	27985
		Сметная прибыль	%	8		17329,56	51989
		Сметная стоимость:				**233949,00**	**701847**
4	**11-270602-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей , плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**400,0000**		**4030,93**	**1612373**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**72,21**	**28885**
		Итого эксплуатация машин:				**115,20**	**46078**
		Итого материалов:				**3875,89**	**1550356**
		Накладные расходы	%	--		214,67	85869
		Сметная прибыль	%	8		339,65	135859
		Сметная стоимость:				**4585,25**	**1834101**
5	**11-270602-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0309**	**м2 покрытия**	**400,0000**		**2897,98**	**1159191**
		Итого оплата труда:				**0,64**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**0,17**	**66**
		Итого материалов:				**2897,17**	**1158868**
		Накладные расходы	%	--		122,12	48847
		Сметная прибыль	%	8		241,61	96643
		Сметная стоимость:				**3261,70**	**1304681**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3701444**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**36225**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**340144**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**44780**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3325075**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**48695**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3750139**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**157506**
	ИТОГО:		Тенге				**3907645**
	Сметная прибыль		Тенге				**312612**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4220256**
	НДС+12%		Тенге				**506430**
	ВСЕГО:		Тенге				**4726686**

Заказчик: Омаров Ж.Ж.

Подрядчик: Котова Т.Ф.