Форма № 3

Заказчик:
РГУ "Департамент юстиции Карагандинской области МЮ РК"
Подрядчик:
ТОО «Дауир Курылыс 2015»
Договор о государственных закупках работ №56 от 27.04.2015г

АКТ №1

выполненных работ за май 2015 года
от 15 июня 2015 года
по объекту: Текущий ремонт кровли управления юстиции Каркаралинского района.
Карагандинская обл.,Каркаралинский р-н, г. Каркаралинск, ул. Аубакирова 21

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**1 890 000,00**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**0,00**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	**0,00**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**0,00**
5	Вид выполненных работ	Текущий ремонт кровли управления юстиции Каркаралинского района
6	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, всего включая НДС 12%	**1 890 000,00**
7	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, за май 2015 года	**1 890 000,00**
8	Удержание резерва	**0,00**
9	Удержание аванса	**0,00**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**1 890 000,00**
11	в том числе НДС, 12%	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:

РГУ "Департамент юстиции
Карагандинской области МЮ РК"
БИН 950340000730
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК
Руководитель
_____ Абилов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дауир Курылыс 2015"
БИН 150240018326
ИИК KZ908560000007039797
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Кайыркенов С.Е.

Заказчик Руководитель Абилов М.С. РГУ "Департамент юстиции Карагандинской области МЮ РК"
Подрядчик ТОО «Дауир Курылыс 2015»

Управления юстиции Каркаралинского района.

Наименование строительства и его адрес: Карагандинская обл.,Каркаралинский р-н, г. Каркаралинск, ул. Аубакирова 21

Договор о государственных закупках работ №56 от 27.04.2015г

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на Текущий ремонт кровли

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0158-2-2	**Разборка покрытий кровли из кровельной жести**	48	8,60	1,01	413	48	–	0,05	3		
		м2		7,59	0,08	364	4	–	–	–		
2	E0158-2-2	**Разборка покрытий кровли из профлиста**	595	8,60	1,01	5114	601	–	0,05	31		
		м2		7,59	0,08	4513	48	–	–	1		
3	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	297	12,08	1,32	3586	392	–	0,08	23		
		м2		10,76	0,23	3194	67	–	–	1		
4	E0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**	297	18,39	0,83	5460	248	–	0,11	34		
		м2		17,55	0,15	5212	43	–	–	–		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
5	E0110-14-1	**Установка стропил**	27,2	5793,89	167,14	157594	4546	–	11,05	301		
		м3		1698,75	63,00	46206	1714	–	0,31	8		
6	E0158-14-1	**Устройство обрешетки сплошной из досок**	604	62,54	1,86	37772	1123	–	0,15	88		
		м2		21,48	0,29	12971	178	–	–	2		
7	E0112-13-1	**Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	604	20,52	2,47	12395	1489	–	0,09	56		
		м2		14,63	0,93	8834	559	–	–	3		
8	C11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного**	12,08	8390,00	–	101351	–	–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	604	45,14	17,12	27262	10342	–	0,16	96
		м2		25,54	4,22	15426	2552	–	0,02	9
10	Скомпред	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	604	590,00	–	356360	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
11	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,001	899500,00	–	900	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	48	164,47	0,62	7895	30	–	0,49	23
		м2		76,62	0,23	3678	11	–	–	–
13	Е0110-81-1	Установка ветровой доски	57,1	89,22	43,58	5095	2488	–	0,13	7
		м2		20,59	12,03	1176	687	–	0,04	3
14	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали /СЛИВ/	60	55,74	0,42	3344	25	–	0,07	4
		м		11,17	0,07	670	4	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			724541	21333			666
			Тенге			102244	5866			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			697279				
	Материалы -		Тенге			140859				
	Всего заработная плата -		Тенге				90131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			697279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата -	Тенге				90131			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27262				
	Материалы -		Тенге			1495				
	Всего заработная плата -		Тенге				17978			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				17978			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			724541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				108110			
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.					724541				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.		724541x2,5574			1852941				
	Всего по сметному расчету в текущих ценах					1852941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		**1852941,153x2%**			**37059**				
	Стоимость строительства в текущем уровне цен					**1890000**				
	Налог на добавленную стоимость НДС 12%					**0**				
	Итого по акту					**1890000**				

Заказчик:РГУ Департамент юстиции Карагандинской области МЮ РК

Руководитель
Управления юстиции
Каркаралинского района

Бухаршин К.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Дауир Курылыс 2015"

Кайыркенов С.Е.