Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ» Жамбылского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 30.03.2018г

Акт приемки выполненных работ №3 за июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Фундамент под стенд					
1.	1.	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	29,2071000	4684,26	136814
2.	2.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2800000	504949,35	141386
3.	3.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,0000000	95,01	2850
4.	4.	12-120103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	30,0000000	1150,17	34505
5.	5.	ТПрайс-лист	Надпись высотой до 1 м	буква	21,0000000	23219,46	487609

ИТОГО: 803164

В том числе :

Накладные расходы	89536
Сметная прибыль	59494
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	851304

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС		12 %	102156		953460	

Принял: Технадзор: Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ» Жамбылского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 30.03.2018г

Акт приемки выполненных работ №2 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие проездов и площадок				
1.	1.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1190000	125408,23	14924
2.	2.	11-270602-0309 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	170,0000000	158,79	26994
3.	3.	21-020501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	16,5580000	11786,21	195156
4.	4.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,4350000	1251,56	60619
5.	5.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	48,4350000	1977,34	95773
6.	6.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2260300	125408,23	28346
7.	7.	11-270602-0304 РСНБ	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2		1489,63	481001

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	покрытия	322,9000000		
8.	8.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2260300	125408,23	28346
9.	9.	11-270602-0309 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	322,9000000	1447,60	467431
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	52,0000000	2102,23	109316
11.	11.	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,8080000	48466,11	136093
12.	12.	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	608,1000000	593,26	360762
13.	13.	11-270201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	179,0000000	2529,15	452719
14.	14.	21-040503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	м	3,6868000	9319,51	34359
15.	15.	Т	Инвалидный знак дорожный	шт	1,0000000	9000,00	9000
		Раздел: Газон					
16.	16.	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1350,0000000	55,43	74835
17.	17.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1350,0000000	232,65	314078
18.	18.	11-470118-0402 РСНБ РК 2015	Газоны партерные. Уход	м2	1350,0000000	1169,76	1579183
		Раздел: Электричество и Освещение					
19.	19.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник парковый. Установка вне зданий	шт.	10,0000000	6362,81	63628

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2,0000000	12371,89	24744
	Раздел: Забор						
21.	21.	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	28,0000000	172,66	4834
22.	22.	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,3000000	1737,83	24851
23.	23.	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,3000000	254,51	3640
24.	24.	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	18,0000000	5077,63	91397
25.	25.	21-020101-0621 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	18,0000000	18017,04	324307
26.	26.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,4200000	218894,18	91936
27.	27.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4500000	220560,25	99252
28.	28.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,5900000	8858,05	58375
29.	29.	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	300,0000000	215,65	64694
30.	30.	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	2,3900000	34226,82	81802
31.	31.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,6000000	504949,35	1312868
32.	32.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм	т	0,6350000	222841,49	141504

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	33.	21-050206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 20 мм	т	1,1400000	243757,09	277883
34.	34.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм	т	0,5430000	222841,49	121003
35.	35.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 30 мм	т	0,1200000	222841,49	26741
36.	36.	Т	Шары диаметр до 10мм		42,0000000	337,74	14185
37.	37.	Т	Пика		680,0000000	281,45	191385
38.	38.	12-120103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	138,5000000	1150,17	159299
39.	39.	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	15,0000000	2379,53	35693
40.	40.	21-130801-0611 РСНБ РК 2015	Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	15,0000000	2195,80	32937
		Раздел: Посадка деревьев					
41.	41.	11-470103-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	38,0000000	8196,33	311460
42.	42.	11-470103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	108,0000000	3252,84	351307
43.	43.	Т	Спирея	шт	108,0000000	4503,17	486342
44.	44.	25-020101-0101 РСНБ РК 2015	Питуния	шт.	80,0000000	68,73	5498
45.	45.	84-020306-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Вазон декоративный парковый "Номад"	шт.	4,0000000	2488,86	9955
46.	46.	84-020306-0107 УСН	Стоимость оборудования в составе:	шт.	4,0000000	31821,12	127284

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	Вазон декоративный парковый "Номад"				
		Раздел: Малые архитектурные формы					
47.	47.	84-020302-0118 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 2С-3В	шт.	6,0000000	50018,04	300108
48.	48.	84-020303-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна со вставкой, тип 9002	шт.	6,0000000	69,12	415
49.	49.	84-020303-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна со вставкой, тип 9002	шт.	6,0000000	19201,32	115208
		Раздел: Фундамент под стенд					
50.	50.	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	8,0000000	172,66	1381
51.	51.	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,6000000	1737,83	4518
52.	52.	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	12,0000000	5077,63	60932
53.	53.	21-020101-0621 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	12,2400000	18017,04	220529
54.	54.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,2000000	218894,18	43779
55.	55.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3000000	209307,86	62792
56.	56.	22-050102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	124,0000000	54,94	6812
57.	57.	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,7929000	4684,26	8398
58.	58.	22-060301-1212 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, м2	м2	31,0000000	4137,14	128251
59.	59.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными	т	0,1200000	222841,49	26741

1	2	3	4	5	6	7	8
			размерами 40 х 40 мм				
60.	60.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1600000	222841,49	35655
61.	61.	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0750000	318602,15	23895
62.	62.	22-040101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0100000	394717,38	3947
63.	63.	22-040204-0106 РСНБ РК 2015	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата глянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	10,0000000	5730,38	57304

ИТОГО: 10108405

В том числе :

Накладные расходы			1547328
Сметная прибыль			748104
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			10714286
Итого с НДС	12 %	1285714	12000000

Составил

Технадзор

Сдал

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ»Жамбылского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Обустройство парка «Акындар мен батырлар елі» ул.Суюнбая 3Е Жамбылского района
(наименование, адрес)

Объект: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 30.03.2018г

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Демонтажные работы					
1.	1.	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	21,6000000	172,66	3729
2.	2.	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	30,0000000	38024,26	1140728
3.	3.	41-310101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные	т	75,0000000	351,25	26344
4.	4.	11-270302-0506 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	170,0000000	523,24	88951
5.	5.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	80,0000000	1310,58	104847
6.	6.	11-070111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград	33,0000000	1476,95	48739
7.	7.	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Остановка железобетонная. Разборка	м3	6,4154000	38024,26	243941
8.	8.	11-330303-0303 РСНБ РК 2015	Демонтаж опоры наружного освещения,массой до 1,5 т	опора	1,0000000	3966,88	3967

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2,0000000	253,99	508
10.	10.	12-170101-0403 РСНБ РК 2015	Провод на крюках	м	150,0000000	188,07	28210
11.	11.	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	100,0000000	132,46	13246
12.	12.	12-090101-0502 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Разборка. Масса 1 м решетки свыше 60 кг	м2 решетки	35,0000000	1035,66	36248
13.	13.	12-180101-0302 РСНБ РК 2015	Деревья: карагач, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	8,0000000	6967,92	55743
14.	14.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	8,0000000	5379,84	43039
15.	15.	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную	пень	11,0000000	7149,97	78650
16.	16.	41-310102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал,деревья и пни. Погрузка	т	10,0000000	406,41	4064
17.	17.	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,3300000	535,88	1249
18.	18.	41-010202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 20 км	т	298,0000000	885,27	263809
		Раздел: Планировка территорий					
19.	19.	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя.Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	600,0000000	255,24	153143
20.	20.	41-010102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка растительного слоя грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1020,0000000	448,04	457004

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	21.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	600,0000000	23,05	13829
	Раздел: Покрытие проездов и площадок						
22.	22.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	480,0000000	1251,56	600747
23.	23.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,0000000	1977,34	138414
24.	24.	21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	350,0000000	3467,00	1213450
25.	25.	21-010601-0301 РСНБ РК 2015	Отсев	м3	60,0000000	1868,81	112129
26.	26.	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	10,0000000	18695,69	186957
27.	27.	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	480,0000000	254,51	122167
28.	28.	11-010201-0801 РСНБ РК 2015	Полив водой	м2 уплотненной площади основания	608,1000000	77,75	47281
29.	29.	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	608,1000000	8,06	4899
30.	30.	22-010101-0328 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита термообработанные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	608,1000000	24606,32	14963105
31.	31.	21-040503-0105 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012	м	73,0000000	4511,14	329313
32.	32.	21-040503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	м	102,3132000	9319,51	953509
	Раздел: Электричество и Освещение						

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	33.	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	5,0000000	1270,28	6351
34.	34.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Обетонирование опор.кл.В15	м3	2,5000000	26301,37	65753
35.	35.	11-330104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ОГК-10 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 1т. Установка	т	5,0000000	81661,77	408309
36.	36.	Т	Опора освещения ОГК однодорожным кронштейном оцинк.		5,0000000	102556,72	512784
37.	37.	21-130816-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн для столбов	комплект	5,0000000	7865,87	39329
38.	38.	21-040408-0105 РСНБ РК 2015	Закладные детали	шт.	5,0000000	9303,76	46519
39.	39.	21-130206-1702 РСНБ РК 2015	Шпилки с гайкой	1000 шт.	0,0100000	182293,80	1823
40.	40.	23-070106-0321 РСНБ РК 2015	Светильник парковый светодиодный, ГОСТ 55705-2013	шт.	10,0000000	25433,22	254332
41.	41.	23-070106-0517 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные,мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013	шт.	2,0000000	39012,13	78024
42.	42.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000000	2572,49	10290
43.	43.	13-080205-0704 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16	км	0,0200000	42650,67	853
44.	44.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0204000	299987,28	6120
45.	45.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р	шт.	4,0000000	472,18	1889

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
46.	46.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в опоры	м	150,0000000	111,29	16694
47.	47.	23-060149-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4х4	км	0,1500000	346666,36	52000
48.	48.	13-080205-0704 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16	км	0,1300000	42009,78	5461
49.	49.	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,1300000	216687,29	28169
50.	50.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,8000000	2270,20	1816
51.	51.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8000000	1302,62	1042
52.	52.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0020000	203055,54	406
53.	53.	Т	Труба напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Дн 40мм	м	2,0000000	225,89	452
54.	54.	13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	208,0000000	428,68	89166
55.	55.	13-100105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене деревянной	м кабеля	10,0000000	498,90	4989
56.	56.	Т	кабель брон.гофр.ОКЛ-4 одном.волокон	м	0,2280000	113048,57	25775
57.	57.	13-100904-0502 РСНБ РК 2015	Сварка 2-х волокон в сущ. муфте на ОК-8	муфта	1,0000000	91262,78	91263
58.	58.	13-100904-0502 РСНБ РК 2015	Сварка 2-х волокон в шкафу на опоре	муфта	1,0000000	91262,78	91263
59.	59.	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опоры наружного видеонаблюдения с камерой .	т конструкц	1,0000000	26945,08	26945

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж	ий			
60.	60.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,9000000	39680,27	35712
61.	61.	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000000	17865,76	17866
62.	62.	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000000	18955,33	18955
63.	63.	23-030101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1,0000000	6866,22	6866
		Раздел: Поливочный водопровод					
64.	64.	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	164,5314000	172,66	28408
65.	65.	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	5,0886000	4387,09	22324
66.	66.	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка грунта вручную	м3 грунта	11,4000000	3655,91	41677
67.	67.	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	126,7140000	21,75	2756
68.	68.	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126,7140000	254,51	32251
69.	69.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	126,7140000	73,74	9344
70.	70.	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	54,3060000	1737,83	94374

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	71.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под каналы песчаное. Устройство	м3 основания	2,5600000	6439,27	16485
72.	72.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5100000	39680,27	59917
73.	73.	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000000	21508,38	21508
74.	74.	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000000	10912,73	21825
75.	75.	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000000	17865,76	17866
76.	76.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000000	1832,58	1833
77.	77.	21-040302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000000	29526,32	29526
78.	78.	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,0000000	11284,02	11284
79.	79.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструкций стремянок	т	0,0138400	337719,50	4674
80.	80.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы, массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0280800	504949,35	14179
81.	81.	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0550000	350277,12	19265
82.	82.	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0340000	368592,97	12532
83.	83.	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	19,0000000	1631,79	31004

1	2	3	4	5	6	7	8
				футляре			
84.	84.	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 техническая ГОСТ 18599-2001	м	53,5300000	544,59	29152
85.	85.	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Футляры стальные в стенке колодца. Установка	т	0,0237510	85170,38	2023
86.	86.	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 200 мм	шт	3,0000000	6468,56	19406
87.	87.	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000000	31780,76	31781
88.	88.	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопрово да	0,0009000	3131888,22	2819
89.	89.	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые диаметром 50 мм. Установка	задвижка	1,0000000	1610,03	1610
90.	90.	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000000	7580,28	7580
91.	91.	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,0000000	694,32	5555
92.	92.	23-040501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	840,56	841
93.	93.	23-040501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	1049,09	1049
94.	94.	23-040905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	1145,12	1145
95.	95.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033000	1419178,56	4683
96.	96.	23-020302-8007 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая	шт.	3,0000000	901,60	2705

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
97.	97.	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	19,0000000	1416,08	26906
98.	98.	23-020302-2407 РСНБ РК 2015	Уголок полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	1207,19	2414
99.	99.	23-020302-2404 РСНБ РК 2015	Уголок полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000000	646,64	1940
100.	100.	23-020302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000000	1598,98	4797
101.	101.	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	1506,90	1507
102.	102.	23-020302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	1258,66	1259
103.	103.	23-020302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50;50x32;50x25;32x25; PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	1095,76	4383
104.	104.	23-020303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	1313,39	1313
105.	105.	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0000000	3840,87	3841
106.	106.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0000000	1302,62	1303
107.	107.	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры	врезка	1,0000000	7675,87	7676
108.	108.	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2040000	350277,12	71457
109.	109.	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,0000000	161,26	13546

1	2	3	4	5	6	7	8
110.	110.	23-010501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120,0000000	138,86	16663
111.	111.	23-010103-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	19,0000000	5347,69	101606
112.	112.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	16,0000000	2219,57	35513
113.	113.	Т	Сплинкер пульсирующий F22		16,0000000	1613,26	25812
		Раздел: Благоустройство и полив					
114.	114.	41-010102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка растительного слоя грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1020,0000000	448,04	457004
115.	115.	11-470117-0101 РСНБ РК 2015	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	600,0000000	109,67	65799
		Раздел: Посадка деревьев					
116.	116.	Т	Ель Тянь-Шанская с комом 1,0x1,0x0,6 м до 4,5м		18,0000000	169713,14	3054837
117.	117.	Т	Ель Тянь-Шанская с комом 1,0x1,0x0,6 м до 6,5м		20,0000000	256117,68	5122354

ИТОГО: 33054484

В том числе :

Накладные расходы		2177763
Сметная прибыль		2446538
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383		35035714
Итого с НДС	12 %	39240000

Принял: Технадзор: Сдал:

Заказчик: **«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»**

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - **Обустройство парка «Акындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на апрель 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№14	30.03.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обустройство парка «Акындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	39 240 000	39 240 000	35 035 714						4 204 286	39 240 000

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ "жамбылского района** **Джуртшиев Е.О.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс"** **Исаев С.**

Заказчик: **«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»**

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - **Обустройство парка «Ақындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на май 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№14	30.03.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обустройство парка «Ақындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	51 240 000	12 000 000	10 714 286						1 285 714	12 000 000

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ "жамбылского района** _____ **Ажуртшиев Е.О.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс"** _____ **Исаев С.**

Заказчик: **«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»**

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - **Обустройство парка «Ақындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на май 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№14	30.03.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обустройство парка «Ақындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	51 240 000	12 000 000	10 714 286						1 285 714	12 000 000

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ "жамбылского района** _____ **Джуртшиев Е.О.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс"** _____ **Исаев С**

Заказчик: **«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»**

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - **Обустройство парка «Ақындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№14	30.03.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
					из них						
				Строительно монтажные работы	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обустройство парка «Ақындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	52 193 460	953 460	851 304						102 156	953 460

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ "жамбылского района** _____ **Джуртшиев Е.О.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс"** _____ **Исаев С.**

Заказчик: **«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»**

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - **Обустройство парка «Ақындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на апрель 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№14	30.03.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обустройство парка «Ақындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	39 240 000	39 240 000	35 035 714						4 204 286	39 240 000

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ "жамбылского района** _____ **Дкуртшиев Е.О.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс"** _____ **Исаев С.**

Заказчик: **«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»**

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Наименование стройки - **Обустройство парка «Ақындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

на июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№14	30.03.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР (в ц. 2001г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обустройство парка «Ақындар мен Батырлар елі» с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	52 193 460	953 460	851 304						102 156	953 460

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "ЖКХ и ЖИ "жамбылского района** **Такуртанов Е.О.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Компания Арнайы-Құрылыс"** **Исаев С.**

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «Компания Арнайы-Құрылыс»

Подрядчик: ГУ «ЖКХ и ЖИ» Жамбылского района Алматинской области

Объект: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Доп оплата Доплата

Стройка: « Обустройство парка Акындар мен батырлар елі»
Договор подряда (контракт) №14 от 30.03.2018г

Добавляемые работы

Акт приемки выполненных работ № за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Фундамент под стенд					
1.	1.	12-180101-0301 РСНБ РК 2015	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	11,0000000	3987,85	43866
2.	2.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5379,84	10760
3.	3.	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,9000000	19053,07	17148
4.	4.	11-150102-0211 РСНБ РК 2015	Облицовка плитами из мрамора или травертина	м2 поверхности облицовки	35,0000000	25411,98	889419
5.	5.	21-030302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	17,9200000	2221,09	39802
6.	6.	11-150106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная	м2 поверхности облицовки	17,2800000	9045,56	156307

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,4700000	34226,82	16087
8.	8.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7100000	17841,39	12667
9.	9.	11-150106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности тротуарной плиткой толщиной 50 мм	м2 поверхности облицовки	7,1400000	9045,56	64585
10.	10.	11-470117-0101 РСНБ РК 2015	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	80,0000000	109,67	8773
11.	11.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	16,2000000	185,00	2997
12.	12.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1300000	17841,39	20161
13.	13.	21-040509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	16,5000000	1750,88	28889
14.	14.	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	16,2000000	593,26	9611
15.	15.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2300000	46611,03	10721
16.	16.	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	14,4000000	1767,33	25450

ИТОГО: 1357243

В том числе :

Накладные расходы			409626
Сметная прибыль			100537
Итого НДС	12 %	162269	1520112

Заказчик Технадзор Подрядчик