Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО "Orkeniet Construction"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Строительство блочно-модульных котельных (1-15 блоки) в мкр.Автобаза г.Талгар Талгарского района Алматинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 19-АРС/19	18.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в их	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блочно-модульная котельная (блок №4) , расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар,улица Карасай батыра, участок №42/1	5 164 346	5 164 346						553 323,00	5 164 346
Итого	5 164 346	5 164 346						553 323,00	5 164 346

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "OrkenietConstruction"
Таксанов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Садырбай К.К.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "OrkenietConstruction"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство блочно-модульных котельных (1-15 блоки) в мкр.Автобаза г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Блочно-модульная котельная (блок №4) , расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар,улица Карасай батыра, участок №42/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19-АРС/19 от 18.09.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	106,88		373,74 17,18	356,44 101,33	39945 1836	38097 10830	12	9120 3925	52990
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,688		3809,13 3809,13	-- --	40712 40712	-- --	--	29313 5602	75627
		НР - 72%; СП - 8%										
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	26,72		3728,73 1487,83	220,20 66,51	99632 39755	5884 1777	53993	41117 11260	152008
		НР - 99%; СП - 8%										
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком**	м3 грунта	16,032		1123,60 1123,60	-- --	18013 18013	-- --	--	12970 2479	33462
		НР - 72%; СП - 8%										
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	42,752		1837,00	--	78535	--	78535	--	84818

		СП - 8%										
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,128	48,91	48,91	3136	3136	–	845	4300
		НР - 72%; СП - 8%				18,31		1174		319	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт засыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	64,128	112,72	96,23	7229	6171	187	1698	9640
		НР - 72%; СП - 8%			13,59	23,18	871	1487		714	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64,128	225,80	105,52	14480	6767	–	7857	24123
		НР - 72%; СП - 8%			120,28	49,88	7713	3199		1787	
9	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	128,256	728,50	–	93435	–	–	7475	100910
		СП - 8%			–	–	–	–			
		Трубопроводы									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0668	500291,13	146330,33	33419	9775	198	26088	64268
		НР - 99%; СП - 8%			350980,92	43498,41	23446	2906		4761	
11	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	66,8	2322,00	–	155110	–	155110	–	167518
		СП - 8%			–	–	–	–		12409	
12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты									
13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	км	0,07	12667,16	–	887	–	–	638	1647
		НР - 72%; СП - 8%			12667,16	–	887	–		122	
		СП - 8%	м	70	51,00	–	3570	–	3570	–	3856
		Запорная арматура			–	–	–	–		286	
14	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка									
15	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2947,07	1879,60	5894	3759	–	3165	9784
		НР - 99%; СП - 8%			1067,47	531,15	2135	1062		725	
		СП - 8%	шт.	8	1703,00	–	13624	–	13624	–	14714
					–	–	–	–		1090	

16	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4117,17 3608,20	190,51 95,01	12352 10825	572 285	955	10999 1868	25218
		НР - 99%; СП - 8%									
17	ТИРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый Ру 1,6 МПа Ду75	шт	1	77678,57 --	--	77679 --	--	--	--	77679
		Контрольные трубки									
18	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	9807,25 5044,12	2969,46 1115,67	78458 40353	23756 8925	14349	48786 10179	137423
		НР - 99%; СП - 8%									
19	1131-0301-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка асфальтовая вокруг ковера, контрольной трубки, КИП. Устройство	м2 отмостки	8	712,15 450,51	163,39 61,79	5697 3604	1307 494	786	3607 744	10048
		НР - 88%; СП - 8%									
20	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки 1 СТ РК 1225-2013	т	0,9384	12644,00 --	--	11865 --	--	11865	-- 949	12814
		СП - 8%									
21	2101-0202-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8	2063,00 --	--	16504 --	--	16504	-- 1320	17824
		Приемный и рабочий котлован									
22	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	48	373,74 17,18	356,44 101,33	17939 825	17109 4864	5	4096 1763	23798
		НР - 72%; СП - 8%									
23	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48	3809,13 3809,13	--	182838 182838	--	--	131644 25159	339640
		НР - 72%; СП - 8%									
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	48,91 --	48,91 18,31	2348 --	2348 879	--	633 238	3219
		НР - 72%; СП - 8%									
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	48	112,72 13,59	96,23 23,18	5411 652	4619 1113	140	1271 535	7216
		НР - 72%; СП - 8%									
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48	225,80 120,28	105,52 49,88	10838 5773	5065 2394	--	5881 1338	18056
		НР - 72%; СП - 8%									
		Прокладка газопровода открытым методом ф125х11,4, L=8 м									
27	1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	13614,24 3971,92	9625,97 5526,90	108914 31775	77008 44215	131	75231 14732	198876
		НР - 99%; СП - 8%									

28	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	3147,00	--	25176	--	25176	--	27190
		СП - 8%								2014	
29	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	1926,59 1704,53	11,20 3,61	52018 46022	302 97	5694	45659 7814	105491
30	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	*НР - 99%; СП - 8%* Концы футляра диаметром 125 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	35930,58 13705,57	4678,43 95,01	71861 27411	9357 190	35093	27325 7935	107121
		НР - 99%; СП - 8%									
		Узел выхода газопровода ф63 /1шт/									
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм./футляр/	км трубопровода	0,0013	731949,75 562626,00	153777,93 59069,22	952 731	200 77	21	800 140	1892
		НР - 99%; СП - 8%									
32	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	1936,00	--	2517	--	2517	--	2718
		СП - 8%								201	
33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,32	1768,76 1603,82	10,44 3,23	2335 2117	14 4	204	2100 355	4790
		НР - 99%; СП - 8%									
34	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,33	810,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%								86	
35	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1	1837,00	--	184	--	184	--	198
		СП - 8%								15	
36	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,04	774,00	--	31	--	31	--	33
		СП - 8%								2	
37	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1422,00	--	1422	--	1422	--	1536
		СП - 8%								114	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1999,77 723,29	1276,48 360,59	11999 4340	7659 2164	--	6438 1475	19912
		НР - 99%; СП - 8%									
39	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/патрубок/	м	0,25	2322,00	--	581	--	581	--	627

40	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										46
41	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1062,00	--	1062	--	1062	--	85	1147
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	*СП - 8%* **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	шт.	1	4468,00	--	4468	--	4468	--	357	4825
43	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%* **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/**	т фасонных частей	0,0135584	1440539,65 710291,80	711526,77 213387,59	19531 9630	9647 2893	254	12398 2554		34484
44	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	м	0,005	2607,00	--	13	--	13	--	1	14
45	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/**	т	0,0012089	245619,00	--	297	--	297	--	24	321
46	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	м	0,01	1184,00	--	12	--	12	--	1	13
47	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0030625	239416,00	--	733	--	733	--	59	792
48	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	*СП - 8%* **Очистка полости труб** **Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	т	0,007449	232266,00	--	1730	--	1730	--	138	1869
49	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	*НР - 91%; СП - 8%* **Испытание на герметичность** **Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза**	км трубопровода	0,0668	553858,36 87463,71	459540,14 105287,38	36998 5843	30697 7033	458	11717 3897		52612
		НР - 98%; СП - 8% **Контроль сварных соединений газопровода**	м газопровода	66,8	1173,19 1164,40	--	78369 77782	--	587	76226 12368		166963

50	1339-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 10 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	18	1550,91 1357,23	38,57 --	27917 24430	695 --	2792	14903 3426	46244
		НР - 61%; СП - 8%									
51	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 10 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	1637,46 1535,94	47,39 --	29474 27647	853 --	974	16865 3707	50046
		НР - 61%; СП - 8%									
		Опознавательные знаки									
52	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15	3728,76 3728,76	-- --	11746 11746	-- --	--	8457 1616	21819
53	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 72%; СП - 8%* Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,15	11103,44 3898,30	805,98 190,19	34976 12280	2539 599	20158	11720 3736	50431
54	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	*НР - 91%; СП - 8%* Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0702	106796,16 80761,05	24556,47 9747,99	7497 5669	1724 684	104	5782 1062	14341
55	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	*НР - 91%; СП - 8%* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	991,00 --	-- --	17838 --	-- --	17838	-- 1427	19265
56	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00567	232266,00 --	-- --	1317 --	-- --	1317	-- 105	1422
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод									
57	1119-0401-0103 РСПБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 200 мм. Установка	регулятор	1	23377,67 14143,90	1016,78 312,18	23378 14144	1017 312	8217	14167 3004	40548
		НР - 98%; СП - 8%									
58	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У1 с двумя регуляторами РДНК 1000 с измерительным комплексом СГ-ЭК-Р-100/1,6, на базе RADO с обогревом от ОГШН	шт	1	1562500,00 --	-- --	1562500 --	-- --	1562500	-- --	1562500
59	4101-0102-1030 РСПБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,15	1457,00 --	-- --	219 --	-- --	--	-- 17	236
		СП - 8%									

		Трубопроводы										
60	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.**	км трубопровода	0,0092	633171,27 527201,40	96520,75 35782,37	5825 4850	888 329	87	5128 876	11829
		НР - 99%; СП - 8%									
61	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**									
62	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладки с гидравлическим испытанием**	м	9,2	991,00 --	-- --	9117 --	-- --	9117	-- 729	9847
		СП - 8%									
63	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%* **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	км трубопровода	0,005	733324,23 562626,00	155152,41 59069,22	3667 2813	776 295	78	3077 540	7284
		СП - 8%	м	5	2607,00<--	--<--	13035<--	--<--	13035	--<1043	14078
		Установка фасонных частей									
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы/**	т фасонных частей	0,002	1781578,65 710291,80	711526,77 213387,59	3563 1421	1423 427	719	1829 431	5823
		НР - 99%; СП - 8%									
65	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**									
66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	*СП - 8%* **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы/**	шт.	4	477,00<--	--<--	1908<--	--<--	1908	--<183	2061
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0009	1781578,65 710291,80	711526,77 213387,59	1603 639	640 192	324	823 194	2621
67	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 157 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**									
68	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	шт.	1	917,00<--	--<--	917<--	--<--	917	--<73	990
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	9	2184,82 1901,86	114,31 57,01	19663 17117	1029 513	1517	17454 2969	40086
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый Ру 1,6 МПа Ду50**	шт	1	55357,14<--	--<--	55357<--	--<--	--	--<--	55357

70	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	30038,00	–	120152	–	120152	–	129764
		СП - 8%			–	–	–	–		9612	
71	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	30038,00	–	60076	–	60076	–	64882
		СП - 8%			–	–	–	–		4806	
72	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	30038,00	–	60076	–	60076	–	64882
		СП - 8%			–	–	–	–		4806	
73	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2640,59	–	5281	–	4387	876	6650
		НР - 98%; СП - 8%			447,17	–	894	–		493	
74	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	7879,24	345,52	7879	346	3409	4153	12995
		НР - 98%; СП - 8%			4123,56	114,02	4124	114		963	
75	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор загазованности СИКЗ-15-20	шт	1	37716,07	–	37716	–	–	–	37716
		Установка опор			–	–	–	–		–	
76	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,45	2050,82	–	5025	–	–	3618	9334
		НР - 72%; СП - 8%			2050,82	–	5025	–		691	
77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,5	12004,10	805,98	42015	2821	25550	13022	59439
		НР - 91%; СП - 8%			3898,30	190,19	13644	666		4403	
78	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,21	106796,16	24556,47	22427	5157	310	17296	42901
		НР - 91%; СП - 8%			80761,05	9747,99	16960	2047		3178	
79	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,925	991,00	–	15782	–	15782	–	17044
		СП - 8%			–	–	–	–		1263	
		Антикоррозионная защита									
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /газопровод/	м2	3,33	109,58	3,26	365	11	142	147	553
		НР - 69%; СП - 8%			63,67	0,38	212	1		41	

81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /газопровод/**										280030
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,33	184,17 74,43	4,63 0,76	613 248	15 3	350	173 63	849	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4611023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									839487
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									290252
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге									105823
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									857819
		- Перевозка грузов	Тенге									187088
		- Прочие затраты	Тенге									617181
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									1562500
		- Накладные расходы	Тенге									815656
		- Сметная прибыль	Тенге									239224
		НДС	Тенге	12 %								553323
		Итого с НДС	Тенге									5164346

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "OrkenietConstruction"
Таксанов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Садырбай К.К.