Заказчик. КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.Разводящие сетей водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)

Справка №2 от 17.04.2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 345 Доп.соглашение	14.11.2014 г 28.01.2015 г				

5,6

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце	Из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**129 209 821,43**	**53 701 520,54**							**15 505 178,57**	**144 715 000**
Всего выполнено за апрель 2015г	**53 701 520,54**	**53 701 520,54**							**6 444 182,46**	**60 145 703**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» **Уразбаев Г. Ж.**

«____» _____2015 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

«____» _____2015 г.

внесено 30.04.2015

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй
Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

А К Т №5
приемки выполненных работ

за апрель 2015 года

на УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ, ОТ КОЛ.36ПГ ДО КОЛ.277. ПЕР.КОЛХОЗНЫЙ /ОТ КОЛОДЦА 238 ДО КОЛОДЦА 239, 239-239/

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3	1069,4247	73,44	69,45	78539	742698	74272	0,03	296
		м3		0	0		0		0	0
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/	33,075	537,17	0	17767	0	100764	3,42	1132
		м3		537,17	0		0		0	0
3	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	6,864	447,64	0	3073	0	34720	2,85	196
		м3		447,64	0		0		0	0
4	E0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	39,939	73,44	69,45	2933	27737	9833	0,03	11
		м3		3,99	21,39		8543		0,08	32
5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1	2163,2592	176,4	176,4	381599	3815989	63198	0	0
		т		0	35,28		763198		0,74	16027
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	1109,3637	3,76	3,24	4171	35988	17217	0	37
		м3		0,48	1,12		12425		0	41
7	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	538,7853	47,43	44,84	25555	241582	85712	0,02	96
		м3		2,59	13,81		74409		0,05	280
8	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1050,6313	176,4	176,4	185331	1853314	70663	0	0
		т		0	35,28		370663		0,74	7784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	468,4708	413		193478				
		м3								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61,1072	154,22	0	9424	0	212974	1,12	1366
		м3		154,22	0		0		0	0
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	442,52085	7,45	7,45	3297	65948	20769	0	0
		м3		0	2,42		21411		0,01	82
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	442,52085	24,78	5,19	10966	45964	168131	0,12	1099
		м3		19,58	0		0		0	0
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	442,52085	16,16	13,8	7151	122110	43094	0,01	124
		м3		1,86	3,16		27939		0,01	124
14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	75,579	29,49	6,18	2229	4673	17089	0,15	112
		м3		23,31	0		0		0	0
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25,193	798,73	175,4	20122	44188	79406	1,17	296
		м3		176,73	65,72		16557		0,32	81
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				945634		997842		
		Раздел: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ==								
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	0,07035	54747,66	20558,66	3851	9642	24119	198,95	93
		км		34155	5403,48		2534	130	20,82	10
17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,09885	89942,55	41553,67	8891	27384	50702	284,05	187
		км		48127,5	11054,83		7285	130	42,9	28
18	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	71,0535	66		4690				
		м								
19	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	113,1705	982		111133				
		м								
20	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/	0,07035	9302,01	0	654	0	5632	59,23	28
		км		9237,38	0		0	130	0	0
21	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,11205	11660,63	0	1307	0	10754	71,07	53
		км		11074,5	0		0	130	0	0
22	Е0122-8-5	Укладка стальных водопрово дных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0075	130385,55	36746,17	978	1837	5864	414	21
		км		76331,25	13881,94		694	130	67,79	3
23	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 25 мм	6,15	372,28	4,82	2290	198	3707	0,39	16
		м		68,83	1,82		74	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	7,53	1365,78		10284				
		м								
25	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/	0,00615	9302,01	0	57	0	492	59,23	2
		км		9237,38	0		0	130	0	0
26	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 150 мм	0,0075	11660,63	0	87	0	720	71,07	4
		км		11074,5	0		0	130	0	0
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	0,3	344,84	259,48	103	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83		136	130	0,26	1
28	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод с варной полиэтиленовый 170 SDR17-160х9,5	0,3	1861,18		558				
		шт								
29	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гид равлическим испытанием /футляр/	0,0132	305153,06	132979,68	4028	11702	22323	761,3	67
		км		144900	50233,73		4421	130	245,34	22
30	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с уж есточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	13,2528	6499,44		86136				
		м								
31	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр сталь ных труб диам. 200 мм	13,2	337,46	0,48	4454	43	20594	1,03	91
		м		179,84	0,18		16	130	0	0
32	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футл яра диам. 800 мм	1,2	4900,76	643,77	5881	5150	15907	9,19	74
		футляр		1518,86	10,68		85	130	0,02	0
33	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма ус иленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляц ии на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0132	854646,79	177772,66	11281	15644	15995	422,74	37
		км		72657	67155,98		5910	130	327,98	29
34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отв одов, колен, патрубков, переходов	15,9	344,84	259,48	5483	27505	20365	0,48	50
		шт		79,96	67,83		7190	130	0,26	28
35	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулка п олиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32х3,0	9,45	198,63		1877				
		шт								
36	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160х9,5	6,45	919,64		5932				
		шт								
37	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	12,9	263,54	38,54	3400	3315	23432	1,03	89
		фланец		207	2,59		223	130	0,01	1
38	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/	18,9	85	11,42	1607	1439	11867	0,37	46
		фланец		72,45	0		0	130	0	0
39	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 150 мм /прим для Ду-175/	0,6	263,54	38,54	158	154	1090	1,03	4
		фланец		207	2,59		10	130	0,01	0
40	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стал и ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	18,9	139		2627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
41	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из ста ли ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 0 мм	12,9	671		8656				
		шт								
42	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали В Ст3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм /прим для Ду-175/	0,6	904		542				
		шт								
43	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фас онных частей диам. 100-250 мм	0,004275	264818,84	56798,21	1132	1619	3470	359,61	10
		т		72191,25	21455,55		611	130	104,79	3
44	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	0,6	18124,62	42,54	10875	170	1803	2,09	8
		шт		331,2	15,52		62	130	0,08	0
45	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	0,6	123,31	0	74	0	478	0,7	3
		шт		108,68	0		0	110	0	0
46	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	0,6	451		271				
		шт								
47	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	0,000945	138118,84	56798,21	131	358	767	359,61	2
		т		72191,25	21455,55		135	130	104,79	1
48	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	9,45	183		1729				
		шт								
49	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижекили клапанов обратных диам. 150 мм	0,6	639,13	42,54	383	170	1978	2,22	9
		шт		364,84	15,52		62	130	0,08	0
50	С130902-111 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	0,15	58648		8797				
		шт								
51	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	0,15	24851		3728				
		шт.								
52	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB"	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-150	0,3	17841,39		5352				
		шт								
53	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,066675	88551,79	45223,54	5904	20102	30056	169,85	76
		т		34931,25	17082,68		7593	130	83,43	37
54	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Пожарная подставка фланцевая /ППФ/ Ду-300	0,15	47835,21		7175				
		шт								
55	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Переход фланцевый /ХФ/ Ду-300	0,15	42744,33		6412				
		шт								
56	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Патрубок фланец-раструб /ПФР/ Ду-300	0,15	21451,46		3218				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Прайс-лист ТОО ЛМЗ "МЕТЭКС"	Патрубокфланец-гладкий конец /ПФГ/ Ду-300	0,15	23842,53		3576				
		шт								
58	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	9,45	7472,22	158,56	70612	9989	139591	9,78	616
		1узел		1671,53	59,51		3749	128	0,29	18
59	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	9,45	5760		54432				
		шт								
60	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	9,45	4900,49	60,28	46310	3798	14184	0,89	56
		1фильтр		154,58	21,32		1343	128	0,11	7
61	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковыемуфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	9,45	1250		11813				
		шт								
62	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковыемуфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	18,9	1390		26271				
		шт								
63	С130810-162	Фасонные части стальныесварные, d до 800 мм /собственного изготовления/	0,00189	126700		239				
		т								
64	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие15х2,5 мм	8,0325	81		651				
		м								
65	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	20,4975	40,23	0,05	825	6	885	0,04	5
		м2		7,2	0		0	90	0	0
66	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	0,1824	7439,82	5932,56	1357	7214	342	7,25	9
		км		1507,26	833,38		1013	12	4,83	6
67	Прайс-лист "И.П.Ларина"	Лента детекционная "Внимание водопровод	182,4	15,91		2902				
		м								
68	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунта х	7,0965	20016,5	2161,85	142047	102277	139613	10,19	482
		м3		1650,83	619,19		29294	130	2,37	112
69	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	2,5365	10887		27615				
		м								
70	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	3,363	11975,7		40274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
71	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	2,85	998		2844				
		шт								
72	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	3,135	29600		92796				
		м3								
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмаз очная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	43,3131	251,62	4,39	10898	1268	15199	0,24	70
		м2		42,95	1,66		478	118	0,01	2
74	С12021-267	Стремянка	0,057855	133700		7735				
		т								
75	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2,85	13400		38190				
		комплект								
76	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтаж ных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические меро приятия для всех колодцев/	0,15045	177199,02	2100,01	26660	2107	14201	49,1	49
		т		9315	794,36		797	140	3,88	4
77	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-7 6 за 2 раза	3,7626	35,09	0,05	132	1	215	0,05	1
		м2		9,52	0		0	90	0	0
78	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,212	20016,5	2161,85	24260	17468	23844	10,19	82
		м3		1650,83	619,19		5003	130	2,37	19
79	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,4005	7208		2887				
		м								
80	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-9 0/, Dв 1500 мм	0,531	7928,8		4210				
		м								
81	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,2925	29600		8658				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	0,45	998		449				
		шт								
83	С12021-267	Стремянка	0,009135	133700		1221				
		т								
84	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 363 4-99	0,45	13400		6030				
		комплект								
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,28465	251,62	4,39	1330	155	1854	0,24	9
		м2		42,95	1,66		58	118	0,01	0
86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/	0,023145	177199,02	2100,01	4101	324	2184	49,1	8
		т		9315	794,36		123	140	3,88	1
87	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	0,5787	35,09	0,05	20	0	33	0,05	0
		м2		9,52	0		0	90	0	0
88	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,147	20016,5	2161,85	2942	2119	2892	10,19	10
		м3		1650,83	619,19		607	130	2,37	2
89	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм	0,267	4427		1182				
		м								
90	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,0885	4869,7		431				
		м								
91	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий иднищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,042	29600		1243				
		м3								
92	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	0,45	998		449				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	0,15	13400		2010				
		комплект								
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,2435	251,62	4,39	313	36	436	0,24	2
		м2		42,95	1,66		14	118	0,01	0
95	С12021-267	Стремянка	0,004005	133700		535				
		т								
96	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/	0,00993	177199,02	2100,01	1760	139	938	49,1	3
		т		9315	794,36		53	140	3,88	0
97	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	0,2484	35,09	0,05	9	0	14	0,05	0
		м2		9,52	0		0	90	0	0
98	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/	1,67205	251,62	4,39	421	49	587	0,24	3
		м2		42,95	1,66		18	118	0,01	0
99	Е0122-7-7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкойраструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,0159	187911,98	91794,23	2988	9730	17793	564,65	60
		км		94443,75	34675,09		3676	130	169,36	18
100	Прайс-лист ОАО ЛМЗ "Свободный сокол"	Труба ВЧШГ Ду-300 с внутренним цементно-песчанымпокрытием, соединение "ТУТОп" в комплекте с уплотнительными кольцами	15,9	6098,11		96960				
		м								
101	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,004875	15225,01	0	74	0	546	82,92	3
		км		12911,63	0		0	130	0	0
102	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	0,0585	54747,66	20558,66	3203	8018	20056	198,95	78
		км		34155	5403,48		2107	130	20,82	8
103	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из по лиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,114075	89942,55	41553,67	10260	31602	58511	284,05	216
		км		48127,5	11054,83		8407	130	42,9	33
104	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	59,085	66		3900				
		м								
105	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	115,14	982		113067				
		м								
106	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопро водов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/	0,0585	9302,01	0	544	0	4683	59,23	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		9237,38	0		0	130	0	0
107	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубоп роводов диам. 150 мм	0,114075	11660,63	0	1330	0	10949	71,07	54
		км		11074,5	0		0	130	0	0
108	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 25 мм	4,8	372,28	4,82	1787	154	2894	0,39	12
		м		68,83	1,82		58	128	0,01	0
109	Е0122-8-8	Укладка стальных водопров одных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытание м	0,000675	231930,36	98793,23	157	445	863	579,6	3
		км		110227,5	37319,51		168	130	182,28	1
110	Е0122-8-5	Укладка стальных водопрово дных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0057	130385,55	36746,17	743	1396	4457	414	16
		км		76331,25	13881,94		528	130	67,79	3
111	Е0122-8-3	Укладка стальных водопровод ных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	79078,47	12276,22	24	25	158	310,5	1
		км		56148,75	4636,8		9	130	22,64	0
112	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросвар ные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ и з стали ВСт3сп-4кп 325х6 мм	0,6777	3631,2		2461				
		м								
113	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	5,7228	1365,78		7816				
		м								
114	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из с тали ВСт3сп-4кп, 108х5 мм	0,3012	787,44		237				
		м								
115	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/	0,0048	9302,01	0	45	0	384	59,23	2
		км		9237,38	0		0	130	0	0
116	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопро водов диам. 300 мм	0,000675	15225,01	0	10	0	76	82,92	0
		км		12911,63	0		0	130	0	0
117	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 150 мм	0,0057	11660,63	0	66	0	547	71,07	3
		км		11074,5	0		0	130	0	0
118	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопрово дов диам. 100 мм	0,0003	9492,63	0	3	0	24	59,23	0
		км		9237,38	0		0	130	0	0
119	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхнос тей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этил овым спиртом	0,6384	55,84	0,13	36	1	65	0,1	0
		м2		16,85	0,06		0	90	0	0
120	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции труб опроводов диам. 300 мм	0,000675	6455	0	4	0	30	33,12	0
		км		5175	0		0	130	0	0
121	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	0,6384	647,35	152,2	413	648	1211	1,18	5
		м2		212,96	58,04		247	105	0,32	1
122	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	0,011025	305153,06	132979,68	3364	9774	18645	761,3	56
		км		144900	50233,73		3692	130	245,34	18
123	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	11,0691	6499,44		71943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
124	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	11,025	337,46	0,48	3720	36	17201	1,03	76
		м		179,84	0,18		14	130	0	0
125	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1,2	4900,76	643,77	5881	5150	15907	9,19	74
		футляр		1518,86	10,68		85	130	0,02	0
126	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьмаусиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,011025	854646,79	177772,66	9422	13066	13359	422,74	31
		км		72657	67155,98		4936	130	327,98	24
127	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00495	264818,84	56798,21	1311	1874	4017	359,61	12
		т		72191,25	21455,55		708	130	104,79	3
128	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	13,5	344,84	259,48	4655	23354	17291	0,48	43
		шт		79,96	67,83		6104	130	0,26	23
129	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32х3,0	7,35	198,63		1460				
		шт								
130	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160х9,5	6,15	919,64		5656				
		шт								
131	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальнымтрубопроводам диам. 150 мм	12,3	263,54	38,54	3242	3161	22342	1,03	85
		фланец		207	2,59		212	130	0,01	1
132	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12,3	671		8253				
		шт								
133	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,08679	88551,79	45223,54	7685	26166	39124	169,85	98
		т		34931,25	17082,68		9884	130	83,43	48
134	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Патрубок-фланец гладуний конец /ПФГ/ Ду-300	0,3	23842,53		7153				
		шт								
135	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Патрубок-фланец раструб /ПФР/ Ду-300	0,3	21451,46		6435				
		шт								
136	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Тройник фланцевый /ТФ/ Ду-300	0,15	51505,96		7726				
		шт								
137	Прайс-лист ТОО ЛМЗ "МЕТЭКС"	Тройникфланцевый /ТФ/ Ду-300х150	0,15	42219,44		6333				
		шт								
138	С130810-154	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,159х6-133х5 мм /пожарная подставка/	0,6	1220		732				
		шт								
139	Прайс-лист ТОО ЛМЗ "МЕТЭКС"	Пожарнаяподставка фланцевая/ППТФ/ Ду-300х150	0,15	61358,34		9204				
		шт								
140	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	0,75	18124,62	42,54	13593	213	2254	2,09	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		331,2	15,52		78	130	0,08	0
141	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев,установка указателей на стене	0,75	123,31	0	92	0	598	0,7	4
		шт		108,68	0		0	110	0	0
142	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	0,75	451		338				
		шт								
143	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	0,9	639,13	42,54	575	255	2967	2,22	13
		шт		364,84	15,52		93	130	0,08	0
144	С130902-111 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	0,45	58648		26392				
		шт								
145	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB"	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-150	0,45	17841,39		8029				
		шт								
146	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	0,3	448,88	20,37	135	41	713	1,61	3
		шт		266,51	7,76		16	130	0,03	0
147	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	0,15	15504		2326				
		шт.								
148	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB"	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-100	0,15	12544,68		1882				
		шт								
149	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,005085	138118,84	56798,21	702	1925	4127	359,61	12
		т		72191,25	21455,55		727	130	104,79	4
150	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	0,15	799		120				
		шт								
151	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампован ные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 М Па, 159х6 мм	0,15	1290		194				
		шт								
152	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампован ные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х6-108х4 мм	0,15	1220		183				
		шт								
153	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптичес кие бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа , 32х3,0 мм	7,35	183		1345				
		шт								
154	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на ме сто монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	7,35	7472,22	158,56	54921	7770	108571	9,78	479
		1узел		1671,53	59,51		2916	128	0,29	14
155	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	7,35	5760		42336				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в тр убопроводах систем отопления диаметром 25 мм	7,35	4900,49	60,28	36019	2954	11032	0,89	44
		1филь тр		154,58	21,32		1045	128	0,11	5
157	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	7,35	1250		9188				
		шт								
158	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	14,7	1390		20433				
		шт								
159	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /собственного изготовления/	0,00147	126700		186				
		т								
160	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазо проводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	6,2475	81		506				
		м								
161	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхно стей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	16,4685	40,23	0,05	663	5	711	0,04	4
		м2		7,2	0		0	90	0	0
162	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	0,17265	7439,82	5932,56	1284	6828	323	7,25	8
		км		1507,26	833,38		959	12	4,83	6
163	Прайс-лист "И.П.Ларина"	Лента детекционная "Внимание водопровод	172,65	15,91		2747				
		м								
164	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунта х	6,3495	20016,5	2161,85	127095	91511	124917	10,19	431
		м3		1650,83	619,19		26211	130	2,37	100
165	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,1 9 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	2,2695	10887		24708				
		м								
166	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	3,009	11975,7		36035				
		м								
167	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	2,55	998		2545				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,805	29600		83028				
		м3								
169	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,2769	251,62	4,39	10638	1238	14836	0,24	69
		м2		42,95	1,66		467	118	0,01	2
170	С12021-267	Стремянка	0,051765	133700		6921				
		т								
171	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2,55	13400		34170				
		комплект								
172	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятиядля всех колодцев/	0,13362	177199,02	2100,01	23677	1871	12608	49,1	44
		т		9315	794,36		708	140	3,88	3
173	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2раза	3,3405	35,09	0,05	117	1	191	0,05	1
		м2		9,52	0		0	90	0	0
174	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,212	20016,5	2161,85	24260	17468	23844	10,19	82
		м3		1650,83	619,19		5003	130	2,37	19
175	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	0,4005	7208		2887				
		м								
176	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,531	7928,8		4210				
		м								
177	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий иднищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,2925	29600		8658				
		м3								
178	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	0,45	998		449				
		шт								
179	С12021-267	Стремянка	0,009135	133700		1221				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	0,45	13400		6030				
		комплект								
181	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,28465	251,62	4,39	1330	155	1854	0,24	9
		м2		42,95	1,66		58	118	0,01	0
182	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/	0,023145	177199,02	2100,01	4101	324	2184	49,1	8
		т		9315	794,36		123	140	3,88	1
183	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	0,5787	35,09	0,05	20	0	33	0,05	0
		м2		9,52	0		0	90	0	0
184	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,147	20016,5	2161,85	2942	2119	2892	10,19	10
		м3		1650,83	619,19		607	130	2,37	2
185	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,267	4427		1182				
		м								
186	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-9 0/, Dв 1000 мм	0,0885	4869,7		431				
		м								
187	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,042	29600		1243				
		м3								
188	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марк а КО-6	0,45	998		449				
		шт								
189	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 363 4-99	0,15	13400		2010				
		комплект								
190	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочн ая битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бу товой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,2435	251,62	4,39	313	36	436	0,24	2
		м2		42,95	1,66		14	118	0,01	0
191	С12021-267	Стремянка	0,004005	133700		535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
192	Е0107-20-3	Устано вка стальных крепежных элементов, монтажных издели й массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия дл я всех колодцев/	0,00993	177199,02	2100,01	1760	139	938	49,1	3
		т		9315	794,36		53	140	3,88	0
193	Е0113-26-18	Окраска металлическ их огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раз а	0,2484	35,09	0,05	9	0	14	0,05	0
		м2		9,52	0		0	90	0	0
194	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/	1,67205	251,62	4,39	421	49	587	0,24	3
		м2		42,95	1,66		18	118	0,01	0
		Итого по разделу: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ==				2062656		1227875		
		ИТОГО:			1 779 880		188			
		Накладные расходы :			647 208					
		Всего накладных расходов:			647 208					
		Итого с накладными			2 427 088					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			145625					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			2 572 713					
		Итого с временными, 1,5 %			2 611 303					
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %			2 681 809					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			2 692 536					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			2 719 461					
		ИТОГО:			2 719 461					
		Итого в текущих ценах, к =2,55742			6 954 805					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			139 096					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			7 093 901					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			851 268					
		Итого с НДС			7 945 169					
		Всего:			7 945 169					

Заказчик: (подпись)

«___» _____ 20___

Подрядчик: ТОО «M&N-Строй» (подпись)

Тасобеков К.А.

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1194,964	238,9928	154,22	0	36857	0	28238	1,12	1336
		м3			154,22	0		0		0	0
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	7626,085	1525,217	7,45	7,45	11363	56825	17896	0	0
		м3			0	2,42		18449		0,01	71
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7626,085	1525,217	24,78	5,19	37795	39606	44872	0,12	947
		м3			19,58	0		0		0	0
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7626,085	1525,217	16,16	13,8	24648	105218	37133	0,01	107
		м3			1,86	3,16		24074		0,01	107
14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	795,18	159,036	29,49	6,18	4690	4916	17980	0,15	118
		м3			23,31	0		0		0	0
15	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стеноктраншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1560	312	480,08	7,84	149785	12235	69007	0,23	362
		м2			36,23	2,92		4557		0,01	22
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	265,06	53,012	798,73	175,4	42342	46491	83544	1,17	311
		м3			176,73	65,72		17420		0,32	85
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==					1868235		666289		
		Раздел: ==ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ОТ ул.МОЛДАБЕКОВА/ОТ 1ПГ ДО 73ПГ, ОТ 215 ДО 54ПГ==									
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	0,67	0,134	54747,66	20558,66	7336	13774	34455	198,95	133
		км			34155	5403,48		3620		20,82	14
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,974	0,1948	89942,55	41553,67	17521	40473	74937	284,05	277
		км			48127,5	11054,83		10767		42,9	42
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0645	0,0129	67697,24	29549,61	873	1906	3846	223,1	14
		км			38036,25	7835,47		505		30,34	2
20	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	676,7	135,34	66		8932				
		м									
21	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	983,74	196,748	982		193207				
		м									
22	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТРК ИСО 4427-2004	105,545	21,109	468		9879				
		м									
23	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопро водов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/	0,67	0,134	9302,01	0	1246	0	8046	59,23	40
		км			9237,38	0		0		0	0
24	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопровод ов диам. 100 мм	0,1045	0,0209	9492,63	0	198	0	1255	59,23	6
		км			9237,38	0		0		0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводо в диам. 150 мм	0,974	0,1948	11660,63	0	2271	0	14023	71,07	69
		км			11074,5	0		0		0	0
26	Е0122-7-7	Укладка водопроводн ых чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,544	0,1088	187911,98	91794,23	20445	49936	91313	564,65	307
		км			94443,75	34675,09		18863		169,36	92
27	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Труба ВЧШГ Ду-300 с внутренним цементно-песчанным покрытием,соединение "ТУТОп" в комплекте с уплотнительными к ольцами	544	108,8	6098,11		663474				
		м									
28	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводо в диам. 300 мм	0,544	0,1088	15225,01	0	1656	0	9131	82,92	45
		км			12911,63	0		0		0	0
29	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,06	0,012	130385,55	36746,17	1565	2205	7037	414	25
		км			76331,25	13881,94		833		67,79	4
30	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,037	0,0074	231930,36	98793,23	1716	3655	7097	579,6	21
		км			110227,5	37319,51		1381		182,28	7
31	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм /для подключения домов/	56	11,2	372,28	4,82	4170	270	5064	0,39	22
		м			68,83	1,82		102		0,01	0
32	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,012	0,0024	79078,47	12276,22	190	147	948	310,5	4
		км			56148,75	4636,8		56		22,64	0
33	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварн ые прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-3-4 325х6 мм	37,148	7,4296	3631,2		26978				
		м									
34	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	60,24	12,048	1365,78		16455				
		м									
35	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 108х5 мм	12,048	2,4096	787,44		1897				
		м									
36	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 100 мм	0,012	0,0024	9492,63	0	23	0	144	59,23	1
		км			9237,38	0		0		0	0
37	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 150 мм	0,06	0,012	11660,63	0	140	0	864	71,07	4
		км			11074,5	0		0		0	0
38	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 300 мм	0,037	0,0074	15225,01	0	113	0	621	82,92	3
		км			12911,63	0		0		0	0
39	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/	0,056	0,0112	9302,01	0	104	0	672	59,23	3
		км			9237,38	0		0		0	0
40	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхност ей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этило вым спиртом	34,993	6,9986	55,84	0,13	391	4	532	0,1	4
		м2			16,85	0,06		2		0	0
41	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубо проводов диам. 300 мм	0,0371	0,00742	6455	0	48	0	250	33,12	1
		км			5175	0		0		0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	34,993	6,9986	647,35	152,2	4531	5326	9957	1,18	41
		м2			212,96	58,04		2031		0,32	11
43	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлич еским испытанием /футляр/	0,01	0,002	231220,36	98793,23	462	992	1926	579,6	6
		км			110227,5	37319,51		375		182,28	2
44	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 100 мм	10	2	267,06	0,32	534	3	2198	0,97	10
		м			168,97	0,13		1		0	0
45	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм сгидравлическим испытанием /футляр/	0,04	0,008	305153,06	132979,68	2441	5319	10147	761,3	30
		км			144900	50233,73		2009		245,34	10
46	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	40	8	337,46	0,48	2700	19	9361	1,03	41
		м			179,84	0,18		7		0	0
47	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концовфутляра диам. 800 мм	7	1,4	4900,76	643,77	6861	4506	13919	9,19	64
		футляр			1518,86	10,68		75		0,02	0
48	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьмаусиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,04	0,008	651036,98	120032,08	5208	4801	6073	410,2	16
		км			71440,88	45343,35		1814		221,46	9
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	2,4	344,84	259,48	828	3114	2305	0,48	6
		шт			79,96	67,83		814		0,26	3
50	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 120 SDR17-160х9,5	1	0,2	1861,18		372				
		шт									
51	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 130 SDR17-160х9,5	2	0,4	1861,18		744				
		шт									
52	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 138 SDR17-160х9,5	1	0,2	1861,18		372				
		шт									
53	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 156 SDR17-160х9,5	1	0,2	1861,18		372				
		шт									
54	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 159 SDR17-160х9,5	1	0,2	1861,18		372				
		шт									
55	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 165 SDR17-160х9,5	1	0,2	1861,18		372				
		шт									
56	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 175 SDR17-160х9,5	1	0,2	1861,18		372				
		шт									
57	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 177 SDR17-160х9,5	1	0,2	1861,18		372				
		шт									
58	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 130 SDR17-110х6,6	2	0,4	925,9		370				
		шт									
59	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 150 SDR17-110х6,6	1	0,2	925,9		185				
		шт									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,495	0,099	88551,79	45223,54	8767	22386	33471	169,85	84
		т			34931,25	17082,68		8456		83,43	41
61	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ 90 Ду-300	4	0,8	38872,13		31098				
		шт									
62	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ 95 Ду-300	1	0,2	27818,58		5564				
		шт									
63	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ 115 Ду-300	1	0,2	27818,58		5564				
		шт									
64	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ 120 Ду-300	2	0,4	27818,58		11127				
		шт									
65	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ 165 Ду-300	1	0,2	20119,54		4024				
		шт									
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов	188	37,6	344,84	259,48	12966	48783	36119	0,48	90
		шт			79,96	67,83		12751		0,26	49
67	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160х9,5	67	13,4	919,64		12323				
		шт									
68	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32х3,0	115	23	198,63		4568				
		шт									
69	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6	6	1,2	487,97		586				
		шт									
70	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	153	30,6	263,54	38,54	8064	5897	41687	1,03	158
		фланец			207	2,59		396		0,01	2
71	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальны м трубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/	230	46	85	11,42	3910	2627	21663	0,37	85
		фланец			72,45	0		0		0	0
72	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 300 мм	6	1,2	802,82	117,8	963	707	4743	2,82	17
		фланец			602,89	5,17		31		0,02	0
73	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным тру бопроводам диам. 150 мм /прим для Ду-175/	10	2	263,54	38,54	527	385	2725	1,03	10
		фланец			207	2,59		26		0,01	0
74	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 100 мм	6	1,2	178,55	24,65	214	148	1130	0,69	4
		фланец			144,9	0		0		0	0
75	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из ст али ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	230	46	139		6394				
		шт									
76	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали В Ст3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	1,2	384		461				
		шт									
77	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из ста ли ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	153	30,6	671		20533				

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт									
78	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм /прим для Ду-175/	10	2	904		1808				
		шт									
79	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали В Ст3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	6	1,2	1877		2252				
		шт									
80	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	0,0115	0,0023	138118,84	56798,21	318	653	1400	359,61	4
		т			72191,25	21455,55		247		104,79	1
81	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптиче ские бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	115	23	183		4209				
		шт									
82	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек ил и клапанов обратных диам. 300 мм	3	0,6	3061,43	1678,46	1837	5035	6519	6,08	18
		шт			1037,59	633,94		1902		3,09	9
83	С130902-72 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрез иненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	1	0,2	99663		19933				
		шт									
84	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB"	Де монтажная вставка FAF 7500 Ду-300	2	0,4	62546,75		25019				
		шт									
85	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	1,2	639,13	42,54	767	255	2967	2,22	13
		шт			364,84	15,52		93		0,08	0
86	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрез иненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	1	0,2	24851		4970				
		шт									
87	С130902-111 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцев ый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13 , T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	2	0,4	58648		23459				
		шт									
88	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB"	Дем онтажная вставка FAF 7500 Ду-150	3	0,6	17841,39		10705				
		шт									
89	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	1	448,88	20,37	449	102	1783	1,61	8
		шт			266,51	7,76		39		0,03	0
90	С130902-109 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцев ый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	3	0,6	51963		31178				
		шт									
91	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрез иненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	0,2	15504		3101				
		шт									
92	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB"	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-100	1	0,2	12544,68		2509				
		шт									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм /собственного изготовления/	0,1869	0,03738	264818,84	56798,21	9899	10616	22753	359,61	67
		т			72191,25	21455,55		4010		104,79	20
94	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	4,037	0,8074	88551,79	45223,54	71497	182558	272961	169,85	686
		т			34931,25	17082,68		68959		83,43	337
95	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Тройник фланцевый с пожарной подставкой /ППТФ/ Ду-300	2	0,4	61358,34		24543				
		шт									
96	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Крест фланцевый с пожарной подставкой /ППТФ/ Ду-300	1	0,2	61358,34		12272				
		шт									
97	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Пожарная подставка фланцевая /ППФ/ Ду-300	2	0,4	47835,21		19134				
		шт									
98	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Переход фланцевый /ХФ/ Ду-300-150	1	0,2	42744,33		8549				
		шт									
99	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Переход фланцевый /ХФ/ Ду-300-150	2	0,4	42744,33		17098				
		шт									
100	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Тройник фланцевый /ТФ/ Ду-300-150	1	0,2	42219,13		8444				
		шт									
101	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Патрубок фланец-раструб /ПФР/ Ду-300	20	4	21451,46		85806				
		шт									
102	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Патрубок фланец-гладкий конец /ПФГ/ Ду-300	18	3,6	25273,08		90983				
		шт									
103	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	2	18124,62	42,54	36249	425	4507	2,09	21
		шт			331,2	15,52		155		0,08	1
104	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев,установка указателей на стене	10	2	123,31	0	247	0	1195	0,7	7
		шт			108,68	0		0		0	0
105	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	10	2	451		902				
		шт									
106	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	115	23	7472,22	158,56	171861	18235	254809	9,78	1124
		1узел			1671,53	59,51		6844		0,29	33
107	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	115	23	5760		132480				
		шт									
108	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	115	23	4900,49	60,28	112711	6932	25892	0,89	102
		1фильтр			154,58	21,32		2452		0,11	12
109	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковыемуфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	115	23	1250		28750				
		шт									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковыемуфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	230	46	1390		63940				
		шт									
111	С130810-162	Фасонные части стальныесварные, d до 800 мм /собственного изготовления/	0,023	0,0046	126700		583				
		т									
112	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие15х2,5 мм	97,75	19,55	81		1584				
		м									
113	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностейсеребристой краской БТ-177 за 2 раза	46	9,2	40,23	0,05	370	2	298	0,04	2
		м2			7,2	0		0		0	0
114	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	2,285	0,457	7439,82	5932,56	3400	13556	642	7,25	17
		км			1507,26	833,38		1904		4,83	11
115	Прайс-лист "И.П.Ларина"	Лента детекционная "Внимание водопровод	2285	457	15,91		7271				
		м									
116	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из пол иэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	0,229	0,0458	54747,66	20558,66	2507	4708	11777	198,95	46
		км			34155	5403,48		1237		20,82	5
117	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов и з полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,527	0,1054	89942,55	41553,67	9480	21899	40546	284,05	150
		км			48127,5	11054,83		5826		42,9	23
118	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	231,29	46,258	66		3053				
		м									
119	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	542,37	108,474	982		106521				
		м									
120	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопро водов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/	0,229	0,0458	9302,01	0	426	0	2750	59,23	14
		км			9237,38	0		0		0	0
121	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопро водов диам. 150 мм	0,537	0,1074	11660,63	0	1252	0	7731	71,07	38
		км			11074,5	0		0		0	0
122	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,027	0,0054	130385,55	36746,17	704	992	3166	414	11
		км			76331,25	13881,94		375		67,79	2
123	Е0122-8-3	Укладка стальных водопровод ных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,004	0,0008	79078,47	12276,22	63	49	316	310,5	1
		км			56148,75	4636,8		19		22,64	0
124	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 25 мм	17	3,4	372,28	4,82	1266	82	1537	0,39	7
		м			68,83	1,82		31		0,01	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	27,108	5,4216	1365,78		7405				
		м									
126	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из с тали ВСт3сп-4кп, 108х5 мм	4,016	0,8032	787,44		632				
		м									
127	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/	0,017	0,0034	9302,01	0	32	0	204	59,23	1
		км			9237,38	0		0		0	0
128	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 150 мм	0,027	0,0054	11660,63	0	63	0	389	71,07	2
		км			11074,5	0		0		0	0
129	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопрово дов диам. 100 мм	0,004	0,0008	9492,63	0	8	0	48	59,23	0
		км			9237,38	0		0		0	0
130	Е0122-8-10	Укладка стальны х водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	0,016	0,0032	305153,06	132979,68	976	2128	4059	761,3	12
		км			144900	50233,73		804		245,34	4
131	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	16	3,2	337,46	0,48	1080	8	3744	1,03	17
		м			179,84	0,18		3		0	0
132	Е0122-8-8	Укладка ст альных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлич еским испытанием /футляр/	0,01	0,002	231220,36	98793,23	462	992	1926	579,6	6
		км			110227,5	37319,51		375		182,28	2
133	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	10	2	267,06	0,32	534	3	2198	0,97	10
		м			168,97	0,13		1		0	0
134	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	0,2	4900,76	643,77	980	644	1988	9,19	9
		футляр			1518,86	10,68		11		0,02	0
135	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-полимерной изоляции на стальные тр убопроводы диам. 400 мм	0,01	0,002	854646,79	177772,66	1709	1778	1818	422,74	4
		км			72657	67155,98		672		327,98	3
136	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточеннойкривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	16,064	3,2128	6499,44		20881				
		м									
137	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали ВСт3кп-4кп 325х6 мм	10,04	2,008	3631,2		7291				
		м									
138	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	1	344,84	259,48	345	1297	961	0,48	2
		шт			79,96	67,83		339		0,26	1
139	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 170 SDR17-160х9,5	1	0,2	1861,18		372				
		шт									
140	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 150 SDR17-160х9,5	1	0,2	1861,18		372				
		шт									
141	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 135 SDR17-160х9,5	2	0,4	1861,18		744				
		шт									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Отвод сварной полиэтиленовый 97 SDR17-160х9,5	1	0,2	1861,18		372				
		шт									
143	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0462	0,00924	264818,84	56798,21	2447	2624	5624	359,61	17
		т			72191,25	21455,55		991		104,79	5
144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	67	13,4	344,84	259,48	4621	17385	12872	0,48	32
		шт			79,96	67,83		4544		0,26	17
145	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160х9,5	28	5,6	919,64		5150				
		шт									
146	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32х3,0	39	7,8	198,63		1549				
		шт									
147	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальнымтрубопроводам диам. 150 мм	58	11,6	263,54	38,54	3057	2236	15803	1,03	60
		фланец			207	2,59		150		0,01	1
148	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальнымтрубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/	78	15,6	85	11,42	1326	891	7346	0,37	29
		фланец			72,45	0		0		0	0
149	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	6	1,2	802,82	117,8	963	707	4743	2,82	17
		фланец			602,89	5,17		31		0,02	0
150	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм /прим для Ду-175/	3	0,6	263,54	38,54	158	116	817	1,03	3
		фланец			207	2,59		8		0,01	0
151	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25мм	78	15,6	139		2168				
		шт									
152	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	58	11,6	671		7784				
		шт									
153	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм/прим для Ду-175/	3	0,6	904		542				
		шт									
154	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	0,4	448,88	20,37	180	41	713	1,61	3
		шт			266,51	7,76		16		0,03	0
155	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	0,2	15504		3101				
		шт.									
156	Прайс-лист ТОО "KARLSKRONA LC AB"	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-100	1	0,2	12544,68		2509				
		шт									
157	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отвод, заглушка/	0,0149	0,00298	138118,84	56798,21	412	846	1814	359,61	5
		т			72191,25	21455,55		320		104,79	2
158	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	1	0,2	799		160				
		шт									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	39	7,8	183		1427				
		шт									
160	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	0,6	18124,62	42,54	10875	128	1352	2,09	6
		шт			331,2	15,52		47		0,08	0
161	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	3	0,6	123,31	0	74	0	359	0,7	2
		шт			108,68	0		0		0	0
162	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	3	0,6	451		271				
		шт									
163	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	39	7,8	7472,22	158,56	58283	6184	86413	9,78	381
		1узел			1671,53	59,51		2321		0,29	11
164	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	39	7,8	5760		44928				
		шт									
165	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	39	7,8	4900,49	60,28	38224	2351	8781	0,89	35
		1фильтр			154,58	21,32		832		0,11	4
166	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	39	7,8	1250		9750				
		шт									
167	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	78	15,6	1390		21684				
		шт									
168	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /собственного изготовления/	0,0078	0,00156	126700		198				
		т									
169	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазо проводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	33,15	6,63	81		537				
		м									
170	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	83,7	16,74	40,23	0,05	673	4	542	0,04	3
		м2			7,2	0		0		0	0
171	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ОК в траншее /Раскаткаленты/	0,766	0,1532	7439,82	5932,56	1140	4544	215	7,25	6
		км			1507,26	833,38		638		4,83	4
172	Прайс-лист "И.П.Ларина"	Лента детекционная "Внимание водопровод	766	153,2	15,91		2437				
		м									
173	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	138,01	27,602	20016,5	2161,85	552495	298357	407271	10,19	1406
		м3			1650,83	619,19		85455		2,37	327

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм	70,31	14,062	10887		153093				
		м									
175	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020- 90/, Dв 2000 мм	40,12	8,024	11975,7		96093				
		м									
176	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	109	21,8	998		21756				
		шт									
177	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	62,7	12,54	29600		371184				
		м3									
178	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	866,263	173,2526	251,62	4,39	43594	3805	45598	0,24	211
		м2			42,95	1,66		1435		0,01	7
179	С12021-267	Стремянка	1,115	0,223	133700		29815				
		т									
180	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	57	11,4	13400		152760				
		комплект									
181	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/	2,792	0,5584	177199,02	2100,01	98948	5864	39518	49,1	137
		т			9315	794,36		2218		3,88	11
182	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	69,804	13,9608	35,09	0,05	490	3	598	0,05	3
		м2			9,52	0		0		0	0
	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002										
183		Устройство круглыхколодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,31	2,662	20016,5	2161,85	53284	28774	39278	10,19	136
		м3			1650,83	619,19		8241		2,37	32
184	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	9,79	1,958	7208		14113				
		м									
185	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7,67	1,534	7928,8		12163				
		м									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий идниц из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	5,2	1,04	29600		30784				
		м3									
187	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	10	2	998		1996				
		шт									
188	С12021-267	Стремянка	0,1624	0,03248	133700		4343				
		т									
189	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	1,6	13400		21440				
		комплект									
190	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	93,949	18,7898	251,62	4,39	4728	413	4945	0,24	23
		м2			42,95	1,66		156		0,01	1
191	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажныхизделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/	0,3788	0,07576	177199,02	2100,01	13425	795	5361	49,1	19
		т			9315	794,36		301		3,88	1
192	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за2 раза	9,47	1,894	35,09	0,05	66	0	81	0,05	0
		м2			9,52	0		0		0	0
193	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,65	0,73	20016,5	2161,85	14612	7891	10771	10,19	37
		м3			1650,83	619,19		2260		2,37	9
194	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм	8,01	1,602	4427		7092				
		м									
195	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-9 0/, Dв 1000 мм	0,59	0,118	4869,7		575				
		м									
196	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,84	0,168	29600		4973				
		м3									
197	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марк а КО-6	6	1,2	998		1198				
		шт									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 /, Dв 700 мм	0,29	0,058	4475		260				
		м									
199	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	0,6	13400		8040				
		комплект									
200	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,318	8,0636	251,62	4,39	2029	177	2122	0,24	10
		м2			42,95	1,66		67		0,01	0
201	С12021-267	Стремянка	0,09	0,018	133700		2407				
		т									
202	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические меропри ятия для всех колодцев/	0,2307	0,04614	177199,02	2100,01	8176	485	3265	49,1	11
		т			9315	794,36		183		3,88	1
203	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 з а 2 раза	5,768	1,1536	35,09	0,05	40	0	49	0,05	0
		м2			9,52	0		0		0	0
204	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/	33,441	6,6882	251,62	4,39	1683	147	1760	0,24	8
		м2			42,95	1,66		55		0,01	0
		Итого по разделу: ==ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ОТ ул.МОЛДАБЕКОВА/ОТ 1ПГ ДО 73ПГ, ОТ 215 Д(					4310853		1846554		
		Раздел: == КАНАЛИЗАЦИЯ ==									
205	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	2783,876	417,5814	73,44	69,45	30667	193336	68537	0,03	77
		м3			3,99	21,39		59548		0,08	224
206	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	21	3,15	447,64	0	1410	0	10622	2,85	60
		м3			447,64	0		0		0	0
207	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	86,099	12,91485	537,17	0	6937	0	52262	3,42	295
		м3			537,17	0		0		0	0
208	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	107,099	16,06485	73,44	69,45	1180	7438	2637	0,03	3
		м3			3,99	21,39		2291		0,08	9
209	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5637,402	845,6103	176,4	176,4	149166	994438	198888	0	0
		т			0	35,28		198888		0,74	4177
210	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2890,975	433,64625	3,76	3,24	1631	9378	4487	0	10
		м3			0,48	1,12		3238		0	11
211	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,4 м3	2858,173	428,72595	47,43	44,84	20334	128156	45469	0,02	51

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			2,59	13,81		39473		0,05	148
212	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5605,42	840,813	176,4	176,4	148319	988796	197759	0	0
		т			0	35,28		197759		0,74	4153
217	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группыпневматическими трамбовками /Основания траншеи на0,3 м/	187,74	28,161	29,49	6,18	830	1161	4245	0,15	28
		м3			23,31	0		0		0	0
218	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	62,58	9,387	798,73	175,4	7498	10976	19725	1,17	73
		м3			176,73	65,72		4113		0,32	20
		Итого по разделу: == КАНАЛИЗАЦИЯ ==					367973		604631		
		Раздел: ==УЛ.МОЛДАБЕКОВА /ОТ КОЛОДЦА 12 ДО КОЛОДЦА 69, ОТ КОЛОДЦА49 ДО КОЛОДЦА 49==									
219	Е0122-11-3	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,4875	0,073125	67697,24	29549,61	4950	14405	29071	223,1	109
		км									
220	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТРК ИСО 4427-2004	492,375	73,85625	468		34565				
		м									
221	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0335	0,005025	454193,61	1994,01	2282	67	3086	415,15	14
		км			70110,9	747,79		25		3,65	0
222	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	1,521	0,22815	523617,35	22847	119463	34750	160871	431,25	656
		км			72801,9	8556,87		13015		41,79	64
223	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	96	14,4	344,84	259,48	4966	24910	18444	0,48	46
		шт			79,96	67,83		6511		0,26	25
224	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	96	14,4	788,27		11351				
		шт									
225	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	142,13	21,3195	7326,23	1769,68	156192	251524	465804	11,1	1578
		м3			1858,34	662,66		94185		3,24	460
226	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	56,07	8,4105	7208		60623				
		м									
227	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020 -90/, Dв 1500 мм	66,08	9,912	7928,8		78590				
		м									
228	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	38,35	5,7525	29600		170274				

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3									
229	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, ма рка КО-6	173	25,95	998		25898				
		шт									
230	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых коло дцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020- 90/, Dв 700 мм	1,74	0,261	4475		1168				
		м									
231	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 36 34-99	59	8,85	13400		118590				
		комплект									
232	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая о бмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхн ости бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундамен тов /Всех колодцев/	948,029	142,20435	251,62	4,39	35781	4165	49902	0,24	231
		м2			42,95	1,66		1570		0,01	8
233	С12021-267	Стремянка	1,289	0,19335	133700		25851				
		т									
234	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтаж ных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	3,962	0,5943	177199,02	2100,01	105309	8319	56069	49,1	195
		т			9315	794,36		3147		3,88	15
235	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	99,04	14,856	35,09	0,05	521	5	849	0,05	5
		м2			9,52	0		0		0	0
236	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,232	0,0348	67697,24	29549,61	2356	6856	13835	223,1	52
		км			38036,25	7835,47		1818		30,34	7
237	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	234,32	35,148	468		16449				
		м									
238	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоце ментных безнапорных труб диам. 150 мм	0,087	0,01305	454193,61	1994,01	5927	173	8014	415,15	36
		км			70110,9	747,79		65		3,65	0
239	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоц ементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,525	0,07875	523617,35	22847	41235	11995	55527	431,25	226
		км			72801,9	8556,87		4492		41,79	22
240	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводо в, колен, патрубков, переходов	45	6,75	344,84	259,48	2328	11677	8646	0,48	21
		шт			79,96	67,83		3052		0,26	12
241	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Заглушк а полиэтиленовая Ду-110	45	6,75	788,27		5321				
		шт									
242	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,048	0,0072	43262,94	1196,4	311	57	2653	249,09	12
		км			42066,54	448,67		22		2,19	0
243	Е0123-2-3	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,012	0,0018	77282,82	19349,73	139	232	1017	344,31	4

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		км			57933,09	7245,52		87		35,39	0
244	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,024	0,0036	71889,12	37423,62	259	898	1386	204,24	5
		км			34465,5	9954,01		239		39,13	1
245	Е0122-11-3	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых трубдиам. 100 мм	0,012	0,0018	40551,52	17729,77	73	213	429	133,86	2
		км			22821,75	4701,28		56		18,2	0
246	Е0122-11-14 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,06	0,009	242088,18	133972,42	2179	8038	11221	634,11	38
		км			108115,76	35741,74		2145		140,12	8
247	Е0122-6-5 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,048	0,0072	1030471,52	2264,76	7419	109	4833	456,55	22
		км			76590	856,46		41		4,17	0
248	Е0122-6-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,024	0,0036	1880462,27	74297,52	6770	1783	4000	600,3	14
		км			100136,25	28066,61		674		137,08	3
249	Е0122-6-3 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,012	0,0018	699095,42	2241,81	1258	27	1006	379,5	5
		км			63652,5	846,11		10		4,14	0
250	Е0122-6-14 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 800 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,06	0,009	9207536,02	391940,82	82868	23516	35747	1794	108
		км			310241,25	148059,34		8884		723,12	43
251	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,012	0,0018	2360726,43	123558,14	4249	1483	2456	663,55	8
		км			110745	46675,91		560		227,96	3
252	Е01031-А31-1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	4,338	0,6507	134,67	134,67	88	584	409	0	0
		т			0	94,27		409		1,98	9
253	Е01031-А31-2	Разгрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	4,338	0,6507	121,4	121,4	79	527	369	0	0
		т			0	84,98		369		1,78	8
254	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,338	0,6507	196	196	128	850	170	0	0
		т			0	39,2		170		0,82	4
255	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	15	2,25	3956,73	95,66	8903	1435	64281	19,37	290
		врезка			3260,25	36,23		543		0,17	3
256	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	20	3	267,06	0,32	801	6	4396	0,97	19
		м			168,97	0,13		3		0	0
257	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 800 мм	1	0,15	4900,76	643,77	735	644	1988	9,19	9
		футляр			1518,86	10,68		11		0,02	0
258	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж ж/б выгреба	2,32	0,348	1726,8	795,14	601	1845	3708	5,56	13

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			931,66	297,77		691		1,45	3
259	Е0147-318-1	Приготовление раствора хлорной извести	0,004	0,0006	199,24	0	0	0	1	1,43	0
		т			199,24	0		0		0	0
260	Е0147-304-4	Хлорирование выгреба	1	0,15	29,75	6,41	4	6	34	0,17	0
		яма			23,35	2,96		3		0,02	0
261	С11011-158	Известь хлорная, марка А	0,004	0,0006	33700		20				
		т									
262	Е01031-А26-1	Погрузка мусорастроительного при автомобильных перевозках	4,176	0,6264	31,17	31,17	20	130	91	0	0
		т			0	21,82		91		0,46	2
263	Е010333-А30-1	Транспорт мусора строительного	4,176	0,6264	176,4	176,4	110	737	147	0	0
		т			0	35,28		147		0,74	3
264	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройств о канализационных круглых сборных железобетонных к олодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	50,75	7,6125	7326,23	1769,68	55771	89811	166323	11,1	563
		м3			1858,34	662,66		33630		3,24	164
265	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	24,03	3,6045	7208		25981				
		м									
266	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020- 90/, Dв 1500 мм	17,11	2,5665	7928,8		20349				
		м									
267	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	14,3	2,145	29600		63492				
		м3									
268	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, мар ка КО-6	50	7,5	998		7485				
		шт									
269	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых коло дцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020- 90/, Dв 700 мм	1,74	0,261	4475		1168				
		м									
270	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 36 34-99	22	3,3	13400		44220				
		комплект									
271	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бет ону стен, фундаментов /Всех колодцев/	334,159	50,12385	251,62	4,39	12612	1468	17589	0,24	81
		м2			42,95	1,66		553		0,01	3
272	С12021-267	Стремянка	0,4689	0,070335	133700		9404				
		т									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтаж ных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические меро приятия/	1,251	0,18765	177199,02	2100,01	33251	2627	17703	49,1	61
		т			9315	794,36		994		3,88	5
274	Е0113-26-18	Окраска м еталлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-7 6 за 2 раза	31,27	4,6905	35,09	0,05	165	1	268	0,05	2
		м2			9,52	0		0		0	0
		Итого по разделу: ==УЛ.МОЛДАБЕКОВА /ОТ КОЛОДЦА 12 ДО КОЛОДЦА 69, ОТ КОЛОДЦА49 ДО КОЛОДЦА 49==					1420904		1212343		
		ИТОГО:				14 547 363		1 547			
		Накладные расходы :				1 398 839					
		Всего накладных расходов:				1 398 839					
		Итого с накладными				15 946 202					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				956772					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16 902 974					
		Итого с временными, 1,5 %				17 156 519					
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				17 619 745					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17 690 224					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17 867 126					
		ИТОГО:				17 867 126					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				45 693 745					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				913 875					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46 607 620					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 592 914					
		Итого с НДС				52 200 534					
		Всего:				52 200 534	0				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО М&N-Строй _____ (подпись)

Бердбай Ж.К.

Тасыбеков К.А.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.Разводящие сетей водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)

Справка №2 от 9.11.2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 345 Доп.соглашение	14.11.2014 г 26.10.2015 г				

7,8

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном Месяце	Из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**19 814 531,25**	**19 814 531,25**							**2 377 743,75**	**22 192 275**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» **Уразбаев Г. Ж.**

«____» _____2015 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

«____» _____2015 г.

ФОРМА 2

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй
Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

А К Т №7
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на ул.МОЛДАБЕКОВА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	E0101-18-3	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3**	468,5888	73,44	69,45	34413	650854	32543	0,03	260
		м3								
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	14,49245	537,17	113	7785	0	1638	3,42	992
		м3		537,17	0		0		0	0
3	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникация ми/**	6,864	447,64	447	3073	0	3068	2,85	392
		м3		447,64	0		0		0	0
4	E0101-18-3	**Погрузка грунта после ручной разработки**	21,35645	73,44	69,45	1568	29663	1483	0,03	12
		м3		3,99	21,39		9136		0,08	34
5	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1**	955,39325	176,4	176,4	168531	3370627	168531	0	0
		т		0	35,28		674125		0,74	14157
6	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3группы грунтов**	489,94525	3,76	3,24	1842	31788	1587	0	33
		м3		0,48	1,12		10975		0	36
7	E0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	425,13445	47,43	44,84	20164	381246	19063	0,02	152
		м3		2,59	13,81		117426		0,05	441
8	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	829,0122	176,4	176,4	146238	2924755	146238	0	0
		т		0	35,28		584951		0,74	12284
9	C143008-104 Изм. и доп. вып. 23	**Смеси песчано-гравийные природные**	15,918	413		6574				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	59,7482	154,22	0	9214	0	208238	1,12	1336
		м3		154,22	0		0		0	0
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	381,30425	7,45	7,45	2841	56825	17896	0	0
		м3		0	2,42		18449		0,01	71
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	381,30425	24,78	5,19	9449	39606	144872	0,12	947
		м3		19,58	0		0		0	0
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	381,30425	16,16	13,8	6162	105218	37133	0,01	107
		м3		1,86	3,16		24074		0,01	107
14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	39,759	29,49	6,18	1172	4916	17980	0,15	118
		м3		23,31	0		0		0	0
15	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стеноктраншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	78	480,08	7,84	37446	12235	69007	0,23	362
		м2		36,23	2,92		4557		0,01	22
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основании под трубопроводы	13,253	798,73	175,4	10586	46491	83544	1,17	311
		м3		176,73	65,72		17420		0,32	85
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				467059		952822		
		Раздел: ==ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ОТ ул.МОЛДАБЕКОВА/ОТ 1ПГ ДО 73ПГ, ОТ 215 ДО 54ПГ==								
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	0,0335	54747,66	20558,66	1834	13774	34455	198,95	133
		км								
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0487	89942,55	41553,67	4380	40473	74937	284,05	277
		км		48127,5	11054,83		10767	130	42,9	42
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003225	67697,24	29549,61	218	1906	3846	223,1	14
		км		38036,25	7835,47		505	130	30,34	2
20	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	33,835	66		2233				
		м								
21	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	49,187	982		48302				
		м								
22	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02 04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая длявводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТРК ИСО 4427-2004	5,27725	468		2470				
		м								
23	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопро водов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/	0,0335	9302,01	0	312	0	8046	59,23	40
		км		9237,38	0		0	130	0	0
24	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопровод ов диам. 100 мм	0,005225	9492,63	0	50	0	1255	59,23	6
		км		9237,38	0		0	130	0	0
25	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводо в диам. 150 мм	0,0487	11660,63	0	568	0	14023	71,07	69
		км		11074,5	0		0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-7-7	Укладка водопроводн ых чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,0272	187911,98	91794,23	5111	49936	91313	564,65	307
		км		94443,75	34675,09		18863	130	169,36	92
27	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Труба ВЧШГ Ду-300 с внутренним цементно-песчаным покрытием,соединение "ТУТОн" в комплекте с уплотнительными к ольцами	27,2	6098,11		165869				
		м								
28	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводо в диам. 300 мм	0,0272	15225,01	0	414	0	9131	82,92	45
		км		12911,63	0		0	130	0	0
29	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,003	130385,55	36746,17	391	2205	7037	414	25
		км		76331,25	13881,94		833	130	67,79	4
30	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,00185	231930,36	98793,23	429	3655	7097	579,6	21
		км		110227,5	37319,51		1381	130	182,28	7
31	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм /для подключени домов/	2,8	372,28	4,82	1042	270	5064	0,39	22
		м		68,83	1,82		102	128	0,01	0
32	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0006	79078,47	12276,22	47	147	948	310,5	4
		км		56148,75	4636,8		56	130	22,64	0
33	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Трубы электросвари ные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-3-4 325х6 мм	1,8574	3631,2		6745				
		м								
34	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	3,012	1365,78		4114				
		м								
35	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 108х5 мм	0,6024	787,44		474				
		м								
36	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 100 мм	0,0006	9492,63	0	6	0	144	59,23	1
		км		9237,38	0		0	130	0	0
37	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 150 мм	0,003	11660,63	0	35	0	864	71,07	4
		км		11074,5	0		0	130	0	0
38	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 300 мм	0,00185	15225,01	0	28	0	621	82,92	3
		км		12911,63	0		0	130	0	0
39	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/	0,0028	9302,01	0	26	0	672	59,23	3
		км		9237,38	0		0	130	0	0
40	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхност ей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этило вым спиртом	1,74965	55,84	0,13	98	4	532	0,1	4
		м2		16,85	0,06		2	90	0	0
41	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубо проводов диам. 300 мм	0,001855	6455	0	12	0	250	33,12	1
		км		5175	0		0	130	0	0
42	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	1,74965	647,35	152,2	1133	5326	9957	1,18	41
		м2		212,96	58,04		2031	105	0,32	11
43	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлич еским испытанием /футляр/	0,0005	231220,36	98793,23	116	992	1926	579,6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		110227,5	37319,51		375	130	182,28	2
44	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 100 мм	0,5	267,06	0,32	134	3	2198	0,97	10
		м		168,97	0,13		1	130	0	0
45	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм сгидравлическим испытанием /футляр/	0,002	305153,06	132979,68	610	5319	10147	761,3	30
		км		144900	50233,73		2009	130	245,34	10
46	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	2	337,46	0,48	675	19	9361	1,03	41
		м		179,84	0,18		7	130	0	0
47	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концовфутляра диам. 800 мм	0,35	4900,76	643,77	1715	4506	13919	9,19	64
		футляр		1518,86	10,68		75	130	0,02	0
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов	9,4	344,84	259,48	64831	48783	36119	0,48	90
		шт		79,96	67,83	15032	12751	130	0,26	49
67	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160х9,5	3,35	919,64		61616				
		шт								
68	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32х3,0	5,75	198,63		22842				
		шт								
70	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	7,65	263,54	38,54	40322	5897	41687	1,03	158
		фланец		207	2,59	31671	396	130	0,01	2
71	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальны м трубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/	11,5	85	11,42	19550	2627	21663	0,37	85
		фланец		72,45	0	16664	0	130	0	0
		ИТОГО:			4 837 721		13 147			
		Накладные расходы :			641 462					
		Всего накладных расходов:			641 462					
		Итого с накладными			5 479 183					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			328751					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			5 807 933					
		Итого с временными, 1,5 %			5 895 052					
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %			6 054 219					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			6 078 436					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			6 139 220					
		ИТОГО:			6 139 220					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742			15 700 564					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			314 011					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			16 014 576					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 921 749					
		Итого с НДС			17 936 325					
		Всего:			17 936 325	0				

Заказчик: _____ (подпись) _____ 20__

Подрядчик: ТОО M&N Строй директор Беляев Ж.К.

Страниц - 4

Заказчик
Подрядчик

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

А К Т №8
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ, ОТ КОЛ.36ПГ ДО КОЛ.277, ПЕР.КОЛХОЗНЫЙ /ОТ КОЛОДЦА 238 ДО КОЛОДЦА 239, 239-239/

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==									
1	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3	10694,247	534,71235	73,44	69,45	39269	742698	37136	0,03	296
		м3									
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/	330,75	16,5375	537,17	0	8883	0	0	3,42	1132
		м3			537,17	0		0		0	0
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	68,64	3,432	447,64	0	1536	0	0	2,85	196
		м3			447,64	0		0		0	0
4	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	399,39	19,9695	73,44	69,45	1467	27737	1387	0,03	11
		м3			3,99	21,39		8543		0,08	32
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1	21632,592	1081,6296	176,4	176,4	190799	3815989	190799	0	0
		т			0	35,28		763198		0,74	16027
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	11093,637	554,68185	3,76	3,24	2086	35988	1797	0	37
		м3			0,48	1,12		12425		0	41
7	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	5387,853	269,39265	47,43	44,84	12777	241582	12080	0,02	96
		м3			2,59	13,81		74409		0,05	280
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10506,313	525,31565	176,4	176,4	92666	1853314	92666	0	0
		т			0	35,28		370663		0,74	7784

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	50,2	2,51	1365,78		3428				
		м									
25	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/	0,041	0,00205	9302,01	0	19	0	492	59,23	2
		км			9237,38	0		0	130	0	0
26	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 150 мм	0,05	0,0025	11660,63	0	29	0	720	71,07	4
		км			11074,5	0		0	130	0	0
		ИТОГО:				1 047 604		2 035			
		Накладные расходы :				252 502					
		Всего накладных расходов:				252 502					
		Итого с накладными				1 300 106					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				78006					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 378 113					
		Итого с временными, 1,5 %				1 398 784					
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1 436 552					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 442 298					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 456 721					
		ИТОГО:				1 456 721					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3 725 447					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74 509					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 799 956					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				455 995					
		Итого с НДС				4 255 950					
		Всего:				4 255 950	0				

Заказчик:

Подрядчик ТОО M&N Строй директор Белебай Ж.К. (подпись)

Тасыбеков К.А

Курылыс Консалт LTD

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.Разводящие сетей водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)

Справка №2 от 19.12..2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 345 Доп.соглашение	14.11.2014 г 26.10.2015 г				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце	Из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**185 459 822**	**17 115 743**							**22 255 179**	**207 715 000**
Всего выполнено за апрель 2015г	**17 115 743**	**17 115 743**							**2 053 889**	**19 169 632**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Уразбаев Г. Ж.

«____» _____2015 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй» Бедебай Ж.К

«____» _____2015 г.

ФОРМА 2

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

А К Т №11
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ, ОТ КОЛ.36ПГ ДО КОЛ.277. ПЕР.КОЛХОЗНЫЙ /ОТ КОЛОДЦА 238 ДО КОЛОДЦА 239, 239-239/

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3	1604,13705	73,44	69,45	117808	742698	111407	0,03	296
		м3								
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/	23,1525	537,17	0	177667	0	200764	3,42	1132
		м3		537,17	0	177667	0	113	0	0
3	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	4,8048	447,64	0	30726	0	34720	2,85	196
		м3		447,64	0	30726	0	113	0	0
4	E0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	27,9573	73,44	69,45	29331	27737	9833	0,03	11
		м3		3,99	21,39	1594	8543	97	0,08	32
5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1	1514,28144	176,4	176,4	3815989	3815989	763198	0	0
		т		0	35,28	0	763198	100	0,74	16027
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	776,55459	3,76	3,24	41733	35988	17217	0	37
		м3		0,48	1,12	5325	12425	97	0	41
7	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	377,14971	47,43	44,84	255537	241582	85712	0,02	96
		м3		2,59	13,81	13955	74409	97	0,05	280
8	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	735,44191	176,4	176,4	1853314	1853314	370663	0	0
		т		0	35,28	0	370663	100	0,74	7784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	327,92956	413		1934784				
		м3 -								
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				9764707				
		Раздел: == КАНАЛИЗАЦИЯ ==								
195	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вме стимостью 0,4 м3	289,254	73,44	69,45	21243	100441	35606	0,03	40
		м3		3,99	21,39		30936		0,08	116
196	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкич их механизированным способом/	8,946	537,17	0	4806	0	27151	3,42	153
		м3		537,17	0		0		0	0
197	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	8,946	73,44	69,45	657	3106	1101	0,03	1
		м3		3,99	21,39		957		0,08	4
198	Е010333-А30-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	581,49	176,4	176,4	102575	512874	102575	0	0
		т		0	35,28		102575		0,74	2154
199	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	298,2	3,76	3,24	1121	4837	2314	0	5
		м3		0,48	1,12		1670		0	6
200	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,4 м3	296,354	47,43	44,84	14056	66440	23573	0,02	27
		м3		2,59	13,81		20464		0,05	77
201	Е010333-А30-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	577,8904	176,4	176,4	101940	509699	101940	0	0
		т		0	35,28		101940		0,74	2141
202	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,854	154,22	0	7380	0	41696	1,12	267
		м3		154,22	0		0		0	0
203	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	248,5	7,45	7,45	1851	9258	2916	0	0
		м3		0	2,42		3006		0,01	12
204	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	248,5	24,78	5,19	6158	6453	23604	0,12	154
		м3		19,58	0		0		0	0
205	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	248,5	16,16	13,8	4016	17143	6050	0,01	17
		м3		1,86	3,16		3922		0,01	17
206	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группыпневматическими трамбовками /Основания траншеи на0,3 м/	29,82	29,49	6,18	879	922	3371	0,15	22
		м3		23,31	0		0		0	0
207	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,94	798,73	175,4	7939	8717	15665	1,17	58
		м3		176,73	65,72		3266		0,32	16
		Итого по разделу: == КАНАЛИЗАЦИЯ ==				274621		387562		
		Раздел: ==АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛОДЦА 209 ДО КОЛОДЦА 168/==								
208	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,035	67697,24	29549,61	2369	20685	41743	223,1	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		38036,25	7835,47		5485	130	30,34	21
209	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	35,35	468		16544				
		м								
210	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,08325	523617,35	22847	43591	38040	176101	431,25	718
		км		72801,9	8556,87		14247	130	41,79	70
211	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5,8	344,84	259,48	2000	30100	22286	0,48	55
		шт		79,96	67,83		7868	130	0,26	30
212	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	5,8	788,27		4572				
		шт								
213	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	5,6345	7326,23	1769,68	41280	199425	369320	11,1	1251
		м3		1858,34	662,66		74676	130	3,24	365
214	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	2,492	7208		17962				
		м								
215	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,9795	7928,8		23624				
		м								
216	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,7225	29600		50986				
		м3								
217	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	5,25	998		5240				
		шт								
218	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2,65	13400		35510				
		комплект								
219	Е0108-4-7	Гидроизол яция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /Всех колодцев/	39,42115	251,62	4,39	9919	3464	41501	0,24	192
		м2		42,95	1,66		1306	118	0,01	6
220	С12021-267	Стремянка	0,05135	133700		6865				
		т								
221	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	0,13945	177199,02	2100,01	24710	5857	39476	49,1	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9315	794,36		2216	140	3,88	11
222	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	3,48655	35,09	0,05	122	3	598	0,05	3
		м2		9,52	0		0	90	0	0
223	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0005	67697,24	29549,61	34	295	596	223,1	2
		км		38036,25	7835,47		78	130	30,34	0
224	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,505	468		236				
		м								
225	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоце ментных безнапорных труб диам. 200 мм	0,00255	523617,35	22847	1335	1165	5394	431,25	22
		км		72801,9	8556,87		436	130	41,79	2
226	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	0,05	344,84	259,48	17	259	192	0,48	0
		шт		79,96	67,83		68	130	0,26	0
227	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	0,05	788,27		39				
		шт								
228	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	0,204	7326,23	1769,68	1495	7220	13371	11,1	45
		м3		1858,34	662,66		2704	130	3,24	13
229	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	0,1335	7208		962				
		м								
230	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-9 0/, Dв 1500 мм	0,059	7928,8		468				
		м								
231	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,065	29600		1924				
		м3								
232	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марк а КО-6	0,1	998		100				
		шт								
233	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	0,1	13400		1340				
		комплект								
234	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /Всех колодцев/	1,44125	251,62	4,39	363	127	1517	0,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,95	1,66		48	118	0,01	0
235	С12021-267	Стремянка	0,00129	133700		172				
		т								
236	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделиймассой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	0,00434	177199,02	2100,01	769	182	1228	49,1	4
		т		9315	794,36		69	140	3,88	0
237	Е0113-26-18	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	0,1085	35,09	0,05	4	0	19	0,05	0
		м2		9,52	0		0	90	0	0
		Итого по разделу: ==АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛОДЦА 209 ДО КОЛОДЦА 168/==				294554				
		ИТОГО:			4 920 000					
		Накладные расходы :			935 933					
		Всего накладных расходов:			935 933					
		Итого с накладными			5 855 933					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			351356					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			6 207 289					
		Итого с временными, 1,5 %			6 300 398					
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %			6 470 509					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			6 496 391					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			6 561 355					
		ИТОГО:			6 561 355					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742			16 780 140					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			335 603					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			17 115 742					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			2 053 889					
		Итого с НДС			19 169 632					
		Всего:			19 169 632					

Заказчик: (подпись) **Подрядчик: ТОО M&N Строй директор Болсбан Ж.К.** (подпись)

Тасубеков К.А.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сетей водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)

Справка №2 от 31.01.2016года
о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 345 Доп.соглашение	14.11.2014 г 01.02.2016 г				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**229 837 453**	**19 752 190**							**2 370 263**	**22 122 453**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Амангалиев Е.З.

«____» _____2016 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

«____» _____2016 г.

ФОРМА 2

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

А К Т №12
приемки выполненных работ
за январь 2016 года

на УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ, ОТ КОЛ.36ПГ ДО КОЛ.277, ПЕР.КОЛХОЗНЫЙ /ОТ КОЛОДЦА 238 ДО КОЛОДЦА 239, 239-239/

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3	1604,13705	73,44	69,45	117808	742698	111407	0,03	296
		м3								
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/	23,1525	537,17	0	177667	0	200764	3,42	1132
		м3		537,17	0	177667	0	113	0	0
3	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	4,8048	447,64	0	30726	0	34720	2,85	196
		м3		447,64	0	30726	0	113	0	0
4	E0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	27,9573	73,44	69,45	29331	27737	9833	0,03	11
		м3		3,99	21,39	1594	8543	97	0,08	32
5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1	1514,28144	176,4	176,4	3815989	3815989	763198	0	0
		т		0	35,28	0	763198	100	0,74	16027
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	776,55459	3,76	3,24	41733	35988	17217	0	37
		м3		0,48	1,12	5325	12425	97	0	41
7	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	377,14971	47,43	44,84	255537	241582	85712	0,02	96
		м3		2,59	13,81	13955	74409	97	0,05	280
8	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	735,44191	176,4	176,4	1853314	1853314	370663	0	0
		т		0	35,28	0	370663	100	0,74	7784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	327,92956	413		1934784				
		м3								
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				9764707				
		Раздел: == КАНАЛИЗАЦИЯ ==								
195	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вме стимостью 0,4 м3	289,254	73,44	69,45	21243	100441	35606	0,03	40
		м3		3,99	21,39		30936		0,08	116
196	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкич их механизированным способом/	8,946	537,17	0	4806	0	27151	3,42	153
		м3		537,17	0		0		0	0
197	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	8,946	73,44	69,45	657	3106	1101	0,03	1
		м3		3,99	21,39		957		0,08	4
198	Е010333-А30-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	581,49	176,4	176,4	102575	512874	102575	0	0
		т		0	35,28		102575		0,74	2154
199	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	298,2	3,76	3,24	1121	4837	2314	0	5
		м3		0,48	1,12		1670		0	6
200	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,4 м3	296,354	47,43	44,84	14056	66440	23573	0,02	27
		м3		2,59	13,81		20464		0,05	77
201	Е010333-А30-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	577,8904	176,4	176,4	101940	509699	101940	0	0
		т		0	35,28		101940		0,74	2141
202	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,854	154,22	0	7380	0	41696	1,12	267
		м3		154,22	0		0		0	0
203	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	248,5	7,45	7,45	1851	9258	2916	0	0
		м3		0	2,42		3006		0,01	12
204	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	248,5	24,78	5,19	6158	6453	23604	0,12	154
		м3		19,58	0		0		0	0
205	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	248,5	16,16	13,8	4016	17143	6050	0,01	17
		м3		1,86	3,16		3922		0,01	17
206	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группыпневматическими трамбовками /Основания траншеи на0,3 м/	29,82	29,49	6,18	879	922	3371	0,15	22
		м3		23,31	0		0		0	0
207	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,94	798,73	175,4	7939	8717	15665	1,17	58
		м3		176,73	65,72		3266		0,32	16
		Итого по разделу: == КАНАЛИЗАЦИЯ ==				274621		387562		
		Раздел: ==АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛОДЦА 209 ДО КОЛОДЦА 168/==								
208	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,035	67697,24	29549,61	2369	20685	41743	223,1	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		38036,25	7835,47		5485	130	30,34	21
209	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	35,35	468		16544				
		м								
210	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,08325	523617,35	22847	43591	38040	176101	431,25	718
		км		72801,9	8556,87		14247	130	41,79	70
211	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5,8	344,84	259,48	2000	30100	22286	0,48	55
		шт		79,96	67,83		7868	130	0,26	30
212	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	5,8	788,27		4572				
		шт								
213	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	5,6345	7326,23	1769,68	41280	199425	369320	11,1	1251
		м3		1858,34	662,66		74676	130	3,24	365
214	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	2,492	7208		17962				
		м								
215	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,9795	7928,8		23624				
		м								
216	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,7225	29600		50986				
		м3								
217	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	5,25	998		5240				
		шт								
218	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2,65	13400		35510				
		комплект								
219	Е0108-4-7	Гидроизол яция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вырав нен ной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /Всех колодцев/	39,42115	251,62	4,39	9919	3464	41501	0,24	192
		м2		42,95	1,66		1306	118	0,01	6
220	С12021-267	Стремянка	0,05135	133700		6865				
		т								
221	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монта жных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мер оприятия/	0,13945	177199,02	2100,01	24710	5857	39476	49,1	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9315	794,36		2216	140	3,88	11
222	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	3,48655	35,09	0,05	122	3	598	0,05	3
		м2		9,52	0		0	90	0	0
223	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0005	67697,24	29549,61	34	295	596	223,1	2
		км		38036,25	7835,47		78	130	30,34	0
224	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,505	468		236				
		м								
225	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоце ментных безнапорных труб диам. 200 мм	0,00255	523617,35	22847	1335	1165	5394	431,25	22
		км		72801,9	8556,87		436	130	41,79	2
226	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	0,05	344,84	259,48	17	259	192	0,48	0
		шт		79,96	67,83		68	130	0,26	0
227	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	0,05	788,27		39				
		шт								
228	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	0,204	7326,23	1769,68	1495	7220	13371	11,1	45
		м3		1858,34	662,66		2704	130	3,24	13
229	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	0,1335	7208		962				
		м								
230	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-9 0/, Dв 1500 мм	0,059	7928,8		468				
		м								
231	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,065	29600		1924				
		м3								
232	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марк а КО-6	0,1	998		100				
		шт								
233	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	0,1	13400		1340				
		комплект								
234	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /Всех колодцев/	1,44125	251,62	4,39	363	127	1517	0,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,95	1,66		48	118	0,01	0
235	С12021-267	Стремянка	0,00129	133700		172				
		т								
236	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделиймассой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	0,00434	177199,02	2100,01	769	182	1228	49,1	4
		т		9315	794,36		69	140	3,88	0
237	Е0113-26-18	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	0,1085	35,09	0,05	4	0	19	0,05	0
		м2		9,52	0		0	90	0	0
		Итого по разделу: ==АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛОДЦА 209 ДО КОЛОДЦА 168/==				294554				
		ИТОГО:			5 822 026					
		Накладные расходы :			935 934					
		Всего накладных расходов:			935 934					
		Итого с накладными			6 757 960					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			405478					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			7 163 437					
		Итого с временными, 1,5 %			7 270 889					
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %			7 467 203					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			7 497 071					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			7 572 042					
		ИТОГО:			7 572 042					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742			19 364 892					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			387 298					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			19 752 190					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			2 370 263					
		Итого с НДС			22 122 453					
		Всего:			22 122 453	0				

Заказчик: _____ (подпись) **Подрядчик ТОО M&N Строй директор Бедебай Ж.К.** _____ (подпись)

Страниц - 5

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.Разводящие сетей водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)

Справка №2 от 23.02.2016года
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 345 Доп.соглашение	14.11.2014 г 01.02.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**242 165 059**	**11 006 791**							**1 320 815**	**12 327 606**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Амангалиев Е.З.

«23» _____2016 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

Бедебай Ж.К.

«___» _____2016г.

ФОРМА 2

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй
Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

А К Т №13
приемки выполненных работ
за февраль 2016 года

на ул.МОЛДАБЕКОВА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == КАНАЛИЗАЦИЯ ==								
205	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	556,7752	73,44	69,45	40890	193336	68537	0,03	77
		м3								
206	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	4,2	447,64	0	1880	0	10622	2,85	60
		м3		447,64	0		0		0	0
207	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	17,2198	537,17	0	9250	0	52262	3,42	295
		м3		537,17	0		0		0	0
208	E0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	21,4198	73,44	69,45	1573	7438	2637	0,03	3
		м3		3,99	21,39		2291		0,08	9
209	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1127,4804	176,4	176,4	198888	994438	98888	0	0
		т		0	35,28		198888		0,74	4177
210	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	578,195	3,76	3,24	2174	9378	4487	0	10
		м3		0,48	1,12		3238		0	11
211	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,4 м3	571,6346	47,43	44,84	27113	128156	45469	0,02	51
		м3		2,59	13,81		39473		0,05	148
212	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1121,084	176,4	176,4	197759	988796	17759	0	0
		т		0	35,28		197759		0,74	4153
213	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65,2294	154,22	0	10060	0	56835	1,12	365
		м3		154,22	0		0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	509,6856	7,45	7,45	3797	18989	5980	0	0
		м3		0	2,42		6165		0,01	24
215	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	509,6856	24,78	5,19	12630	13235	48412	0,12	317
		м3		19,58	0		0		0	0
216	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	509,6856	16,16	13,8	8237	35161	12409	0,01	36
		м3		1,86	3,16		8045		0,01	36
217	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группыпневматическими трамбовками /Основания траншеи на0,3 м/	37,548	29,49	6,18	1107	1161	4245	0,15	28
		м3		23,31	0		0		0	0
218	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12,516	798,73	175,4	9997	10976	19725	1,17	73
		м3		176,73	65,72		4113		0,32	20
		Итого по разделу: == КАНАЛИЗАЦИЯ ==				525354		448267		
		Раздел: ==УЛ.МОЛДАБЕКОВА /ОТ КОЛОДЦА 12 ДО КОЛОДЦА 69, ОТ КОЛОДЦА49 ДО КОЛОДЦА 49==								
219	Е0122-11-3	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0975	67697,24	29549,61	6600	14405	29071	223,1	109
		км		38036,25	7835,47		3820	130	30,34	15
220	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТРК ИСО 4427-2004	98,475	468		46086				
		м								
221	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0067	454193,61	1994,01	3043	67	3086	415,15	14
		км		70110,9	747,79		25	130	3,65	0
222	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,3042	523617,35	22847	159284	34750	160871	431,25	656
		км		72801,9	8556,87		13015	130	41,79	64
223	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	19,2	344,84	259,48	6621	24910	18444	0,48	46
		шт		79,96	67,83		6511	130	0,26	25
224	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	19,2	788,27		15135				
		шт								
225	~~Е0123-13-5~~ Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	28,426	7326,23	1769,68	208255	251524	465804	11,1	1578
		м3		1858,34	662,66		94185	130	3,24	460
226	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	11,214	7208		80831				
		м								
227	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020 -90/, Dв 1500 мм	13,216	7928,8		104787				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	7,67	29600		227032				
229	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, ма рка КО-6 шт	34,6	998		34531				
230	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых коло дцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020- 90/, Dв 700 мм м	0,348	4475		1557				
231	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 36 34-99 комплект	11,8	13400		158120				
232	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая о бмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхн ости бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундамен тов /Всех колодцев/ м2	189,6058	251,62 42,95	4,39 1,66	47709	4165 1570	49902 118	0,24 0,01	231 8
233	С12021-267	Стремянка т	0,2578	133700		34468				
234	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтаж ных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/ т	0,7924	177199,02 9315	2100,01 794,36	140413	8319 3147	56069 140	49,1 3,88	195 15
235	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза м2	19,808	35,09 9,52	0,05 0	695	5 0	849 90	0,05 0	5 0
236	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0464	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	3141	6856 1818	13835 130	223,1 30,34	52 7
237	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	46,864	468		21932				
238	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоце ментных безнапорных труб диам. 150 мм км	0,0174	454193,61 70110,9	1994,01 747,79	7903	173 65	8014 130	415,15 3,65	36 0
239	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоц ементных безнапорных труб диам. 200 мм км	0,105	523617,35 72801,9	22847 8556,87	54980	11995 4492	55527 130	431,25 41,79	226 22
240	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводо в, колен, патрубков, переходов шт	9	344,84 79,96	259,48 67,83	3104	11677 3052	8646 130	0,48 0,26	21 12
241	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Заглушк а полиэтиленовая Ду-110 шт	9	788,27		7094				
242	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0096	43262,94	1196,4	415	57	2653	249,09	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		42066,54	448,67		22	130	2,19	0
243	Е0123-2-3	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,0024	77282,82	19349,73	185	232	1017	344,31	4
		км		57933,09	7245,52		87	130	35,39	0
244	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0048	71889,12	37423,62	345	898	1386	204,24	5
		км		34465,5	9954,01		239	130	39,13	1
245	Е0122-11-3	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых трубдиам. 100 мм	0,0024	40551,52	17729,77	97	213	429	133,86	2
		км		22821,75	4701,28		56	130	18,2	0
246	Е0122-11-14 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,012	242088,18	133972,42	2905	8038	11221	634,11	38
		км		108115,76	35741,74		2145	130	140,12	8
247	Е0122-6-5 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0096	1030471,52	2264,76	9893	109	4833	456,55	22
		км		76590	856,46		41	130	4,17	0
248	Е0122-6-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0048	1880462,27	74297,52	9026	1783	4000	600,3	14
		км		100136,25	28066,61		674	130	137,08	3
249	Е0122-6-3 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0024	699095,42	2241,81	1678	27	1006	379,5	5
		км		63652,5	846,11		10	130	4,14	0
250	Е0122-6-14 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 800 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,012	9207536,02	391940,82	110490	23516	35747	1794	108
		км		310241,25	148059,34		8884	130	723,12	43
251	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0024	2360726,43	123558,14	5666	1483	2456	663,55	8
		км		110745	46675,91		560	130	227,96	3
252	Е01031-А31-1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	0,8676	134,67	134,67	117	584	409	0	0
		т		0	94,27		409	100	1,98	9
253	Е01031-А31-2	Разгрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	0,8676	121,4	121,4	105	527	369	0	0
		т		0	84,98		369	100	1,78	8
254	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,8676	196	196	170	850	170	0	0
		т		0	39,2		170	100	0,82	4
255	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	3	3956,73	95,66	11870	1435	64281	19,37	290
		врезка		3260,25	36,23		543	130	0,17	3
256	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4	267,06	0,32	1068	6	4396	0,97	19
		м		168,97	0,13		3	130	0	0
257	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 800 мм	0,2	4900,76	643,77	980	644	1988	9,19	9
		футляр		1518,86	10,68		11	130	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж ж/б выгреба	0,464	1726,8	795,14	801	1845	3708	5,56	13
		м3		931,66	297,77		691	130	1,45	3
259	Е0147-318-1	Приготовление раствора хлорной извести	0,0008	199,24	0	0	0	1	1,43	0
		т		199,24	0		0	129	0	0
260	Е0147-304-4	Хлорирование выгреба	0,2	29,75	6,41	6	6	34	0,17	0
		яма		23,35	2,96		3	129	0,02	0
261	С11011-158	Известь хлорная, марка А	0,0008	33700		27				
		т								
262	Е01031-А26-1	Погрузка мусорастроительного при автомобильных перевозках	0,8352	31,17	31,17	26	130	91	0	0
		т		0	21,82		91	100	0,46	2
263	Е010333-А30-1	Транспорт мусора строительного	0,8352	176,4	176,4	147	737	147	0	0
		т		0	35,28		147	100	0,74	3
264	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройств о канализационных круглых сборных железобетонных к олодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	10,15	7326,23	1769,68	74361	89811	166323	11,1	563
		м3		1858,34	662,66		33630	130	3,24	164
265	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	4,806	7208		34642				
		м								
266	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020- 90/, Dв 1500 мм	3,422	7928,8		27132				
		м								
267	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,86	29600		84656				
		м3								
268	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, мар ка КО-6	10	998		9980				
		шт								
269	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых коло дцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020- 90/, Dв 700 мм	0,348	4475		1557				
		м								
270	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 36 34-99	4,4	13400		58960				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бет ону стен, фундаментов /Всех колодцев/	66,8318	251,62	4,39	16816	1468	17589	0,24	81
		м2		42,95	1,66		553	118	0,01	3
272	С12021-267	Стремянка	0,09378	133700		12538				
		т								
273	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтаж ных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические меро приятия/	0,2502	177199,02	2100,01	44335	2627	17703	49,1	61
		т		9315	794,36		994	140	3,88	5
274	Е0113-26-18	Окраска м еталлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-7 6 за 2 раза	6,254	35,09	0,05	219	1	268	0,05	2
		м2		9,52	0		0	90	0	0
		Итого по разделу: ==УЛ.МОЛДАБЕКОВА /ОТ КОЛОДЦА 12 ДО КОЛОДЦА 69, ОТ КОЛОДЦА49 ДО КО				1894539				
					3 309 609		4 096			
		ИТОГО:			456 224					
		Накладные расходы :			456 224					
		Всего накладных расходов:			3 765 833					
		Итого с накладными			225950					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			3 991 783					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			4 051 660					
		Итого с временными, 1,5 %			4 161 055					
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %			4 177 699					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			4 219 476					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			4 219 476					
		ИТОГО:			10 790 972					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742			215 819					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			11 006 791					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			1 320 815					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			12 327 606					
		Итого с НДС			12 327 606	0				
		Всего:								

Заказчик:

Подрядчик ТОО M&N Строй директор Беделя Ж.К.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сетей водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)

Справка №2 от 04.04.2016года

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 345 Доп.соглашение	14.11.2014 г 01.02.2016г.				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено за апрель 2016г	**262 085 040**	**17 785 697**							**2 134 284**	**19 919 981**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Бәзіл Е.Д

«____» _____2016 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»
Бедебай Ж.К

«____» _____2016 г.

ФОРМА 2

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

А К Т №14
приемки выполненных работ
за апрель 2016 года

на УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ, ОТ КОЛ.36ПГ ДО КОЛ.277. ПЕР.КОЛХОЗНЫЙ /ОТ КОЛОДЦА 238 ДО КОЛОДЦА 239, 239-239/

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ==								
238	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	17,01	469,33	195,05	7983	3318	6311	1,78	30
		м3		274,28	4,68	4665	80	133	0,02	0
239	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30,618	31,17	31,17	954	954	668	0	0
		т		0	21,82	0	668	100	0,46	14
240	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	30,618	176,4	176,4	5401	5401	1080	0	0
		т		0	35,28	0	1080	100	0,74	23
241	E0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	113,4	395,15	18,41	44810	2087	1842	0,04	5
		м2		7,45	4,76	845	540	133	0,02	2
242	E0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/толщ. 12см	113,4	334,62	0	37946	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
243	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	113,4	387,54	17,65	43947	2002	1908	0,04	4
		м2		6,83	5,82	775	660	133	0,02	2
244	E0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	113,4	180,58	0	20478	0	7	0	0
		м2		0,05	0	5	0	133	0	0
245	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых С плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	324	446,96	17,65	144815	5720	5451	0,04	13
		м2.		6,83	5,82	2213	1885	133	0,02	7
246	E0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	324	105,07	0	34043	0	10	0	0
		м2		0,02	0	7	0	133	0	0
247	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	40,35	469,33	195,05	18937	7870	14970	1,78	72
		м3		274,28	4,68	11067	189	133	0,02	1
248	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	72,63	31,17	31,17	2264	2264	1584	0	0
		т		0	21,82	0	1584	100	0,46	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	72,63	176,4	176,4	12812	12812	2562	0	0
		т		0	35,28	0	2562	100	0,74	54
250	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного шебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	269	395,15	18,41	106295	4952	4369	0,04	12
		м2		7,45	4,76	2005	1281	133	0,02	4
251	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 12см	269	334,62	0	90013	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
252	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористы х крупнозернистых плотность каменных материалов 2, 5-2,9 т/м3	269	387,54	17,65	104248	4749	4526	0,04	10
		м2		6,83	5,82	1838	1565	133	0,02	5
253	Е0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	269	180,58	0	48577	0	16	0	0
		м2		0,05	0	12	0	133	0	0
254	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1195	446,96	17,65	534116	21097	20105	0,04	46
		м2.		6,83	5,82	8163	6954	133	0,02	24
255	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	1195	105,07	0	125560	0	37	0	0
		м2		0,02	0	27	0	133	0	0
256	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфа льтобетонных	189,945	469,33	195,05	89147	37049	70472	1,78	339
		м3		274,28	4,68	52097	889	133	0,02	3
257	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительног о при автомобильных перевозках	341,901	31,17	31,17	10655	10655	7459	0	0
		т		0	21,82	0	7459	100	0,46	157
258	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	341,901	176,4	176,4	60311	60311	12062	0	0
		т		0	35,28	0	12062	100	0,74	253
259	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного шебня с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 м/м3	1266,3	395,15	18,41	500378	23309	20569	0,04	55
		м2		7,45	4,76	9436	6029	133	0,02	21
260	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 12см	1266,3	334,62	0	423729	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
261	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2, 5-2,9 т/м3	1266,3	387,54	17,65	490742	22355	21305	0,04	49
		м2		6,83	5,82	8650	7369	133	0,02	26
262	Е0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	1266,3	180,58	0	228671	0	77	0	1
		м2		0,05	0	58	0	133	0	0
263	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3316,5	446,96	17,65	1482340	58550	55798	0,04	128
		м2.		6,83	5,82	22655	19299	133	0,02	67
264	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	3316,5	105,07	0	348468	0	101	0	1
		м2		0,02	0	76	0	133	0	0
		Итого по разделу: == ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ==				5532342		552807		
		ИТОГО:				5 532 342		77 281		
		Накладные расходы :				552 807				
		Всего накладных расходов:				552 807				
		Итого с накладными				6 085 149				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				365109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6 450 258**				
		Итого с временными, 1,5 %				**6 547 012**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**6 723 781**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6 750 677**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6 818 183**				
		ИТОГО:				**6 818 183**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**17 436 958**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**348 739**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17 785 698**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 134 284**				
		Итого с НДС				**19 919 981**				
		Всего:				**19 919 981**	**0**			

Заказчик:

Подрядчик: ТОО M&N Строй
Директор Бедебай Ж.К.

Тасыбеков К.А.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сетей водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)

Справка №2 от 20.04.2016года

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 345 Доп.соглашение	14.11.2014 г 01.02.2016г.				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце	Из гр.1							Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**13 185 216**	**13 185 216**							**1 582 227**	**14 767 443**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» **Бәзіл Е.Д.**

«____» _____2016 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»

«____» _____2016 г.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй
Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных

А К Т № 15
приемки выполненных работ
за апрель 2016 года

на ул.МОЛДАБЕКОВА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == КАНАЛИЗАЦИЯ ==								
205	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	835,1628	73,44	69,45	61334	193336	68537	0,03	77
		м3		3,99	21,39		59548		0,08	224
206	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	6,3	447,64	0	2820	0	10622	2,85	60
		м3		447,64	0		0		0	0
207	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	25,8297	537,17	0	13875	0	52262	3,42	295
		м3		537,17	0		0		0	0
208	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	32,1297	73,44	69,45	2360	7438	2637	0,03	3
		м3		3,99	21,39		2291		0,08	9
209	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1691,2206	176,4	176,4	298331	994438	198888	0	0
		т		0	35,28		198888		0,74	4177
210	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	867,2925	3,76	3,24	3261	9378	4487	0	10
		м3		0,48	1,12		3238		0	11
211	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,4 м3	857,4519	47,43	44,84	40669	128156	45469	0,02	51
		м3		2,59	13,81		39473		0,05	148
212	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1681,626	176,4	176,4	296639	988796	197759	0	0
		т		0	35,28		197759		0,74	4153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	97,8441	154,22	0	15090	0	56835	1,12	365
		м3		154,22	0		0		0	0
214	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	764,5284	7,45	7,45	5696	18989	5980	0	0
		м3		0	2,42		6165		0,01	24
215	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	764,5284	24,78	5,19	18945	13235	48412	0,12	317
		м3		19,58	0		0		0	0
216	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	764,5284	16,16	13,8	12355	35161	12409	0,01	36
		м3		1,86	3,16		8045		0,01	36
217	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группыпневматическими трамбовками /Основания траншеи на0,3 м/	56,322	29,49	6,18	1661	1161	4245	0,15	28
		м3		23,31	0		0		0	0
218	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,774	798,73	175,4	14995	10976	19725	1,17	73
		м3		176,73	65,72		4113		0,32	20
		Итого по разделу: == КАНАЛИЗАЦИЯ ==				788030		728267		
		Раздел: ==УЛ.МОЛДАБЕКОВА /ОТ КОЛОДЦА 12 ДО КОЛОДЦА 69, ОТ КОЛОДЦА49 ДО КОЛОДЦА 49==								
219	Е0122-11-3	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,14625	67697,24	29549,61	9901	14405	29071	223,1	109
		км		38036,25	7835,47		3820	130	30,34	15
220	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТРК ИСО 4427-2004	147,7125	468		69129				
		м								
221	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,01005	454193,61	1994,01	4565	67	3086	415,15	14
		км		70110,9	747,79		25	130	3,65	0
222	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,4563	523617,35	22847	238927	34750	160871	431,25	656
		км		72801,9	8556,87		13015	130	41,79	64
225	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	42,639	7326,23	1769,68	312383	251524	465804	11,1	1578
		м3		1858,34	662,66		94185	130	3,24	460
226	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	16,821	7208		121246				
		м								
227	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020 -90/, Dв 1500 мм	19,824	7928,8		157181				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	11,505	29600		340548				
		м3								
230	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых коло дцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020- 90/, Dв 700 мм	0,522	4475		2336				
		м								
232	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая о бмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхн ости бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундамен тов /Всех колодцев/	284,4087	251,62	4,39	71563	4165	49902	0,24	231
		м2		42,95	1,66		1570	118	0,01	8
233	С12021-267	Стремянка	0,3867	133700		51702				
		т								
234	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтаж ных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	1,1886	177199,02	2100,01	210619	8319	56069	49,1	195
		т		9315	794,36		3147	140	3,88	15
235	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	29,712	35,09	0,05	1043	5	849	0,05	5
		м2		9,52	0		0	90	0	0
236	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0696	67697,24	29549,61	4712	6856	13835	223,1	52
		км		38036,25	7835,47		1818	130	30,34	7
237	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70,296	468		32899				
		м								
238	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоце ментных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0261	454193,61	1994,01	11854	173	8014	415,15	36
		км		70110,9	747,79		65	130	3,65	0
239	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоц ементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,1575	523617,35	22847	82470	11995	55527	431,25	226
		км		72801,9	8556,87		4492	130	41,79	22
242	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0144	43262,94	1196,4	623	57	2653	249,09	12
		км		42066,54	448,67		22	130	2,19	0
243	Е0123-2-3	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,0036	77282,82	19349,73	278	232	1017	344,31	4
		км		57933,09	7245,52		87	130	35,39	0
244	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0072	71889,12	37423,62	518	898	1386	204,24	5
		км		34465,5	9954,01		239	130	39,13	1
245	Е0122-11-3	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых трубдиам. 100 мм	0,0036	40551,52	17729,77	146	213	429	133,86	2
		км		22821,75	4701,28		56	130	18,2	0
246	Е0122-11-14 Изм. и доп.вып.15	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,018	242088,18	133972,42	4358	8038	11221	634,11	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		108115,76	35741,74		2145	130	140,12	8
247	Е0122-6-5 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0144	1030471,52	2264,76	14839	109	4833	456,55	22
		км		76590	856,46		41	130	4,17	0
248	Е0122-6-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0072	1880462,27	74297,52	13539	1783	4000	600,3	14
		км		100136,25	28066,61		674	130	137,08	3
249	Е0122-6-3 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0036	699095,42	2241,81	2517	27	1006	379,5	5
		км		63652,5	846,11		10	130	4,14	0
250	Е0122-6-14 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 800 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,018	9207536,02	391940,82	165736	23516	35747	1794	108
		км		310241,25	148059,34		8884	130	723,12	43
251	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0036	2360726,43	123558,14	8499	1483	2456	663,55	8
		км		110745	46675,91		560	130	227,96	3
252	Е01031-А31-1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	1,3014	134,67	134,67	175	584	409	0	0
		т		0	94,27		409	100	1,98	9
253	Е01031-А31-2	Разгрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	1,3014	121,4	121,4	158	527	369	0	0
		т		0	84,98		369	100	1,78	8
254	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,3014	196	196	255	850	170	0	0
		т		0	39,2		170	100	0,82	4
256	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	6	267,06	0,32	1602	6	4396	0,97	19
		м		168,97	0,13		3	130	0	0
257	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 800 мм	0,3	4900,76	643,77	1470	644	1988	9,19	9
		футляр		1518,86	10,68		11	130	0,02	0
258	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж ж/б выгреба	0,696	1726,8	795,14	1202	1845	3708	5,56	13
		м3		931,66	297,77		691	130	1,45	3
259	Е0147-318-1	Приготовление раствора хлорной извести	0,0012	199,24	0	0	0	1	1,43	0
		т		199,24	0		0	129	0	0
261	С11011-158	Известь хлорная, марка А	0,0012	33700		40				
		т								
262	Е01031-А26-1	Погрузка мусорастроительного при автомобильных перевозках	1,2528	31,17	31,17	39	130	91	0	0
		т		0	21,82		91	100	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е010333-А30-1	Транспорт мусора строительного	1,2528	176,4	176,4	221	737	147	0	0
		т		0	35,28		147	100	0,74	3
264	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройств о канализационных круглых сборных железобетонных к олодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	15,225	7326,23	1769,68	111542	89811	166323	11,1	563
		м3		1858,34	662,66		33630	130	3,24	164
265	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7,209	7208		51962				
		м								
266	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020- 90/, Dв 1500 мм	5,133	7928,8		40699				
		м								
267	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	4,29	29600		126984				
		м3								
268	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, мар ка КО-6	15	998		14970				
		шт								
269	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых коло дцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020- 90/, Dв 700 мм	0,522	4475		2336				
		м								
271	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бет ону стен, фундаментов /Всех колодцев/	100,2477	251,62	4,39	25224	1468	17589	0,24	81
		м2		42,95	1,66		553	118	0,01	3
272	С12021-267	Стремянка	0,14067	133700		18808				
		т								
273	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтаж ных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические меро приятия/	0,3753	177199,02	2100,01	66503	2627	17703	49,1	61
		т		9315	794,36		994	140	3,88	5
274	Е0113-26-18	Окраска м еталлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-7 6 за 2 раза	9,381	35,09	0,05	329	1	268	0,05	2
		м2		9,52	0		0	90	0	0
		Итого по разделу: ==УЛ.МОЛДАБЕКОВА /ОТ КОЛОДЦА 12 ДО КОЛОДЦА 69, ОТ КОЛОДЦА49 ДО КОЛОДЦ				2398647				
		Раздел: == ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ==								
275	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфа льтобетонных		469,33	195,05	21437	8909	16946	1,78	81
		м3		274,28	4,68	12528	214	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительног о при автомобильных перевозках		31,17	31,17	2562	2562	1794	0	0
		т		0	21,82	0	1794	100	0,46	38
277	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работаю щими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, кл асс груза 1		176,4	176,4	14503	14503	2901	0	0
		т		0	35,28	0	2901	100	0,74	61
278	E0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из ч ерного щебня с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 м/м3		395,15	18,41	120323	5605	4946	0,04	13
		м2		7,45	4,76	2269	1450	133	0,02	5
279	E0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/ толщ. 12см		334,62	0	101892	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
280	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		387,54	17,65	118006	5376	5123	0,04	12
		м2		6,83	5,82	2080	1772	133	0,02	6
281	E0127-54-6	Добавить до толщины 6см.		180,58	0	54987	0	19	0	0
		м2		0,05	0	14	0	133	0	0
282	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых С плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		446,96	17,65	356450	14079	13418	0,04	31
		м2.		6,83	5,82	5448	4641	133	0,02	16
283	E0127-54-1	Добавить до толщины 5см.		105,07	0	83794	0	24	0	0
		м2		0,02	0	18	0	133	0	0
		Итого по разделу: == ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ==				873954				
		ИТОГО:			3 949 435					
		Накладные расходы :			561 719					
		Всего накладных расходов:			561 719					
		Итого с накладными			4 511 154					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			270669					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			4 781 823					
		Итого с временными, 1,5 %			4 853 550					
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %			4 984 596					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			5 004 534					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			5 054 580					
		ИТОГО:			5 054 580					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742			12 926 683					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			258 534					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			13 185 217					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 582 226					
		Итого с НДС			14 767 443					
		Всего:			14 767 443	0				

Тасыбеков К.А. Тюрьмы

ТОО M&N Строй Ведебай М.К.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сетей водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)

Справка №2 от 23.06.2016года

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 345 Доп.соглашение	14.11.2014 г 01.02.2016г.				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце	Из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**2 956 104**	**2 956 104**							**354 733**	**3 310 837**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Бәзіл Е.Д.

«____» _____ 2016 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй»
Беспай Ж.К.

«____» _____ 2016 г.

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
Подрядчик: ТОО «M&N-Строй»

Договор № 345 от 14 ноября 2014г. Доп. соглашение к договору №

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.(ул. Айбергенова-водопровод и канализация)

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== УЛ.САКЕ БАТЫРА ==								
		== ТИП 2 ==								
1	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	189,945	469,33	169,61	89147	32217	70472	1,55	294
		м3		238,5	4,07	45302	773	133	0,01	3
2	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	341,901	31,17	27,1	10657	9266	7459	0	0
		т		0	18,97	0	6486	100	0,4	137
3	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	341,901	176,4	176,4	60311	60311	12062	0	0
		т		0	35,28	0	12062	100	0,74	253
4	E0127-48-3	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3**	1015	395,15	16,01	401077	20269	20569	0,04	48
		м2		6,48	4,14	8206	5242	133	0,01	18
5	E0127-48-3 т.ч. п-1.37 К=6	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/толщ. 12см**	1015	334,62	0	339639	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				900 831		110 562		498
						80847	47751			491
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**110 562**				
		Итого с накладными				**1 011 393**				
		- заработная плата				**24737**				
		- трудоемкость				**82**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**60684**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 072 077**				
		Итого с временными, 1,5 %				**1 088 158**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1 117 539**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 122 009**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 133 229**				
		ИТОГО:				**1 133 229**				
		Сметная заработная плата				**153 335**				
		Нормативная трудоемкость				**1 071**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**2 898 142**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**57 963**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 956 105**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**354 733**				
		Итого с НДС				**3 310 837**				
		Всего:				**3 310 837**				

Заказчик: (подпись)

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КММ «АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ГОРОДА АЛМАТЫ» КГУ «УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА №2 Форма КС-2 үшін Для АКТов формы №2 «__» _____ 20__

Подрядчик: Бедева (подпись)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН M&N-Строй

Тасболеков К.А.

Құрылыс Консалт LTD

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»
Исполнитель: ТОО «M&N-строй»

Наименование объекта и его адрес: Работы по «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.Разводящие сетей водопровода и канализации мкр.Калкаман-1,4 (Алты-Алаш)

Справка №2 от 27.11.2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 345 Доп.соглашение	14.11.2014 г 26.10.2015 г				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включитель-но	В отчетном Месяце	Из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**19 319 726**	**19 319 726**							**2 138 367**	**21 638 093**

Принял:

Заместитель Руководителя КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»

Уразбаев Г. Ж.

«___» _____ 2015 г.

Сдал:

Директор ТОО «M&N-строй» Бедебай Ж.К.

«___» _____ 2015 г.

ФОРМА 2

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Подрядчик ТОО M&N Строй
Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

А К Т №10
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на ул.МОЛДАБЕКОВА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3	468,5888	73,44	69,45	34413	650854	32543	0,03	260
		м3								
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,49245	537,17	113	7785	0	1638	3,42	992
		м3		537,17	0		0		0	0
3	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникация ми/	6,864	447,64	447	3073	0	3068	2,85	392
		м3		447,64	0		0		0	0
4	E0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	21,35645	73,44	69,45	1568	29663	1483	0,03	12
		м3		3,99	21,39		9136		0,08	34
5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1	955,39325	176,4	176,4	168531	3370627	168531	0	0
		т		0	35,28		674125		0,74	14157
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	489,94525	3,76	3,24	1842	31788	1587	0	33
		м3		0,48	1,12		10975		0	36
7	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	425,13445	47,43	44,84	20164	381246	19063	0,02	152
		м3		2,59	13,81		117426		0,05	441
8	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	829,0122	176,4	176,4	146238	2924755	146238	0	0
		т		0	35,28		584951		0,74	12284
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				383615		374152		
		Раздел: ==ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ОТ ул.МОЛДАБЕКОВА/ОТ 1ПГ ДО 73ПГ, ОТ 215 ДО 54ПГ==								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	0,0335	54747,66	20558,66	1834	13774	34455	198,95	133
		км								
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0487	89942,55	41553,67	4380	40473	74937	284,05	277
		км		48127,5	11054,83		10767	130	42,9	42
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003225	67697,24	29549,61	218	1906	3846	223,1	14
		км		38036,25	7835,47		505	130	30,34	2
20	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	33,835	66		2233				
		м								
21	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	49,187	982		48302				
		м								
22	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТРК ИСО 4427-2004	5,27725	468		2470				
		м								
23	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопро водов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/	0,0335	9302,01	0	312	0	8046	59,23	40
		км		9237,38	0		0	130	0	0
24	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопровод ов диам. 100 мм	0,005225	9492,63	0	50	0	1255	59,23	6
		км		9237,38	0		0	130	0	0
25	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводо в диам. 150 мм	0,0487	11660,63	0	568	0	14023	71,07	69
		км		11074,5	0		0	130	0	0
26	Е0122-7-7	Укладка водопроводн ых чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,0272	187911,98	91794,23	5111	49936	91313	564,65	307
		км		94443,75	34675,09		18863	130	169,36	92
27	Прайс-лист ТОО "МЕТЭКС"	Труба ВЧШГ Ду-300 с внутренним цементно-песчанным покрытием,соединение "ТУТОп" в комплекте с уплотнительными к ольцами	27,2	6098,11		165869				
		м								
28	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводо в диам. 300 мм	0,0272	15225,01	0	414	0	9131	82,92	45
		км		12911,63	0		0	130	0	0
29	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,003	130385,55	36746,17	391	2205	7037	414	25
		км		76331,25	13881,94		833	130	67,79	4
30	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,00185	231930,36	98793,23	429	3655	7097	579,6	21
		км		110227,5	37319,51		1381	130	182,28	7
31	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм /для подключения домов/	2,8	372,28	4,82	1042	270	5064	0,39	22
		м		68,83	1,82		102	128	0,01	0
32	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводны х труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0006	79078,47	12276,22	47	147	948	310,5	4
		км		56148,75	4636,8		56	130	22,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросвари ные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-3-4 325х6 мм	1,8574	3631,2		6745				
		м								
34	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	3,012	1365,78		4114				
		м								
35	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 108х5 мм	0,6024	787,44		474				
		м								
36	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 100 мм	0,0006	9492,63	0	6	0	144	59,23	1
		км		9237,38	0		0	130	0	0
37	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 150 мм	0,003	11660,63	0	35	0	864	71,07	4
		км		11074,5	0		0	130	0	0
38	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 300 мм	0,00185	15225,01	0	28	0	621	82,92	3
		км		12911,63	0		0	130	0	0
39	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/	0,0028	9302,01	0	26	0	672	59,23	3
		км		9237,38	0		0	130	0	0
40	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхност ей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм этило вым спиртом	1,74965	55,84	0,13	98	4	532	0,1	4
		м2		16,85	0,06		2	90	0	0
41	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубо проводов диам. 300 мм	0,001855	6455	0	12	0	250	33,12	1
		км		5175	0		0	130	0	0
42	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	1,74965	647,35	152,2	1133	5326	9957	1,18	41
		м2		212,96	58,04		2031	105	0,32	11
43	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлич еским испытанием /футляр/	0,0005	231220,36	98793,23	116	992	1926	579,6	6
		км		110227,5	37319,51		375	130	182,28	2
44	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 100 мм	0,5	267,06	0,32	134	3	2198	0,97	10
		м		168,97	0,13		1	130	0	0
45	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм сгидравлическим испытанием /футляр/	0,002	305153,06	132979,68	610	5319	10147	761,3	30
		км		144900	50233,73		2009	130	245,34	10
46	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	2	337,46	0,48	675	19	9361	1,03	41
		м		179,84	0,18		7	130	0	0
47	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концовфутляра диам. 800 мм	0,35	4900,76	643,77	1715	4506	13919	9,19	64
		футляр		1518,86	10,68		75	130	0,02	0
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов	9,4	344,84	259,48	64831	48783	36119	0,48	90
		шт		79,96	67,83	15032	12751	130	0,26	49
67	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160х9,5	3,35	919,64		61616				
		шт								
68	Прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Втулкаполиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32х3,0	5,75	198,63		22842				
		шт								
70	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	7,65	263,54	38,54	40322	5897	41687	1,03	158
		фланец		207	2,59	31671	396	130	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальны м трубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/	11,5	85	11,42	19550	2627	21663	0,37	85
		фланец		72,45	0	16664	0	130	0	0
		ИТОГО:			3 365 932		13 147			
		Накладные расходы :			641 462					
		Всего накладных расходов:			641 462					
		Итого с накладными			4 007 393					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			240444					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			4 247 837					
		Итого с временными, 1,5 %			4 311 554					
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %			4 427 966					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			4 445 678					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			4 490 135					
		ИТОГО:			4 490 135					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742			11 483 161					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			229 663					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			11 712 824					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 405 539					
		Итого с НДС			13 118 363					
		Всего:			13 118 363					

Заказчик: _____ (подпись) Подрядчик ТОО M&N Строй директор Ведебай Ж.К. _____ (подпись)

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КММ КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АЛМАТЫ» №2 Форма АКТі үшін Для АКТов формы №2 «___» _____ 20__

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ M&N-Строй ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Тасыбеков.К.А.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Құрылыс Консалт LTD

Заказчик
Подрядчик

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

А К Т №9
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ, ОТ КОЛ.36ПГ ДО КОЛ.277. ПЕР.КОЛХОЗНЫЙ /ОТ КОЛОДЦА 238 ДО КОЛОДЦА 239, 23

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3	748,59729	73,44	69,45	54977	742698	51990	0,03	296
		м3								
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/	23,1525	537,17	0	12437	0	0	3,42	1132
		м3		537,17	0		0		0	0
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	4,8048	447,64	0	2151	0	0	2,85	196
		м3		447,64	0		0		0	0
4	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	27,9573	73,44	69,45	2053	27737	1942	0,03	11
		м3		3,99	21,39		8543		0,08	32
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1	1514,28144	176,4	176,4	267119	3815989	267119	0	0
		т		0	35,28		763198		0,74	16027
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	776,55459	3,76	3,24	2920	35988	2516	0	37
		м3		0,48	1,12		12425		0	41
7	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	377,14971	47,43	44,84	17888	241582	16911	0,02	96
		м3		2,59	13,81		74409		0,05	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	735,44191	176,4	176,4	129732	1853314	129732	0	0
		т		0	35,28		370663		0,74	7784
9	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	327,92956	413		135435		0		
		м3								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	85,55008	154,22	0	13194	0	0	1,12	1366
		м3		154,22	0		0		0	0
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	619,52919	7,45	7,45	4615	65948	4615	0	0
		м3		0	2,42		21411		0,01	82
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	619,52919	24,78	5,19	15352	45964	3215	0,12	1099
		м3		19,58	0		0		0	0
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	619,52919	16,16	13,8	10012	122110	8550	0,01	124
		м3		1,86	3,16		27939		0,01	124
14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	52,9053	29,49	6,18	1560	4673	327	0,15	112
		м3		23,31	0		0		0	0
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	17,6351	798,73	175,4	14086	44188	3093	1,17	296
		м3		176,73	65,72		16557		0,32	81
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				683530		490011		
		Раздел: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА ОТ КОЛ 5ПГ ДО КОЛ 38ПГ==								
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	0,03283	54747,66	20558,66	1797	9642	24119	198,95	93
		км		34155	5403,48		2534	130	20,82	10
17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,04613	89942,55	41553,67	4149	27384	50702	284,05	187
		км		48127,5	11054,83		7285	130	42,9	28
18	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	33,1583	66		2188				
		м								
19	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	52,8129	982		51862				
		м								
20	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/	0,03283	9302,01	0	305	0	5632	59,23	28
		км		9237,38	0		0	130	0	0
21	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,05229	11660,63	0	610	0	10754	71,07	53
		км		11074,5	0		0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-8-5	Укладка стальных водопрово дных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0035	130385,55	36746,17	456	1837	5864	414	21
		км		76331,25	13881,94		694	130	67,79	3
23	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 25 мм	2,87	372,28	4,82	1068	198	3707	0,39	16
		м		68,83	1,82		74	128	0,01	0
24	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварны е прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	3,514	1365,78		4799				
		м								
25	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/	0,00287	9302,01	0	27	0	492	59,23	2
		км		9237,38	0		0	130	0	0
26	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопров одов диам. 150 мм	0,0035	11660,63	0	41	0	720	71,07	4
		км		11074,5	0		0	130	0	0
		ИТОГО:			2 147 604		2 035			
		Накладные расходы :			455 000					
		Всего накладных расходов:			455 000					
		Итого с накладными			2 602 604					
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			156156					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			2 758 761					
		Итого с временными, 1,5 %			2 800 142					
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %			2 875 746					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			2 887 249					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			2 916 121					
		ИТОГО:			2 916 121					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742			7 457 747					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			149 155					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			7 606 902					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			912 828					
		Итого с НДС			8 519 730					
		Всего:			8 519 730					

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик ТОО M&N Строй директор Бедобай Ж.К. _____ (подпись)