ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЗАПАД СТРОЙ Е Р С" (ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION / ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКУП И СТРОИТЕЛЬСТВО)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство производственной базы "Бонатти" административный офис, столовая и боксы.
Наименование объекта - Строительство производственной базы "Бонатти" административный офис, столовая и боксы.

Объект номер - А-00-276-01.02.03.04-Ас

А К Т
выполненных работ за март 2013 года

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами,при высоте этажа до 4 м	181,244	10525,50	355,12	1907684	64363	236271	6,04	1095
		м3		972,00	132,75	176169	24060	59	0,65	118
2	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	116,0955	8390,00	--	974041	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	2,755	30400,00	--	83752	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	5,812	72779,65	422,15	422995	2454	57711	56,40	328
		т		8257,50	157,50	47993	915	118	0,77	4
5	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	108,26	8999,46	337,41	974282	36528	101750	4,38	474
		м3		670,50	126,00	72588	13641	118	0,62	67
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	201	106,73	66,43	21454	13353	13423	0,15	30
		шт		23,85	23,85	4794	4794	140	0,11	21
7	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	60	394,96	250,96	23697	15057	18392	0,81	49
		шт		130,73	88,22	7844	5293	140	0,37	22
8	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	11,331	27500,00	--	311603	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4719508	131755			1976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			309388	48703			232
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4719508				
	Материалы -		Тенге			3266026				
	Всего заработная плата -		Тенге				443903			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2031834				
	Местные материалы -		Тенге			2076643				
		Накладные расходы -	Тенге			427547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5542218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4893
		Сметная заработная плата -	Тенге				859896			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5542218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4893
		Сметная заработная плата -	Тенге				859896			

	Временные здания и сооружения		1,20%			66507				
	ИТОГО					5608725				
	Удорожание работ в зимнее время		0,000%			0				
	Затраты на выслугу лет		1%			56087				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,40%			22435				
	ИТОГО базовых ценах 2001 года					5687247				
	Пересчет в текущие цены 2013 года. К=2,23355		2,23355			12702751				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			254055				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					12956806				
	Налог на добавленную стоимость		12%			1554817				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**14 511 623**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ЗАПАД СТРОЙ Е Р С"
(ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION / ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКУП И СТРОИТЕЛЬСТВО)

_____ Дагер Антон

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

_____ Мырзагалиев Б.Т.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЗАПАД СТРОЙ Е Р С" (ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION / ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКУП И СТРОИТЕЛЬСТВО)

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Каспийская Кадровая Ассоциация»

Форма 2

Наименование стройки - Строительство производственной базы "Бонатти" прочечный, производственный бокс, помещение сна

Наименование объекта - Строительство производственной базы "Бонатти" административный офис, столовая и боксы.

А К Т

выполненных работ за март 2013 года

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3	5277	41,60	39,72	219526	209584	89482	0,01	69
		м3		1,88	15,60	9942	82307	97	0,06	315
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Доработка грунта на дне траншей вручную	158	302,12	--	47735	--	53941	2,13	336
		м3		302,12	--	47735	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5435	9,24	9,24	50246	50246	15824	--	--
		м3		--	3,00	--	16313	97	0,01	63
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6396	6,48	6,48	41442	41442	13051	--	--
		м3		--	2,10	--	13455	97	0,01	52
5	Е0101-27-8К=2	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 15 м	12792	3,20	3,20	40928	40928	12889	--	--
		м3		--	1,04	--	13288	97	--	51
6	Е0101-166-2	То же засыпка вручную фундамента	581	134,10	--	77912	--	88041	0,97	565
		м3		134,10	--	77912	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6396	21,55	4,52	137809	28885	105656	0,11	691
		м3		17,03	--	108924	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			615598	371085			1660
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			244513	125364			480
		Всего заработная плата -	Тенге			615598				
		Накладные расходы -	Тенге				369877			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			378884				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							189
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				56833			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1054152				
				Страниц - 3						2330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				426709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1054152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2330
		Сметная заработная плата -	Тенге				426709			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 150мм	1117,8	2203,67	24,55	2463267	27442	67411	0,26	294
		м2		39,83	9,20	44522	10284	123	0,04	50
9	Е0111-13-3	То же, устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм под перегородки	156,26	1490,58	24,55	232917	3836	9424	0,26	41
		м2		39,83	9,20	6224	1438	123	0,04	7
10	Е0107-1-1	Укладка фундаментных подушек (ФЛ 12.8-4 = 88шт.) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	88	302,09	197,24	26584	17357	21235	0,65	57
		шт		104,85	67,51	9227	5941	140	0,25	22
11	Е0107-1-2	Укладка фундаментных подушек (ФЛ 12.12-4 = 62шт.) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	62	408,67	272,99	25338	16925	19978	0,83	51
		шт		135,68	94,48	8412	5858	140	0,36	23
12	Е0107-1-3	То же укладка фундаментных подушек (ФЛ 12.24-4 = 221шт.) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	221	626,36	424,53	138425	93821	108698	1,21	267
		шт		201,83	149,49	44604	33037	140	0,61	134
13	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подушки фундаментные объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	17,6	13300,00	--	234080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подушки фундаментные объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	19,22	12900,00	--	247938	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подушки фундаментные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	143,65	12500,00	--	1795625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5164174	159382			711
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112989	56557			236
		Материалы -	Тенге			5164174				
		Всего заработная плата -	Тенге			1754656				
		Местные материалы -	Тенге				169546			
		Накладные расходы -	Тенге			3137147				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			226746				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							113
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34012			
						323455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5714375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				203558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5714375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				203558			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6312695	537025			2504
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379085	184242			731
		Материалы -	Тенге			6312695				
		Всего заработная плата -	Тенге			1871181				
		Местные материалы -	Тенге				563328			
		Накладные расходы -	Тенге			3525404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			631307				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							316
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				94696			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7360642				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3550
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				658024			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6306490				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3550
	Временные зд. И соор, 1,8 %						658024			
	Итого:					113 517				
	Зимнее удорожания,1,4175%					6 420 007				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %					91 004				
	Затраты на выслугу лет, 1 %					25 680				
	Итого в ценах 2001 года:					64 200				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					6 600 891				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					14 743 419				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					294 868				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					15 038 287				
	Итого с НДС					1 804 594				
						16 842 882				

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "ЗАПАД СТРОЙ-Е Р.С" (ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION / ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКУПКИ СТРОИТЕЛЬСТВО)

Дагер Антон

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Мырзагалиев Б.Т.