Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО "Orkeniet Construction"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Строительство блочно-модульных котельных (1-15 блоки) в мкр.Автобаза г.Талгар Талгарского района Алматинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 19-АРС/19	18.09.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блочно-модульная котельная (блок №8) , расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар,улица Рыскулова, участок №255/1	8 758 275	8 758 275						938 387,00	8 758 275
Итого	8 758 275	8 758 275						938 387,00	8 758 275

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "OrkenietConstruction"
Таксанов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Салырбай К.К.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "OrkenietConstruction"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство блочно-модульных котельных (1-15 блоки) в мкр.Автобаза г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Блочно-модульная котельная (блок №8) , расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар,улица Рыскулова, участок №255/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19-АРС/19 от 18.09.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.12.2019	01.11.2019	01.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 1-8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	518,4		373,74	356,44	193745	184781	58	44234	257017
						17,18	101,33	8906	52530		19038	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	51,84		3809,13	--	197465	--	--	142175	366812
						3809,13	--	197465	--		27171	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**										
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	129,6		3728,73	220,20	483244	28538	261883	199428	737286
						1487,83	66,51	192823	8620		54614	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы песком**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	77,76		1123,60	--	87371	--	--	62907	162300
						1123,60	--	87371	--		12022	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**										
		СП - 8%	м3	207,36		1837,00	--	380920	--	380920	--	411394
						--	--	--	--		30474	

6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	311,04	48,91	48,91	15212	15212	--	4100	20857
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,31	--	5695		1545	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	311,04	112,72	96,23	35061	29933	902	8235	46759
		НР - 72%; СП - 8%			13,59	23,18	4226	7211		3464	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	311,04	225,80	105,52	70232	32822	--	38106	117006
		НР - 72%; СП - 8%			120,28	49,88	37410	15515		8667	
9	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	539,136	1457,00	--	785521	--		--	848363
		СП - 8%			--	--	--	--		62842	
		Трубопроводы									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,324	456436,61	133503,31	147885	43255	880	115441	284393
		НР - 99%; СП - 8%			320214,63	39685,43	103750	12858		21066	
11	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	324	1127,00	--	365148	--	365148	--	394360
		СП - 8%			--	--	--	--		29212	
12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,324	12667,16	--	4104	--	--	2955	7624
		НР - 72%; СП - 8%			12667,16	--	4104	--		565	
13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	324	51,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
		Запорная арматура									
14	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4117,17	190,51	8234	381	637	7332	16812
		НР - 99%; СП - 8%			3608,20	95,01	7216	190		1245	
15	ТИРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый Ру 1,6 МПа Ду75	шт	2	27678,57	--	55357	--	--	--	55357
					--	--	--	--		--	
		Контрольные трубки									
16	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	9807,25	2969,46	29422	8908	5382	18295	51534
		НР - 99%; СП - 8%			5044,12	1115,67	15132	3347		3817	

17	1131-0301-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка асфальтовая вокруг ковера, контрольной трубки, КИП. Устройство	м2 отмостки	3	712,15	163,39	2136	490	294	1352	3768
		НР - 88%; СП - 8%			450,51	61,79	1352	185		279	
18	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,3519	12644,00	–	4449	–	4449	–	4805
		СП - 8%			–	–	–	–		356	
19	2101-0202-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3	2063,00	–	6189	–	6189	–	6684
		СП - 8%			–	–	–	–		495	
		Приемный и рабочий котлован									
20	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	48	373,74	356,44	17939	17109	5	4096	23798
		НР - 72%; СП - 8%			17,18	101,33	825	4864		1763	
21	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48	1904,57	–	91419	–	–	65822	169820
		НР - 72%; СП - 8%			1904,57	–	91419	–		12580	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	48,91	48,91	2348	2348	–	633	3219
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,31	–	879		238	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	48	112,72	96,23	5411	4619	140	1271	7216
		НР - 72%; СП - 8%			13,59	23,18	652	1113		535	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48	225,80	105,52	10838	5065	–	5881	18056
		НР - 72%; СП - 8%			120,28	49,88	5773	2394		1338	
		Прокладка газопровода методом ГНБ ф125х11,4, L=8 м									
25	1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	6807,12	4812,99	54457	38504	66	37616	99438
		НР - 99%; СП - 8%			1985,96	2763,45	15888	22108		7366	
26	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	3147,00	–	25176	–	25176	–	27190
		СП - 8%			–	–	–	–		2014	
27	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1926,59	11,20	15413	90	1687	13528	31257
		НР - 99%; СП - 8%			1704,53	3,61	13636	29		2315	

28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью										
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	17965,29 6852,79	2339,22 47,51	35931 13706	4679 95	17547	13663 3968	53561	
		Узел выхода газопровода ф63 /1шт/										
29	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм./футляр/										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0013	731949,75 562626,00	153777,93 59069,22	952 731	200 77	21	800 140	1892	
30	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	1,3	1936,00 --	-- --	2517 --	-- --	2517	-- 201	2718	
31	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр										
		НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	1,32	1768,76 1603,82	10,44 3,23	2335 2117	14 4	204	2100 355	4790	
32	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011										
		СП - 8%	м	1,33	810,00 --	-- --	1077 --	-- --	1077	-- 86	1163	
33	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014										
		СП - 8%	м3	0,1	1837,00 --	-- --	184 --	-- --	184	-- 15	198	
34	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86										
		СП - 8%	м2	0,04	774,00 --	-- --	31 --	-- --	31	-- 2	33	
35	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл										
		СП - 8%	шт.	1	1422,00 --	-- --	1422 --	-- --	1422	-- 114	1536	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	1999,77 723,29	1276,48 360,59	11999 4340	7659 2164	--	6438 1475	19912	
37	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/патрубок/										
		СП - 8%	м	0,25	2322,00 --	-- --	581 --	-- --	581	-- 46	627	
38	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		СП - 8%	шт.	1	1062,00 --	-- --	1062 --	-- --	1062	-- 85	1147	

39	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4468,00	--	4468	--	4468	--	4825
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0135584	1440539,65	711526,77	19531	9647	254	12398	34484
		НР - 99%; СП - 8%			710291,80	213387,59	9630	2893		2554	
41	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/	м	0,005	2607,00	--	13	--	13	--	14
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
42	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012089	245619,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
43	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/	м	0,01	1184,00	--	12	--	12	--	13
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
44	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0030625	239416,00	--	733	--	733	--	792
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
45	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007449	232266,00	--	1730	--	1730	--	1869
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		Очистка полости труб									
46	1123-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,324	332315,02	275724,08	107670	89335	1333	34099	153110
		НР - 91%; СП - 8%			52478,23	63172,43	17003	20468		11341	
		Испытание на герметичность									
47	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза	м газопровода	324	1087,70	--	352416	--	2641	342780	750811
		НР - 98%; СП - 8%			1079,55	--	349775	--		55616	
		Контроль сварных соединений газопровода									
48	1339-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 10 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	18	3101,81	77,14	55833	1389	5584	29805	92488

		НР - 61%; СП - 8%										
49	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 10 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное			2714,46	--	48860	--		6851		
		НР - 61%; СП - 8%	стык	18	1637,46 1535,94	47,39 --	29474 27647	853 --	974	16865 3707	50046	
		Опознавательные знаки										
50	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,45	3728,76 3728,76	-- --	9135 9135	-- --	--	6578 1257	16970	
51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,45	22206,87 7796,59	1611,96 380,38	54407 19102	3949 932	31356	18231 5811	78448	
52	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0273	106796,16 80761,05	24556,47 9747,99	2916 2205	670 266	41	2249 413	5577	
53	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	14	991,00 --	-- --	13874 --	-- --	13874	-- 1110	14984	
54	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89										
		СП - 8%	т	0,00441	232266,00 --	-- --	1024 --	-- --	1024	-- 82	1106	
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод										
55	1119-0401-0103 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 200 мм. Установка										
		НР - 98%; СП - 8%	регулятор	1	46755,33 28287,79	2033,55 624,35	46755 28288	2034 624	16433	28334 6007	81096	
56	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У2 с двумя регуляторами РДПК 1000 с измерительным комплексом СГ-ЭК-Р-100/1,6, на базе RADO с обогревом от ОГПШ										
57	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	шт	1	1696428,57 --	-- --	1696429 --	-- --	1696429	-- --	1696429	
		СП - 8%	т	0,15	1457,00 --	-- --	219 --	-- --		-- 17	236	
		Трубопроводы										
58	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.	км трубопровода	0,0082	633171,27	96520,75	5192	791	78	4570	10543	

		ПР - 99%; СП - 8%										
59	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,2	527201,40	35782,37	4323	293		781		
		СП - 8%			991,00	--	8126	--	8126	--	8776
60	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0173	--	--	--	--		650		
		НР - 99%; СП - 8%			733324,23	155152,41	12687	2684	270	10648	25201
61	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			562626,00	59069,22	9733	1022		1867	
		СП - 8%	м	17,3	2607,00	--	45101	--	45101	--	48709
		Установка фасонных частей			--	--	--	--		3608	
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы/	т фасонных частей	0,0045							
		НР - 99%; СП - 8%			1781578,65	711526,77	8017	3202	1619	4115	13103
63	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			710291,80	213387,59	3196	960		971	
		СП - 8%	шт.	6	477,00	--	2862	--	2862	--	3091
64	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			--	--	--	--		229	
		СП - 8%	шт.	1	1678,00	--	1678	--	1678	--	1812
65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы/	т фасонных частей	0,0009	--	--	--	--		134	
		ПР - 99%; СП - 8%			1781578,65	711526,77	1603	640	324	823	2621
66	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			710291,80	213387,59	639	192		194	
		СП - 8%	шт.	1	917,00	--	917	--	917	--	990
67	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	--	--	--	--		73	
		НР - 99%; СП - 8%			2184,82	114,31	19663	1029	1517	17454	40086
68	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый Ру 1,6 МПа Ду50	шт	1	1901,86	57,01	17117	513		2969	
					55357,14	--	55357	--	--	--	55357
					--	--	--	--		--	

69	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86										
		СП - 8%	шт.	4	21026,60 --	-- --	84106 --	-- --	84106	-- 6728	90835
70	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 9698-86										
		СП - 8%	шт.	2	21026,60 --	-- --	42053 --	-- --	42053	-- 3364	45417
71	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 9698-86										
		СП - 8%	шт.	2	21026,60 --	-- --	42053 --	-- --	42053	-- 3364	45417
72	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка										
		ПР - 98%; СП - 8%	комплект	2	2640,59 447,17	-- --	5281 894	-- --	4387	876 493	6650
73	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка										
		НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	7879,24 4123,56	345,52 114,02	7879 4124	346 114	3409	4153 963	12995
74	ТИРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор загазованности СИКЗ-15-20	шт	1	37716,07 --	-- --	37716 --	-- --	--	-- --	37716
		Установка опор										
75	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,4	2050,82 2050,82	-- --	2871 2871	-- --	--	2067 395	5333
76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2	24008,19 7796,59	1611,96 380,38	48016 15593	3224 761	29199	14882 5032	67930
77	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,12	106796,16 80761,05	24556,47 9747,99	12816 9691	2947 1170	178	9884 1816	24515
78	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	9,1	991,00 --	-- --	9018 --	-- --	9018	-- 721	9740
		Антикоррозионная защита										
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /газопровод/										
			м2	2,1	109,58	3,26	230	7	89	93	349

		НР - 69%; СП - 8%			63,67	0,38	134	1		26	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /газопровод/**	м2	2,1	184,17	4,63	387	10	221	109	535
		НР - 69%; СП - 8%			74,43	0,76	156	2		40	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7819888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1681179				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					654256			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					207171			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1544766		
		- Перевозка грузов	Тенге				785740				
		- Прочие затраты	Тенге				650216				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1696429		
		- Накладные расходы	Тенге							1655249	
		- Сметная прибыль	Тенге							505694	
		НДС	Тенге	12 %			938387				
		Итого с НДС	Тенге								8758275

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "OrkenietConstruction"
Таксанов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Садырбай К.К.