Типовая межведомственная форма КС-3
Представляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "Скорпион-Тараз"
Договор № 93 от 10.05.2018 г., доп.согл.№1 от 25.05.2018г. к дог.№93 от 10.05.2018г., доп.согл.№2 от 18.07.2018г. к дог. №93 от 10.05.2018г.

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Бурыл-Кумжота" 5,410 км.»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ							
		С начало года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	«Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Бурыл-Кумжота" 5,410 км.»	66 459 096-95	-	-	-	5 354 842-00	-	-	-
	В т.ч. сумма НДС	7 120 617-53				573 733-07			
	Удержания гарантии 5%	3 322 954-85				267 742-10			
	Всего к оплате с НДС	**63 136 142-10**				**5 087 099-90**			

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

Руководитель _____ **Койлыбаев Р.А.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Скорпион-Тараз"**

Директор _____ **Адилов А.Б.**

ФОРМА №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Скорпион-Тараз"
Договор № 93 от 10.05.2018 г., доп.согл.№1 от 25.05.2018г. к дог.№93 от 10.05.2018г., доп.согл.№2 от 18.07.2018г. к дог. №93 от 10.05.2018г.

АКТ

приемки выполненных работ на август месяц 2018 г.

по объекту: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Бурыл-Кумжота" 5,410 км.»

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	ед. измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1											
Ремонт дорожной одежды, демонтаж и устройство труб, обустройство дороги											
9	11-270701-0101	Устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси тип БХ марки II, толщиной 3см (вручную) (всего h=7 см)	м2 покр	50	777,18	2,00	38859	100	3485	0,144	7,200
					114,98	0,62	5749	31	60,3	0,0007	0,035
10	11-270701-0102	На каждый 0,5см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 К=8	м2 покр	400	121,24	-	48496	-	4469	0,0232	9,280
					18,53	-	7412	-	60,3	-	-
11	12-180101-1503	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм. Ремонт площадью до 5 м2 из холодной а/б смеси типа Бх марки II	м2	900	2566,8	172,94	2310122	155646	526528	1,298	2102,760
					926,56	63,34	833904	57006	59,1	0,07674	124,3188
12	12-180101-1504	Восстановление кромок из холодной а/б смеси типа Бх марки II h=7 см. (вручную)	м2	393	2210,47	172,94	868715	67965	147185	0,799	1672,3070
					570,36	63,34	224151	24893	59,1	0,07674	160,6168
13	11-270801-0111	Укрепление обочин из ПГС толщиной 7 см к1мат=0,7	м2 обочин	7518	226,52	103,29	1702966	776569	222139	0,0317	238,3206
					22,24	26,76	167180	201210	60,3	0,02851	214,3382
14	11-010203-0102	Планировка обочин	м2 план площ	7240	4,50	4,50	32596	32596	4698	-	-
					-	1,10	-	7949	59,1	0,00099	7,1676
19	11-300102-0201	Фундаменты монолитные из бетона В-20. Устройство	м3 бетона в деле	14,976	2704,59	3,54	40504	53	18118	2,55	38,1888
					2035,99	0,73	30491	11	59,4	0,4348	6,5116
20	21-010201-0104	Бетон тяжелый класса В20 F300 W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,276	15552,00	-	237572	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	29-000001-0002 (пл)	Стойки металлические СКМ 1.30 (4980:1,12)=4446	шт.	68	4446,00	-	302328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	29-000001-0003 (пл)	Стойки металлические СКМ 2.30 (6340:1,12)=5661	шт.	6	5661,00	-	33966	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	29-000001-0003 (пл)	Стойки металлические СКМ 2.35 (7080:1,12)=6321	шт.	4	6321,00	-	25284	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

28	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м (разметка 1,1)	км линии	0,725	26103,45	5128,28	18925	3718	1651	3,18	2,3850
					2096,55	1680,00	1520	1218	60,3	1,9	1,4250
29	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:3 (разметка 1,5)	км линии	3,909	12292,40	5128,17	48051	20046	8903	3,18	12,4306
					2097,21	1679,97	8198	6567	60,3	1,9	7,4271
30	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1	км линии	0,75	21500,00	5128,00	16125	3846	1708	3,18	2,3850
					2097,33	1680,00	1573	1260	60,3	1,9	1,4250
31	11-270903-0104	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:1 (0,5:0,5) (разметка 1,5)	км линии	0,016	16875,00	5125,00	270	82	37	3,18	0,05088
					2125	1687,50	34	27	60,3	1,9	0,03040
32	11-270903-0103	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,4м. (пешеходный переход)	км линии	0,0175	81371,43	5142,86	1424	90	40	3,18	0,0557
					2114,29	1657,14	37	29	60,3	1,9	0,0333
Итого:							**5 726 202,81**		**938 962,04**		

ИТОГО с непредвиденными затратами: 6 665 164,85

ИТОГО с НДС: 7 464 984,63

Итого с понижающим коэф. **5 354 842,00**

Сумма НДС 12%: 573 733,07

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Балхашского района" Койлыбаев Р.А.

Технадзор

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Скорпион-Тараз" Адилов А.Б.