Типовая межведомственная форма КС-3
Представляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "Скорпион-Тараз"
Договор № 93 от 10 мая 2018 г., дополнительное соглашение №1 от 25.05.2018г. к договору №93 от 10.05.2018г.

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Бурыл-Кумжота" 5,410 км.»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ							
		С начало года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	«Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Бурыл-Кумжота" 5,410 км.»	55 826 959-84	-	-	-	42 310 792-55	-	-	-
	Удержания гарантии 5%	2 641 347-99				2 115 539-63			
	Всего к оплате	**50 185 611-85**				**40 195 252-92**			

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "**

Руководитель _____ **Койлыбаев Р.А.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Скорпион-Тараз"**

ТОО "Скорпион-Тараз" ЖШС

Директор _____ **Адилов А.Б.**

ФОРМА №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Скорпион-Тараз"
Договор № 93 от 10 мая 2018 г., дополнительное соглашение №1 от 25.05.2018г. к договору №93 от 10.05.2018г.

АКТ

приемки выполненных работ на июнь месяц 2018 г.

по объекту: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Бурыл-Кумжота" 5,410 км.»

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	ед. измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1											
Ремонт дорожной одежды, демонтаж и устройство труб, обустройство дороги											
5	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением вскиркованного материала и нового материала ПГС h=10см	м2 площ основания	1815	245,6	79,24	445767	143828	45986	0,0309	463,964
					21,87	20,15	39689	36574	60,3	0,02071	310,96065
6	11-270701-0102	Подгрунтовка жидким битумом	т	12,079	75925,24	1193,64	917101	14418	4023	-	-
					-	552,28	-	6671	60,3	0,058	7,00582
7	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II, h=7 см.	м2 покр	14200	1325,74	65,92	18825503	936034	392012	0,0336	507,3264
					27,78	18,00	394507	255596	60,3	0,01683	254,1162
8	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 К=6,0	м2 покр	85200	153,80	0,02	13103733	1446	3823	0,00009	8,153
					0,07	-	6341	-	60,3	-	-
Итого:							**33 292 104,19**		**445 844,47**		

ИТОГО с непредвиденными затратами:	35 154 942,50
ИТОГО:	37 967 337,90
Итого с понижающим коэф.	**42 310 792,85**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района" **Койлыбаев Р.А.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Скорпион-Тараз" **Аблов А.Б.**

Технадзор