Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО "Orkeniet Construction"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Строительство блочно-модульных котельных (1-15 блоки) в мкр.Автобаза г.Талгар Талгарского района Алматинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 19-АРС/19	18.09.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блочно-модульная котельная (блок №9) , расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар,улица Рыскулова, участок №222/1	9 022 443	9 022 443						966 690	9 022 443
Итого	9 022 443	9 022 443						966 690	9 022 443

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "OrkenietConstruction"
Таксанов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Садырбай К.К.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "OrkenietConstruction"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство блочно-модульных котельных (1-15 блоки) в мкр.Автобаза г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Блочно-модульная котельная (блок №9) , расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар,улица Рыскулова, участок №222/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19-АРС/19 от 18.09.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2019	01.11.2019	01.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 1-9

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод										
		Земленые работы										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	326,4		509,11 23,40	485,59 138,04	166173 7639	158497 45058	37	37942 16329	220444
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	32,64		5189,25 5189,25	-- --	169377 169377	-- --	--	121952 23306	314635
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство										
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	81,6		4347,59 2026,90	299,98 90,61	354763 165395	24479 7393	164889	171061 42066	567890
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы песком										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	48,96		1530,70 1530,70	-- --	74943 74943	-- --	--	53959 10312	139214
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014										
		СП - 8%	м3	130,56		1837,00 --	-- --	239839 --	-- --	239839	-- 19187	259026

6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	195,84	66,63	66,63	13048	13048	--	3517	17890
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,94	--	4885		1325	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	195,84	152,51	131,10	29868	25675	568	7063	39886
		НР - 72%; СП - 8%			18,51	31,58	3625	6185		2954	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	195,84	307,61	143,76	60242	28153	--	32686	100363
		НР - 72%; СП - 8%			163,85	67,95	32089	13308		7434	
9	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	783,36	1457,00	--	1141356	--		--	1232664
		СП - 8%			--	--	--	--		91308	
		Трубопроводы									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,204	680476,36	199348,56	138817	40667	608	108535	267140
		НР - 99%; СП - 8%			478147,92	59258,71	97542	12089		19788	
11	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	204	1127,00	--	229908	--	229908	--	248301
		СП - 8%			--	--	--	--		18393	
12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кптр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,204	17256,71	--	3520	--	--	2535	6539
		НР - 72%; СП - 8%			17256,71	--	3520	--		484	
13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	204	51,00	--	10404	--	10404	--	11236
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
		Запорная арматура									
14	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5493,52	259,53	10987	519	637	9989	22654
		НР - 99%; СП - 8%			4915,52	129,44	9831	259		1678	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый Ру 1,6 МПа Ду75	шт	2	55357,14	--	110714	--	--	--	110714
		Контрольные трубки			--	--	--	--		--	
16	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	12710,72	4045,35	63554	20227	8968	41538	113499

		НР - 99%; СП - 8%			6871,70	1519,90	34359	7600		8407		
17	1131-0301-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка асфальтовая вокруг ковера, контрольной трубки, КИП. Устройство	м2 отмостки	5	934,57	222,59	4673	1113	491	3071	8363	
		НР - 88%; СП - 8%			613,73	84,18	3069	421		619		
18	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,5865	12644,00	--	7416	--	7416	--	8009	
		СП - 8%			--	--	--	--		593		
19	2101-0202-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,04	2063,00	--	83	--	83	--	89	
		СП - 8%			--	--	--	--		7		
		Приемный и рабочий котлован										
20	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	48	509,11	485,59	24437	23308	6	5580	32418	
		НР - 72%; СП - 8%			23,40	138,04	1123	6626		2401		
21	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48	5189,25	--	249084	--	--	179341	462699	
		НР - 72%; СП - 8%			5189,25	--	249084	--		34274		
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	66,63	66,63	3198	3198	--	862	4385	
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,94	--	1197		325		
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	48	152,51	131,10	7321	6293	140	1731	9776	
		НР - 72%; СП - 8%			18,51	31,58	888	1516		724		
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48	307,61	143,76	14765	6900	--	8011	24599	
		НР - 72%; СП - 8%			163,85	67,95	7865	3262		1822		
		Прокладка газопровода открытым способом ф110х10, L=16+16 м										
25	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	680476,36	199348,56	21775	6379	95	17025	41904	
		НР - 99%; СП - 8%			478147,92	59258,71	15301	1896		3104		
26	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32	2322,00	--	74304	--	74304	--	80248	
		СП - 8%			--	--	--	--		5944		
27	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32	2548,24	15,26	81544	488	6748	73721	167685	
		НР - 99%; СП - 8%			2322,12	4,92	74308	157		12421		

28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью										
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	4	42591,45 18671,35	6373,52 129,44	170366 74685	25494 518	70187	74451 19585	264402	
		Узел выхода газопровода ф63 /1шт/										
29	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм./футляр/										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0013	991516,39 766476,00	209494,87 80471,11	1289 996	272 105	21	1090 190	2569	
30	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	1,3	1936,00 --	-- --	2517 --	-- --	2517	-- 201	2718	
31	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр										
		НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	1,32	2353,63 2184,91	14,22 4,40	3107 2884	19 6	204	2861 477	6445	
32	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011										
		СП - 8%	м	1,33	810,00 --	-- --	1077 --	-- --	1077	-- 86	1163	
33	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014										
		СП - 8%	м3	0,1	1837,00 --	-- --	184 --	-- --	184	-- 15	198	
34	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86										
		СП - 8%	м2	0,04	774,00 --	-- --	31 --	-- --	31	-- 2	33	
35	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл										
		СП - 8%	шт.	1	1422,00 --	-- --	1422 --	-- --	1422	-- 114	1536	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	2724,33 985,35	1738,97 491,23	16346 5912	10434 2947	--	8771 2009	27126	
37	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/патрубок/										
		СП - 8%	м	0,25	2322,00 --	-- --	581 --	-- --	581	-- 46	627	
38	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		СП - 8%	шт.	1	1062,00 --	-- --	1062 --	-- --	1062	-- 85	1147	
39	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
			шт.	1	4468,00	--	4468	--	4468	--	4825	

		СП - 8%										
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0135584	1955691,30 967643,90	969326,33 290701,94	26516 13120	13143 3941	253	16891 3473	46879
		НР - 99%; СП - 8%										
41	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/	м	0,005	2607,00 --	-- --	13 --	-- --	13	-- 1	14
		СП - 8%										
42	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012089	245619,00 --	-- --	297 --	-- --	297	-- 24	321
		СП - 8%										
43	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/	м	0,01	1184,00 --	-- --	12 --	-- --	12	-- 1	13
		СП - 8%										
44	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0030625	239416,00 --	-- --	733 --	-- --	733	-- 59	792
		СП - 8%										
45	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007449	232266,00 --	-- --	1730 --	-- --	1730	-- 138	1869
		СП - 8%										
		Очистка полости труб										
46	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,204	451228,90 71492,08	375624,11 86060,99	92051 14584	76627 17557	839	29248 9704	131003
		НР - 91%; СП - 8%										
		Испытание на герметичность										
47	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза	м газопровода	204	1267,58 1260,59	-- --	258587 257161	-- --	1426	252018 40849	551453
		НР - 98%; СП - 8%										
		Контроль сварных соединений газопровода										
48	1339-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 10 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	18	2467,96 2218,78	63,05 --	44423 39938	1135 --	3350	24362 5503	74288
		НР - 61%; СП - 8%										

49	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 10 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	2211,13	64,56	39800	1162	974	22975	67797
		НР - 61%; СП - 8%			2092,44	–	37664	–		5022	
		Опознавательные знаки									
50	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,75	5079,76	--	8890	--	–	6400	16513
		НР - 72%; СП - 8%			5079,76	--	8890	--		1223	
51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,75	25615,77	2196,00	44828	3843	22397	17740	67573
		НР - 91%; СП - 8%			10621,44	518,19	18588	907		5005	
52	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0195	144954,68	33453,74	2827	652	30	2188	5416
		НР - 91%; СП - 8%			110022,30	13279,87	2145	259		401	
53	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	991,00	--	9910	--	9910	--	10703
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
54	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04725	162586,20	–	7683	--	7683	--	8297
		СП - 8%			--	–	–	–		615	
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод									
55	1119-0401-0103 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 200 мм. Установка	регулятор	1	46193,06	2216,28	46193	2216	13147	30880	83238
		НР - 98%; СП - 8%			30829,59	680,46	30830	681		6166	
56	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У2 с двумя регуляторами РДНК 1000 с измерительным комплексом СГ-ЭК-Р-100/1,6, на базе RADO с обогревом от ОГШП	шт	1	1465826,25	--	1465827	–	1465827	--	1465827
					--	--	--	–		–	
57	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,15	1457,00	–	219	--		--	236
		СП - 8%			--	–	–	--		17	
		Трубопроводы									
58	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.	км трубопровода	0,011	859157,55	131492,03	9451	1446	105	8352	19227
		НР - 99%; СП - 8%			718216,40	48746,99	7900	536		1424	

59	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	991,00	--	10901	--	10901	--	11773
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
60	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0173	993388,87	211367,05	17186	3657	269	14506	34227
		НР - 99%; СП - 8%			766476,00	80471,11	13260	1392		2535	
61	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,3	2607,00	--	45101	--	45101	--	48709
		СП - 8%			--	--	--	--		3608	
		Установка фасонных частей									
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы/	т фасонных частей	0,003	2296730,30	969326,33	6890	2908	1079	3737	11478
		НР - 99%; СП - 8%			967643,90	290701,94	2903	872		850	
63	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	477,00	--	2862	--	2862	--	3091
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
64	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1678,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы/	т фасонных частей	0,0009	2296730,30	969326,33	2067	872	324	1121	3443
		НР - 99%; СП - 8%			967643,90	290701,94	871	262		255	
66	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917,00	--	917	--	917	--	990
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
67	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2915,32	155,72	26238	1401	1519	23777	54016
		НР - 99%; СП - 8%			2590,94	77,66	23318	699		4001	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый Ру 1,6 МПа Ду50	шт	5	33214,28	--	166072	--	--	--	166072
					--	--	--	--		--	

69	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	21026,60	--	84106	--	84106	--	90835
		СП - 8%			--	--	--	--		6728	
70	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	21026,60	--	42053	--	42053	--	45417
		СП - 8%			--	--	--	--		3364	
71	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	21026,60	--	42053	--	42053	--	45417
		СП - 8%			--	--	--	--		3364	
72	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2802,61	--	5605	--	4387	1194	7343
		НР - 98%; СП - 8%			609,19	--	1218	--		544	
73	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	9498,47	470,71	9498	471	3409	5657	16368
		НР - 98%; СП - 8%			5617,61	155,33	5618	155		1212	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор загазованности СИКЗ-15-20	шт	1	37716,07	--	37716	--	--	--	37716
					--	--	--	--		--	
		Установка опор									
75	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,05	2793,87	--	2934	--	--	2112	5449
		НР - 72%; СП - 8%			2793,87	--	2934	--		404	
76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,5	27417,09	2196,00	41126	3294	21900	15206	60838
		НР - 91%; СП - 8%			10621,44	518,19	15932	777		4506	
77	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,09	144954,68	33453,74	13046	3011	133	10098	24996
		НР - 91%; СП - 8%			110022,30	13279,87	9902	1195		1852	
78	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,825	991,00	--	6764	--	6764	--	7305
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
		Антикоррозионная защита									
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /газопровод/	м2	3,76	133,83	4,43	503	17	160	226	788

		НР - 69%; СП - 8%			86,74	0,52	326	2		58		
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /газопровод/**	м2	3,76	212,81	6,31	800	24	395	266		1151
		НР - 69%; СП - 8%			101,39	1,04	381	4		85		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8055752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1757416					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					563439				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156541				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1242219			
		- Перевозка грузов	Тенге				1141575					
		- Прочие затраты	Тенге				871645					
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1696429			
		- Накладные расходы	Тенге							1667719		
		- Сметная прибыль	Тенге							509778		
		НДС	Тенге	12 %			966690					
		Итого с НДС	Тенге									9022443

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "OrkenietConstruction"
Таксанов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Садырбай К.К.