Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,д.4** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО M&N-Строй,г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3** — **080340001954**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №68 о/и 2017-07-04

Номер документа	Дата составления
00000000004	14.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство (строительство) системы поливочного водопровода на зеленой зоне транспортных развязок на пересечении ул.Сатпаева-Жандосова-Абая-Муканова;				1	25 353 565,00	25 353 565,00	2 716 453,39
				Итого	1	x	25 353 565,00	2 716 453,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.09.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000004 от 14 сентября 2017 г.

ершения оборота: 14.09.2017

щик: ТОО M&N-Строй

и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340001954, г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3

видетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036864, от 16.07.2012

ИИК поставщика: KZ098560000000522661 , в банке АГФ АО БанкЦентрКредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №68 о/и 2017-07-04

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,д.4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340001954, ТОО M&N-Строй, г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы, г.Алматы пл.Республики,д.4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, г.Алматы пл.Республики,д.4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 , в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство (строительство) системы поливочного водопровода на зеленой зоне транспортных развязок на пересечении ул.Сатпаева-Жандосова-Абая-Муканова;		1	22 637 111,61	22 637 111,61	12%	2 716 453,39	25 353 565,00		
Всего по счету:					**22 637 111,61**		**2 716 453,39**	**25 353 565,00**		

Руководитель: Бедебай Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ САТПАЕВА-ЖАНДОСОВА-АБАЯ-МУКАНОВА**

Справка №3 от 14.09.2017
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентября 2017

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			№68 о/и	2017-07-04				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12% НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**64 383 848**	**22 637 111**							**2 716 453**	**25 353 565**
Всего за сентябрь 2017 год	**64 383 848**	**22 637 111**							**2 716 453**	**25 353 565**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»**

Бедебай Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА**
(наименование, адрес)

Объект **УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 о/и** от **2017-07-04**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт выполненных работ № 3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
Локальная смета 2-2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ САТПАЕВА-ЖАНДОСОВА						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	159,4971	139,19	22201
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,9329	2 441,46	12044
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	69,0606	32,32	2232
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,95974	1 401,00	4147
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	115,101	225,30	25932

1	2	3	4	5	7	8
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	117,12	3 368,18	394482
		ПРОКЛАДКА ТРУБ, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ				
7	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,3836	372 599,58	142929
8	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	404	352,73	142504
9	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,08	391 820,00	31346
10	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	80,8	571,22	46154
11	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,008	974 425,00	7795
12	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	8,032	3 630,90	29163
13	13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	80	210,70	16856
14	ПРАЙС ЛИСТ	Электрокабель ttr 2x0,75; 3x0,75; 4x0,75	м	20	638,93	12779
15	ПРАЙС ЛИСТ	Электрокабель ttr 13x0,75	м	115,45	42,32	4886
		ОБОРУДОВАНИЯ				

1	2	3	4	5	7	8
16	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Установка роторов	шт	12	1 543,58	18214
17	ПРАЙС ЛИСТ	Ротор для малых и средних площадей 3504	шт	12	5 391,47	63619
18	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Установка распылителей	шт	50	857,60	43223
19	ПРАЙС ЛИСТ	Распылитель (1/2"ВР) без форсунки, выдвижная часть 10см	шт	50	699,07	35233
20	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Установка форсунок	шт	50	857,60	43223
21	ПРАЙС ЛИСТ	15-VAN Регулируемая форсунка 12, траектория 15гр.	шт	8	638,95	4856
22	ПРАЙС ЛИСТ	18-VAN Регулируемая форсунка 18, траектория 26гр.	шт	43	658,67	28191
23	13-110801-0206 РСНБ РК 2015	Проводки трубные из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм. Присоединение к приборам	соединение	1	96,50	77
24	ПРАЙС ЛИСТ	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м SPXFLEX30	шт	1	21 368,75	17095
25	13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Установка клапанов электромагнитных с клапанным боксом	1шт	11	3 577,70	37924
26	ПРАЙС ЛИСТ	Клапан электромагнитный, 150-PGA	шт	3	24 958,82	84860
27	ПРАЙС ЛИСТ	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом, ДхШхИ 49х34х31 VBA02674	шт	7	14 975,47	107823
28	13-110801-0104 РСНБ РК 2015	Коннектор. Присоединение	шт	7	189,53	1289
29	ПРАЙС ЛИСТ	Коннектор для 3-х проводов до 4мм2 "Large" DBRY-6	шт	7	189,53	1289
31	ПРАЙС ЛИСТ	Контроллер полупроводниковый гибридный модульный на 8 станций (расширяемый до 48 станций) I12-ESP-LX-MEEU	шт	1	199 666,50	199667
36	13-110204-0105 РСНБ РК 2015	Установка дренажных клапанов	1шт	19	7 626,68	144907
37	ПРАЙС ЛИСТ	Автоматический дренажный клапан 16A-FDV	шт	19	22 419,03	425962
39	ПРАЙС ЛИСТ	Реле насоса VIGILEC 3	шт	1	263 160,50	263161
40	13-070403-0408 РСНБ РК 2015	Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт.	1	142 585,00	142585

1	2	3	4	5	7	8
41	ПРАЙС ЛИСТ	Насос скважинный 6", тип Z616 04-L4CT в комплекте с силовым кабелем 4х6мм2, охлаждающим кожухом и соединительной муфтой, Xylem Lowara (Италия)-1шт; набор электродов по уровню, в комплекте с кабелем (150м), Xylem Voqel (Австрия)-3шт; Шкаф упраления для одного насоса Z616 04-L4CT, с частотным преобразователем Vacon Flow 100, производство Казахстан	шт	1	1 331 522,50	1331523
42	13-080301-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3 903,00	3903
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
43	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка фасонных частей	т	0,1399186	1 105 549,94	154687
44	ПРАЙС ЛИСТ	Соединитель угольник штуцер х1/2"НР SBE-050	шт	311	111,81	34774
45	ПРАЙС ЛИСТ	Соединитель угольник штуцер х3/4"НР SBE-050	шт	311	111,81	34774
46	23-020301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта соединенительная 50-50 РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	882,25	17645
47	23-020301-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта соединенительная 63-63 РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1 636,00	6544
48	23-020302-3305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник 90°, DN 50	шт.	44	938,34	41287
49	23-020302-3307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник 90°, DN 63	шт.	2	1 230,50	2461

1	2	3	4	5	7	8
50	23-020302-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод 90°, DN 50	шт.	21	932,62	19585
51	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод 90°, DN 63	шт.	6	1 207,17	7243
52	23-020301-0619 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник наружной резьбой DN 50x1-1/2	шт.	17	1 021,06	17358
53	23-020301-0623 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник наружной резьбой DN 63x1-1/2	шт.	13	1 514,08	19683
54	23-020401-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка DN 50	шт	11	178,00	1958
55	23-020301-0723 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	726,50	2906
56	23-020301-1709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	338,91	11523

1	2	3	4	5	7	8
57	23-020301-1710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	311	338,92	105404
58	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	901,58	10819
59	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Установка фильтров диаметром 50 мм	1фильтр	12	21 115,67	253388
60	23-041013-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	12	40 748,67	488984
61	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	15	2 953,27	44299
62	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	15	903,40	13551
63	23-020103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	30	431,13	12934
		ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ L=8М-5ШТ, L=9М-2ШТ, L=11М-1ШТ, L=13М-1ШТ, L=28М-1ШТ				
64	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 159 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	110	37613,94545	4137534

1	2	3	4	5	7	8
65	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	111,1	5018,829883	557592
66	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	110	1739,236364	191316
67	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	10	31890,4	318904
		Смета 6-1 РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ АБАЯ-МУКАНОВА				
		РЕЗЕРВУАР НА 5М3-1ШТ				
1	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	15,0000	235,20	3528
2	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	5,1000	19,41	99
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,1000	225,29	1149
4	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,3250	1169,18	20256
5	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5000	5948,00	8922
6	11-070202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты днища. Укладка	шт. сборных конструкций	1,0000	7850,00	7850

1	2	3	4	5	7	8
7	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000	18186,00	18186
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,0000	980,14	13722
9	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,0000	2499,57	34994
10	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0139	208351,33	2894
11	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,7600	12197,73	21468
12	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,7050	23256,74	16396
13	11-180401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка емкостей	1бак	1,0000	30292,00	30292
14	ПРАЙС ЛИСТ	ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 5000Л (5М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 2280мм, Д	шт	1,0000	224683,00	224683
15	11-130701-0601 РСНБ РК 2015	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	м3	5,0000	1094,40	5472
		РЕЗЕРВУАР НА 10М3-2ШТ				

1	2	3	4	5	7	8
16	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	52,2000	235,19	12277
17	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	17,8000	19,33	344
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,8000	225,28	4010
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	60,2000	1169,20	70386
20	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,6400	5947,80	21650
21	11-070202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты днища. Укладка	шт. сборных конструкций	2,0000	7850,00	15700
22	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2,0000	26416,50	52833
23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,0000	980,19	41168
24	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,0000	2499,57	104982

1	2	3	4	5	7	8
25	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0432	208348,75	9009
26	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	5,5000	12198,00	67089
27	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,2000	23256,36	51164
28	11-180401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка емкостей	1бак	2,0000	30292,00	60584
29	ПРАЙС ЛИСТ	ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 10000Л (10М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 2715мм, Д	шт	2,0000	450870,00	901740
30	11-130701-0601 РСНБ РК 2015	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	м3	20,0000	1094,30	21886
		РЕЗЕРВУАР НА 25М3-1ШТ				
31	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	50,0000	235,20	11760
32	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	63,0000	1169,19	73659
33	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	14,0000	19,36	271
34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,0000	225,36	3155

1	2	3	4	5	7	8
35	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,1400	5948,13	12729
36	11-070202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты днища. Укладка	шт. сборных конструкций	1,0000	7850,00	7850
37	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25	шт.	1,0000	26417,00	26417
38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,0000	980,18	37247
39	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,0000	2499,58	94984
40	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0382	208355,16	7955
41	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	4,8300	12197,93	58916
42	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,9400	23256,19	45117
43	11-180401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка емкостей	1бак	1,0000	30292,00	30292

1	2	3	4	5	7	8
44	ПРАЙС ЛИСТ	ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 25000Л (25М3), МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 3810мм, Д	шт	1,0000	1059545,00	1059545
45	11-130701-0601 РСНБ РК 2015	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	м3	25,0000	1094,36	27359
		ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ (ОБЩ.)				
46	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка разборного фитинга диам. до 100мм	1шт	8,0000	5321,88	42575
47	ПРАЙС ЛИСТ	Разборный фитинг 63 KS40-406	шт	8,0000	3488,88	27911
48	11-160601-0304 РСНБ РК 2015	Установка клапанов дыхательных диам. до 100мм	1шт	8,0000	8389,38	67115
49	ПРАЙС ЛИСТ	Дыхательный клапан	шт	8,0000	536,75	4294
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ САТПАЕВА-ЖАНДОСОВА				
		РЕЗЕРВУАР НА 5М3-1ШТ				
50	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	15,0000	235,20	3528
51	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	5,1000	19,41	99
52	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,1000	225,29	1149
53	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,3250	1169,18	20256
54	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5000	5948,00	8922

1	2	3	4	5	7	8
55	11-070202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты днища. Укладка	шт. сборных конструкций	1,0000	7850,00	7850
56	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000	18186,00	18186
57	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,0000	980,14	13722
58	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,0000	2499,57	34994
59	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0139	208351,33	2894
60	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,7600	12197,73	21468
61	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,7050	23256,74	16396
62	11-180401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка емкостей	1бак	1,0000	30292,00	30292
63	ПРАЙС ЛИСТ	ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 5000Л, МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 2280мм, Д	шт	1,0000	224683,00	224683

1	2	3	4	5	7	8
64	11-130701-0601 РСНБ РК 2015	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	м3	5,0000	1094,40	5472
		РЕЗЕРВУАР НА 20М3-2ШТ				
65	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	82,0000	235,20	19286
66	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	24,8000	19,35	480
67	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	24,8000	225,28	5587
68	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	100,1000	1169,19	117036
69	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,2800	5948,13	25458
70	11-070202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты днища. Укладка	шт. сборных конструкций	2,0000	7850,00	15700
71	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН25	шт.	2,0000	26416,50	52833
72	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,0000	980,19	60772

1	2	3	4	5	7	8
73	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,0000	2499,56	154973
74	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0616	208354,96	12843
75	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,8800	12197,84	96119
76	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,1600	23256,01	73489
77	11-180401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка емкостей	1бак	2,0000	30292,00	60584
78	ПРАЙС ЛИСТ	ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 20000Л, МАТЕРИАЛ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН Н 3120мм, Д	шт	2,0000	898735,00	1797470
79	11-130701-0601 РСНБ РК 2015	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	м3	40,0000	1094,33	43773
		ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ (ОБЩ.)				
80	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка разборного фитинга диам. до 100мм	1шт	4,0000	5321,75	21287
81	ПРАЙС ЛИСТ	Разборный фитинг 63 KS40-406	шт	4,0000	3488,75	13955
82	ПРАЙС ЛИСТ	Разборный фитинг 100 KS40-408	шт	4,0000	9661,50	38646
83	11-160601-0304 РСНБ РК 2015	Установка клапанов дыхательных диам. до 100мм	1шт	6,0000	8389,33	50336

1	2	3	4	5	7	8
84	ПРАЙС ЛИСТ	Дыхательный клапан	шт	6,0000	536,83	3221
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ 0,4 КВ				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	93,78	207,68	19 476,00
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	93,78	32,33	3 032,00
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	93,78	225,30	21 129,00
4	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.	канало-километр трубопровода	0,665	218 261,65	145 144,00
5	23-010501-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 63x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	775	1 161,35	900 050,00
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ				
6	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	621	594,12	368 950,00
7	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	154	1 134,11	174 653,00
8	23-060128-0515 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5x25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,62	2 804 740,32	1 738 939,00

1	2	3	4	5	7	8
9	23-060128-0514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,202	1 749 767,33	353 453,00
10	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	12	1 830,92	21 971,00
11	23-061703-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	компл	12	15 278,33	183 340,00
		ИТОГО:				20 889 004
		Итого с временными	1,30%		271 557	21 160 561
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784	К=1,0697784		22 637 111	22 637 111
		Итого с НДС	12 %		2 716 453	25 353 565

Принял: _____

Технадзор: _____

Сдал: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,д.4 — 050240003614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО M&N-Строй,г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3 — 080340001954

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №68 о/и 2017-07-04

Номер документа	Дата составления
00000000005	12.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство (строительство) системы поливочного водопровода на зеленой зоне транспортных развязок на пересечении ул.Сатпаева-Жандосова-Абая-Муканова;				1	12 897 643,00	12 897 643,00
				Итого	1	x	12 897 643,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000005 от 12 октября 2017 г.

Дата совершения оборота: 12.10.2017

Поставщик: ТОО M&N-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340001954, г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0036864, от 16.07.2012

ИИК поставщика: KZ098560000000522661 , в банке АГФ АО БанкЦентрКредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №68 о/и 2017-07-04

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,д.4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340001954, ТОО M&N-Строй, г.Алматы пр.Жибек Жолы, 115/46, офис 103/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы, г.Алматы пл.Республики,д.4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, г.Алматы пл.Республики,д.4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 , в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство (строительство) системы поливочного водопровода на зеленой зоне транспортных развязок на пересечении ул.Сатпаева-Жандосова-Абая-Муканова;		1	11 515 752,68	11 515 752,68	12%	1 381 890,32	12 897 643,00		
Всего по счету:					**11 515 752,68**		**1 381 890,32**	**12 897 643,00**		

Руководитель: Бедебай Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ M&N-Строй Для документов ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ № ___ «____»_____2017 г.

Выполненных работ по договору № 68 о/и от 07 июля 2017 г.,

за октябрь 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО «M&N-строй»

Тема: «УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ САТПАЕВА-ЖАНДОСОВА-АБАЯ-МУКАНОВА»

1	Общая сумма договора, тенге	77 281 490,72
2	Общая сумма выполненных работ за октябрь , тенге	12 897 643
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	644 882,15
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	64 383 848
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	12 897 643
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ	12 897 643
9	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	12 252 760,85

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Курмангалиев А._____

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-строй»
Бедебай Ж._____

Утверждена
приказом Председателя Агенсва
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 года №170

Форма КС3

Заказчик (Застройщик) **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**

Наименование строительства и его адрес: **УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ САТПАЕВА-ЖАНДОСОВА-АБАЯ-МУКАНОВА**

Справка №4 от 12.10.2017

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№68 о/и	2017-07-04				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12% НДС	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства ВСЕГО:	**77 281 491**	**11 515 753**							**1 381 890**	**12 897 643**
Всего за сентябрь 2017 год	**77 281 491**	**11 515 753**							**1 381 890**	**12 897 643**

0

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Подрядчик: **Директор ТОО «M&N-строй»**

Бедебай Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «M&N-строй»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА**
(наименование, адрес)

Объект **УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 о/и** от **2017-07-04**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.10.2017	01.10.2017	30.10.2017

Акт выполненных работ № 4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 РАЗДЕЛ 2. ЩИТ ЩУРн-1-12				
12	13-080101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	40098,35	80197
13	23-070201-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000	4746,31	9493
14	23-070204-0933 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический NM1-63/3300 3P 80A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000	5796,20	11592
15	23-070204-0749 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический BA47-29 3P 40A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000	1283,02	2566

1	2	3	4	5	7	8
16	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0000	1549,74	3099
17	23-070501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2,0000	51674,67	103349
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИВОМ-6ШТ				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
18	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	7,2000	286,82	2065
19	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,1000	3931,85	8257
20	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	5,0400	37,78	190
21	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,8000	1869,01	3364
22	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5,0400	268,80	1355
		ФУНДАМЕНТЫ				
23	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	4,5000	5948,04	26766
24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,6600	17758,45	11721
25	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	4,8000	22445,82	107740
26	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,5692	887,50	4943

1	2	3	4	5	7	8
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2690	146821,63	39501
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2880	165290,62	47604
29	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0097	165290,62	1607
30	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,1205	267831,37	32268
31	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальник из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	12,0000	2069,14	24830
32	11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальник из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	3,6000	5716,54	20580
		РАЗДЕЛ 4. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ-6ШТ				
33	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,0000	2679,97	16080
34	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000	1451,16	8707
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С АВТОРАССОЙ-5ШТ/110М				

1	2	3	4	5	7	8
35	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	5,2000	207,67	1080
36	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5,2000	32,33	168
37	11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	18,0000	10777,60	193997
38	11-221401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	38,0000	11654,54	442873
39	11-221401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	44,0000	23636,33	1039999
40	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	100,4000	2155,22	216384
41	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 60 мм	м	110,0000	1739,24	191316
42	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	5,0000	51890,38	259452
РАЗДЕЛ 6. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-75М2						
74	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	28,88	3683,81	106370
75	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	37,54	88,92	3338

1	2	3	4	5	7	8
76	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	37,54	1169,20	43889
77	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,25	2692,80	30294
78	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	75,00	662,41	49681
79	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	75,00	138,76	10407
80	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	75,00	1270,59	95294
81	11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	75,00	138,37	10378
82	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	75,00	1268,51	95138
		РАЗДЕЛ 7. ДЕМОНТАЖ НАСОСА				
83	13-070403-0405 РСНБ РК 2015 К=0,6	Демонтаж насоса 290/30	шт.	1,00	52732,22	52732
84	41-310101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы. Погрузка	шт.	1,00	1187,00	1187

1	2	3	4	5	7	8
85	41-310101-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы. Разгрузка	шт.	1,00	1187,00	1187
86	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,18	1038,55	187
РАЗДЕЛ 2. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-51М2						
68	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	19,6350	3683,83	72332
69	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	25,5255	88,97	2271
70	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	25,5255	1169,22	29845
71	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,6500	2217,15	16961
72	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	51,0000	2692,68	137327
73	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	51,0000	138,76	7077

1	2	3	4	5	7	8
74	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	51,0000	1270,59	64800
75	11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	51,0000	138,35	7056
76	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	51,0000	1268,49	64693
		Итого прямые затраты:				6 560 893
		Итого накладные расходы:				3 278 432
		Итого ненормируемые затраты				787 146
		Итого с ненормируемыми затратами:				10 626 471
		Итого с временными	1,30%		138 144	10 764 615
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784	К=1,0697784		11 515 753	11 515 753
		Итого с НДС	12 %		1 381 890	12 897 643

Принял: _____

Сдал: _____

Технадзор: _____ А. Колопенко

АКТ № 5 «23» 11 2017 г.

Выполненных работ по договору № 68 о/и от 07 июля 2017 г.,

за ноябрь 2017 года

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО «M&N-строй»

Тема: «УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ САТПАЕВА-ЖАНДОСОВА-АБАЯ-МУКАНОВА»

1	Общая сумма договора, тенге	77 281 490,72
2	Общая сумма выполненных работ за октябрь , тенге	77 281 490,72
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	3 864 074,54
4	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	3 864 074,54

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Курмангалиев А.

Подрядчик:

Директор
ТОО «M&N-строй»
Бедебай Ж.