Наименование объекта: «Реконструкция канала Биресек с ПК21+00 по ПК180+00 в Созакском районе ЮКО»
Программа 029 «Строительства и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Гидро құрылыс»
Адрес: ЮКО, Байдибекский р/н, с. Боралдай
ИИК KZ5284906KZ006044415
БИК NURSKZKX
РНН 580 200 011 156
БИН 081 140 002 918
Банк: АО «Нурбанк»

Полная сметная стоимость работ **398 880 000** тенге
Лимит финансирования на 2011 г. **274 599 550** тенге
Стоимость выполнения работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начало года **50 000 055** тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц **50 000 055** тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2011 года,

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		180	03.11.2010	180-д/2	13.04.2011				

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиров. сумма	Сумма фактичес. расх.с нач. года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	«Реконструкция канала Биресек с ПК21+00 по ПК180+00 в Созакском районе ЮКО»	-	274 599 550	82 379 865	15 000 055	67 379 810	0	50 000 055		35 000 000	50 000 055
	ИТОГО:		**274 599 550**	**82 379 865**	**15 000 055**	**67 379 810**	**0**	**50 000 055**		**35 000 000**	**50 000 055**

Заказчика :

Заместитель Председателя Комитета
по водным ресурсам МСХ РК _____ **А.Кумашев**

Начальник Управления эксплуатации и
развития сетей водохозяйственных сооружений
_____ **М.Бейсенов**

Технадзор:

инженер ТОО «НурДиасСтрой» _____ **А.Омаров**

Подрядчик

Директор ТОО «Гидро құрылыс» _____ **Е. Байзаков**

Заказчик: ГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Подрядчик: ТОО «Гидро құрылыс»
Дополнительное соглашение № 180-Д/2 от 13.04.2011 г.
к договору № 180 от 03.11.2010 г.

Объект: Реконструкция канала Биресек с ПК21+00 по ПК180+00 в Созакском районе Южно-Казахстанской области

Полная сметная стоимость работ: 398 880 000 тенге
Лимит финансирования на 2011г.: 274 599 550 тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах 50 000 055 тенге

А К Т
Приемки выполненных работ за апрель месяц 2011 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-час	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		Рабочих - строителей	
				з/п рабочих-строителей	в. т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в. т.ч. з/п машинистов	%	На единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локолная смета 2-1-1								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 от стенок лоткового канала *м3 грунта*	12000	33,67 1,57	32,1 12,33	404040 18840	256800 49320	14040 97	0,0109 0,0498	433 1980
2	Е37-74-1 (ДМ)	Демонтаж Г-образных блоков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	670	1223,01 484,2	738,81 255,83	819417 324414	591048 204664	898577 120	2,96 0,97832	11923 3941
3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *т*	130	137,52 –	137,52 96,26	17878 –	13064 9144	11938 100	– 0,20216	– 193
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	130	36,45 –	36,45 7,29	4738 –	3463 695	903 100	– 0,01531	– 15

		т								
5	Е1-90-2	Планировка вручную дна каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	3365	20,27 20,27	– –	68207 68107	– –	71016 113	0,129 –	3077 –
6	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки *м3*	330	2589,68 254,25	516,53 137,7	854594 83902	123192 32841	132461 109	1,63 0,48	3888 1145
7	Е37-74-1	Устройство Г-образных блоков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	520	1954,5 605,25	923,52 319,8	1016340 314730	371993 128815	581271 120	3,7 1,2229	14904 4926
8	30-18-20	Блоки Г- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 *м3*	210	31000		6510000				
9	Е37-73-3	Укладка монолитного бетона на дно лоткового канала *м3*	260	12257,23 724,5	142,69 50,98	3186880 188370	28132 10051	238514 120	4,47 0,2132	8813 420
10	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	16	8049,49 2475	3554,81 1272,6	128792 39600	42278 15135	69530 120	14 5,3497	1665 636
11	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	9	52400		471600				
12	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	6	45800		274800				
13	Е6-1-1	Заделка строительно-температурных швов с расчисткой раствором ЦРМ-100 *м3*	0,5	6685,57 195,75	66,01 24,93	3343 98	23 8	105 105	1,35 0,1218	5 –
14	Е13-44-7	Очистка бетонных поверхностей металлическими щетками *м2*	2470	60,75 60,75	– –	150052 150052	– –	131095 90	0,34 –	6271 –

15	Е41-4-5	Окрасочная изоляция бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	1235	91,24 83,7	7,38 2,79	112681 103369	7040 26617	111556 104	0,536 0,0136	5113 130
16	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,2	26143,3 1284,75	1166,54 574,87	5228 256	222 109	370 104	5,07 2,69	10 5
17	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 *т*	4	30039,53 2407,5	1538,51 590,92	120158 9630	4696 1804	12375 104	9,49 2,44	290 74
18	Е41-2-12	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности пропитанным войлоком в два слоя *м2*	510	150,32 109,35	7,38 2,79	76663 55768	28162 10646	578556 104	0,679 0,0136	25911 519
19	1-1-965	Ткань мешочная *10м2*	510	2580		1315800				
20	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	1,04	26143,3 1284,75	1166,54 574,87	27189 1336	890 438	1919 104	5,07 2,69	39 21
21	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	2895	91,24 83,7	7,38 2,79	264140 242311	16427 6210	260295 104	0,536 0,0136	11931 303
22	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,6	26143,3 1284,75	1166,54 574,87	15686 770	519 255	1119 104	5,07 2,69	23 12
23	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 *т*	9,5	30039,53 2407,5	1538,51 590,92	285375 22871	10959 4209	28876 104	9,49 2,44	676 174
24	Е1-28-1	Обратная засыпка пазух грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	5200	6,01 –	6,01 1,64	31252 –	24040 6519	8220 97	– 0,00537	– 213
25	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1040	200,88 200,88	– –	208915 208915	– –	234795 113	1,416 –	11269 –

		м3 грунта								
26	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1045	21,55 17,03	4,52 –	22520 17796	3597 –	17088 97	0,108 –	859 –
27	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	3900	25,61 –	25,61 8,9	99879 –	8141 28294	35680 97	– 0,02908	– 925
28	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	5200	32,19 1,42	30,77 8,34	167388 7384	12231 3315	4892 97	0,00984 0,02853	39 113
29	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *т*	710	36,45 –	36,45 7,29	25880 –	20284 4056	5273 100	– 0,01531	– 85
30	Е29-177-1	Установка металлических закладных деталей массой до 4 кг *т закладных деталей*	0,3	110760,55 100800	5331,44 4,5	33228 30240	870 7	23097 108	359 0,02	586 –
31	1-4-83	Сталь полосовая 5 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,3	46400		13920				
32	Е11-11-1	Заливка швов в стыках соединения блоков цементым раствором ЦРМ-100 *м2 стяжки*	2	249,54 52,2	9,95 3,74	499 104	14 5	133 123	0,356 0,0182	5 –
		Всего прямые затраты	Тенге			16737082		3473694		
		Накладные расходы, тенге	Тенге			3473694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			1212647				
		Всего по смете	Тенге			**21423423**				
	Временные здания и сооружения 4%		Тенге			856937				
	ИТОГО:		Тенге			**22280360**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%		Тенге			358714				

	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			222804				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			89121				
	ИТОГО по главе	Тенге			**22950999**				
	ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 Г.	Тенге			**22950999**				
	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2010 г. К=1.907	Тенге			**43767555**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			875351				
	ИТОГО	Тенге			**44642906**				
	Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			5357149				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**50000055**				

Технадзор:
Инженер технического
надзора ТОО «НурДиасСтрой»

_____ А. Омаров

М.П.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «Гидро курылыс»

_____ Е. Байзаков

М.П.