Форма КС-3

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт водохранилища «Баба-Ата» электрификацией и автоматизацией водоучета и водораспределения в Созакском районе ЮКО"**

Программа: 054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Специфика: 431 «Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений»

Подрядчик: ТОО "Гидро құрылыс"

Адрес: 160240, ЮКО, Байдибекский район, Боралдайский с/о, село Боралдай

ИИК: KZ098560000004422449

БИК: KCJBKZKX

РНН: 580 200 011 156

БИН: 081 140 002 918

АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость работ **162 901 918,0** тенге

Лимит финансирования на 2012 г. **162 901 918,0** тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **139 638 051,0** тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц **113 534 831,0** тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		37	*03.05.2012г.*						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Капитальный ремонт водохранилища «Баба-Ата» электрификацией и автоматизацией водоучета и водораспределения в Созакском районе ЮКО"	-	162 901 918	41 039 605,4	41 039 605,4	0,0	26 103 220	139 638 051		72 495 225,60	139 638 051
	Итого:	-	162 901 918	41 039 605,4	41 039 605,4	0,0	26 103 220	139 638 051		72 495 225,60	139 638 051

Заказчик:

Заместитель Председателя

Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М. Мараим**

Начальник Управления эксплуатации и развития

сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

И.о. Генерального директора

РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **О. Жампозов**

Генеральный подрядчик:

Директор

ТОО "Гидро құрылыс" _____ **Е. Байзаков**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гидро құрылыс"

Договор: № 37 от 03.05.2012г.

Объект: Капитальный ремонт водохранилища «Баба-Ата» электрификацией и автоматизацией водоучета и водораспределения в Созакском районе ЮКО

Полная сметная стоимость - 162 901 918 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 26 103 220 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ 2012** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Плотина								
1	Е37-73-2 (ДМ)	Демонтаж монолитного ж/бетона (разрушенные плиты на откосе и верхняя часть облицовки для установки парапета) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	28	680,13	145,53	19044	4075	19741	3,448	97
		м3		534,6	52,92	14969	1482	120	0,2316	6
2	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки на месте демонтированнных плит	41,6	2019,85	308,7	84026	12842	12286	0,91	38
		м3		127,58	118,53	5307	4931	120	0,5478	23
3	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	208	1,41	1,41	293	293	60	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	62	97	0,00099	–
4	Е37-73-1	Устройство плитных оснований из монолитного бетона на место демонтированнных плит	20,8	10563,9	133,67	219729	2780	9280	1,93	40
		м3		324	47,78	6739	994	120	0,2	4
5	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	20,8	133		2766				
		м3								

6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,29	8049,49	3554,81	10384	4586	5802	14	18
		т		2475	1272,6	3193	1642	120	5,3497	7
7	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,29	60500		78045				
		т								
8	Е13-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием	41,6	8,64	0,09	359	4	149	0,018	1
		м2		3,92	0,05	163	2	90	0,0002	–
9	99-1-1Прайс лист	Кальматрон	133,12	322		42865				
		кг								
10	Е13-44-7	Очистка щетками	260	60,75	–	15795	–	14216	0,34	88
		м2		60,75	–	15795	–	90	–	–
11	Е13-44-9	Обеспыливание	260	59	47,75	15340	12415	6845	0,07	18
		м2		11,25	18	2925	4680	90	0,09	23
12	Е13-44-7	Очистка щетками оголенной арматуры	260	60,75	–	15795	–	14216	0,34	88
		м2		60,75	–	15795	–	90	–	–
13	Е37-73-1	Устройство монолитного бетона на зачищенные участки облицовки	18,2	10563,9	133,67	192263	2433	8120	1,93	35
		м3		324	47,78	5897	870	120	0,2	4
14	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	18,2	133		2421				
		м3								
15	Е13-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, Кальматрон	52	8,64	0,09	449	5	186	0,018	1
		м2		3,92	0,05	204	3	90	0,0002	–
16	99-1-1Прайс лист	Кальматрон	166,4	322		53581				
		кг								
17	Е13-44-7	Очистка щетками разрушенных строительных швов	45	60,75	–	2734	–	2461	0,34	15
		м2		60,75	–	2734	–	90	–	–
18	Е13-44-9	Обеспыливание	45	59	47,75	2655	2149	1184	0,07	3
		м2		11,25	18	506	810	90	0,09	4
19	Е37-73-1	Устройство монолитного бетона на зачищенные участки облицовки	1	10563,9	133,67	10564	134	446	1,93	2
		м3		324	47,78	324	48	120	0,2	–
20	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1	133		133				

		м3								
21	Е13-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, эмалью ХП-799	18	8,64	0,09	156	2	65	0,018	–
		м2		3,92	0,05	71	1	90	0,0002	–
22	99-1-1Прайс лист	Кальматрон	57,6	322		18547				
		кг								
23	Е13-44-7	Очистка щетками температурных швов	30	60,75	–	1823	–	1641	0,34	10
		м2		60,75	–	1823	–	90	–	–
24	Е13-44-9	Обеспыливание	30	59	47,75	1770	1433	790	0,07	2
		м2		11,25	18	338	540	90	0,09	3
25	Е7-19-4	Заделка мастикой температурных швов	250	69,13	0,18	17283	45	11365	0,19	48
		м шва		32,4	0,07	8100	18	140	0,0003	–
26	Е5-9-1	Закачка цементного раствора в пустоты под плитами	10	10829,69	1715,91	108297	17159	16028	4,97	50
		м3 бетона полости сваи		816,75	576,9	8168	5769	115	2,01	20
27	Е13-44-7	Очистка щетками частично разрушенных блоков парапета	72,5	60,75	–	4404	–	3964	0,34	25
		м2		60,75	–	4404	–	90	–	–
28	Е37-73-1	Устройство монолитного бетона на зачищенные участки облицовки	3,63	10563,9	133,67	38347	485	1619	1,93	7
		м3		324	47,78	1176	173	120	0,2	1
29	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,63	133		483				
		м3								
30	Е13-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, эмалью ХП-799	0,9	8,64	0,09	8	–	4	0,018	–
		м2		3,92	0,05	4	–	90	0,0002	–
31	99-1-1Прайс лист	Кальматрон	2,88	322		927				
		кг								
32	Е7-19-4	Заделка мастикой температурных швов	76	69,13	0,18	5254	14	3454	0,19	14
		м шва		32,4	0,07	2462	5	140	0,0003	–
33	Е7-19-1	Заделка швов парапета цементным раствором	76	92,43	1,45	7025	110	4222	0,237	18
		м шва		39,15	0,54	2975	41	140	0,0027	–
	0.1. Асфальтированная дорога									
34	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	2220	1,41	1,41	3130	3130	646	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	666	97	0,00099	2

35	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 4 см	155,4	385,41	5,88	59893	914	1792	0,0451	7
		м2 покрытия								
				7,02	1,65	1091	256	133	0,00618	1
36	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;	932,4	62,17	0,02	57967	19	247	0,00136	1
		м2 покрытия								
				0,19	0,01	177	9	133	0,00003	–
	0.2. Ограждение со стороны верхнего бьефа									
37	Е1-164-2	Разработка в грунтах 2 группы под фундамент стойки	15,47	218,93	–	3387	–	3827	1,54	24
		м3 грунта								
				218,93	–	3387	–	113	–	–
38	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную грунтом 2 группы	15,47	134,1	–	2075	–	2345	0,972	15
		м3 грунта								
				134,1	–	2075	–	113	–	–
39	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – строительные работы	357	1655,97	141,91	591181	50662	104693	1	357
		м ограды								
				168,3	41,17	60083	14698	140	0,201	72
40	Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций	357	159,3	0,27	56870	96	6086	0,11	39
		м ограды								
				18,87	0,07	6737	25	90	–	–
	0.3. Ограждение со стороны нижнего бьефа									
41	Е1-164-2	Разработка в грунтах 2 группы под фундамент стойки	99,06	218,93	–	21687	–	24506	1,54	153
		м3 грунта								
				218,93	–	21687	–	113	–	–
42	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную грунтом 2 группы	99,06	134,1	–	13284	–	15011	0,972	96
		м3 грунта								
				134,1	–	13284	–	113	–	–
43	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – строительные работы	762	1655,97	141,91	1261849	108135	223464	1	762
		м ограды								
				168,3	41,17	128245	31372	140	0,201	153
44	Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций	762	159,3	0,27	121387	206	12989	0,11	84
		м ограды								
				18,87	0,07	14379	53	90	–	–
		Всего прямые затраты				**3166275**	**224126**			**2156**
						355217	**69150**			**323**
		Стоимость: материалов, тенге				2586932				
		Накладные расходы, тенге				533750				
		- заработная плата, тенге				80063				
		- трудоемкость, чел-ч				267				
		Стоимость демонтируемых материалов				291451				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				239489				
	Всего				**3939514**				

Локальная смета 2-1-2 Плотина. Общестроительные работы на помещение 3х6 на 1шт

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	14	218,93	–	3065	–	3463	1,54	22
		м3 грунта								
				218,93	–	3065	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,8	134,1	–	375	–	424	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	375	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,08	21,55	4,52	23	5	17	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	18	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**3463**	**5**			**25**
						3458	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				3904				
		- заработная плата, тенге				586				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				442				
		Всего по разделу, тенге				**7809**				

Раздел 2. Фундаменты

4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,57	9051,97	66,01	14212	104	363	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	307	39	105	0,1218	–
5	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм на сульфатостойком цементе В7,5	9,32	10491,13	353,46	97777	3294	7031	3,6	34
		м3								
				585	133,52	5452	1244	105	0,6521	6
6	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,32	133		1240				
		м3								
7	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00612	65000		398				
		т								
8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05923	67700		4010				
		т								
9	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование котел, на сульфатостойком цементе	0,77	10602,79	260,48	8164	201	569	3,94	3
		м3								
				614,25	89,46	473	69	105	0,3512	–

10	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,77	133		102				
	м3								
11	Е6-3-1	Устройство крылец из бетона В10	0,77	10969,99	260,48	8447	201	569	3,94	3
	м3								
				614,25	89,46	473	69	105	0,3512	–
12	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,77	133		102				
	м3								
13	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00828	41200		341				
	т								
14	Е6-1-1	Устройство бетонна (шлиф)	0,04	9776,17	66,01	391	3	9	1,35	–
	м3								
				195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
15	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,8	258,92	9,95	466	18	124	0,356	1
	м2 стяжки									
				52,2	3,74	94	7	123	0,0182	–
16	Е6-57-1	Установка арматуры	0,0033	4604,04	289,29	15	1	15	25,9	–
	т арматуры									
				4146,75	78,3	14	–	105	0,3	–
17	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0033	29400		97				
	т									
18	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция из цем.раствора 1:2	7,49	326,67	4,19	2447	31	527	0,382	3
	м2 поверхности									
				58,05	1,58	435	12	118	0,0076	–
19	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками бетонных на сульфатостойком цементе, отмостка В10□								
			2,75	10503,86	–	28886	–	1918	3,66	10
	м3 подстилающего слоя									
				567	–	1559	–	123	–	–
20	Е27-55-1									
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	36,66	416,95	–	15285	–	1206	0,144	5
	м2 покрытия									
				24,75	–	907	–	133	–	–
	Итого по разделу 2					**182380**	**3853**			**61**
						9722	**1441**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге					168805				
	Накладные расходы, тенге					12331				
	- заработная плата, тенге					1850				
	- трудоемкость, чел-ч					6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					11683				
	Всего по разделу, тенге					**206394**				

Раздел 3. Стены

3.1. ,

21	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,4	6669,46	337,41	9337	472	1316	4,38	6
		м3 кладки								
				670,5	126	939	176	118	0,62	1
22	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	20,56	6710,64	335,84	137971	6905	20034	4,54	93
		м3 кладки								
				699,75	126	14387	2591	118	0,61	13
23	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-55,26	38,93	–	-2151	–	-2538	0,219	-12
		м2 стен без вычета проемов								
				38,93	–	-2151	–	118	–	–

3.2. Перемычки

24	E6-18-9	Устройство перемычек	0,385	16546,47	367,51	6370	141	946	13,1	5
		м3								
				2202,75	138,83	848	53	105	0,678	–
25	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00691	69000		477				
		т								
26	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм,	0,02543	68800		1750				
		т								
27	E6-22-1	Устройство козырька	0,12	14189,89	241,1	1703	29	173	8,06	1
		м3								
				1282,5	91,08	154	11	105	0,4448	–
28	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00908	72000		654				
		т								
29	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00348	69000		240				
		т								
30	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1,8	204,04	15,94	367	29	87	0,243	–
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	62	11	119	0,0291	–
31	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=25,000;	45	6,25	0,14	281	6	8	0,0009	–
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	5	2	119	0,0003	–
32	E12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	0,38	955,36	4,29	363	2	33	0,42	–
		м примыканий								
				69,98	1,6	27	1	119	0,0078	–

3.3. Монолитный участок сеч. А-А

33	E6-22-5	Устройство перекрытий монолитный участок сеч. А-А	0,22	16140,96	379,21	3551	83	523	13	3
		м3								
				2117,25	143,26	466	32	105	0,6996	–

34	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,01328	62600		831				
		т								
35	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01328	41200		547				
		т								
3.4. Перекрытия и покрытия										
36	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	5	1542,33	387,22	7712	1936	3214	2,06	10
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	1721	575	140	0,4606	2
37	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,15	3160		44714				
		м2								
38	Е7-17-7	Установка карнизных плит	4	918,65	324,7	3675	1299	2381	1,77	7
		шт сборных конструкций		310,5	114,73	1242	459	140	0,4889	2
39	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,356	17300		6159				
		м3								
40	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00172	60500		104				
		т								
		Итого по разделу 3				**224655**	**10902**			**113**
						17700	**3911**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				196053				
		Накладные расходы, тенге				26177				
		- заработная плата, тенге				3927				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15050				
		Всего по разделу, тенге				**265882**				
Раздел 4. Кровля										
4.0. Подраздел без наименования										
41	Е12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,7	4140,52	245,72	11179	663	1526	2,71	7
		м3 утеплителя		382,5	92,25	1033	249	119	0,45	1
42	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	18	204,04	15,94	3673	287	870	0,243	4
		м2 стяжки		34,65	5,96	624	107	119	0,0291	1
43	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	270	6,25	0,14	1688	38	52	0,0009	–
		м2 стяжки								

			0,11	0,05	30	14	119	0,0003	–
44	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,045	5239,08	327,33	236	15	96	11,6	1
		т								
				1890	123,75	85	6	105	0,6	–
45	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,045	29400		1323				
		т								
46	Е12-1-2									
		Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	21	932,74	7,62	19588	160	1078	0,235	5
		м2 кровли								
				40,28	2,86	846	60	119	0,0139	–
		Итого по разделу 4				**37687**	**1163**			**17**
						2618	**436**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				33906				
		Накладные расходы, тенге				3622				
		- заработная плата, тенге				543				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2479				
		Всего по разделу, тенге				**43788**				
		Раздел 5. Полы								
47	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	8,53	51,34	2,62	438	22	121	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	90	8	123	0,0048	–
48	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,6824	10136,66	–	6917	–	476	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	387	–	123	–	–
49	Е11-11-5									
		Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	8,53	453,67	13,43	3870	115	752	0,45	4
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	568	43	123	0,0246	–
50	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	8,53	769,78	4,9	6566	42	633	0,382	3
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	499	16	123	0,009	–
51	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	9,13	109,84	0,46	1003	4	138	0,0765	1
		м плинтусов								
				12,04	0,18	110	2	123	0,0008	–
52	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	0,853	185,71	1,88	158	2	71	0,467	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	67	1	105	0,0035	–
		5.1. Дет. 245 по серии 2.244-1в.4- 5,06 м2								
53	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,06	51,34	2,62	260	13	71	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	53	5	123	0,0048	–

54	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4048	10136,66	–	4103	–	283	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	230	–	123	–	–
55	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,06	410,34	14,76	2076	75	360	0,361	2
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	265	28	123	0,027	–
56	E11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-10,12	49,28	0,67	-499	-7	-25	0,0104	–
		м2 покрытия								
				1,69	0,25	-17	-3	123	0,0012	–
57	E11-39-2	Устройство цементных плинтусов	7,48	30,29	0,22	227	2	171	0,104	1
		м плинтусов								
				18,5	0,09	138	1	123	0,0004	–
58	E62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	0,205	97,55	0,04	20	–	15	0,384	–
		м2								
				68,11	0,01	14	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу 5				**25139**	**268**			**15**
						2404	**101**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				22467				
		Накладные расходы, тенге				3066				
		- заработная плата, тенге				460				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1692				
		Всего по разделу, тенге				**29897**				

Раздел 6. Окна

6.0. Подраздел без наименования

59	E10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	2,72	884,09	71,29	2405	194	972	1,64	4
		м2 проемов								
				272,25	25,25	741	69	120	0,1042	–
60	6-1-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	1,71	5460		9337				
		м2								
61	6-1-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,01	4530		4575				
		м2								
62	1-1-794	Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	2	1560		3120				
		комплект								
63	E15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	2,72	767,76	3,04	2088	8	203	0,452	1
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				69,98	1,15	190	3	105	0,0056	–
		Итого по разделу 6				**21525**	**202**			**5**

					931	**72**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				20392				
	Накладные расходы, тенге				1175				
	- заработная плата, тенге				176				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1362				
	Всего по разделу, тенге				**24062**				
	Раздел 7. Двери								
64	E10-23-1 Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,8	440,31	102,53	1673	390	854	0,899	3
	м2 проемов		151,65	35,67	576	136	120	0,1393	1
65	E10-29-1 Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	2	104,4	0,09	209	–	136	0,358	1
	м2 проемов		56,48	0,05	113	–	120	0,0002	–
66	6-3-2 Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	1,8	4810		8658				
	м2								
67	1-1-790 Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
68	1-1-791 Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
	Итого по разделу 7				**13880**	**390**			**4**
					689	**136**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				12801				
	Накладные расходы, тенге				990				
	- заработная плата, тенге				149				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				892				
	Всего по разделу, тенге				**15762**				
	Раздел 8. Отделочные работы								
	8.1. Внутренняя отделка								
69	E15-61-3 Оштукатуривание улучшенное по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	48,07	309,83	4,07	14894	196	6897	0,74	36
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и		135,68	0,97	6522	47	105	0,0517	2
70	E15-69-4 Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	13,59	57,96	0,35	788	5	743	0,298	4
	м2 от делываемой поверхност и		51,98	0,14	706	2	105	0,0007	–
71	E15-65-1 Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	1,92	326,66	6,33	627	12	635	1,79	3

	м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
			312,75	2,39	600	5	105	0,0117	–
72 E15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	38,91	17,55	0,12	683	5	563	0,092	4
	м2 окрашиваемой поверхност и								
			13,73	0,05	534	2	105	0,0002	–
73 E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	27,44	186,17	1,88	5109	52	2277	0,468	13
	м2 окрашиваемой поверхност и								
			78,3	0,72	2149	20	105	0,0035	–
8.2. Наружняя отделка									
74 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	8,82	254,12	1,96	2241	17	1012	0,611	5
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
			108,9	0,45	960	4	105	0,0262	–
75 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	57,23	254,12	1,96	14543	112	6571	0,611	35
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
			108,9	0,45	6232	26	105	0,0262	1
76 E15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	62,21	13,95	0,9	868	56	654	0,058	4
	м2 фасада								
			9,68	0,34	602	21	105	0,0016	–
77 E15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	1,92	108,77	0,6	209	1	116	0,32	1
	м от косов								
			57,38	0,23	110	–	105	0,0011	–
	Итого по разделу 8				**39962**	**456**			**105**
					18415	**127**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				21091				
	Накладные расходы, тенге				19468				
	- заработная плата, тенге				2920				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3566				
	Всего по разделу, тенге				**62996**				
Раздел 9. Разные работы									
9.0. Подраздел без наименования									
78 E8-39-8	Кладка кухонных очагов со щитком с топкой под уголь	0,47	11582,54	335,84	5444	158	880	9	4
	м3 кладки (без вычет а пуст от)								
			1462,5	126	687	59	118	0,61	–
79 1-1-655	Приборы печные	1	5080,13		5080				
	комплект								
80 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	1,66	254,12	1,96	422	3	191	0,611	1
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и								

			108,9	0,45	181	1	105	0,0262	–
81	E15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая окраска по штукатурке	1,66	17,55	0,12	29	–	24	0,092	–
		м2 окрашиваемой поверхност и								
				13,73	0,05	23	–	105	0,0002	–
82	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,35	715,87	1,24	251	–	64	0,972	–
		м2 покрыт ия								
				153,23	0,47	54	–	119	0,0023	–
83	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,004	8679,65	422,15	35	2	40	56,4	–
		т мет аллических изделий								
				8257,5	157,5	33	1	118	0,77	–
84	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=12 мм	0,004	45300		181				
		т								
85	E9-61-1	Монтаж каркасов нагревательных печей	0,0256	9031,49	4534,31	231	116	105	19,6	1
		т конст рукций								
				3600	965,84	92	25	90	3,3	–
86	2-1-205	Негабаритные емкости (без арматуры), поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы	0,0256	100100		2563				
		т								
		9.1. Устройство дымоходной трубы								
87	E8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,248	8534,43	379,78	2117	94	608	11,9	3
		м3 (без вычет а пуст от)								
				1935	141,75	480	35	118	0,7	–
88	E6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,325	12472,22	316,01	4053	103	508	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	445	39	105	0,583	–
89	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,0043	69000		297				
		т								
90	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,0128	68800		881				
		т								
91	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали, фартук	1,15	715,87	1,24	823	1	211	0,972	1
		м2 покрыт ия								
				153,23	0,47	176	1	119	0,0023	–
92	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором кирпичной кладки дымохода	1,71	254,12	1,96	435	3	196	0,611	1
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
				108,9	0,45	186	1	105	0,0262	–
		Итого по разделу 9				**22842**	**480**			**14**

					2357	**162**				**–**
	Стоимость: материалов, тенге				20005					
	Накладные расходы, тенге				2827					
	- заработная плата, тенге				424					
	- трудоемкость, чел-ч				1					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1540					
	Всего по разделу, тенге				**27209**					
	Раздел 10. Устройство сетчатого ограждения									
	10.0. Подраздел без наименования									
93	E1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы под стойки фундамента	5,78	218,93	–	1265	–	1429	1,54	9
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				218,93	–	1265	–	113	–	–
94	E6-1-1	Устройство монолитного бетонна под фундаменты стоек	5,78	9051,97	66,01	52320	382	1339	1,35	8
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195,75	24,93	1131	144	105	0,1218	1
95	E9-53-2	Монтаж ограды сетчатой	1,63483	9850,47	1162,94	16104	1901	10985	46,6	76
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				7357,5	108	12028	177	90	0,53	1
96	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1,125	162700		183038				
		т								
97	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,25	172800		43200				
		т								
98	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	0,25983	187		49				
		м2								
99	E13-26-17	Окраска металлических поверхностей лаком ХВ-784	67,07	94,04	0,12	6307	8	170	0,0138	1
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				2,77	0,05	186	3	90	0,0002	–
	10.1. Ворота и калитка									
100	E1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы под стойки фундамента	1,06	218,93	–	232	–	262	1,54	2
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				218,93	–	232	–	113	–	–
101	E8-3-3	Устройство гравийно-песчанного основания	0,16	1851,77	100,89	296	16	31	0,85	–
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				123,75	38,25	20	6	118	0,18	–
102	E6-1-1	Устройство монолитного бетонна под фундаменты стоек	1,06	9051,97	66,01	9595	70	245	1,35	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195,75	24,93	207	26	105	0,1218	–
103	E9-53-1	Монтаж конструкций ворот сетчатых с калиткой	0,28008	14806,01	1133,15	4147	317	3351	82,1	23
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———

				12892,5	398,25	3611	112	90	1,95	1
104	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1027	172800		17747				
		т								
105	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,14838	162700		24141				
		т								
106	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	16,02	187		2996				
		м2								
107	1-1-819	Петля накладная	6	40		240				
		шт								
108	E13-26-17	Окраска металлических поверхностей лаком ХВ-784	10,28	94,04	0,12	967	1	26	0,0138	–
		м2								
				2,77	0,05	28	1	90	0,0002	–
		Итого по разделу 10				**362644**	**2695**			**120**
						18708	**469**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				341241				
		Накладные расходы, тенге				17838				
		- заработная плата, тенге				2676				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22829				
		Всего по разделу, тенге				**403311**				
Раздел 11. Блогоустройство										
11.0.										
109	E27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см дорожка от дома до туалета	34	385,41	5,88	13104	200	392	0,0451	2
		м2 покрыт ия								
				7,02	1,65	239	56	133	0,00618	–
110	E27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	68	0,29	0,02	20	1	19	0,00136	–
		м2 покрыт ия								
				0,19	0,01	13	1	133	0,00003	–
111	E47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	19	97,2	–	1847	–	2383	0,674	13
		яма								
				97,2	–	1847	–	129	–	–
112	E47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	19	151,76	–	2883	–	3673	0,821	16
		шт								
				149,85	–	2847	–	129	–	–

113	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	19	649		12331				
		шт								
		Итого по разделу 11				**30185**	**201**			**31**
						4946	**57**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				25038				
		Накладные расходы, тенге				6467				
		- заработная плата, тенге				970				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2199				
		Всего по разделу, тенге				**38851**				
		Всего прямые затраты				**964362**	**20615**			**510**
						81948	**6912**			**33**
		Стоимость: материалов, тенге				861799				
		Накладные расходы, тенге				97865				
		- заработная плата, тенге				14681				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63734				
		Всего				**1125961**				

Локальная смета 2-1-3 На электрику здания диспетчерского пункта

1	Ц8-573-4	Щит распределительный	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт								
				254	20,3	254	20	95	0,118	–
2	18-3-152	Шит распределительный ШРН-6	1	5870		5870				
		шт								
3	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,3	120	433	240	189	0,41	1
		шт								
				65	34,4	130	69	95	0,201	–
4	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
		шт								
5	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4	1	342		342				
		шт								
6	17-3-3	Светильники, тип СЗЛ-300-1МУ1	1	1760		1760				
		шт								
7	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	2	39		78				
		шт								
8	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	2	371,4	92,4	743	185	356	1,02	2
		шт								
				161	26,6	322	53	95	0,155	–

9	99-0-1прайс лист	Светильник металлич.люминесцентный OPL /S418 /25241810 /	2	3135		6270				
		шт								
10	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18	4	64		256				
		шт								
11	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	4	14		56				
		шт								
12	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,7	2,1	1108	84	768	0,1	4
		м кабеля		19,7	0,5	788	20	95	0,003	–
13	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,04	52100		2084				
		1000м								
14	Ц8-591-3	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
		шт		115	0,2	115	–	95	0,001	–
15	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	–	86	0,29	1
		шт		45,5	0,1	91	–	95	–	–
16	99-1-1прайс лист	Выключатель С16-057 Wessen од.вн.	2	57		114				
		шт								
17	99-0-1прайс	Выключатель А16-051/ Wessen/од.нар.	1	65		65				
		шт								
18	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,004	24200		97				
		1000шт								
19	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр 20 мм	40	48,7	2,6	1948	104	1102	0,17	7
		м		28,8	0,2	1152	8	95	0,001	–
20	99-1-1прайс лист	Трубка ПВХ д.20	40	48		1920				
		м								
		Всего прямые затраты				**24758**	**722**			**18**
						2852	**170**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				21184				
		Накладные расходы, тенге				2870				
		- заработная плата, тенге				431				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1658				
		Всего				**29286**				

Локальная смета 2-1-4 Уборная с бетонным выгребом на одно очко

1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	6,5	28,89	27,85	188	181	60	0,00724	–

	м3 грунта								
			1,04	8,44	7	55	97	0,0315	–
2	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную после разработки механизированным способом) п. 3,180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,8	262,72	–	210	–	237	1,848	1
	м3 грунта								
			262,72	–	210	–	113	–	–
3	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12	6,48	6,48	78	78	24	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	25	97	0,00806	–
4	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12	21,55	4,52	259	54	198	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	204	–	97	–	–
5	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	268	–	113	–	–
6	Е1-85-8								
	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	8	6,32	6,32	51	51	11	–	–
	м3 грунта								
			–	1,4	–	11	97	0,00459	–
7	Е11-2-4								
	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,67	531	–	356	–	438	3,24	2
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	356	–	123	–	–
8	Е11-13-3								
	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,66	543,02	24,55	358	16	39	0,263	–
	м2 покрытия								
			39,83	9,2	26	6	123	0,0449	–
9	Е6-33-4								
	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4,75	12651,73	954,98	60096	4536	7013	6,51	31
	м3								
			1075,5	330,44	5109	1570	105	1,337	6
10	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,75	94		447				
	м3								
11	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	33,02	245,44	3,82	8104	126	1512	0,212	7
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1233	48	118	0,007	–
12	Е11-4-5								
	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	2,8	121,67	9,38	341	26	181	0,243	1
	м2 изолируемой поверхности								

			48,83	3,51	137	10	123	0,0172	–
13	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	12,52	106,97	1,19	1339	15	799	0,37	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	755	6	105	0,0022	–
14	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	36	367,64	3,58	13235	129	4754	0,73	26
		м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	4496	32	105	0,0433	2
15	Е11-2-5	Устройство глиненного замка	3,71	3099,6	–	11500	–	4806	6,8	25
		м3 подстилающего слоя		1053	–	3907	–	123	–	–
16	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	35	1	120	0,58	–
17	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,25	12593,89	327,33	3148	82	968	20,1	5
		м3 древесины в конструкции		3105	123,75	776	31	120	0,6	–
18	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,26	2637,55	15,17	686	4	96	1,88	–
		м3 древесины в конструкций		303,75	5,4	79	1	120	0,026	–
19	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,4	660,32	4,64	9509	67	1033	0,363	5
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	836	25	120	0,0085	–
20	Е10-14-1	Установка стропил	0,036	21463,68	334,28	773	12	152	22,1	1
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	122	5	120	0,62	–
21	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,036	573,75	28,11	21	1	5	0,78	–
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	4	–	120	0,052	–
22	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	1,72	1905,05	11,03	3277	19	210	0,601	1
		м2 покрытия		95,18	4,14	164	7	123	0,0202	–
23	Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,72	97,24	1,22	167	2	65	0,218	–
		м2 окрашиваемой поверхности		35,55	0,45	61	1	105	0,0022	–
24	Е12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	5	592,88	7,95	2964	40	414	0,424	2
		м2 кровли		66,6	2,97	333	15	119	0,0145	–
25	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,036	8200		295				
		м3								
26	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,036	7310		263				

		м3							
27	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	5	20,49	0,91	102	5	30	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	23	2	120	0,00168	–
28	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,74	440,31	102,53	766	178	391	0,899	2
		м2 проемов		151,65	35,67	264	62	120	0,1393	–
29	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,74	4250		7395				
		м2								
30	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
31	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,64	442,24	30,89	283	20	156	1,23	1
		м2 проемов		191,93	11,68	123	7	120	0,057	–
32	6-8-36	Стоимость крышки выгреба (прим)	0,64	1910		1222				
		м2								
33	Е10-7-4	Установка вытяжного короба	3,1	276,36	6,08	857	19	138	0,242	1
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		34,88	2,3	108	7	120	0,0112	–
34	Е15-164-1	Простая окраска деревянных стен короба белилами	3,1	131,12	1,19	406	4	135	0,255	1
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	128	1	105	0,0022	–
35	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	25,58	184,16	1,61	4711	41	2398	0,532	14
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	2268	16	105	0,003	–
36	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,4	57,81	–	717	–	408	0,144	2
		м2 покрытия		24,75	–	307	–	133	–	–
37	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	12,4	15,17	5,88	188	73	142	0,0451	1
		м2 покрытия		7,02	1,65	87	20	133	0,00618	–
38	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,37	10040,78	–	13756	–	956	3,66	5
		м3 подстилающего слоя		567	–	777	–	123	–	–
		Всего прямые затраты				**150521**	**5782**			**142**
						23203	**1964**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				121536				

	Накладные расходы, тенге				28115				
	- заработная плата, тенге				4217				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10718				
	Всего				**189354**				

Локальная смета 2-1-5 Ремонт существующего здания 8х7,5

0.1. Двери

1	Е10-23-1 (ДМ)								
	Демонтаж дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,98	203,35	82,03	1013	409	895	0,7192	4
	м2 проемов								
			121,32	28,54	604	142	120	0,11144	1
2	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,98	440,31	102,53	2193	511	1120	0,899	4
	м2 проемов								
			151,65	35,67	755	178	120	0,1393	1
3	Е10-29-1								
	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	1,8	104,4	0,09	188	–	122	0,358	1
	м2 проемов								
			56,48	0,05	102	–	120	0,0002	–
4	6-3-2								
	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4,98	4810		23954				
	м2								
5	1-1-790								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
	комплект								
6	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								
7	Е10-23-1 (ДМ)								
	Демонтаж дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,48	203,35	82,03	301	121	266	0,7192	1
	м2 проемов								
			121,32	28,54	180	42	120	0,11144	–
8	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,48	440,31	102,53	652	152	332	0,899	1
	м2 проемов								
			151,65	35,67	224	53	120	0,1393	–
9	Е10-29-1								
	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	0,4	104,4	0,09	42	–	28	0,358	–
	м2 проемов								
			56,48	0,05	23	–	120	0,0002	–

10	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	1,48	4810		7119				
		м2								
11	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
12	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
13	Е10-90-2 (ДМ)	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,3	243,46	25,66	316	33	355	1,192	2
		м2 проемов		217,8	9,7	283	13	120	0,04736	–
14	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	1,3	330,85	32,08	430	42	444	1,49	2
		м2 проемов		272,25	12,13	354	16	120	0,0592	–
15	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (стальные двери с коробкой)	0,09	154400		13896				
		т								
	0.2. Окна									
16	Е10-16-1 (ДМ)	Демонтаж оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,413	274,83	57,03	114	24	118	1,312	1
		м2 проемов		217,8	20,2	90	8	120	0,08336	–
17	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,413	884,09	71,29	365	29	146	1,64	1
		м2 проемов		272,25	25,25	112	10	120	0,1042	–
18	6-1-45	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 12-12; ОРС 12-13,5В для жилья	0,413	9170		3787				
		м2								
19	1-1-794	Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	2	1560		3120				
		комплект								
20	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,413	767,76	3,04	317	1	30	0,452	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								

			69,98	1,15	29	–	105	0,0056	–
21	Е10-16-1 (ДМ)								
	Демонтаж оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,924	274,83	57,03	254	53	264	1,312	1
	м2 проемов								
			217,8	20,2	201	19	120	0,08336	–
22	Е10-16-1								
	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,924	884,09	71,29	817	66	330	1,64	2
	м2 проемов								
			272,25	25,25	252	23	120	0,1042	–
23	6-1-45								
	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 12-12; ОРС 12-13,5В для жилья	0,924	9170		8473				
	м2								
24	1-1-794								
	Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	2	1560		3120				
	комплект								
25	Е15-201-4								
	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,924	767,76	3,04	709	3	69	0,452	–
	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
			69,98	1,15	65	1	105	0,0056	–
26	Е10-23-1 (ДМ)								
	Демонтаж дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,3	203,35	82,03	264	107	234	0,7192	1
	м2 проемов								
			121,32	28,54	158	37	120	0,11144	–
27	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,3	440,31	102,53	572	133	292	0,899	1
	м2 проемов								
			151,65	35,67	197	46	120	0,1393	–
28	Е10-29-1								
	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	0,3	104,4	0,09	31	–	20	0,358	–
	м2 проемов								
			56,48	0,05	17	–	120	0,0002	–
29	6-3-2								
	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	1,3	4810		6253				
	м2								
30	Е10-16-1 (ДМ)								
	Демонтаж оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,72	274,83	57,03	1297	269	1348	1,312	6
	м2 проемов								

			217,8	20,2	1028	95	120	0,08336	–
31	E10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	4,72	884,09	71,29	4173	336	1685	1,64	8
		м2 проемов								
				272,25	25,25	1285	119	120	0,1042	–
32	6-1-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	4,72	5460		25771				
		м2								
33	1-1-794	Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	4	1560		6240				
		комплект								
34	E15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	4,72	767,76	3,04	3624	14	352	0,452	2
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				69,98	1,15	330	5	105	0,0056	–
	0.3. Асфальтированная дорога									
35	E27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 4 см	38	373,31	5,88	14186	223	439	0,0451	2
		м2 покрытия								
				7,02	1,65	267	63	133	0,00618	–
36	E27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	38	62,17	0,02	2362	1	9	0,00136	–
		м2 покрытия								
				0,19	0,01	7	–	133	0,00003	–
	Раздел 1. Устройство сетчатого ограждения									
	1.0. Подраздел без наименования									
37	E1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы под стойки фундамента	3,12	218,93	–	683	–	772	1,54	5
		м3 грунта								
				218,93	–	683	–	113	–	–
38	E6-1-1	Устройство монолитного бетонна под фундаменты стоек	3,12	9051,97	66,01	28242	206	723	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	611	78	105	0,1218	–
39	E9-53-2	Монтаж ограды сетчатой	1,992	9850,47	1162,94	19622	2317	13384	46,6	93
		т конструкций								
				7357,5	108	14656	215	90	0,53	1
40	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1,35	162700		219645				
		т								
41	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,328	172800		56678				
		т								
42	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	0,314	187		59				
		м2								

43	E13-26-17	Окраска металлических поверхностей лаком ХВ-784	73,18	94,04	0,12	6882	9	186	0,0138	1
		м2								
				2,77	0,05	203	4	90	0,0002	–
	1.1. Ворота и калитка									
44	E1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы под стойки фундамента	0,53	218,93	–	116	–	131	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93	–	116	–	113	–	–
45	E8-3-3	Устройство гравийно-песчанного основания под фундаменты	0,08	1851,77	100,89	148	8	15	0,85	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	10	3	118	0,18	–
46	E6-1-1	Устройство монолитного бетонна под фундаменты стоек	0,53	9051,97	66,01	4798	35	123	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	104	13	105	0,1218	–
47	E9-53-1	Монтаж конструкций ворот сетчатых с калиткой	0,14004	14806,01	1133,15	2073	159	1675	82,1	11
		т конструкций								
				12892,5	398,25	1805	56	90	1,95	–
48	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,05135	172800		8873				
		т								
49	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,07419	162700		12071				
		т								
50	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	8,01	187		1498				
		м2								
51	1-1-819	Петля накладная	6	40		240				
		шт								
52	E13-26-17	Окраска металлических поверхностей лаком ХВ-784	5,14	94,04	0,12	483	1	13	0,0138	–
		м2								
				2,77	0,05	14	–	90	0,0002	–
		Итого по разделу 1				**362111**	**2735**			**116**
						18202	**369**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				341174				
		Накладные расходы, тенге				17022				
		- заработная плата, тенге				2553				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22748				
		Всего по разделу, тенге				**401881**				
	Раздел 2. Блогоустройство									
	2.0.									
53	E47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	22	97,2	–	2138	–	2758	0,674	15
		яма								

			97,2	–	2138	–	129	–	–
54	E47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	22	151,76	–	3339	–	4253	0,821	18
		шт								
				149,85	–	3297	–	129	–	–
55	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	22	649		14278				
		шт								
		Итого по разделу 2				**19755**	**–**			**33**
						5435	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				14320				
		Накладные расходы, тенге				7011				
		- заработная плата, тенге				1052				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1606				
		Всего по разделу, тенге				**28372**				
		Всего прямые затраты				**531179**	**5262**			**189**
						30200	**1239**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				495717				
		Накладные расходы, тенге				32931				
		- заработная плата, тенге				4940				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Стоимость демонтируемых материалов				4751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34132				
		Всего				**598242**				

Локальная смета 2-1-6 Уборная с бетонным выгребом на одно очко

1	E1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	6,5	28,89	27,85	188	181	60	0,00724	–
		м3 грунта								
				1,04	8,44	7	55	97	0,0315	–
2	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную после разработки механизированным спсобом) п. 3,180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,8	262,72	–	210	–	237	1,848	1
		м3 грунта								
				262,72	–	210	–	113	–	–
3	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12	6,48	6,48	78	78	24	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	25	97	0,00806	–
4	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12	21,55	4,52	259	54	198	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	204	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	268	–	113	–	–
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	8	6,32	6,32	51	51	11	–	–
		м3 грунта								
				–	1,4	–	11	97	0,00459	–
7	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,67	531	–	356	–	438	3,24	2
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	356	–	123	–	–
8	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,66	543,02	24,55	358	16	39	0,263	–
		м2 покрытия								
				39,83	9,2	26	6	123	0,0449	–
9	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4,75	12651,73	954,98	60096	4536	7013	6,51	31
		м3								
				1075,5	330,44	5109	1570	105	1,337	6
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,75	94		447				
		м3								
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	33,02	245,44	3,82	8104	126	1512	0,212	7
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1233	48	118	0,007	–
12	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	2,8	121,67	9,38	341	26	181	0,243	1
		м2 изолируемой поверхности								
				48,83	3,51	137	10	123	0,0172	–
13	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	12,52	106,97	1,19	1339	15	799	0,37	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	755	6	105	0,0022	–
14	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	36	367,64	3,58	13235	129	4754	0,73	26
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				124,88	0,88	4496	32	105	0,0433	2
15	Е11-2-5	Устройство глиненного замка	3,71	3099,6	–	11500	–	4806	6,8	25
		м3 подстилающего слоя								
				1053	–	3907	–	123	–	–
16	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,5	–
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	35	1	120	0,58	–
17	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,25	12593,89	327,33	3148	82	968	20,1	5

	м3 древесины в конструкции								
			3105	123,75	776	31	120	0,6	–
18	E10-51-2								
	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,26	2637,55	15,17	686	4	96	1,88	–
	м3 древесины в конструкций								
			303,75	5,4	79	1	120	0,026	–
19	E10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,4	660,32	4,64	9509	67	1033	0,363	5
	м2 обшивки стен за вычетом проемов								
			58,05	1,76	836	25	120	0,0085	–
20	E10-14-1	Установка стропил	0,036	21463,68	334,28	773	12	152	22,1	1
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	122	5	120	0,62	–
21	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,036	573,75	28,11	21	1	5	0,78	–
	м3 древесины в конструкций								
			123,75	10,58	4	–	120	0,052	–
22	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	1,72	1905,05	11,03	3277	19	210	0,601	1
	м2 покрытия								
			95,18	4,14	164	7	123	0,0202	–
23	E15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,72	97,24	1,22	167	2	65	0,218	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			35,55	0,45	61	1	105	0,0022	–
24	E12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	5	592,88	7,95	2964	40	414	0,424	2
	м2 кровли								
			66,6	2,97	333	15	119	0,0145	–
25	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,036	8200		295				
	м3									
26	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,036	7310		263				
	м3									
27	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	5	20,49	0,91	102	5	30	0,029	–
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	23	2	120	0,00168	–
28	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,74	440,31	102,53	766	178	391	0,899	2
	м2 проемов								
			151,65	35,67	264	62	120	0,1393	–
29	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,74	4250		7395				
	м2									
30	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект									
31	E10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,64	442,24	30,89	283	20	156	1,23	1

	м2 проемов								
			191,93	11,68	123	7	120	0,057	–
32 6-8-36	Стоимость крышки выгреба (прим)	0,64	1910		1222				
	м2								
33 Е10-7-4	Установка вытяжного короба	3,1	276,36	6,08	857	19	138	0,242	1
	м2 обшивки стен за вычетом проемов								
			34,88	2,3	108	7	120	0,0112	–
34 Е15-164-1	Простая окраска деревянных стен короба белилами	3,1	131,12	1,19	406	4	135	0,255	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			41,18	0,45	128	1	105	0,0022	–
35 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	25,58	184,16	1,61	4711	41	2398	0,532	14
	м2 окрашиваемой поверхности								
			88,65	0,61	2268	16	105	0,003	–
36 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,4	57,81	–	717	–	408	0,144	2
	м2 покрытия								
			24,75	–	307	–	133	–	–
37 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	12,4	15,17	5,88	188	73	142	0,0451	1
	м2 покрытия								
			7,02	1,65	87	20	133	0,00618	–
38 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,37	10040,78	–	13756	–	956	3,66	5
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	777	–	123	–	–
	Всего прямые затраты				**150521**	**5782**			**142**
					23203	**1964**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				121536				
	Накладные расходы, тенге				28115				
	- заработная плата, тенге				4217				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10718				
	Всего				**189354**				

Локальная смета 2-2-1 На катастрофический сброс

1 Е52-1-3	Разборка упавшей части сиенки и частично оставшейся стоять с оставлением разобранных обломков на месте	13,46	3714,23	2438,48	49994	32822	29962	7,78	105
	м3								
			1275,75	950,21	17172	12790	100	5,22	70
2 Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 под основание стенки	39,03	23,36	22,08	912	862	259	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	50	217	97	0,0193	1
3 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,64	9194,77	66,01	97832	702	2465	1,35	14

		м3								
				195,75	24,93	2083	265	105	0,1218	1
4	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	20,13	134,1	–	2699	–	3050	0,972	20
		м3 грунта								
				134,1	–	2699	–	113	–	–
5	Е1-166-3	Обратная засыпка вручную щебня пустот под дном сооружения, со стороны упавшей стенки, вместо вымотого грунат	5	167,18	–	836	–	945	1,21	6
		м3 грунта								
				167,18	–	836	–	113	–	–
6	Е37-73-3	Устройство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	53,5	12470,38	142,69	667165	7634	49786	4,47	239
		м3								
				724,5	50,98	38761	2727	120	0,2132	11
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	53,5	133		7116				
		м3								
8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,584	8049,49	3554,81	12750	5631	7123	14	22
		т								
				2475	1272,6	3920	2016	120	5,3497	8
9	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,537	60500		92989				
		т								
10	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,047	62000		2914				
		т								
11	Е1-28-2	Отталкивание близ лежащего грунта для леквидации промоины, между проектируемой стенкой и выходами коренных попрод 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	350,93	6,83	6,83	2397	2397	636	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	656	97	0,0061	2
12	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке	350,93	3,29	3,29	1155	1155	307	–	–
		м3 грунта								
				–	0,9	–	316	97	0,00294	1
13	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	350,93	6,32	6,32	2218	2218	476	–	–
		м3 грунта								
				–	1,4	–	491	97	0,00459	2
14	Е1-28-2	Отталкивание близ лежащего грунта 2 группы перед проектируемой стенкой и Г образными блоками бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	112	6,83	6,83	765	765	203	–	–

	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	1,87	–	209	97	0,0061	1
15 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке	112	3,29	3,29	368	368	98	–	–
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	0,9	–	101	97	0,00294	–
16 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	112	6,32	6,32	708	708	152	–	–
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	1,4	–	157	97	0,00459	1
17 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм электродрелью или электроперфоратором	2	8,62	0,02	17	–	17	0,0549	–
	отверстие		———	———	———	———	———	———	———
			8,6	–	17	–	100	–	–
18 Е69-5-3	Добавлять на каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 20 мм при сверлении отверстий электродрелью или электроперфоратором	2	9,9	–	20	–	20	0,0631	–
	отверстие		———	———	———	———	———	———	———
			9,9	–	20	–	100	–	–
19 Е6-1-1	Заполнение цементным раствором	5	6685,57	66,01	33428	330	1159	1,35	7
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			195,75	24,93	979	125	105	0,1218	1
20 Е13-44-7	Очистка щетками	65	60,75	–	3949	–	3554	0,34	22
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			60,75	–	3949	–	90	–	–
21 Е13-44-9	Обеспыливание	65	59	47,75	3835	3104	1711	0,07	5
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			11,25	18	731	1170	90	0,09	6
22 Е6-1-1	Заделка бетоном зачищенных участков	3,25	9776,17	66,01	31773	215	753	1,35	4
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			195,75	24,93	636	81	105	0,1218	–
23 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,25	133		432				
	м3								
24 Е13-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием	12,3	8,64	0,09	106	1	44	0,018	–
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			3,92	0,05	48	1	90	0,0002	–
25 99-1-1Прайс лист	Кальматрон	39,36	322		12674				
	кг								
26 Е13-44-7	Очистка щетками	7	60,75	–	425	–	383	0,34	2
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			60,75	–	425	–	90	–	–
27 Е13-44-9	Обеспыливание	7	59	47,75	413	334	185	0,07	–
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			11,25	18	79	126	90	0,09	1
28 Е6-1-1	Заделка бетоном зачищенных участков	0,35	9776,17	66,01	3422	23	82	1,35	–

		м3								
				195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
29	Е13-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием	7	8,64	0,09	60	1	24	0,018	–
		м2								
				3,92	0,05	27	–	90	0,0002	–
30	99-1-1Прайс лист	Кальматрон	22,4	322		7213				
		кг								
31	Е13-44-7	Очистка щетками	0,22	60,75	–	13	–	12	0,34	–
		м2								
				60,75	–	13	–	90	–	–
32	Е37-73-3	Ремонт разрушенной части Г-образного блока примыкающего к упавшей стенке монолитным бетоном	0,23	12470,38	142,69	2868	33	215	4,47	1
		м3								
				724,5	50,98	167	12	120	0,2132	–
33	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,009	8049,49	3554,81	72	32	40	14	–
		т								
				2475	1272,6	22	11	120	5,3497	–
34	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,009	62000		558				
		т								
35	Е41-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	118	149,64	7,38	17658	871	8323	0,432	51
		м2								
				65,03	2,79	7674	329	104	0,0136	2
36	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0236	26143,3	1166,54	617	28	46	5,07	–
		т								
				1284,75	574,87	30	14	104	2,69	–
		Всего прямые затраты				**1062371**	**60234**			**498**
						80407	**21823**			**108**
		Стоимость: материалов, тенге				921730				
		Накладные расходы, тенге				112030				
		- заработная плата, тенге				16805				
		- трудоемкость, чел-ч				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70464				
		Всего				**1244865**				

Локальная смета 2-3-1 Колодцы на трубчатом водовыпуске в нижнем бьефе плотины

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	86,1	23,36	22,08	2011	1901	571	0,00888	1
		м3 грунта								
				1,28	5,56	110	479	97	0,0193	2
2	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	82,91	6,83	6,83	566	566	150	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	155	97	0,0061	1

3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,17	9051,97	66,01	19643	143	503	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	425	54	105	0,1218	–
4	Е37-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	2,98	4602,12	1578,98	13714	4705	6709	7,47	22
		м3								
				1320,75	555,39	3936	1655	120	2,224	7
5	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	2,98	23100		68838				
		м3								
6	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
7	2-1-267	Стоимость стремянки	0,03623	133700		4844				
		т								
8	Е16-15-10 (ДМ)	Демонтаж задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	2673,72	549,72	2674	550	2981	12,24	12
		шт								
				2124	205,2	2124	205	128	1,008	1
9	Е16-15-10	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм	2	6219,24	687,15	12438	1374	7453	15,3	31
		шт								
				2655	256,5	5310	513	128	1,26	3
10	80-1-1Прайс листТ	Задвижки стальные с электроприводом XYZ940H-25, д-400мм	2	246767		493534				
		шт								
11	Е6-1-1	Заделка отверстий в кольцах	0,18	9051,97	66,01	1629	12	41	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	35	4	105	0,1218	–
12	Е7-19-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором	1	86,63	1,45	87	1	56	0,237	–
		м шва								
				39,15	0,54	39	1	140	0,0027	–
13	Е41-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	19,48	149,64	7,38	2915	144	1374	0,432	8
		м2								
				65,03	2,79	1267	54	104	0,0136	–
14	Е22-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 400 мм	2	867,45	117,07	1735	234	1615	2,89	6
		фланец								
				616,5	4,5	1233	9	130	0,03	–
15	8-9-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 400 мм	2	2790		5580				
		шт								
16	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00107	149300		160				
		т								
		Всего прямые затраты				**638428**	**9630**			**83**
						14479	**3129**			**14**

	Стоимость: материалов, тенге				120785				
	оборудования, тенге				493534				
	Накладные расходы, тенге				21453				
	- заработная плата, тенге				3218				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Стоимость демонтируемых материалов				2877				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10153				
	Всего				**670034**				

Локальная смета 2-4-1 Мехочистка водохранилища

1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (очистка, налипающий грунт) т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; т.ч. п.3.50: ктрр2=1,32; ктрм2=1,32; кзпр2=1,32; кэкс2=1,32; кзпм2=1,32;	188914,9	44,92	43,05	8486057	8132786	2481171	0,01299	2454
		м3 грунта								
				1,87	11,67	353271	2204637	97	0,03992	7541
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	330601	36,45	36,45	12050408	12050408	2410082	–	–
		т								
				–	7,29	–	2410082	100	0,01531	5062
3	Е1-145-15	Планировка ложа водохранилища в грунтах 2 группы экскаватором-планировщиком	79487	24,36	6,45	1936303	512691	1563636	0,127	10095
		м2 спланированной площади								
				17,91	2,37	1423612	188384	97	0,00852	677
		Всего прямые затраты				**22472768**	**20695885**			**12549**
						1776883	**4803103**			**13280**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				6454889				
		- заработная плата, тенге				968233				
		- трудоемкость, чел-ч				3227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1735659				
		Всего				**30663316**				

Локальная смета 2-4-2 Земляные работы на уширение вохранилища.

1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.13: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	61408,07	31,27	30,28	1920230	1859436	662372	0,0069	424
		м3 грунта								
				0,99	10,13	60794	622064	97	0,0371	2278
2	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	95182,51	40,42	40,42	3847277	3847277	769075	–	–
		т								
				–	8,08	–	769075	100	0,01697	1615
		Всего прямые затраты				**5767507**	**5706713**			**424**

					60794	**1391139**				**3893**
	Стоимость: материалов, тенге				–					
	Накладные расходы, тенге				1431447					
	- заработная плата, тенге				214717					
	- трудоемкость, чел-ч				716					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				431937					
	Всего				**7630891**					

Локальная смета 2-6-1 Электроснабжение

Раздел 1. Сети 0,4кВ

93	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	171	218,93	–	37437	–	42304	1,54	263
		м3 грунта								
				218,93	–	37437	–	113	–	–
94	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с разравниванием лишенего грунта на месте	123	134,1	–	16494	–	18638	0,972	120
		м3 грунта								
				134,1	–	16494	–	113	–	–
95	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	84	19,93	19,93	1674	1674	335	–	–
		т								
				–	3,99	–	335	100	0,00837	1
96	Ц8-102-1	Ящик управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
		шкаф								
				2273	110	4546	220	95	0,644	1
97	75-6-31	Устройства (ящики) управления РУС М 5411-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров -1	2	46100		92200				
		шт								
98	Ц8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
		шт								
				405	6,8	405	7	95	0,039	–
99	18-3-191	Ящик силовой ЯРП-20 на 20 А	1	1590		1590				
		шт								
100	Ц8-102-1	Ящик управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
101	75-6-23	Ящики управления ЯУО9602-3474	1	55500		55500				
		шт								
102	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	241	27,7	2,1	6676	506	4626	0,1	24
		м кабеля								
				19,7	0,5	4748	121	95	0,003	1

103	16-1-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,241	85800		20678				
		1000м								
104	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1154	26,4	3,1	30466	3577	21487	0,11	127
		м кабеля								
				19,1	0,5	22041	577	95	0,003	3
105	16-1-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1,154	85800		99013				
		1000м								
106	Е22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 25 мм	0,241	121367,16	49858,78	29249	12016	25145	336	81
		км трубопровода								
				61425	18834,75	14803	4539	130	91,99	22
107	8-6-56									
		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2,2 мм	241	63		15183				
		м								
108	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	2	71,5	5,7	143	11	85	0,24	–
		шт								
				43,7	1	87	2	95	0,006	–
109	99-1-1прайс лист	Стойка К314, К305, СН-20	2	4251		8502				
		шт								
110	Ц8-143-1	Покрытие лентой сигнальной одного кабеля, проложенного в траншее	550	32,4	23,7	17820	13035	7576	0,06	33
		м кабеля								
				8,6	5,9	4730	3245	95	0,034	19
111	99-1-1Прайс лист	Лента сигнальная ЛС 250	5,5	2114		11627				
		100 м								
112	80-1-1Прайс лист	дизель генераторы Honda GX 200	1	71069		71069				
		шт								
		Итого по разделу 1				**526103**	**32350**			**689**
						107564	**9156**			**48**
		Стоимость: материалов, тенге				167420				
		оборудования, тенге				218769				
		Накладные расходы, тенге				127379				
		- заработная плата, тенге				19107				
		- трудоемкость, чел-ч				64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26083				
		Всего по разделу, тенге				**679565**				
		Раздел 3. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (9шт)								
113	Е33-3-2									
		Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	9	1065,02	925,52	9585	8330	3549	0,89	8
		котлован								
				139,5	235,98	1256	2124	105	0,92	8
114	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	4,5	10534,94	98,32	47407	442	3461	4,41	20
		м3								
				695,25	37,15	3129	167	105	0,1814	1

115	Е9-53-2	Монтаж опоры наружного освещения	2,26665	9850,47	1162,94	22328	2636	15230	46,6	106
		т конструкций		7357,5	108	16677	245	90	0,53	1
116	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	2,26665	162200		367651				
		т								
117	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	45	35,13	0,02	1581	1	168	0,0213	1
		м2		4,16	–	187	–	90	–	–
118	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	9	1745,38	1411,25	15708	12701	5414	2,01	18
		светильник		333	239,85	2997	2159	105	0,81	7
119	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	9	4800		43200				
		шт								
120	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	9	537		4833				
		шт								
121	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	405	8,5	0,1	3443	41	2809	0,05	20
		м		7,3	–	2957	–	95	–	–
122	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	0,2025	13300		2693				
		1000м								
123	Ц8-61-1	Предохранитель	9	276,5	18,6	2489	167	1749	1	9
		шт		200	4,5	1800	41	95	0,026	–
124	99-150-43073	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 25А Е27ПФ-2	9	250,14		2251				
		шт								
125	Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 400х400 мм	9	295,8	30,4	2662	274	2498	2	18
		шт		250	2,3	2250	21	110	0,013	–
126	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	9	3100		27900				
		шт								
127	80-1-1прайс-лист	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П28-В/ВУ3-10 Б3Н16-25 ТУ 16-526.403-76	9	192		1728				
		шт								

128	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	9	140,1	24,1	1261	217	1014	0,7	6
		шт								
				116	2,5	1044	23	95	0,015	–
129	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0711	45300		3221				
		т								
130	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм kмат1=0;	19,8	30,3	2,8	600	55	523	0,16	3
		м								
				27,5	0,3	545	6	95	0,002	–
131	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16 мм	0,0729	44300		3229				
		т								
		Итого по разделу 3				**563770**	**24864**			**209**
						32842	**4786**			**17**
		Стоимость: материалов, тенге				504336				
		оборудования, тенге				1728				
		Накладные расходы, тенге				36415				
		- заработная плата, тенге				5462				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35907				
		Всего по разделу, тенге				**636092**				
		Всего прямые затраты				**1089873**	**57214**			**898**
						140406	**13942**			**65**
		Стоимость: материалов, тенге				671756				
		оборудования, тенге				220497				
		Накладные расходы, тенге				163794				
		- заработная плата, тенге				24569				
		- трудоемкость, чел-ч				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61990				
		Всего				**1315657**				

		Итого прямые затраты:				**47 596 474**				
		в том числе оборудование:				714 031				
		-/-/-/-/-/-/-прочие работы:				0				
		Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**	
						46 882 443	714 031		47 596 474	
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			1 875 298			1 875 298	
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			48 757 741	714 031		49 471 772	

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			785 000			785 000
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					487 577	487 577
Затраты на доп. 0,4%	Тенге					195 031	195 031
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			49 542 740	714 031	682 608	50 939 380
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951	Тенге			96 657 886	1 393 074	1 331 769	99 382 730
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					1 987 655	1 987 655
Итого:	тенге			96 657 886	1 393 074	3 319 424	101 370 384
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге					0	0
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге					0	0
Итого:	тенге			96 657 886	1 393 074	3 319 424	101 370 384
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					12 164 446	12 164 446
Всего по Акту:	тенге			96 657 886	1 393 074	15 483 870	**113 534 831**

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Малимов

Начальник отдела развития модернизации
водохозяйственных объектов и производственно-
технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Гидро құрылыс"
_____Е.Байзақов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салықбай

Инженер технологического
сопровождения_____П. Алпысбаев