Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационный подготовке гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО"

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Договор: №5-25/8 чс от 11.04.2013

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель 2013 год

Наименование объекта: «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации по проведению берегозащитных и руслоспрямительных работ р. Арысь н/п. Енбек, Керейт, Кызылбастау, Машат, Мынбай Тюлькубасского района, ЮКО

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ				
		С начала года отчетный месяц		В том числе за отчетный месяц		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	НДС 12%
1	Локализация и ликвидация в том числе: оборудование	26 832 136	30 051 992	26 832 136	30 051 992	3 219 856
	Итого:	26 832 136	30 051 992	26 832 136	30 051 992	3 219 856

Заказчик: УМГООПДА и СБ

Зам. начальник_____ К. Табылдиев

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»

Директор_____ Тулегенов. И

Инженер эксперт 1 категории_____ Аширов Н.

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Директор_____ Байзаков Е.

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО"

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Договор: №5-25/8 чс от 11.04.2013

Наиманованиестройки; Предупреждение и ликвидация ЧС в связи с паводком по Тюлькубасскому району ЮКО /река Арысь перед селом Енбек/, Керейт, Кызылбастау, Машат, Мынбай

АКТ

выполненных работ за апрель 2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 на спрямление Енбек						
1	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	5	6180,83 / –	6180,83 / 2059,38	30904 / –	30904 / 10297	7208 / 70
2	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	300	68,08 / 12,17	55,91 / 20,56	20424 / 3651	16773 / 6168	6873 / 70

3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	11618	6,01	6,01	69824	69824	23440
		м3 грунта		–	2,08	–	24165	97
4	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	24778	63,09	60,55	1563244	1500308	342734
		м3 грунта		2,54	11,72	62 936	290398	97
		Итого прямые затраты				**1879975**		
		Накладные расходы, тенге				423135		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				370093		
		Всего				**2673203**		
	Раздел 1 на спрямление Керейт							
1	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья к	4	6180,83	6180,83	24723	24723	5767
		га	–		2059,38	–	8238	70
2	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателя	44	68,08	55,91	2996	2460	1008
		дерево		12,17	20,56	535	905	70
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность	11800	6,01	6,01	70918	70918	23808
		м3 грунта	–		2,08	–	24544	97
4	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовь	22300	63,09	60,55	1406907	1350265	308458
		м3 грунта		2,54	11,72	56642	261356	97
		Итого прямые затраты				**1505544**		
		Накладные расходы, тенге				339041		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110675		
		Всего				**1955260**		
	Раздел 1 на спрямление Кызылбастау							
1	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья к	0,7	6180,83	6180,83	4327	4327	1009
		га						

2	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателям дерево	20	– 68,08	2059,38 55,91	– 1362	1442 1118	70 458
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью м3 грунта	1400	12,17 6,01	20,56 6,01	243 8414	411 8414	70 2825
4	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовы м3 грунта	8000	– 63,09	2,08 60,55	– 504720	2912 484400	97 110658
5	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовы м3 грунта	4800	2,54 63,09	11,72 60,55	20320 302832	93760 290640	97 66395
				2,54	11,72	12192	56256	97
		Итого прямые затраты				**821655**		
		Накладные расходы, тенге				181345		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60180		
		Всего				**1063180**		
	Раздел 1 на спрямление Машат							
1	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья к га	2,15	6180,83	6180,83	13289	13289	3100
2	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателям дерево	70	– 68,08	2059,38 – 55,91	4766	4428 3914	70 1604
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью м3 грунта	3265	12,17 6,01	20,56 6,01	852 19623	1439 19623	70 6587
4	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовы м3 грунта	8940	– 63,09	2,08 – 60,55	564025	6791 541317	97 123660
5	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовы м3 грунта	5364	2,54 63,09	11,72 60,55	22708 338415	104777 324790	97 74196
				2,54	11,72	13625	62866	97
		Итого прямые затраты				940118		
		Накладные расходы, тенге				209147		

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)							68956
	Всего							**1218221**
Раздел 1 укрепление берега Мынбай								
1 Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья к	3,5	6180,83	6180,83		21633	21633	5046
	га	–		2059,38	–		7208	70
		6547	6,01	6,01		39347	39347	13209
2 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностьк							
	м3 грунта	–		2,08	–		13618	97
		30612	63,09	60,55		1931311	1853557	423431
3 Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовь							
	м3 грунта		2,54	11,72		77754	358773	97
		18417	63,09	60,55		1161929	1115149	254747
4 Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовь							
	м3 грунта		2,54	11,72		46779	215847	97

Итого прямые затраты	**3154220**
Накладные расходы, тенге	696433
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	231039
Всего	**4081692**

Итого прямые затраты	**8301512**
Накладные расходы, тенге	1849101
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	840943
Всего	**10991556**
Временные здания и сооружения 4%(5х0,8)	439 662
Итого	11 431 218
Дополнительные затраты в зимнее время 1,61	184 043
Затраты на выслугу лет 1%	114 312
Дополнительные отпука 0,4%	45 725
Итого в базовых ценах 2001 года	11 775 298
Итого в текущих ценах 2011года К-2,234	**26 306 016**
Налоги и обязательные платежи 2%	526 120
Итого	26 832 136
НДС 12%	3 219 856
Всего к оплате	**30 051 992**

Заказчик: УМГООПЛА и СБ

Зам. начальник:_____К. Табылдиев

Инженер СОО «КСО Бірлік»

Директор:_____Тулегенов. И

Инженер эксперт 1 категории_____Аширов Н.

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Директор:_____Байзаков Е.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационный подготовке гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО"

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Договор: №5-25/8 чс от 11.04.2013

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2013 год

Наименование объекта: «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации по проведению берегозащитных и руслоспрямительных работ р. Арысь н/п Енбек, Керейт, Кызылбастау, Машат, Мынбай Тюлькубасского района, ЮКО

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ				
		С начала года отчетный месяц		В том числе за отчетный месяц		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	НДС 12%
1	Локализация и ликвидация в том числе: оборудование	56 340 882	63 101 788	29 508 746	33 049 796	3 541 050
	Итого:	56 340 882	63 101 788	29 508 746	33 049 796	3 541 050

Заказчик: УМГООПЛА и СБ

Зам. начальник:_____Ж. Табылдиев

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»

Директор_____Тулегенов. Ж

Инженер эксперт 1 категории_____Аширов У.

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Директор:_____Байзаков Е.

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО"

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Договор: №5-25/8 чс от 11.04.2013

Наиманованиестройки; Предупреждение и ликвидация ЧС в связи с паводком по Тюлькубасскому району ЮКО /река Арысь перед селом Енбек/, Керейт, Кызылбастау, Машат, Мынбай

АКТ

выполненных работ за май 2013г.

№поз по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1-1 на спрямление (р.Арысь перед селом Енбек)						
		Раздел 1 на спрямление						
4	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы *м3 грунта*	24500	63,09 2,54	60,55 11,72	1 545 705 62 230	1 483 475 287 140	338 889 97
5	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы (выемка с перекидкой) *м3 грунта*	28847	63,09 2,54	60,55 11,72	1 819 957 73 271	1 746 686 338 087	399 017 97
6	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	14783	6,01 –	6,01 2,08	88 846 –	88 846 30 749	29 826 97

7 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу бульдозером *м3 уплотненного грунта*	49278	12,61 –	12,61 4,38	621 396 –	621 396 215 838	209 363 97
8 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	34495	6,01 –	6,01 2,08	207 315 –	207 315 71 750	69 597 97
9 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	68990	4,75 –	4,75 1,65	327 703 –	327 703 113 834	110 418 97
10 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	8000	0,2 –	0,2 0,07	1 600 –	1 600 560	543 97
	Итого прямые затраты				4 612 521		
	Накладные расходы, тенге				1 157 654		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				346 210		
	Всего				6 116 385		

Раздел 2 на устройство перемычку

11 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	736	44,53 1,86	42,67 11,58	32 774 1 369	31 405 8 523	9 595 97
12 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до500м, 1 класс груза ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; *т*	1214,4	8,87 –	8,87 1,78	10 772 –	10 772 2 162	2 162 100
13 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/качественный насыпь/ т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07; *м3*	736	41,04 3,74	36,8 9,76	30 205 2 753	27 085 7 183	9 638 97

14	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски *м3*	400	170,1 124,2	45,9 15,36	68 040 49 680	18 360 6 144	49 683 89
15	30-8-72	Стоимость рванного камня /прим/ *м3*	412	995		409 940		
		Итого прямые затраты				551 731		
		Накладные расходы, тенге				71 078		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37 369		
		Всего				660 178		

Локальная смета № 2-1-1

на спрямление (р Арысь за с .Керейт)

Раздел 1 на спрямление

5	Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы *м3 грунта*	37900	63,09 2,54	60,55 11,72	2 391 111 96 266	2 294 845 444 188	524 240 97
6	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	29600	6,01 –	6,01 2,08	177 896 –	177 896 61 568	59 721 97
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу бульдозером *м3 уплотненного грунта*	8300	12,61 –	12,61 4,38	104 663 –	104 663 36 354	35 263 97
8	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м до 30 м *м3 грунта*	8300	6,01 –	6,01 2,08	49 883 –	49 883 17 264	16 746 97
9	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	16600	4,75 –	4,75 1,65	78 850 –	78 850 27 390	26 568 97

10 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	6400	0,2 –	0,2 0,07	1 280 –	1 280 448	435 97
	Итого прямые затраты				2 803 683		
	Накладные расходы, тенге				662 974		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				207 999		
	Всего				3 674 656		

Раздел 2 на устройство перемычки

11 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	700	44,53 1,86	42,67 11,58	31 171 1 302	29 869 8 106	9 126 97
12 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 500 м, 1 класс груза ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; *т*	693	8,87 –	8,87 1,78	6 147 –	6 147 1 234	1 234 100
13 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/качественный насыпь/ т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07; *м3*	700	41,04 3,74	36,8 9,76	28 728 2 618	25 760 6 832	9 167 97
14 Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски *м3*	51	170,1 124,2	45,9 15,36	8 675 6 334	2 341 783	6 335 89
15 30-8-72	Стоимость равнного камня *м3*	52	995		51 740		
	Итого прямые затраты				126 461		
	Накладные расходы, тенге				25 860		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 139		
	Всего				161 461		

Локальная смета № 2-1-1

на спрямление (р.Машат перед с.Кызылбастау)

Раздел 1 на спрямление

6 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	6800	6,01 –	6,01 2,08	40 868 –	40 868 14 144	13 720 97
7 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу бульдозером *м3 уплотненного грунта*	800	12,61 –	12,61 4,38	10 088 –	10 088 3 504	3 399 97
8 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /до 30 м/ *м3 грунта*	800	6,01 –	6,01 2,08	4 808 –	4 808 1 664	1 614 97
9 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	1600	4,75 –	4,75 1,65	7 600 –	7 600 2 640	2 561 97
10 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	1600	0,2 –	0,2 0,07	320 –	320 112	109 97
	Итого прямые затраты				63 684		
	Накладные расходы, тенге				21 402		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 105		
	Всего				90 191		

Раздел 2 на устройство перемычку

11 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	840	44,53 1,86	42,67 11,58	37 405 1 562	35 843 9 727	10 951 97

12	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 500 м, 1 класс груза ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; *т*	1386	8,87 –	8,87 1,78	12 294 –	12 294 2 467	2 467 100
13	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/качественный насыпь/ т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07; *м3*	840	41,04 3,74	36,8 9,76	34 474 3 142	30 912 8 198	11 000 97
14	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски *м3*	43	170,1 124,2	45,9 15,36	7 314 5 341	1 974 660	5 341 89
15	30-8-72	Стоимость равнного камня *м3*	44	995		43 780		
		Итого прямые затраты				135 267		
		Накладные расходы, тенге				29 759		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 902		
		Всего				174 927		

Локальная смета № 2-1-1

на спрямление (р.Арысь -р.Машат)

Раздел 1 на спрямление

6	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4200,4	6,01 –	6,01 2,08	25 244 –	25 244 8 737	8 475 97
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу бульдозером *м3 уплотненного грунта*	4800	12,61 –	12,61 4,38	60 528 –	60 528 21 024	20 393 97
8	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4800	6,01 –	6,01 2,08	28 848 –	28 848 9 984	9 684 97

9	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	9600	4,75	4,75	45 600	45 600	15 365
		м3 грунта		–	1,65	–	15 840	97
10	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	3440	0,2	0,2	688	688	234
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	241	97
		Итого прямые затраты				160 908		
		Накладные расходы, тенге				54 151		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 904		
		Всего				227 963		

<u>Раздел 2 на устройство перемычку</u>

11	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	980	44,53	42,67	43 639	41 817	12 776
		м3 грунта		1,86	11,58	1 823	11 348	97
12	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 500м, 1 класс груза ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5;	1617,14	8,87	8,87	14 344	14 344	2 879
		т		–	1,78	–	2 879	100
13	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/качественный насыпь/ т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	980	41,04	36,8	40 219	36 064	12 833
		м3		3,74	9,76	3 665	9 565	97
14	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	47	170,1	45,9	7 995	2 157	5 838
		м3		124,2	15,36	5 837	722	89
15	30-8-72	Стоимость рванного камня /прим/	48,2	995		47 959		
		м3						
		Итого прямые затраты				154 156		
		Накладные расходы, тенге				34 325		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 309		
		Всего				199 791		

Локальная смета № 2-1-2

на укрепление правого берега р. Машат

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка растительного слоя/ т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	58	24,68	23,4	1 431	1 357	403
	м3 грунта		1,28	5,89	74	342	97
2 Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы (из под воды до 2 м) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	215	78,87	75,69	16 957	16 273	3 718
	м3 грунта		3,18	14,65	684	3 150	97
3 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	279	34,04	32,62	9 497	9 101	2 777
	м3 грунта		1,42	8,84	396	2 466	97
4 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1км, 1 класс груза	474,3	17,73	17,73	8 409	8 409	1 684
	т		–	3,55	–	1 684	100
5 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (качественный насыпь) т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	279	41,04	36,8	11 450	10 267	3 654
	м3		3,74	9,76	1 043	2 723	97
6 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	215	7,61	7,61	1 636	1 636	482
	м3 грунта		–	2,31	–	497	97
7 Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	12	170,1	45,9	2 041	551	1 491
	м3		124,2	15,36	1 490	184	89
8 30-8-72	Стоимость бутового камня /прим/	12,6	995		12 537		
	м3						

Итого прямые затраты	**63 959**
Накладные расходы, тенге	**14 208**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**4 690**
Всего	**82 858**

Локальная смета № 2-1-1
на спрямление (р.Арысь вдоль селе Мынбай)

Раздел 1 укрепление берега

5 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	9183,6	6,01	6,01	55 193	55 193	18 529
	м3 грунта		–	2,08	–	19 102	97
6 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу бульдозером	17938	12,61	12,61	226 198	226 198	76 211
	м3 уплотненного грунта		–	4,38	–	78 568	97
7 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	17938	6,01	6,01	107 807	107 807	36 192
	м3 грунта		–	2,08	–	37 311	97
8 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	5600	0,2	0,2	1 120	1 120	380
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	392	97
	Итого прямые затраты				390 319		
	Накладные расходы, тенге				131 312		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 298		
	Всего				552 929		

Раздел 2 устройство перемычки

9 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	608	32,19	30,77	19 572	18 708	5 756
	м3 грунта		1,42	8,34	863	5 071	97
10 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 500 м, 1 класс груза ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5;	1003,2	8,87	8,87	8 898	8 898	1 786
	т		–	1,78	–	1 786	100
11 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (качественный насыпь) т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	608	41,04	36,8	24 952	22 374	7 962
	м3		3,74	9,76	2 274	5 934	97

12	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	50	170,1 124,2	45,9 15,36	8 505 6 210	2 295 768	6 210 89
13	30-8-72	Стоимость рванного камня /прим/	м3	55	995		54 725		

Итого прямые затраты	**116 652**
Накладные расходы, тенге	**21 714**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**8 302**
Всего	**146 668**

Итого прямые затраты	**9 179 343**
Накладные расходы, тенге	2 224 437
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	684 227
Всего	**12 088 007**
Временные здания и сооружения 4%(5х0,8)	483 520
Итого	12 571 527
Дополнительные затраты в зимнее время 1,61	202 402
Затраты на выслугу лет 1%	125 715
Дополнительные отпука 0,4%	50 286
Итого в базовых ценах 2001 года	12 949 930
Итого в текущих ценах 2011года К-2,234	**28 930 144**
Налоги и обязательные платежи 2%	578 603
Итого	29 508 746
НДС 12%	3 541 050
Всего к оплате	**33 049 796**

Заказчик: УМГООПЛА и СБ

Зам. начальник:_____ К. Табылдиев

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»

Директор:_____ Тулегенов. Ж

Инженер эксперт 1 категории_____ Аширов У.

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Директор:_____ Байзаков Е.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационный подготовке гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО"

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Договор: №5-25/8 чс от 11.04.2013

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2013 год

Наименование объекта: «Локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации по проведению берегозащитных и руслоспрямительных работ р. Арысь н/п Енбек, Керейт, Кызылбастау, Машат, Мынбай Тюлькубасского района, ЮКО

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ				
		С начала года отчетный месяц		В том числе за отчетный месяц		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	НДС 12%
1	Локализация и ликвидация в том числе: оборудование	67 736 294	75 864 650	11 395 412	12 762 862	1 367 450
	Итого:	67 736 294	75 864 650	11 395 412	12 762 862	1 367 450

Заказчик: УМГООПЛА и СБ

Зам. начальник:_____К. Табылдиев

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»

Директор_____Тулегенов. Ж

Инженер эксперт 1 категории_____Аширов У.

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Директор:_____Байзаков Е.

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО"

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»

Договор: №5-25/8 чс от 11.04.2013

Наиманованиестройки; Предупреждение и ликвидация ЧС в связи с паводком по Тюлькубасскому району ЮКО /река Арысь перед селом Енбек/, Керейт, Кызылбастау, Машат, Мынбай

АКТ

выполненных работ за июнь 2013г.

№поз по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная смета № 2-1-1

на спрямление (р.Арысь -р.Машат)

Раздел 2 на устройство перемычку

14	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	713	170,1	45,9	121281	32727	88561
		м3		124,2	15,36	88555	10952	89
15	30-8-72	Стоимость рванного камня /прим/	734,6	995		730927		
		м3						

Итого прямые затраты	**852 208**
Накладные расходы, тенге	**88 561**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**56 446**
Всего	**997 215**

Локальная смета № 2-1-2
на укрепление правого берега р. Машат

7	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		168	170,1	45,9	28577	7711	20867
			м3		124,2	15,36	20866	2580	89
8	30-8-72	Стоимость бутового камня /прим/		172,8	995		171936		
			м3						

Итого прямые затраты	**200 513**
Накладные расходы, тенге	**20 867**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**13 283**
Всего	**234 663**

Локальная смета № 2-2-1
на спрямление (р.Арысь вдоль селе Мынбай)

Раздел 2 устройство перемычки

12	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		750	170,1	45,9	127575	34425	93156
			м3		124,2	15,36	93150	11520	89
13	30-8-72	Стоимость рванного камня /прим/		769	995		765155		
			м3						

Итого прямые затраты	**892 730**
Накладные расходы, тенге	**93 156**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**59 153**
Всего	**1 045 039**

Локальная смета № 2-3-1
на спрямление (р.Арысь перед селом Енбек)

Раздел 2 на устройство перемычку

14	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		400	170,1	45,9	68040	18360	49683
			м3		124,2	15,36	49680	6144	89
15	30-8-72	Стоимость рванного камня /прим/		412	995		362041		
			м3						

Итого прямые затраты	430 081
Накладные расходы, тенге	49 683
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28 786
Всего	508 550

Локальная смета № 2-4-1
на спрямление (р.Машат перед с.Кызылбастау)

Раздел 2 на устройство перемычку

14	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		657	170,1	45,9	111756	30156	81605
			м3		124,2	15,36	81599	10092	89
15	30-8-72	Стоимость равнного камня		677	995		673615		
			м3						

Итого прямые затраты	785 371
Накладные расходы, тенге	81 605
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	52 019
Всего	918 994

Локальная смета № 2-5-1
на спрямление (р Арысь за с .Керейт)

Раздел 2 на устройство перемычки

14	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		999	170,1	45,9	169930	45854	124084
			м3		124,2	15,36	124076	15345	89
15	30-8-72	Стоимость равнного камня		1029,5	995		945366		
			м3						
		Итого прямые затраты					1 115 296		
		Накладные расходы, тенге					124084		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					74363		
		Всего					1313743		

Итого прямые затраты	**4 096 860**
Накладные расходы, тенге	287 124
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	284 049
Всего	**4 668 033**
Временные здания и сооружения 4%(5х0,8)	186 721
Итого	4 854 755
Дополнительные затраты в зимнее время 1,61	78 162
Затраты на выслугу лет 1%	48 548
Дополнительные отпука 0,4%	19 419
Итого в базовых ценах 2001 года	5 000 883
Итого в текущих ценах 2011года К-2,234	**11 171 972**
Налоги и обязательные платежи 2%	223 439
Итого	11 395 412
НДС 12%	1 367 450
Всего к оплате	**12 762 862**

Заказчик: УМГООПЛА и СБ
Зам. начальник:_____К. Табылдиев

Инженер: ТОО «КСО Бірлік»
Директор_____Тулегенов. Ж

Инженер эксперт
1 категории_____Аширов У.

Подрядчик: ТОО «Гидро-курылыс»
Директор:_____Байзаков Е.