Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное учреж ие «Средняя школа № 20 имени Жумабека шенова» коммунального государственного учреждения «Отдел образования акимата города Петропавловска» Республики Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,32

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №20 ИМЕНИ ЖУМЕБЕКА ТАШЕНОВА" КГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСК" (ЗАМЕНА БЛОКОВ ИЗ ПВХ)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮНЬ-ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	**03.05.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за июнь-июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №20 ИМЕНИ ЖУМЕБЕКА ТАШЕНОВА" КГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСК" (ЗАМЕНА БЛОКОВ ИЗ ПВХ)	12 300 037,95	10 982 176,74	10 982 176,74	10 982 176,74					1 317 861,21	12 300 037,95

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 20 имени Жумабека Ташенова» коммунального государственного учреждения «Отдел образования акимата города Петропавловска» Республики Казахстан, БИН 000840000414

Директор _____ **Шакенов Данияр Караканович**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "СтройНадзор СК" БИН 171140027922

Эксперт _____ **Казбеков А.Э.** **Аттест**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "ГорСтройРазвит",

Директор _____ **Голованова С.Л.**

Приложение 2 к приказу Министра устрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 20 имени Жумабека Ташенова» коммунального государственного учреждения «Отдел образования акимата города Петропавловска» Республики Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. им. К.Сатпаева, 33, БИН 000840000414

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №20 ИМЕНИ ЖУМЕБЕКА ТАШЕНОВА" КГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСК" (ЗАМЕНА БЛОКОВ ИЗ ПВХ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №20 ИМЕНИ ЖУМЕБЕКА ТАШЕНОВА" КГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСК" (ЗАМЕНА БЛОКОВ ИЗ ПВХ)

Договор № 32 от 03 мая 2019 г

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ- ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г

ОСНОВАНИЕ : РП

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 3 квартал .2017 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1													
1	**1**	**Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ. РАЗБОРКА**	**М2**	**317,9605**	**1301,88**	**107,78**	**413947**	**34270**		**224580**	**689609,00**	
						1194,10	**58,91**	**379676**	**18732**		**51082**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,65	525,8700	721,990	379676,00				
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	24,6100						
1.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,08	24,6100		34270,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***706,31***		***224580***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			***636,53***					***202391***		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***69,78***					***22188***		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***160,66***		***51082***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***689609***					
2	**2**	**Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА**	**М**	**150**	**63,41**	**0,04**	**9511**	**6**		**6162**	**16927,00**	
						63,37	--	**9505**	--		**1254**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	13,6500	696,340	9505,00				

2.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,1800		6,00				
2.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,3000	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*41,08*		*6162*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*37,45*					*5617*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,63*					*545*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,36*		*1254*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16927*					
3	**4**	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ**	**М2**	**1,785**	**3194,33**	**144,28**	**5702**	**258**	**3355**	**1574**	**7858,00**	
						1170,33	**67,08**	**2089**	**120**		**582**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,50	2,6700	781,010	2089,00				
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,1470						
3.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,0674		94,00				
3.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,29	0,5107		10,00				
3.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,0797		143,00				
3.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,44	0,7870		11,00				
3.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	1,14	2,0300	982,740	2000,00				
3.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	7,14	12,7400	24,490	312,00				
3.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,71	1,2700	108,140	137,00				
3.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,71	4,8400	80,690	390,00				
3.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	14,2800	9,870	141,00				
3.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	4,29	7,6600	48,980	375,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*881,61*		*1574*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*739,97*					*1321*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*141,63*					*253*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*326,07*		*582*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7858*					
4	**5**	**С121-090201-0202 21-090201-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**1,785**	**19534,82**	**--**	**34870**	**--**	**34870**	**1255**	**39015,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**2890**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*703,25*		*1255*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*703,25*					*1255*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1619,05*		*2890*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*39015*					

5	8	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. РЦП 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВК БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	8,57	2695,64	144,40	23102	1237	13304	6496	31966,00	
						998,87	68,03	8560	583		2368		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,28	10,9600	781,000	8560,00				
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,7167						
5.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,3342		465,00				
5.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,25	2,1000		39,00				
5.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,3824		689,00				
5.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,38	3,2400		44,00				
5.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,92	7,8800	982,740	7748,00				
5.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	6,12	52,4500	24,490	1284,00				
5.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,71	6,0800	108,140	658,00				
5.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,14	18,3400	80,690	1480,00				
5.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	68,5600	9,870	677,00				
5.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	3,47	29,7400	48,980	1457,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*758,02*		*6496*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*638,01*					*5468*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*120,01*					*1028*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*276,29*		*2368*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*31966*					
6	9	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. РЦП 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	4,2504	2032,49	140,86	8639	599	4923	2421	11945,00	
						733,37	68,03	3117	289		885		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,94	3,9900	781,000	3117,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,3554						
6.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,1658		231,00				
6.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,16	0,6625		12,00				
6.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,1897		342,00				
6.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,24	1,0200		14,00				
6.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,69	2,9300	982,740	2882,00				
6.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	3,89	16,5300	24,490	405,00				
6.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,56	2,3800	108,140	257,00				
6.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	1,56	6,6300	80,690	535,00				
6.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	34,0000	9,870	336,00				
6.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	2,44	10,3700	48,980	508,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*569,66*		*2421*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*479,24*					*2037*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*90,42*					*384*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*208,17*		*885*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*11945*					
7	10	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99**	**М2**	**12,85**	**19457,30**	**--**	**250026**	**--**	**250026**	**9001**	**279749,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**20722**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*700,46*		*9001*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*700,46*					*9001*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1612,62*		*20722*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*279749*					
8	**11**	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2**	**289,0055**	**2255,61**	**142,79**	**651884**	**41266**	**344963**	**200382**	**920448,00**	
						919,20	**68,89**	**265654**	**19909**		**68181**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,18	340,1300	781,030	265654,00				
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	24,4900						
8.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	11,6000		16148;00				
8.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,17	47,7200		890,00				
8.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	12,9000		23227,00				
8.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,25	73,5200		1001,00				
8.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,71	205,1900	982,740	201652,00				
8.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х130) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	4,12	1190,7000	24,490	29160,00				
8.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,59	170,5100	108,140	18439,00				
8.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	1,59	459,5200	80,690	37079,00				
8.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	2312,0400	9,870	22820,00				
8.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	2,53	731,1800	48,980	35813,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*693,35*		*200382*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*590,88*					*170767*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*102,47*					*29615*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*235,92*		*68181*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*920448*					
9	**12**	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**		**289,0055**	**17229,62**	**--**	**4979455**	**--**	**4979455**	**186663**	**5571413,0**	**Казахстан**
			М2			--	--	--	--		**412697**		

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*620,27*		*79260*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*620,27*					*186663*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1427,99*		*412697*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5571413*					
10	**13**	**ТОО"DIAMAND"**	**МОСКИТНАЯ СЕТКА**	**М2**	**80,30034**	**2053,57**	--	**164902**	--	**164902**	**5936**	**184506,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**13667**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*73,93*		*5936*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*73,93*					*5936*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*170,20*		*13667*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*184506*					
11	**14**	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	**М**	**12,6**	**2658,56**	**7,97**	**33498**	**100**	**31039**	**2697**	**39091,00**	
						187,14	**3,89**	**2358**	**49**		**2896**		
№ п/п	Код ресурса		Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
11.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,25	3,1000	761,150	2358,00				
11.2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0583						
11.3	1569 С		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0110		15,00				
11.4	2509 С		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0472		85,00				
11.5	134092 С		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 300 ММ ГОСТ 23166-99		М	1,02	12,8500	1502,570	19311,00				
11.6	135963 С		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,91	11,4300	982,740	11231,00				
11.7	147780 С		КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	4,00	50,4000	9,870	497,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*214,06*		*2697*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*114,24*					*1439*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*99,82*					*1258*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*229,81*		*2896*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*39091*					
12	**15**	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**120**	**59,24**	--	**7109**	--	**7109**	**256**	**7954,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**589**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,13*		*256*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,13*					*256*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4,91*		*589*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7954*					
13	**16**	**Е11-150204-0301 11-150204-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОВЕРХНОСТИ. ОБИВКА ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**36,198**	**45,78**	**0,90**	**1657**	**33**	**27**	**976**	**2843,00**	**Казахстан**
						44,14	**0,43**	**1598**	**16**		**211**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,06	2,3300	685,500	1598,00				
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0181						
13.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0181		33,00				
13.4		145980 С	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)		КГ	0,00	0,1086	246,530	27,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*26,95*		*976*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*24,42*					*884*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,53*					*91*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5,82*		*211*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2843*					
14	**17**	**С121-110401-0103 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**М3**	**0,73848**	**12673,60**	--	**9359**	--	**9359**	**337**	**10472,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**776**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*456,25*		*337*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*456,25*					*337*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1050,39*		*776*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*10472*					
15	**18**	**Е11-150204-0301 11-150204-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОВЕРХНОСТИ. ОБИВКА ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**111,826**	**45,78**	**0,90**	**5119**	**101**	**83**	**3014**	**8784,00**	
						44,14	**0,43**	**4936**	**48**		**651**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
15.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,06	7,2000	685,400	4936,00				
15.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0559						
15.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0559		101,00				
15.4		145980 С	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)		КГ	0,00	0,3355	246,530	83,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*26,95*		*3014*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*24,42*					*2731*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,53*					*283*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5,82*		*651*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8784*					
16	**19**	**С121-110401-0103 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**М3**	**4,64**	**12673,60**	--	**58806**	--	**58806**	**2117**	**65797,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**4874**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*456,25*		*2117*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*456,25*					*2117*		

			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1050,39*		*4874*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*65797*						
17	**20**	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**КАРКАСЫ СТЕН. ОБЛИЦОВКА НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ИЗ БУМАЖНО-СЛОИСТОГО ДЕКОРАТИВНОГО ПЛАСТИКА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**185,58**	**723,50**	**7,75**	**134268**	**1439**	**1070**	**89879**	**242084,00**	
						709,99	**2,36**	**131759**	**439**		**17932**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
17.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,86	158,7800	829,810	131759,00				
17.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,5103						
17.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,31	57,9900		520,00				
17.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,5103		919,00				
17.5		146050 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т	0,00	0,0046	230637,960	1070,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*484,34*		*89884*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%			*442,37*					*82095*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*41,97*					*7784*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*96,63*		*17932*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*242084*					
18	**21**	**ТОО"DIAMA**	**СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ ПВХ 10 ММ**	**М2**	**189,2916**	**1339,29**	--	**253516**	--	**253516**	**9127**	**283654,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**21011**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*48,21*		*9127*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*48,21*					*9127*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*111,00*		*21011*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*283654*					
19	**22**	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ**	**М КОРОБОК**	**583,19**	**67,86**	**0,90**	**39575**	**525**	**814**	**25268**	**70031,00**	
						65,56	**0,43**	**38236**	**251**		**5187**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
19.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	52,4500	729,050	38236,00				
19.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2916						
19.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2916		525,00				
19.4		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	4,1400	196,550	814,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*43,33*		*25268*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*39,46*					*23015*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,86*					*2253*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,89*		*5187*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*70031*					
20	**23**	**ТОО"DIAMAND"**	**НАЛИЧНИК ПВХ ШИРИНА 60 ММ**	**М.П**	**594,8538**	**437,50**	--	**260249**	--	**260249**	**9369**	**291187,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**21569**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*15,75*		*9369*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*15,75*					*9369*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*36,26*		*21569*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*291187*					

21	**24**	**Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛ УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	**М**	**150**	**739,05**	**1,38**	**110857**	**206**	**80830**	**22315**	**143826,00**	
						198,81	**0,71**	**29821**	**107**		**10654**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса			Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	0,26	39,1800	761,130	29821,00				
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1350						
21.3	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М			МАШ.-Ч	0,00	0,0900		125,00				
21.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т			МАШ.-Ч	0,00	0,0450		81,00				
21.5	128068 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74			КГ	0,01	1,5000	183,220	275,00				
21.6	145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75			КГ	0,02	3,0000	196,550	590,00				
21.7	279796 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80			Т	0,00	0,3165	252654,540	79965,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*148,77*		*22315*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*117,92*					*17688*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*30,85*					*4628*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*71,03*		*10654*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*143826*					
22	**25**	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**174,957**	**2717,74**	**35,86**	**475488**	**6274**	**170360**	**188733**	**717359,00**	
						1708,16	**19,60**	**298855**	**3429**		**53138**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса			Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	2,06	360,1500	829,810	298855,00				
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,03	4,5100						
22.3	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М			МАШ.-Ч	0,03	4,5100		6274,00				
22.4	102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98			М3	0,00	0,1750	22471,950	3932,00				
22.5	102685 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98			М3	0,04	7,5200	22122,090	166428,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1078,74*		*188733*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*946,81*					*165652*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*131,92*					*23081*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*303,72*		*53138*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*717359*					
23	**26**	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**174,957**	**304,77**	**2,43**	**53322**	**424**	**15703**	**23152**	**82592,00**	
						212,59	**1,17**	**37195**	**205**		**6118**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса			Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	0,27	46,4800	800,280	37195,00				

23.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2406							
23.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0219		30,00					
23.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2187		394,00					
23.5		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	0,5424	84,660	46,00					
23.6		147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79		М2	0,01	1,4700	162,180	238,00					
23.7		149589 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		Т	0,00	0,1102	133272,260	14690,00					
23.8		249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ	0,05	8,7500	83,360	729,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*132,33*		*23152*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*117,14*					*20495*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*15,19*					*2657*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*34,97*		*6118*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*82592*						
24	**27**	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ/ ПОДОКОННАЯ ЧАСТЬ/**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**52,72**	**830,37**	**21,42**	**43777**	**1129**	**24250**	**12555**	**60839,00**	
						348,99	**17,84**	**18399**	**941**		**4507**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
24.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,43	22,4300	820,200	18399,00					
24.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	1,2300							
24.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0264		90,00					
24.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	1,1000		892,00					
24.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1054		147,00					
24.6		149863 С	СМЕСИ СУХИЕ - ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ М25 СТ РК 1168-2006		КГ	9,70	511,3800	47,400	24240,00					
24.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	0,3321	30,000	10,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*238,15*		*12555*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*201,02*					*10598*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*37,13*					*1957*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*85,48*		*4507*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*60839*						
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ											
25	**29**	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**	**Т**	**4,6256**	**1492,35**	--	**6903**	--		**4475**	**12288,00**		
						1492,35	--	**6903**	--		**910**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
25.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,14	9,9100	696,320	6903,00					
25.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	1,00	4,6300	--	--					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*967,46*		*4475*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*881,98*					*4080*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*85,48*					*395*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*196,78*		*910*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12288*						

26	30	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т	4,6256	73,00	--	338	--		12	378,00	
						--	--	--	--		28		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,63*		*12*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,63*					*12*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,05*		*28*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*378*					
27	31	С341-010101-1010 41-010101-1010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5,7 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	4,6256	696,97	--	3224	--		116	3607,00	
						--	--	--	--		267		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*25,09*		*116*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*25,09*					*116*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*57,76*		*267*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3607*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			9796220				9796220,00	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1283778				
			РАЗДЕЛ 2.по протоколу замены										
28	1	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	2,4156	2695,64	144,40	6512	349	3750	1831	9010,00	
						998,87	68,03	2413	164		667		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
28.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,28	3,0900	781,070	2413,00				
28.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,2020						
28.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,0942		131,00				
28.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,25	0,5924		11,00				
28.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,1078		194,00				
28.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,38	0,9128		12,00				
28.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,92	2,2200	982,740	2184,00				
28.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	6,12	14,7800	24,490	362,00				
28.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,71	1,7200	108,140	185,00				
28.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,14	5,1700	80,690	417,00				
28.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	19,3200	9,870	191,00				
28.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	3,47	8,3800	48,980	411,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*758,02*		*1831*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*638,01*					*1541*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*120,01*					*290*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*276,29*		*667*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9010*					
29	**2**	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99**	**М2**	**2,386**	**19457,30**	**--**	**46425**	**--**	**46425**	**1671**	**51944,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**3848**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*700,46*		*1671*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*700,46*					*1671*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1612,62*		*3848*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*51944*					
30	**3**	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2**	**11,934**	**3114,75**	**145,77**	**37171**	**1740**	**19745**	**11566**	**52636,00**	
						1314,49	**68,89**	**15687**	**822**		**3899**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,68	20,0900	781,020	15687,00				
30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	1,0100						
30.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,4789		667,00				
30.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,24	2,8700		53,00				
30.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,5326		959,00				
30.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,37	4,4200		60,00				
30.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	1,00	11,9300	982,740	11728,00				
30.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	6,00	71,6000	24,490	1754,00				
30.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	1,00	11,9300	108,140	1291,00				
30.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,00	23,8700	80,690	1926,00				
30.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	95,4700	9,870	942,00				
30.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	3,60	42,9600	48,980	2104,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*969,17*		*11566*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*827,26*					*9873*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*141,91*					*1694*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*326,71*		*3899*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*52636*					
31	**4**	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**11,934**	**17229,62**	**--**	**205618**	**--**	**205618**	**7402**	**230062,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**17042**		

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*638,01*					*1541*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*120,01*					*290*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*276,29*		*667*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9010*					
29	**2**	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99**	**М2**	**2,386**	**19457,30**	**--**	**46425**	**--**	**46425**	**1671**	**51944,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**3848**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*700,46*		*1671*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*700,46*					*1671*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1612,62*		*3848*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*51944*					
30	**3**	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2**	**11,934**	**3114,75**	**145,77**	**37171**	**1740**	**19745**	**11566**	**52636,00**	
						1314,49	**68,89**	**15687**	**822**		**3899**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,68	20,0900	781,020	15687,00				
30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	1,0100						
30.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,4789		667,00				
30.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,24	2,8700		53,00				
30.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,5326		959,00				
30.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,37	4,4200		60,00				
30.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	1,00	11,9300	982,740	11728,00				
30.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	6,00	71,6000	24,490	1754,00				
30.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	1,00	11,9300	108,140	1291,00				
30.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,00	23,8700	80,690	1926,00				
30.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	95,4700	9,870	942,00				
30.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	3,60	42,9600	48,980	2104,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*969,17*		*11566*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*827,26*					*9873*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*141,91*					*1694*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*326,71*		*3899*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*52636*					
31	**4**	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**11,934**	**17229,62**	**--**	**205618**	**--**	**205618**	**7402**	**230062,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**17042**		

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*620,27*		*7402*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*620,27*					*7402*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1427,99*		*17042*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*230062*					
32	**5**	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	**М**	**180,99**	**1125,94**	**7,97**	**203784**	**1443**	**168470**	**28756**	**251143,00**	
						187,14	**3,89**	**33871**	**704**		**18603**		
№ п/п	Код ресурса		Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
32.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,25	44,5000	761,150	33871,00				
32.2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,8371						
32.3	1569 С		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1584		221,00				
32.4	2509 С		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,6787		1222,00				
32.5	135963 С		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,91	164,1600	982,740	161325,00				
32.6	147780 С		КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	4,00	723,9600	9,870	7145,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*158,88*		*28756*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*114,24*					*20676*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*44,65*					*8081*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*102,79*		*18603*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*251143*					
33	**6**	**С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**135,1908**	**2504,33**	**--**	**338562**	**--**	**338562**	**12188**	**378810,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**28060**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*90,16*		*12188*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*90,16*					*12188*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*207,56*		*28060*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*378810*					
34	**7**	**С121-090205-0109 21-090205-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 550 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**37,944**	**2687,54**	**--**	**101976**	**--**	**101976**	**3671**	**114099,00**	**Казахстан**
						--	--	--	--		**8452**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*96,75*		*3671*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*96,75*					*3671*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*222,74*		*8452*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*114099*					

35	8	С121-090205-0105 21-090205-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 350 ММ ГОСТ 23166-9	М	11,475	1828,46	--	20982	--	20982	755	23476,00	Казахстан
						--	--	--	--		1739		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*65,82*		*755*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*65,82*					*755*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*151,54*		*1739*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*23476*					
36	9	С121-110401-0103 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	М3	0,9513	12673,60	--	12056	--	12056	434	13489,00	Казахстан
						--	--	--	--		999		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*456,25*		*434*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*456,25*					*434*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*1050,39*		*999*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*13489*					
37	10	Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ СТЕН. ОБЛИЦОВКА НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ИЗ БУМАЖНО-СЛОИСТОГО ДЕКОРАТИВНОГО ПЛАСТИКА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	68,47	723,50	7,75	49538	531	395	33163	89317,00	
						709,99	2,36	48613	162		6616		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,86	58,5800	829,820	48613,00					
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1883							
37.3	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,31	21,4000		192,00					
37.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1883		339,00					
37.5	146050 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т	0,00	0,0017	230637,960	395,00					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*484,34*		*33163*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%			*442,37*					*30289*			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*41,97*					*2874*			
		СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*96,63*		*6616*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*89317*						
38	11	ТОО"DIAMAND"	СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ ПВХ 10 ММ		64,7584	1339,29	--	86730	--	86730	3122	97040,00	Казахстан
			М2			--	--	--	--		7188		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*48,21*		*3122*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*48,21*					*3122*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*111,00*		*7188*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*97040*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			1311029				1311029,00	

			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				102436				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			**9148457**	**91930**				
					ТЕНГЕ			**1339246**	**46968**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**9148457**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**883080**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1386214**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**6830641**					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			**3562**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**1136032**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**778656**		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**357376**		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**822759**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**11107249**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**1386214**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			**11107249**				**11107249,00**	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**1386214**				
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г	ТЕНГЕ			**11107249**						
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ			**133287**						
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЬНЫХ)РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ			**272021**						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г. К=1,0599383	ТЕНГЕ			**12202600**						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,8999866			**10982176,74**						
			НДС 12%	ТЕНГЕ			**1317861,21**						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г С НДС	ТЕНГЕ			**12300037,95**						

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 20 имени Жумабека Ташенова» коммунального государственного учреждения «Отдел образования акимата города Петропавловска» Республики Казахстан, БИН 000840000414

Директор _____Шакенов Данияр Караканович

МП

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор_____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "СтройНадзор СК" , БИН 171140027922

Эксперт _____Казбеков А.Э. **Аттестат КДСЖКХ №06**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "ГорСтройРазвит",

Директор_____ Голованова С.Л.