Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
"Қобда аудандық
сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
№ 120
"23" 10 2017 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" октября 2017года

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», 030010, город Актобе, пр.Абилкайыр-хана,40 фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии 18.10.2017 г.,ТОО «TSGConstruction», Хасенов Ренат Танербергенович, г.Актобе,квартал промышленная зона строение №626 дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 18.10.2017 г., ТОО «Строй-мах», ЖубаткановЖалгасбай аттестат № 04081,№04080, № 04079 от 20.11.2012г. дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 18.10.2017 г. ТОО «АктобеСтройЭксперт» эксперт Кибякова С.И
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресуАктюбинская область, Кобдинский район с.Кобда
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 17.08.2016 года №177 аппарат акима Кобдинского аульного округа
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области"от 20.04.2017 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АктобеСтройЭксперт» 36/2016
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)) ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №63 от 7 ноября 2016 года:
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20 апреля 2017 года;
месяц, год
окончание работ 20октября2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, 6месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6 месяцев;
фактически, месяц: 6 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)	4785,2	4785,2
Числоэтажей	этаж	3	3
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)	21890	21890
В том числе подземной части	м3	1247,3	1247,3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Школа состоит из 2 корпусов (учебный корпус, корпус столовой и актового зала, корпус спортзала. Учебный корпус школы запроектирован трехэтажный с подвалом. В осях 18,7 * 72 м. Корпус столовой и актового зала 12*24 м. Высота актового зала 3,3 м , высота актового зала 4,5 м. Корпус спортзала запроектирован одноэтажным с внутренними размерами 12*24 высотой 6,0 м. Высота тех.подполья 2,2м. Высота этажа 3,3 м. Фундаменты сборные ЖБ плиты и бетонные блоки, стены подвала из сборных бетонных блоков. Стены толщиной 600 мм утеплитель минвата 100 мм. Внутренний основной слой 380 мм.кирпичная кладка. Перегородки из силикатного кирпича – 120 мм. Кровля школы рулонная трехслойная с внутренним организованным водостоком. Покрытие кровли битумно-полимерный материал. Кровля спортзала – двухскатная. Кровля столовой и спорт зала –двухскатная. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего760 807,316тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ645 746,695тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 47 084,09тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 760 807,316тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ645 746,695тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 47 084,09тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:Строительство средней школы на 320 мест в с.КобдаКобдинского района Актюбинской областипринять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Сеитов Нуртас Иванович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ЖубатхановЖалгасбай
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кибякова Светлана Ивановна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Хасенов Ренат Танербергенович «TSG Construction» фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "TSG Construction"**

Стройка **Строительство школы на 320 мест в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области**

Объект **Школа на 320 мест**

Договор подряда (контракт) **№23 от 17.02.2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
				Устройство насыпи			
1	**5**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**9951,751**	**158,80**	**1580367**
			Накладные расходы			***28,44***	***283067***
			Сметная прибыль			***11,76***	***117064***
2	**6**	**41-020103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (недостающего грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**16917,977**	**384,63**	**6507108**
			Накладные расходы			***14,49***	***245073***
			Сметная прибыль			***28,49***	***482008***
3	**7**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9951,751**	**20,94**	**208349**
			Накладные расходы			***4,49***	***44648***
			Сметная прибыль			***1,55***	***15433***
4	**8**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10522,530**	**65,98**	**694254**
			Накладные расходы			***11,80***	***124192***
			Сметная прибыль			***4,89***	***51426***

5	9	11-010105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	10522,530	79,59	837474
			Накладные расходы			*14,24*	*149813*
			Сметная прибыль			*5,90*	*62035*
				Разработка грунта под фундамент			
6	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,611	1132,86	77727
			Накладные расходы			*416,46*	*28574*
			Сметная прибыль			*83,92*	*5758*
7	15	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	274,445	17,53	4812
			Накладные расходы			*3,14*	*861*
			Сметная прибыль			*1,30*	*356*
8	16	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	274,445	69,76	19146
			Накладные расходы			*12,48*	*3425*
			Сметная прибыль			*5,17*	*1418*
			Раздел: Стены и перегородки				
				Вентшахта			
				Вентиляционные каналы			
9	89	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляционные каналы. Кладка	м3 кладки	5,199	29274,84	152200
			Накладные расходы			*3397,81*	*17665*
			Сметная прибыль			*2168,51*	*11274*
10	90	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Вентиляционные каналы. Оштукатуривание наружних и внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	346,600	1383,75	479609
			Накладные расходы			*409,53*	*141942*
			Сметная прибыль			*102,50*	*35527*
				Вентиляционные шахты санузлов			
11	94	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39,400	98,94	3898
			Накладные расходы			*34,02*	*1340*
			Сметная прибыль			*7,33*	*289*
12	95	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	43,340	110,24	4778
			Накладные расходы			*4,15*	*180*

			Сметная прибыль			*8,17*	*354*
13	96	11-260201-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности вентшахты. Изоляция изделиями из пенопласта толщиной 50 мм	м3 изоляции	1,970	66125,77	130268
			Накладные расходы			*9930,74*	*19564*
			Сметная прибыль			*4898,21*	*9649*
14	97	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,400	2786,56	109790
			Накладные расходы			*605,17*	*23844*
			Сметная прибыль			*206,41*	*8133*
			Зонты				
15	106	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,112	189061,55	21122
			Накладные расходы			*7120,51*	*796*
			Сметная прибыль			*14004,56*	*1565*
16	107	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,230	189317,87	43600
			Накладные расходы			*7130,16*	*1642*
			Сметная прибыль			*14023,55*	*3230*
			ОТДЕЛ 2.Перекрытие и покрытие спортивного зала				
			Раздел 17: Ферма Ф-1 (5 шт)				
17	192	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,719	179065,12	128802
			Накладные расходы			*6744,02*	*4851*
			Сметная прибыль			*13264,08*	*9541*
18	193	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,592	174143,80	103139
			Накладные расходы			*6558,67*	*3884*
			Сметная прибыль			*12899,54*	*7640*
19	194	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,526	174553,91	91799
			Накладные расходы			*6574,11*	*3457*
			Сметная прибыль			*12929,92*	*6800*

20	195	21-050201-0329 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 63 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,130	256985,68	33469
			Накладные расходы			*9678,69*	*1261*
			Сметная прибыль			*19035,98*	*2479*
21	196	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,392	189061,55	74172
			Накладные расходы			*7120,51*	*2793*
			Сметная прибыль			*14004,56*	*5494*
22	197	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,007	187950,84	1222
			Накладные расходы			*7078,67*	*46*
			Сметная прибыль			*13922,28*	*91*
23	198	21-050101-0121 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,034	184027,45	6305
			Накладные расходы			*6930,91*	*237*
			Сметная прибыль			*13631,66*	*467*
			Раздел 18: Прогоны Пр-1 (10 шт)				
24	204	21-050204-0206 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	3,162	171204,68	541349
			Накладные расходы			*6447,97*	*20388*
			Сметная прибыль			*12681,83*	*40100*
			Опорные подушки (10 шт)				
25	210	21-040102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	10,000	3365,52	33655
			Накладные расходы			*126,75*	*1268*
			Сметная прибыль			*249,30*	*2493*
26	215	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26,000	1077,92	28026
			Накладные расходы			*40,60*	*1056*
			Сметная прибыль			*79,85*	*2076*
			Раздел 20: Связь СВ1 (8 шт)				
27	219	21-050201-0141 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,868	179065,12	334580
			Накладные расходы			*6744,02*	*12601*
			Сметная прибыль			*13264,08*	*24784*

28	220	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,223	189061,55	42069
			Накладные расходы			*7120,51*	*1584*
			Сметная прибыль			*14004,56*	*3116*
			Раздел 21: Ригель Р1 (6 шт)				
29	226	21-050201-0141 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,549	179065,12	98260
			Накладные расходы			*6744,02*	*3701*
			Сметная прибыль			*13264,08*	*7279*
30	227	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,131	189061,55	24746
			Накладные расходы			*7120,51*	*932*
			Сметная прибыль			*14004,56*	*1833*
			Раздел 22: Ригель Р2 (4 шт)				
31	233	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,218	178637,93	39023
			Накладные расходы			*6727,93*	*1470*
			Сметная прибыль			*13232,44*	*2891*
32	234	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,078	189061,55	14686
			Накладные расходы			*7120,51*	*553*
			Сметная прибыль			*14004,56*	*1088*
			Раздел 23: Ригель Р3 (4 шт)				
33	240	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,229	178637,93	40810
			Накладные расходы			*6727,93*	*1537*
			Сметная прибыль			*13232,44*	*3023*
34	241	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,078	189061,55	14686
			Накладные расходы			*7120,51*	*553*
			Сметная прибыль			*14004,56*	*1088*
			ОТДЕЛ 5.Проемы				
			Раздел 25: Оконные				

35	297	21-090201-1209 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	497,880	50797,37	25290993
			Накладные расходы			*1913,15*	*952519*
			Сметная прибыль			*3762,77*	*1873407*
36	298	21-090201-1107 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	17,280	42338,93	731617
			Накладные расходы			*1594,58*	*27554*
			Сметная прибыль			*3136,22*	*54194*
37	299	21-090201-1006 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,890	27671,60	79971
			Накладные расходы			*1042,18*	*3012*
			Сметная прибыль			*2049,75*	*5924*
38	301	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	346,000	66,68	23072
			Накладные расходы			*2,51*	*869*
			Сметная прибыль			*4,94*	*1709*
			Раздел 26: Витражи				
39	304	21-090201-1209 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	95,400	50797,37	4846069
			Накладные расходы			*1913,15*	*182514*
			Сметная прибыль			*3762,77*	*358968*
40	306	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8,000	66,68	533
			Накладные расходы			*2,51*	*20*
			Сметная прибыль			*4,94*	*40*
			ОТДЕЛ 6.Внутренняя отделка				
			Раздел 29: 1-й этаж				
			Потолок				

41	340	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1169,030	1680,12	1964107
			Накладные расходы			*277,73*	*324671*
			Сметная прибыль			*124,45*	*145489*
				Стены			
42	342	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2285,910	1403,92	3209229
			Накладные расходы			*400,59*	*915704*
			Сметная прибыль			*103,99*	*237721*
43	343	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2285,910	1385,66	3167487
			Накладные расходы			*218,74*	*500015*
			Сметная прибыль			*102,64*	*234629*
			Раздел 30: Столовая				
44	347	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	283,600	1680,12	476481
			Накладные расходы			*277,73*	*78763*
			Сметная прибыль			*124,45*	*35295*
45	349	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	684,900	1403,92	961543
			Накладные расходы			*400,59*	*274361*
			Сметная прибыль			*103,99*	*71225*
46	350	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	684,900	1385,66	949036
			Накладные расходы			*218,74*	*149813*
			Сметная прибыль			*102,64*	*70299*
			Раздел 31: Спортзал				
				Стены			

47	356	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	479,600	1403,92	673319
			Накладные расходы			*400,59*	*192121*
			Сметная прибыль			*103,99*	*49875*
			Раздел 32: Подвал				
				Потолок			
48	360	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,200	1680,12	70901
			Накладные расходы			*277,73*	*11720*
			Сметная прибыль			*124,45*	*5252*
				Стены			
49	362	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,500	1403,92	157941
			Накладные расходы			*400,59*	*45066*
			Сметная прибыль			*103,99*	*11699*
50	363	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,500	1385,66	155886
			Накладные расходы			*218,74*	*24608*
			Сметная прибыль			*102,64*	*11547*
			Раздел 33: 2-й этаж				
				Потолок			
51	365	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1172,100	1680,12	1969265
			Накладные расходы			*277,73*	*325523*
			Сметная прибыль			*124,45*	*145871*
				Стены			
52	367	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1800,700	1403,92	2528034
			Накладные расходы			*400,59*	*721335*
			Сметная прибыль			*103,99*	*187262*

			Раздел 34: Актовый зал				
				Стены			
53	**374**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**547,000**	**1403,92**	**767943**
			Накладные расходы			***400,59***	***219121***
			Сметная прибыль			***103,99***	***56885***
54	**375**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**547,000**	**1385,66**	**757954**
			Накладные расходы			***218,74***	***119650***
			Сметная прибыль			***102,64***	***56145***
			Раздел 35: 3-й этаж				
				Потолок			
55	**378**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1174,400**	**1680,12**	**1973129**
			Накладные расходы			***277,73***	***326162***
			Сметная прибыль			***124,45***	***146158***
				Стены			
56	**380**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2900,900**	**1403,92**	**4072624**
			Накладные расходы			***400,59***	***1162060***
			Сметная прибыль			***103,99***	***301676***
57	**381**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2900,900**	**1385,66**	**4019652**
			Накладные расходы			***218,74***	***634536***
			Сметная прибыль			***102,64***	***297752***
			Раздел 37: Откосы				
58	**386**	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**348,400**	**3124,02**	**1088409**
			Накладные расходы			***904,46***	***315115***
			Сметная прибыль			***231,41***	***80623***

59	387	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	435,500	2203,77	959741
			Накладные расходы			*299,07*	*130247*
			Сметная прибыль			*163,24*	*71092*
			ОТДЕЛ 7.Полы				
			Раздел 38: Полы 1-го этажа				
				Тип 1 (S=399 м2)			
60	389	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	399,000	249,72	99637
			Накладные расходы			*43,50*	*17355*
			Сметная прибыль			*18,50*	*7381*
61	390	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	39,900	23381,08	932905
			Накладные расходы			*2434,94*	*97154*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*69104*
62	391	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	399,000	1468,51	585937
			Накладные расходы			*303,69*	*121172*
			Сметная прибыль			*108,78*	*43403*
63	392	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 50 мм. Устройство	м3 изоляции	19,950	13069,08	260728
			Накладные расходы			*2232,41*	*44537*
			Сметная прибыль			*968,08*	*19313*
64	393	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	399,000	706,72	281980
			Накладные расходы			*179,31*	*71545*
			Сметная прибыль			*52,35*	*20887*
65	394	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	399,000	278,53	111133
			Накладные расходы			*21,48*	*8573*
			Сметная прибыль			*20,63*	*8232*
				Тип 2 (S=113 м2)			
66	397	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	113,000	1468,51	165942
			Накладные расходы			*303,69*	*34317*
			Сметная прибыль			*108,78*	*12292*

67	398	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 40 мм. Устройство	м3 изоляции	4,520	13069,08	59072
			Накладные расходы			*2232,41*	*10091*
			Сметная прибыль			*968,08*	*4376*
68	399	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	113,000	706,72	79859
			Накладные расходы			*179,31*	*20262*
			Сметная прибыль			*52,35*	*5915*
69	400	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	113,000	139,26	15737
			Накладные расходы			*10,74*	*1214*
			Сметная прибыль			*10,32*	*1166*
				Тип 3 (S=270,9 м2)			
70	403	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	270,900	249,72	67648
			Накладные расходы			*43,50*	*11783*
			Сметная прибыль			*18,50*	*5011*
70	404	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27,090	23381,08	633393
			Накладные расходы			*2434,94*	*65962*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*46918*
72	405	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	270,900	1422,04	385230
			Накладные расходы			*301,94*	*81795*
			Сметная прибыль			*105,34*	*28536*
73	406	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	270,900	919,18	249006
			Накладные расходы			*184,33*	*49935*
			Сметная прибыль			*68,09*	*18445*
74	407	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 50 мм. Устройство	м3 изоляции	13,545	13069,08	177021
			Накладные расходы			*2232,41*	*30238*
			Сметная прибыль			*968,08*	*13113*
75	408	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	270,900	706,72	191449
			Накладные расходы			*179,31*	*48575*
			Сметная прибыль			*52,35*	*14181*
76	409	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	270,900	417,79	113180

			Накладные расходы			*32,23*	*8730*
			Сметная прибыль			*30,95*	*8384*
				Тип 4 (S=138,4 м2)			
77	412	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	138,400	1422,04	196810
			Накладные расходы			*301,94*	*41788*
			Сметная прибыль			*105,34*	*14579*
78	413	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	138,400	919,18	127215
			Накладные расходы			*184,33*	*25511*
			Сметная прибыль			*68,09*	*9423*
79	414	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 40 мм. Устройство	м3 изоляции	5,536	13069,08	72350
			Накладные расходы			*2232,41*	*12359*
			Сметная прибыль			*968,08*	*5359*
80	415	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,400	706,72	97810
			Накладные расходы			*179,31*	*24817*
			Сметная прибыль			*52,35*	*7245*
81	416	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	138,400	278,53	38548
			Накладные расходы			*21,48*	*2974*
			Сметная прибыль			*20,63*	*2855*
				Тип 5 (S=107 м2)			
82	419	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	107,000	249,72	26720
			Накладные расходы			*43,50*	*4654*
			Сметная прибыль			*18,50*	*1979*
83	420	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,700	23381,08	250178
			Накладные расходы			*2434,94*	*26054*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*18532*
84	421	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	107,000	1468,51	157131
			Накладные расходы			*303,69*	*32495*
			Сметная прибыль			*108,78*	*11639*
85	422	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 50 мм. Устройство	м3 изоляции	5,350	13069,08	69920

			Накладные расходы			*2232,41*	*11943*
			Сметная прибыль			*968,08*	*5179*
86	423	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,000	706,72	75619
			Накладные расходы			*179,31*	*19186*
			Сметная прибыль			*52,35*	*5601*
87	424	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	107,000	278,53	29803
			Накладные расходы			*21,48*	*2299*
			Сметная прибыль			*20,63*	*2208*
				Тип 6 (S=140,8 м2)			
88	427	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	140,800	249,72	35160
			Накладные расходы			*43,50*	*6124*
			Сметная прибыль			*18,50*	*2604*
89	428	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,080	23381,08	329206
			Накладные расходы			*2434,94*	*34284*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*24386*
90	429	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	140,800	1468,51	206767
			Накладные расходы			*303,69*	*42759*
			Сметная прибыль			*108,78*	*15316*
91	430	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 40 мм. Устройство	м3 изоляции	5,632	13069,08	73605
			Накладные расходы			*2232,41*	*12573*
			Сметная прибыль			*968,08*	*5452*
92	431	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	140,800	706,72	99506
			Накладные расходы			*179,31*	*25247*
			Сметная прибыль			*52,35*	*7371*
93	432	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	140,800	278,53	39217
			Накладные расходы			*21,48*	*3025*
			Сметная прибыль			*20,63*	*2905*
			Раздел 39: Полы столовой				
				Тип 7 (S=154,6 м2)			
94	435	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	154,600	249,72	38606
			Накладные расходы			*43,50*	*6724*

			Сметная прибыль			*18,50*	*2860*
95	436	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,730	23381,08	180736
			Накладные расходы			*2434,94*	*18822*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*13388*
96	437	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	154,600	1468,51	227032
			Накладные расходы			*303,69*	*46950*
			Сметная прибыль			*108,78*	*16817*
97	438	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	154,600	965,66	149291
			Накладные расходы			*186,08*	*28768*
			Сметная прибыль			*71,53*	*11059*
98	439	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 160 мм. Устройство	м3 изоляции	24,736	13069,08	323277
			Накладные расходы			*2232,41*	*55221*
			Сметная прибыль			*968,08*	*23946*
99	440	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,730	23381,08	180736
			Накладные расходы			*2434,94*	*18822*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*13388*
100	441	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	154,600	706,72	109258
			Накладные расходы			*179,31*	*27721*
			Сметная прибыль			*52,35*	*8093*
101	442	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	154,600	139,26	21530
			Накладные расходы			*10,74*	*1661*
			Сметная прибыль			*10,32*	*1595*
				Тип 8 (S=111,4 м2)			
102	445	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	111,400	249,72	27818
			Накладные расходы			*43,50*	*4845*
			Сметная прибыль			*18,50*	*2061*
103	446	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,570	23381,08	130233
			Накладные расходы			*2434,94*	*13563*

			Сметная прибыль			*1731,93*	*9647*
104	447	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	111,400	1468,51	163592
			Накладные расходы			*303,69*	*33831*
			Сметная прибыль			*108,78*	*12118*
105	448	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	111,400	965,66	107574
			Накладные расходы			*186,08*	*20729*
			Сметная прибыль			*71,53*	*7968*
106	449	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 160 мм. Устройство	м3 изоляции	17,824	13069,08	232943
			Накладные расходы			*2232,41*	*39791*
			Сметная прибыль			*968,08*	*17255*
107	450	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,570	23381,08	130233
			Накладные расходы			*2434,94*	*13563*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*9647*
108	451	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	111,400	706,72	78728
			Накладные расходы			*179,31*	*19975*
			Сметная прибыль			*52,35*	*5832*
109	452	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	111,400	139,26	15514
			Накладные расходы			*10,74*	*1197*
			Сметная прибыль			*10,32*	*1149*
				Тип 9 (S=17,4 м2)			
110	455	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17,400	249,72	4345
			Накладные расходы			*43,50*	*757*
			Сметная прибыль			*18,50*	*322*
111	456	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,870	23381,08	20342
			Накладные расходы			*2434,94*	*2118*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*1507*
112	457	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,400	1468,51	25552
			Накладные расходы			*303,69*	*5284*

			Сметная прибыль			*108,78*	*1893*
113	458	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	17,400	965,66	16802
			Накладные расходы			*186,08*	*3238*
			Сметная прибыль			*71,53*	*1245*
114	459	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 160 мм. Устройство	м3 изоляции	2,784	13069,08	36384
			Накладные расходы			*2232,41*	*6215*
			Сметная прибыль			*968,08*	*2695*
115	460	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,400	706,72	12297
			Накладные расходы			*179,31*	*3120*
			Сметная прибыль			*52,35*	*911*
116	461	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,400	208,90	3635
			Накладные расходы			*16,11*	*280*
			Сметная прибыль			*15,47*	*269*
			Раздел 40: Полы спортзала				
				Тип 10 (S=306 м2)			
117	464	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	306,000	249,72	76413
			Накладные расходы			*43,50*	*13309*
			Сметная прибыль			*18,50*	*5660*
118	465	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	306,000	1468,51	449365
			Накладные расходы			*303,69*	*92929*
			Сметная прибыль			*108,78*	*33286*
119	466	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30,600	23381,08	715461
			Накладные расходы			*2434,94*	*74509*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*52997*
				Тип 11 (S=32,7 м2)			
120	472	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,700	249,72	8166
			Накладные расходы			*43,50*	*1422*
			Сметная прибыль			*18,50*	*605*
121	473	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,635	23381,08	38228

			Накладные расходы			*2434,94*	*3981*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*2832*
122	474	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	32,700	1468,51	48020
			Накладные расходы			*303,69*	*9931*
			Сметная прибыль			*108,78*	*3557*
123	475	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	32,700	965,66	31577
			Накладные расходы			*186,08*	*6085*
			Сметная прибыль			*71,53*	*2339*
124	476	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 160 мм. Устройство	м3 изоляции	5,232	13069,08	68377
			Накладные расходы			*2232,41*	*11680*
			Сметная прибыль			*968,08*	*5065*
125	477	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,635	23381,08	38228
			Накладные расходы			*2434,94*	*3981*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*2832*
126	478	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,700	706,72	23110
			Накладные расходы			*179,31*	*5863*
			Сметная прибыль			*52,35*	*1712*
127	479	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	32,700	139,26	4554
			Накладные расходы			*10,74*	*351*
			Сметная прибыль			*10,32*	*337*
			Раздел 42: Полы 2-го этажа				
				Тип 1 (S=494,2 м2)			
128	489	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	494,200	1468,51	725739
			Накладные расходы			*303,69*	*150083*
			Сметная прибыль			*108,78*	*53758*
129	490	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	494,200	965,66	477228
			Накладные расходы			*186,08*	*91961*
			Сметная прибыль			*71,53*	*35350*

130	491	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	494,200	825,67	408048
			Накладные расходы			*185,19*	*91519*
			Сметная прибыль			*61,16*	*30226*
131	492	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	494,200	393,49	194465
			Накладные расходы			*25,68*	*12693*
			Сметная прибыль			*29,15*	*14405*
132	493	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	494,200	706,72	349259
			Накладные расходы			*179,31*	*88615*
			Сметная прибыль			*52,35*	*25871*
133	494	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	494,200	139,26	68825
			Накладные расходы			*10,74*	*5309*
			Сметная прибыль			*10,32*	*5098*
				Тип 2 (S=644 м2)			
134	497	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	644,000	1422,04	915792
			Накладные расходы			*301,94*	*194449*
			Сметная прибыль			*105,34*	*67836*
135	498	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	644,000	919,18	591952
			Накладные расходы			*184,33*	*118708*
			Сметная прибыль			*68,09*	*43848*
136	499	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	644,000	825,67	531734
			Накладные расходы			*185,19*	*119260*
			Сметная прибыль			*61,16*	*39388*
137	500	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	644,000	393,49	253410
			Накладные расходы			*25,68*	*16540*
			Сметная прибыль			*29,15*	*18771*
138	501	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	644,000	706,72	455125
			Накладные расходы			*179,31*	*115476*
			Сметная прибыль			*52,35*	*33713*
139	502	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	644,000	208,90	134530
			Накладные расходы			*16,11*	*10377*

			Сметная прибыль			*15,47*	*9965*
				Тип 3 (S=33,8 м2)			
140	505	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,800	1468,51	49636
			Накладные расходы			*303,69*	*10265*
			Сметная прибыль			*108,78*	*3677*
141	506	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	33,800	965,66	32639
			Накладные расходы			*186,08*	*6290*
			Сметная прибыль			*71,53*	*2418*
142	507	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,800	825,67	27908
			Накладные расходы			*185,19*	*6259*
			Сметная прибыль			*61,16*	*2067*
143	508	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	33,800	393,49	13300
			Накладные расходы			*25,68*	*868*
			Сметная прибыль			*29,15*	*985*
144	509	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,800	706,72	23887
			Накладные расходы			*179,31*	*6061*
			Сметная прибыль			*52,35*	*1769*
145	510	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	33,800	139,26	4707
			Накладные расходы			*10,74*	*363*
			Сметная прибыль			*10,32*	*349*
			Раздел 43: Полы актового зала				
				Тип 2 (S=166,2 м2)			
146	513	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	166,200	1422,04	236343
			Накладные расходы			*301,94*	*50182*
			Сметная прибыль			*105,34*	*17507*
147	514	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	166,200	919,18	152768
			Накладные расходы			*184,33*	*30636*
			Сметная прибыль			*68,09*	*11316*
148	515	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	166,200	825,67	137227

			Накладные расходы			*185,19*	*30778*
			Сметная прибыль			*61,16*	*10165*
149	516	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	166,200	393,49	65399
			Накладные расходы			*25,68*	*4269*
			Сметная прибыль			*29,15*	*4844*
150	517	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	166,200	706,72	117456
			Накладные расходы			*179,31*	*29801*
			Сметная прибыль			*52,35*	*8700*
151	518	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	166,200	208,90	34719
			Накладные расходы			*16,11*	*2678*
			Сметная прибыль			*15,47*	*2572*
				Тип 1 (S=62,4 м2)			
152	521	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	62,400	1468,51	91635
			Накладные расходы			*303,69*	*18950*
			Сметная прибыль			*108,78*	*6788*
153	522	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	62,400	965,66	60257
			Накладные расходы			*186,08*	*11611*
			Сметная прибыль			*71,53*	*4463*
154	523	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,400	825,67	51522
			Накладные расходы			*185,19*	*11556*
			Сметная прибыль			*61,16*	*3816*
155	524	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	62,400	393,49	24554
			Накладные расходы			*25,68*	*1603*
			Сметная прибыль			*29,15*	*1819*
156	525	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,400	706,72	44099
			Накладные расходы			*179,31*	*11189*
			Сметная прибыль			*52,35*	*3267*
157	526	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	62,400	139,26	8690
			Накладные расходы			*10,74*	*670*
			Сметная прибыль			*10,32*	*644*
				Тип 9 (S=52,6 м2)			

158	529	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,600	249,72	13135
			Накладные расходы			*43,50*	*2288*
			Сметная прибыль			*18,50*	*973*
159	530	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	52,600	1468,51	77244
			Накладные расходы			*303,69*	*15974*
			Сметная прибыль			*108,78*	*5722*
160	531	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,600	825,67	43430
			Накладные расходы			*185,19*	*9741*
			Сметная прибыль			*61,16*	*3217*
161	532	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	52,600	393,49	20698
			Накладные расходы			*25,68*	*1351*
			Сметная прибыль			*29,15*	*1533*
162	533	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 54 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,840	23381,08	66412
			Накладные расходы			*2434,94*	*6916*
			Сметная прибыль			*1731,93*	*4919*
			Раздел 44: Полы 3-го этажа				
				Тип 1 (S=494,1 м2)			
163	539	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	494,100	1468,51	725592
			Накладные расходы			*303,69*	*150053*
			Сметная прибыль			*108,78*	*53748*
164	540	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	494,100	965,66	477131
			Накладные расходы			*186,08*	*91942*
			Сметная прибыль			*71,53*	*35343*
165	541	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	494,100	825,67	407966
			Накладные расходы			*185,19*	*91501*
			Сметная прибыль			*61,16*	*30220*
166	542	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	494,100	393,49	194425
			Накладные расходы			*25,68*	*12690*
			Сметная прибыль			*29,15*	*14402*

167	543	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	494,100	706,72	349188
			Накладные расходы			*179,31*	*88597*
			Сметная прибыль			*52,35*	*25866*
168	544	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	494,100	139,26	68811
			Накладные расходы			*10,74*	*5308*
			Сметная прибыль			*10,32*	*5097*
				Тип 2 (S=646,5 м2)			
169	547	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	646,500	1422,04	919347
			Накладные расходы			*301,94*	*195204*
			Сметная прибыль			*105,34*	*68100*
170	548	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	646,500	919,18	594250
			Накладные расходы			*184,33*	*119169*
			Сметная прибыль			*68,09*	*44019*
171	549	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	646,500	825,67	533798
			Накладные расходы			*185,19*	*119723*
			Сметная прибыль			*61,16*	*39541*
172	550	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	646,500	393,49	254394
			Накладные расходы			*25,68*	*16604*
			Сметная прибыль			*29,15*	*18844*
173	551	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	646,500	706,72	456892
			Накладные расходы			*179,31*	*115924*
			Сметная прибыль			*52,35*	*33844*
174	552	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	646,500	208,90	135052
			Накладные расходы			*16,11*	*10418*
			Сметная прибыль			*15,47*	*10004*
				Тип 3 (S=33,8 м2)			
175	555	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,800	1468,51	49636
			Накладные расходы			*303,69*	*10265*
			Сметная прибыль			*108,78*	*3677*

176	556	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	33,800	965,66	32639
			Накладные расходы			*186,08*	*6290*
			Сметная прибыль			*71,53*	*2418*
177	557	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,800	825,67	27908
			Накладные расходы			*185,19*	*6259*
			Сметная прибыль			*61,16*	*2067*
178	558	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	33,800	393,49	13300
			Накладные расходы			*25,68*	*868*
			Сметная прибыль			*29,15*	*985*
179	559	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,800	706,72	23887
			Накладные расходы			*179,31*	*6061*
			Сметная прибыль			*52,35*	*1769*
180	560	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	33,800	139,26	4707
			Накладные расходы			*10,74*	*363*
			Сметная прибыль			*10,32*	*349*
			ОТДЕЛ 8.Лестницы				
			Раздел 45: Лестница Л1 (2 шт)				
181	568	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	59,335	429,72	25497
			Накладные расходы			*150,35*	*8921*
			Сметная прибыль			*31,83*	*1889*
182	569	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,335	83,60	4961
			Накладные расходы			*17,77*	*1055*
			Сметная прибыль			*6,19*	*367*
183	570	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,335	163,28	9688
			Накладные расходы			*24,23*	*1438*
			Сметная прибыль			*12,09*	*718*
			Раздел 46: Лестница Л2 (1 шт)				
184	588	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,060	429,72	4753
			Накладные расходы			*150,35*	*1663*
			Сметная прибыль			*31,83*	*352*

185	589	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,060	83,60	925
			Накладные расходы			*17,77*	*197*
			Сметная прибыль			*6,19*	*68*
186	590	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,060	163,28	1806
			Накладные расходы			*24,23*	*268*
			Сметная прибыль			*12,09*	*134*
			ОТДЕЛ 9.Главный вход				
			Раздел 49: Фундамент				
				Земляные работы			
187	616	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,960	3340,36	29930
			Накладные расходы			*1227,99*	*11003*
			Сметная прибыль			*247,43*	*2217*
188	617	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12,800	160,40	2053
			Накладные расходы			*58,97*	*755*
			Сметная прибыль			*11,88*	*152*
189	618	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,200	187,87	601
			Накладные расходы			*59,01*	*189*
			Сметная прибыль			*13,92*	*45*
190	619	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,780	711,01	4821
			Накладные расходы			*261,38*	*1772*
			Сметная прибыль			*52,67*	*357*
191	620	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11,526	229,50	2645
			Накладные расходы			*8,64*	*100*
			Сметная прибыль			*17,00*	*196*
192	621	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,180	1132,86	2470
			Накладные расходы			*416,46*	*908*
			Сметная прибыль			*83,92*	*183*
				Фундамент ФМ-1 (5 шт)			
193	622	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,980	5812,64	5696

			Накладные расходы			*750,58*	*736*
			Сметная прибыль			*430,57*	*422*
194	623	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,800	30018,62	174108
			Накладные расходы			*3498,90*	*20294*
			Сметная прибыль			*2223,60*	*12897*
195	624	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,152	21705,65	3308
			Накладные расходы			*6868,79*	*1047*
			Сметная прибыль			*1607,83*	*245*
196	625	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	173938,75	14193
			Накладные расходы			*6550,95*	*535*
			Сметная прибыль			*12884,35*	*1051*
197	626	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	129278,92	9153
			Накладные расходы			*4868,95*	*345*
			Сметная прибыль			*9576,22*	*678*
198	627	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,053	21705,65	1140
			Накладные расходы			*6868,79*	*361*
			Сметная прибыль			*1607,83*	*84*
199	628	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	173938,75	5375
			Накладные расходы			*6550,95*	*202*
			Сметная прибыль			*12884,35*	*398*
200	629	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	177629,74	3837
			Накладные расходы			*6689,96*	*145*
			Сметная прибыль			*13157,76*	*284*
201	630	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,035	238068,45	8356
			Накладные расходы			*8966,22*	*315*
			Сметная прибыль			*17634,70*	*619*
202	631	21-130201-0310 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87	кг	74,400	213,23	15864
			Накладные расходы			*8,03*	*597*
			Сметная прибыль			*15,79*	*1175*
203	632	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,400	910,25	13108
			Накладные расходы			*122,65*	*1766*

			Сметная прибыль			*67,43*	*971*
			Раздел 50: Колонна К-1 (5 шт)				
204	**633**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Колонны. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2,021**	**182155,41**	**368100**
			Накладные расходы			*57112,51*	*115413*
			Сметная прибыль			*13492,99*	*27267*
205	**634**	**23-010301-0268 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 402 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**17,500**	**25420,48**	**444858**
			Накладные расходы			*957,40*	*16754*
			Сметная прибыль			*1883,00*	*32952*
206	**635**	**21-050101-0118 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,430**	**197263,75**	**84789**
			Накладные расходы			*7429,42*	*3193*
			Сметная прибыль			*14612,13*	*6281*
207	**636**	**21-130201-0310 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**80,290**	**213,23**	**17120**
			Накладные расходы			*8,03*	*645*
			Сметная прибыль			*15,79*	*1268*
208	**637**	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**2,021**	**24387,25**	**49282**
			Накладные расходы			*6551,35*	*13239*
			Сметная прибыль			*1806,46*	*3651*
209	**638**	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**54,562**	**429,72**	**23446**
			Накладные расходы			*150,35*	*8203*
			Сметная прибыль			*31,83*	*1737*
210	**639**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**54,562**	**83,60**	**4562**
			Накладные расходы			*17,77*	*970*
			Сметная прибыль			*6,19*	*338*
211	**640**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**54,562**	**163,28**	**8909**
			Накладные расходы			*24,23*	*1322*
			Сметная прибыль			*12,09*	*660*
			ОТДЕЛ 10.Крыльца				
			Раздел 53: Крыльцо №1 (Столовая)				
			Земляные работы				

212	659	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,540	1974,34	3040
			Накладные расходы			*725,81*	*1118*
			Сметная прибыль			*146,25*	*225*
213	660	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12,000	160,40	1925
			Накладные расходы			*58,97*	*708*
			Сметная прибыль			*11,88*	*143*
214	661	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,000	187,87	564
			Накладные расходы			*59,01*	*177*
			Сметная прибыль			*13,92*	*42*
215	662	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,660	711,01	469
			Накладные расходы			*261,38*	*173*
			Сметная прибыль			*52,67*	*35*
216	663	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,972	229,50	453
			Накладные расходы			*8,64*	*17*
			Сметная прибыль			*17,00*	*34*
217	664	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,760	1132,86	1994
			Накладные расходы			*416,46*	*733*
			Сметная прибыль			*83,92*	*148*
				Устройство монолитного крыльца			
218	665	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,520	24395,86	61478
			Накладные расходы			*2017,81*	*5085*
			Сметная прибыль			*1807,10*	*4554*
219	666	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,560	22515,62	35124
			Накладные расходы			*1596,11*	*2490*
			Сметная прибыль			*1667,82*	*2602*
220	667	11-061802-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	2,100	29261,82	61450
			Накладные расходы			*1533,75*	*3221*
			Сметная прибыль			*2167,54*	*4552*
221	668	11-061802-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,072	14579,81	1042

			Накладные расходы			*4448,29*	*318*
			Сметная прибыль			*1079,99*	*77*
222	669	11-061802-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,920	37100,32	71233
			Накладные расходы			*4215,83*	*8094*
			Сметная прибыль			*2748,17*	*5276*
223	670	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,072	21705,65	1552
			Накладные расходы			*6868,79*	*491*
			Сметная прибыль			*1607,83*	*115*
224	671	21-050301-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	145682,37	10416
			Накладные расходы			*5486,74*	*392*
			Сметная прибыль			*10791,29*	*772*
				Изоляция фундамента			
225	672	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,040	910,25	20972
			Накладные расходы			*122,65*	*2826*
			Сметная прибыль			*67,43*	*1553*
			Раздел 54: Крыльцо №2 (Учебный корпус)				
226	687	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,528	1974,34	6965
			Накладные расходы			*725,81*	*2561*
			Сметная прибыль			*146,25*	*516*
227	688	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5,880	160,40	943
			Накладные расходы			*58,97*	*347*
			Сметная прибыль			*11,88*	*70*
228	689	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	1572,56	6290
			Накладные расходы			*396,41*	*1586*
			Сметная прибыль			*116,49*	*466*
229	690	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,584	24244,26	14159
			Накладные расходы			*913,10*	*533*
			Сметная прибыль			*1795,87*	*1049*
230	691	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,000	2227,10	4454
			Накладные расходы			*557,68*	*1115*
			Сметная прибыль			*164,97*	*330*

231	692	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,812	23140,73	18790
			Накладные расходы			*871,53*	*708*
			Сметная прибыль			*1714,13*	*1392*
232	693	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,800	910,25	18933
			Накладные расходы			*122,65*	*2551*
			Сметная прибыль			*67,43*	*1402*
233	694	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,016	1132,86	2284
			Накладные расходы			*416,46*	*840*
			Сметная прибыль			*83,92*	*169*
234	695	11-060601-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,130	37389,32	42250
			Накладные расходы			*5249,32*	*5932*
			Сметная прибыль			*2769,58*	*3130*
235	696	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,730	158,80	434
			Накладные расходы			*28,44*	*78*
			Сметная прибыль			*11,76*	*32*
236	697	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (недостающего грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,641	229,50	1065
			Накладные расходы			*8,64*	*40*
			Сметная прибыль			*17,00*	*79*
237	698	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,730	1132,86	3093
			Накладные расходы			*416,46*	*1137*
			Сметная прибыль			*83,92*	*229*
238	699	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	0,600	3444,31	2067
			Накладные расходы			*532,20*	*319*
			Сметная прибыль			*255,13*	*153*
239	700	11-061802-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	1,920	29261,82	56183
			Накладные расходы			*1533,75*	*2945*
			Сметная прибыль			*2167,54*	*4162*
240	701	11-061802-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,053	14579,81	776
			Накладные расходы			*4448,29*	*237*

			Сметная прибыль			*1079,99*	*57*
241	702	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,053	21705,65	1155
			Накладные расходы			*6868,79*	*365*
			Сметная прибыль			*1607,83*	*86*
242	703	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	181371,99	9651
			Накладные расходы			*6830,90*	*363*
			Сметная прибыль			*13434,96*	*715*
243	704	11-061802-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,100	34814,70	38296
			Накладные расходы			*4129,74*	*4543*
			Сметная прибыль			*2578,87*	*2837*
			Раздел 55: Вход в подвал (2 шт)				
244	732	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,360	187,87	631
			Накладные расходы			*59,01*	*198*
			Сметная прибыль			*13,92*	*47*
245	733	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,560	9548,72	5347
			Накладные расходы			*2010,93*	*1126*
			Сметная прибыль			*707,31*	*396*
246	734	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под крыльцо песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	1,580	3444,31	5442
			Накладные расходы			*532,20*	*841*
			Сметная прибыль			*255,13*	*403*
247	735	11-060601-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,920	37389,32	183955
			Накладные расходы			*5249,32*	*25827*
			Сметная прибыль			*2769,58*	*13626*
248	736	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,000	910,25	15474
			Накладные расходы			*122,65*	*2085*
			Сметная прибыль			*67,43*	*1146*
			ОТДЕЛ 11.Разные работы				
			Раздел: Инвентарные леса				

249	761	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	518,400	691,06	358246
			Накладные расходы			*188,86*	*97906*
			Сметная прибыль			*51,19*	*26537*
250	762	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	278,400	1160,17	322991
			Накладные расходы			*307,36*	*85569*
			Сметная прибыль			*85,94*	*23925*
			ИТОГО:				98003251
			В том числе :				
			Накладные расходы				13246913
			Сметная прибыль				7259500
			Итого с временными		2,9 %	2842094,00	100845345
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	2096575,00	102941920
			Итого в текущих ценах на 1 кв. 2017г. К-1,0697784				110125042,5
			Итого с НДС		12 %	13215005,10	123340047,6

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Соот. расчет № 2 по смете проверил

Подрядчик

ТОО "TSG Construction"

Директор **Хасенов Р.Т.**

Технадзор

ТОО "Строй-max"

Инженер **Жубатканов Ж.**