Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка №2
от 28 февраля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4 Допсоглашение №29/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 17.01.2020 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	88 129 203,40									
за текущий 2020 год	24 844 117,71									
в т.ч. за месяц	8 005 503,87								857 732,56	
К оплате	8 005 503,87									8 005 503,87

К оплате: Восемь миллионов пять тысяч пятьсот три тенге 87 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Коисбаев Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)
Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 Дополнительное соглашение №29/5 от 17.01.2020 к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 2
приемки выполненных работ от 28 февраля 2020 года
за февраль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102СРД-345-01-02**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**785,8**	243	134,6	190950	105769	0	146947	364929
					108,4	64,75	85181	50881	0	27032	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	78,58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	39,29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	105769					

				39,29	1295	50881				
2	1291-0273-0101СРД-273-01-01	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**95**	3308,42	3308,42	314300	314300	0	68295	413203
					0	665,64	0	63236	0	30608	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	40,85					
	3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	0	0				
				40,85	0	0				
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	314300				
				40,85	1548	63236				
3	1291-0296-0103СРД-296-01-03	**Перемещение снега бульдозером 80 л.с. на расстояние 20 м НР = 108 %**	**100 м3 снега**	**655**	1293	1293	846915	846915	0	328517	1269467
					0	464,4	0	304182	0	94035	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	196,5					
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3	4310	846915				
				196,5	1548	304182				

4	**1291-0290-0401СРД-290-04-01**	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (расход пескосоляной смеси принимать согласно Приложению Г) НР = 108 %**	**1000 м2**	**575**	316,79	316,79	182155	182155	0	45035	245365
					0	72,52	0	41699	0	18175	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	32,2						
	3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5657	182155					
				32,2	1295	41699					
5	**1291-0339-0101СРД-339-01-01**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,78767**	21648,9	21648,9	17052	17052	0	3305	21986
					0	3885	0	3060	0	1629	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	1,65411						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10309	17052					
				1,654107	1850	3060					
6	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**72,46575**	1097		79495		79495	0	85855
					0		0		0	6360	
7	**2900-0000-0001 (пл)ПЛ**	**Соль техническая Счет фактура 13000 без НДС за тонну**	**м3**	**6,30137**	12675		79870		79870	0	86260

					0		0		0	6390	
8	**4102-0103-1124**	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 124 км**	**т**	**108,69863**	1804		196092		0	0	211779
					0		0		0	15687	
9	**4102-0103-1109**	**Перевозка соли самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 109 км**	**т**	**6,14384**	1594		9793		0	0	10576
					0		0		0	783	
10	**1291-0340-0101СРД-340-01-01**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,78767**	14642,91	14642,91	11534	11534	0	3700	16453
					0	4349,88	0	3426	0	1219	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	2,21335						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5211	11534					
				2,2133527	1548	3426					
11	**1291-0277-0101СРД-277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**1049,48**	1958,71	1958,71	2055627	2055627	0	398403	2650352

				0	351,5	0	368892	0	196322	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	199,4012					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	2055627				
				199,4012	1850	368892				
12	**1291-0278-0201СРД-278-02-01**	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**924,77**	1546,35	1546,35	1430018	1430018	0	277154	1843746
					0	277,5	0	256624	0	136574	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	138,7155					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	1430018				
				138,7155	1850	256624				

Итого по смете	**7 219 971**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 963 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 092 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге	159 365
- перевозка грузов, тенге	205 885
- накладные расходы, тенге	1 271 356
в т.ч. зарплата, тенге	114 422
- сметная прибыль (8 %), тенге	534 814
Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**7 147 771,31**

НДС-12%	**857 732,56**
Итого с НДС-12%	**8 005 503,87**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.