подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "К и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км)

СПРАВКА № 2 от 28 февраля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года

код	код		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 28 от 02.03.2018г., доп. соглаш. № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглаш. № 28/2 от 12.06.2018 г. , доп. соглаш. № 28/3 от 11.09.2018 г. , доп. соглаш. № 28/4 от 04.01.2019 г., доп.соглаш. № 28/5 от 27.05.2019 г., доп.соглаш. № 28/6 от 20.01.2020 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	46 443 271,77	41 467 206,94							4 976 064,83	
текущий год	2 977 613,00	2 658 583,04							319 029,96	
за месяц	1 465 923,00	1 308 859,82							157 063,18	
Предоплата 3%	43 977,69									
К оплате:	1 421 945,31	1 269 594,03							152 351,28	1 421 945,31

К оплате: Один миллион четыреста двадцать одна тысяча девятьсот сорок пять тенге 31 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"

_____ Кульниязов К.И.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "К и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км).
Договор № 28 от 02.03.2018 года, доп. соглашение № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. соглашение № 28/3 от 11.09.2018 г., доп. соглашение № 28/4 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 28/5 от 27.05.2019 г., доп. соглашение № 28/6 от 20.01.2020 г.

Акт № 2 приемки выполненных работ от 28 февраля 2020 года

за февраль 2020 года

Составлена в текущих ценах 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**538**	243,0	134,6	130734	72415		100607	249848
					108,4	64,75	58319	34836		18507	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	53,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	26,9						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	72415					
				26,9	1295	34836					
2	**1291-0278-0201 СРД 278-02-01**	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**215,2**	1546,35	1546,35	332775	332775		64495	429052
						277,5		59718		31782	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	32,28						

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	332775					
			32,28	1850	59718					
3 1291-0274-0104СРД-274-01-04	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50 с мощностью двигателя 55 л.с. от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**161,4**	996,88	996,88	160896	160896	–	64244	243152
				–	368,56	–	59486	–	18011	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	54,87600						
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,34	–	–					
			54,876	–	–					
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,34	2932	160896					
			54,87600	1084	59486					
4 1291-0288-0102 СРД 288-01-02	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) для прямых участков дорог- 150-200 г/м2 НР=108%**	**1000 м2**	**340,0**	678,84	678,84	230806	230806		57063	310898
					155,40	0	52836		23029	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	40,80						
3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,12	5657	230806					
			40,8	1295	52836					
5 1291-0339-0101 СРД 339-01-01	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,455600**	208 284,90	21 648,90	94895	9863	85031	1912	104551

				0	3 885,00	0	1770		7744	
	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,95676						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10309	9863					
			0,956760	1850	1770					
2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	45981					
			41,91520							
2900-0000-0001 (п/л)	Соль ц/о=15000/1,12	м3	8	10 714,00	39050					
			3,64480							
6 1291-0340-0101 СРД 340-01-01	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,45560**	14 642,91	14 642,91	6671	6671		2140	9517
				0	4 349,88	0	1982		705	
	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	1,28						
3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5211,0	6 671					
			1,280236	1548,0	1 982					
7 4102-0103-1106	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 106 км**	**т**	**2,91584**	1 552,00	0,00	4525	0	0	0	4887
				0	0,00	0	0	0	362	
8 4102-0103-1139	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 139 км**	**т**	**62,87280**	2 013,00	0,00	126563	0	0	0	136688
									10125	
	Итого по акту					**1 488 593**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 319
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	813 426
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	210 627
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 031
	- перевозка грузов, тенге	131 088
	Накладные расходы, тенге	290 462
	Сметная прибыль (8 %), тенге	110 266
	Итого по акту	**1 488 593**
0,87926	**Итого с пониж. Коэф. = 0,8792617952**	**1 308 860**
	Налог на добавленную стоимость 12%	157 063
	Всего стоимость работ с НДС	**1 465 923**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания" — Кульниязов К.И.