Подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Директор ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км) сельская зоны г. Аксу

СПРАВКА №2 от 28 февраля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года

код	код	Договор № 32 от 12.03.2018г., доп. соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп.соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен 2020 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	120 957 399,46	107 997 678,09							12 959 721,37	
текущий год	8 646 127,00	7 719 756,25							926 370,75	
за месяц	6 568 415,00	5 864 656,25							703 758,75	
Предоплата 3%	197 052,45									
К оплате:	6 371 362,55	5 688 716,56							682 645,99	6 371 362,55

К оплате: Шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча триста шестьдесят два тенге 55 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic"

_____ Абсалямов А.С.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование объекта: Содержание автомобильной дороги Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км)

Договор: № 32 от 12 марта 2018 года, дополнительное соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп. соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г.

Акт № 2 приемки выполненных работ от 28 февраля 2020 года за февраль 2020 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлен**	**1220**	243	134,60	296460	164212		228142	566571
					108,4	64,75	132248	78995		41968	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	122						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	61						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,05	2692	164212					
				61	1295	78995					
2	**1291-0277-0101 СРД 277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**км прохода**	**976**	1958,71	1958,71	1911701	1911701		370509	2464787
						351,50	0	343064		182577	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	185,44						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	1911701					
				185,44	1850	343064					
3	1291-0278-0201 СРД 278-02-01	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**1098**	1546,35	1546,35	1697892	1697892	–	329071	2189120
						277,50		304695		162157	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	164,70						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	1697892					
				164,70	1850	304695					
4	1291-0273-0101 СРД 273-01-01	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР=108%**	**км прохода**	**122**	3308,42	3308,42	403627	403627	–	87705	530639
						665,64	0	81208		39307	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	52,46						
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	403627					
				52,46	1548	81208					
5	1291-0290-0301 СРД-290-03-01	**Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной (расход пескосоляной смеси принимать согласно Приложению Г) НР = 108 %**	**1000 м2**	**250**	407,30	407,30	101826	101826	–	25175	137161
					–	93,24	0	23310	–	10160	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	20,0000						
	3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,0720	5657	101826					
				18,0000	1295	23310					
6	**1291-0339-0101 СРД 339-01-01**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,335000**	208 284,90	21 648,90	69775	7252	62523	1406	76876
					0	3 885,00	0	1301		5694	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,703500						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10309	7252					
				0,7035000	1850	1301					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	33810					
				30,82000							
	2900-0000-0001 (п/л)	Соль 15000/1,12	м3	8	10 714,00	28714					
				2,68000							
7	**1291-0340-0101 СРД 349-01-01**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,335000**	14 642,91	14 642,91	4905	4905		1574	6997
					0	4 349,88	0	1457		518	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,94						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5211	4 905					
				0,9413500	1548	1 457					
8	**4102-0103-1035**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км**	**т**	**2,1440**	558,00	0,00	1196,35	0,00	0,00	0,00	1292

				0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	
9	4102-0103-1099	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км**	**т**	**46,2300**	1 454,00	0,00	67218,42	0,00	0,00	0,00	72596
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	5377,47		

Итого по акту	**6 046 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 291 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	834 031
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 523
- перевозка грузов, тенге	68 415
Накладные расходы, тенге	1 043 581
Сметная прибыль (8 %), тенге	447 855
Итого по акту	**6 046 038**
0,96999999683 **Итого с пониж. Коэф. = 0,969 99999 683**	**5 864 657**
Налог на добавленную стоимость 12%	703 759
Всего стоимость работ с НДС	**6 568 415**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д.

Куратор — Сматаев А.М.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "AksuTransLogistic" — Абсалямов А.С.