Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

Заказчик : ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Качирского района Павлодарской области
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км0-95(95 км).

Справка № 28
от 28 февраля
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата			наименование	код
281	859	№26 доп. соглаш. №26/5	03.03.2018 20.01.2020			ТОО	17

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленую стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 год	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном. базовом уровне цен2001г.	дополнительные зат.			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	180434420,00	161102160,71							19332259,29	
в т.ч. за февраль месяц	11393988,49	10173204,00							1220784,48	
К оплате	11393988,49	10173204,00							1220784,48	11393988,49

К оплате: Одинадцать миллионов триста девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят восемь тенге 49 тиын.

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Р.Е.Койсоймасов

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"
_____ Е.А.Марченко

Подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма"Качирский ПДУ "
Дополнительное соглашение №26/1 от 2018-06-11, №26/2 от 2018-09-11, № 26/3 от 2019-01-03, №26/4 от 2019-05-24, №26/5 от 2020-01-20 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 32

приемки выполненных работ от 28 февраля 2020 года
за февраль месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95(95 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**1291-0345-0101 СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**1520**	243	134,6	369360	204592	–	284243	705891
					108,4	64,75	164768	98420	–	52288	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	152						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	76						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	204592					
				76	1295	98420					

2. 1291-0277-0101 СРД-277-01-01	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**1710**	1958,71	1958,71	3349394	3349394	–	649150	4318428
				–	351,5	–	601065	–	319884	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	324,9						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	3349394					
			324,9000	1850	601065					
3. 1291- 0278-0201 СРД-278-02-01	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**1710**	1546,35	1546,35	2644259	2644259	–	512487	3409285
				–	277,5	–	474525	–	252540	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	256,5						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	2644259					
			256,5	1850	474525					
4. 1291-0273-0101 СРД-273-01-01	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**380**	3308,42	3308,42	1257200	1257200	–	273179	1652809
				–	665,64	–	252943	–	122430	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	163,4						
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–					
			163,4	–	–					
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	1257200					
			163,4	1548	252943					
5. 1291-0270-0104 СРД-270-01-04	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором, толщина снежного покрова (уплотненного) 500 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**200**	5639,6	5639,6	1127920	1127920	–	133747	1362601
				–	619,2	–	123840	–	100933	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	80						
3201-0203-0201	Снегоочистители шнекороторные на автомобиле	маш.-ч	0,4	14099	1127920					
			80,0000	1548	123840					

Итого по акту	11449013
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	164 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 583 364
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 550 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 852 806
- в т.ч. зарплата, тенге	166 753
Сметная прибыль (8 %), тенге	848 075
Итого в текущих ценах, тенге	11 449 013,36
К=0,888566	10 173 204,00

НДС 12%	1 220 784,48
Всего:	11 393 988,49

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.