Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 г. №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"10" декабря 2019 года

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Теректинского района,ЗКО» 091100, РК, ЗКО, Теректинский район,с.Федоровка,ул.Юбилейная,20
Руководитель Даубаев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,
населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии:
от 30.11.2019г. ТОО «Бірлік» ул. С.Жаксыгулова 1/2 №003627 выдана 20.03.2001г. Директор Молдахметов Б.А.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От 30.11.2019 г. ЗКОФ АО «НЦ «Курылысконсалтинг», эксперт Яудин С.К. №KZ42VJE00036301 от 08.05.2019 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт дороги по ул.Абая в с.Федоровка, Теректинского района, ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: ЗКО,Теректинский район,с.Федоровка, ул.Абая
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20__ года №
_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 30.07.2019г.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проект (проектно-сметной документации): ТОО «Stroyconsalting» 084-17-АД
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Теректинского района» ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __июль 2019 г._____;
месяц, год
окончание работ __декабрь 2019 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 4,1 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тип дорожной одежды		Облегченный, асфальтобетонный	--	Облегченный, асфальтобетонный	--
Количество полос движения	шт	2	--	2	--
Ширина полосы движения	м	3,0	--	3,0	--
Ширина проезжей части	м	3,0-4,5-6,0	--	3,0-4,5-6,0	--
Протяженность дороги	м	922,6	--	866,4	--
Ширина тротуара	м	1,5	--	1,5	--

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Покрытие Тип 1:

- Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, тип Б, марки II - 0,04 м
- Розлив вязкого битума БНД 60/90
- Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой щебеночной смеси, типа Б, марки II-0,06 м
- Розлив вязкого битума БНД 60/90
- Щебень R=600 кг/см2 по способу заклинки в 2 слоя, фракции 40-70, 10-20 мм-0,15м
-Гравийно-песчаная смесь-0,15 м

Покрытие Тип II:

-Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, типа Б, марки II - 0,04 м
- Розлив вязкого битума БНД 60/90
-Щебень фракционированный 40-70, 10-20- 0,1м
- Песок крупнозернистый-0,08м
- уплотненный грунт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 103 948,271 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 89 665 919,28 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 92 950 822 тенге 74 тиын, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 89 665 919 тенге 28 тиын;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге; стоимость авторского надзора 199 258 тенге 08 тиын, стоимость технического надзора 1 144 086 тенге 94 тиын, стоимость проектно-сметной документации 1 512 000 тенге 00 тиын, стоимость экспертизы 429 558 тенге 44 тиын.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

_____

_____ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Теректинского района,ЗКО» _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: ЗКО филиал АО «НЦ Курылысконсалтинг Яудин С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «Stroyconsalting» Утежанов А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Бірлік» Молдахметов Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(автомобильные дороги)

№ п.п	Наименованиеконструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	866,4		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1,0		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	29		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки - II		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД Терректинского района,ЗКО» Даубаев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: ЗКОФ АО «НЦ «Курылысконсалтинг» Яудин С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П