Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района»
Договор о государственных закупках работ № 66 от 19.07.2019 г.
Подрядчик: ТОО "Бірлік"

АКТ

Выполненных работ
на "Капитальный ремонт дороги по ул.Абая в с.Федоровка Теректинского района, ЗКО"
За ноябрь 2019 года
от 22 ноября 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с нач. года	В том числе		За ноябрь	В том числе	
			Затраты	НДС		Затраты	НДС
1	Капитальный ремонт дороги по ул.Абая в с.Федоровка Теректинского района, ЗКО	74 399 056,45	66 427 728,97	7 971 327,48	7 057 703,45	6 301 520,94	756 182,51
	Всего	**74 399 056,45**	**66 427 728,97**	**7 971 327,48**	**7 057 703,45**	**6 301 520,94**	**756 182,51**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20
БИН 060240006978
ИИК KZ29070103KSN2714000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Коммитет Казначейства МФ РК"

Вр. и.о. руководителя отдела

_____ **Даубаев А.А.**

Подрядчик
ТОО "Бірлік"
ЗКО, г.Уральск, ул. Жаксыгулова, 1/2
БИН 980140005581
ИИК KZ119650000071751873
БИК IRTYKZKA
АО «Forte Bank» в г.Уральск

Директор:

_____ **Молдахметов Б.А.**

Форма 2КС
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района»

Договор о государственных закупках работ № 66 от 19.07.2019 г.
Подрядчик: ТОО "Бірлік"
Наименование:Строительство объекта "Капитальный ремонт дороги по ул.Абая в с.Федоровка Теректинского района, ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 2
от 22 ноября 2019 г.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1218-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм, мягких пород. Корчевка вручную**	пень	1	6227,22	198,24	6227	198	550	4008	11055
		НР - 72%, СП - 8%			5479,20	88,08	5479	88		819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6227	198	550	4008	11055
							5479	88	–	819	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6227				
		Материалы	Тенге				550				
		Всего заработная плата	Тенге					5567			
		Накладные расходы	Тенге				4008				
		Сметная прибыль	Тенге				819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					5567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					5567			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
		тип 2									
		Бортовые камни									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	250	2355,66	27,51	588916	6877	424116	173264	823154
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	157923	2507		60974	
3	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,75	48592,00	--	522364	--	522364	--	564153
					--	--	--	--		41789	
		Наращивание горловины колодца									
4	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	5	47251,81	247,80	236259	1239	214159	15416	271809
		НР - 72%; СП - 8%			4172,13	110,10	20861	551		20134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1347539	8116	1160639	188680	1659116
							178783	3058	--	122897	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1347539				
		Материалы	Тенге				638276				
		Всего заработная плата	Тенге					181841			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				522364				
		Накладные расходы	Тенге				188680				
		Сметная прибыль	Тенге				122898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1659116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					181841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1659116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					181841			
		РАЗДЕЛ 3.Испарительный лоток									
5	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	29	190,12	181,72	5514	5270	--	1544	7622
		НР - 77%; СП - 8%			8,40	65,54	244	1901		565	
6	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	18,85	3947,86	167,96	74417	3166	40350	27187	109733
		НР - 84%; СП - 8%			1639,30	77,73	30901	1465		8128	
7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,82	8713,61	2521,58	68140	19719	21599	38297	114953
		НР - 118%; СП - 8%			3429,90	720,38	26822	5633		8515	
8	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,82	61806,00	--	483323	--	483323	--	521989
					--	--	--	--		38666	
9	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,06	15281,00	--	77322	--	77322	--	83508
					--	--	--	--		6186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,75	34816,28	1606,63	165377	7631	149915	8516	187804
		НР - 91%; СП - 8%			1648,59	321,48	7831	1527		13911	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,32	276119,00	--	88358	--	88358	--	95427
					--	--	--	--		7069	
12	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,38	504755,00	--	191807	--	191807	--	207151
					--	--	--	--		15345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1154258**	**35786**	**1052674**	**75544**	**1328187**
							65797	**10526**	--	**98385**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1154258**				
		Материалы	Тенге				**23064**				
		Всего заработная плата	Тенге					**76323**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**840810**				
		Местные материалы	Тенге				**188801**				
		Накладные расходы	Тенге				**75544**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98384**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1328187**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76323**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1328187**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76323**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2508024**	**44100**	**2213863**	**268232**	**2998358**
							250059	**13672**	--	**222101**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2508024**				
		Материалы	Тенге				**661889**				
		Всего заработная плата	Тенге					**263732**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1363174**				
		Местные материалы	Тенге				**188801**				
		Накладные расходы	Тенге				**268233**				
		Сметная прибыль	Тенге				**222101**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2998358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**286**
		Сметная заработная плата	Тенге					**263732**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2998358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**286**
		Сметная заработная плата	Тенге					**263732**			
		Итого по акту	Тенге								**2998358,00**
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	**1,04%**							**31182,92**
		Итого	Тенге								**3029540,92**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонто-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге	**1,44%**							**43625,39**
		Итого	Тенге								**3073166,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							61463,33
		Итого	Тенге								3134629,64
		Скидка по тендеру 10%	Тенге	10%							313462,96
		Итого	Тенге								2821166,67
		НДС 12%	Тенге	12%							338540,00
		ИТОГО	**Тенге**								**3159706,68**

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД Теректинского района"

_____ **Даубаев А.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Бірлік"

_____ **Молдахметов Б.А.**

Тех.сопровождения:
Эксперт ЗКО филиала АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

_____ **Яудин С.К.**

Форма 2КС

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района»
Договор о государственных закупках работ № 66 от 19.07.2019 г.
Подрядчик: ТОО "Бірлік"
Наименование:Строительство объекта "Капитальный ремонт дороги по ул.Абая в с.Федоровка Теректинского района, ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 3
от 22 ноября 2019 г.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка щебень, ПГС									
1	4102-0102-1022 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	т	5806,054	459,00	--	2664979	--	2664979	--	2878177
					--	--	--	--		213198	
		Перевозка битумы									
2	4102-0102-1022 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	т	8,145	459,00	--	3739	--	3739	--	4038
					--	--	--	--		299	
		Перевозка асфальт									
3	4102-0102-1022 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	т	1709,169	459,00	--	784509	--	784509	--	847269
					--	--	--	--		62761	
		дорожные знаки, ЖБИ, мет.трубы									
4	4102-0102-2022 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 22 км**	т	105,884	540,00	--	57177	--	57177	--	61752
					--	--	--	--		4574	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3510403	--	3510404	--	3791236
							--	--	--	280832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3510403**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3510403**				
		Сметная прибыль	Тенге				**280832**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3791236**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**3791236**				
		Итого по акту	Тенге								**3791236,00**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	**2%**							**75824,72**
		Итого	Тенге								**3867060,72**
		Скидка по тендеру 10%	Тенге	**10%**							**386706,07**
		Итого	Тенге								**3480354,26**
		НДС 12%	Тенге	**12%**							**417642,51**
		ИТОГО	**Тенге**								**3897996,77**

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД Теректинского района"

_____ **Даубаев А.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Бірлік"

_____ **Молдахметов Б.А.**

Тех.сопровождения:
Эксперт ЗКО филиала АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

_____ **Яудин С.К.**