Форма КС №3

АНЫҚТАМА №3

атқарылған жұмыстар және құны бойынша

"16" тамыз 2018 жылғы

Тапсырыс беруші: "Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: "Нисан - Актобе" ЖШС
Келісім-шарт: №56 27.06.2018 ж
Нысан атауы: Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Жаныс би ауылында орналасқан Жаныс би бөгетінің коммуналдық меншігіндегі ГТҚ-ні күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны,ҚҚС-мен	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Жаныс би ауылында орналас-қан Жаныс би бөгетінің коммунал-дық меншігіндегі ГТҚ-ні күрделі жөндеу	**55 266 400,00**	49 345 000,00	55 266 400,00	49 345 000,00	55 266 400,00	22 559 285,71	25 266 400,00	**0,00**
Барлығы	**55 266 400,00**	**49 345 000,00**	**55 266 400,00**	**49 345 000,00**	**55 266 400,00**	**22 559 285,71**	**25 266 400,00**	**0,00**

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы

_____ **Н. Аққұл**

Инженер:
"Нисан - Актобе" ЖШС-нің
Технадзор

_____ **Г.Қыдыралин**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е. Байзаков**

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Гидро құрылыс"
Инженер: ТОО "Нисан - Актобе"
Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной сословности дамбы Жаныс би расположенной в Актюбинской области Иргизском районе с.Жаныс би
Договор: №56 от 27.06.2018 г.

АКТ
выполненных работ от (16).августа.2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-1				
		Капитальный ремонт дамбы				
		Раздел 2 ПК 17+00-30+00				
13	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	4069,2442	460,43	1873583,01	776601,97
		м3 грунта недобора				
14	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы гребня и откосов существующей дамбы 0,1 м. Группа грунтов 1	2487,6	460,43	1145354,40	474750,90
		м3 грунта недобора				
15	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	31654	104,17	3297339,00	730437,00
		м3 грунта				
16	11-010106-3305	Засыпка дамбы грунтом грунтом 2 группы	42826	16,84	721080,00	38754,00
		м3 грунта				
17	11-010106-3308	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	128478	5,1	655755,00	46505,00

		м3 грунта				
18	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	4283	73,08	313013,00	58901,00
		м3 уплотненного грунта				
19	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	38547	1,97	75814,00	13705,00
		м3 уплотненного грунта				
20	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	42826	58,17	2491070,00	461934,00
		м3 уплотненного грунта				
21	11-010107-1301	Выравнивание по дамбе с подсыпкой частичных поверхностей гребн и откосов. Группа грунтов 1	5708	30,42	173623,00	34268,00
		м3 грунта				
22	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	8330	195,00	1624350,00	
		т				
23	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	8330	222,58	1854091,00	
		т				
24	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	14826	330,18	4895215,00	2055934,00
		м2			**19120287,41**	**4691790,87**

Всего прямые затраты	**Тенге**	**19 120 287**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**4 691 791**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**952 483**
Сметная прибыль -	**Тенге**	**1 981 165**
Всего по разделу 2	**Тенге**	**26 745 726**

Итого прямые затраты по смете	**Тенге**	**19 120 287**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**4 691 791**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**952 483**

		Сметная прибыль -	Тенге			1 981 165
		Всего по смете	Тенге			26 745 726

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	26 745 726			26 745 726
		Временные здания и сооружения (4,3%)	920053			920053
		ИТОГО	27 665 780			27 665 780
		Затраты в зимнее время (1,62%)	448 186			448 186
		ИТОГО	28 113 965			28 113 965
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г. К=1 в.т.ч.				
		2017 г - 50% (1,000)	8 434 190			8 434 190
		2018 г - 50% (1,070)	21 057 360			21 057 360
		Всего в текущих ценах	29 491 549			29 491 549
		ИТОГО с понижающим коэф. в.т.ч.				
		2017 г. К=0,76494066	6 451 655			6 451 655
		2018 г. К=0,76494066	16 107 631			16 107 631
		ИТОГО без НДС	22 559 285			22 559 285
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по годам 12%				
		2017 г.		774 199	774 199	774 199
		2018 г.		0	1 932 916	1 932 916
		Всего по Акту:	22 559 285		2 707 114	25 266 400

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области

_____ Н. Аққұл

Инженер:
Технадзор ТОО "Нисан - Актобе"

_____ Г.Кыдыралин

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ Е. Байзаков