Форма КС №3

АНЫҚТАМА №2
атқарылған жұмыстар және құны бойынша
25.07.2018 жылғы

Тапсырыс беруші: "Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: "Нисан - Актобе" ЖШС
Келісім-шарт: . №56 27.06.2018 ж
Нысан атауы: Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Жаныс би ауылында орналасқан Жаныс би бөгетінің коммуналдық меншігіндегі ГТҚ-ні күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны,ҚҚС-мен	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша 2019 жылға қаралған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Жаныс би ауылында орналас-қан Жаныс би бөгетінің коммунал-дық меншігіндегі ГТҚ-ні күрделі жөндеу	**55 266 400,00**	26 785 714,29	30 000 000,00	26 785 714,29	30 000 000,00	17 285 148,21	19 359 366,00	**25 266 400,00**
Барлығы	**55 266 400,00**	**26 785 714,29**	**30 000 000,00**	**26 785 714,29**	**30 000 000,00**	**17 285 148,21**	**19 359 366,00**	**25 266 400,00**

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы

_____ **Н. Аққұл**

Инженер:
"Нисан - Актобе" ЖШС-нің Технадзор

_____ **Г.Каргалин**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ **Е. Байзаков**

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Гидро құрылыс"
Инженер: ТОО "Нисан - Актобе"
Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной сственности дамбы Жаныс би расположенной в Актюбинской области Иргизском районе с.Жаныс би
Договор: №56 от 27.06.2018 г.

АКТ
выполненных работ от 25.07.2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-1				
		Капитальный ремонт дамбы				
		Раздел 1 ПК0+00-ПК16+00				
1	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	2625	460,43	1208617	500973
		м3 грунта недобора				
2	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы гребня и откосов существующей дамбы 0,1 м. Группа грунтов 1	1543,5	460,43	710667	294572
		м3 грунта недобора				
3	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	16957,5	104,17	1766432	391306
		м3 грунта				
4	11-010106-3305	Засыпка дамбы грунтом грунтом 2 группы	26200	16,84	441141	23709
		м3 грунта				
5	11-010106-3308	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	78600	5,1	401177	28451

		м3 грунта				
6	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	3144	73,08	229773	43237
		м3 уплотненного грунта				
7	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	28296	1,97	55653	10061
		м3 уплотненного грунта				
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	31440	58,17	1828778	339122
		м3 уплотненного грунта				
9	11-010107-1301	Выравнивание по дамбе с подсыпкой частичных поверхностей гребн и откосов. Группа грунтов 1	4488,4	30,42	136526	26946
		м3 грунта				
10	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	6247,5	195,00	1218263	0
		т				
11	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	6247,5	222,58	1390569	0
		т				
12	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	16807	330,18	5549297	2330641
		м2			**14936893,00**	**3989018,00**
		Всего прямые затраты	**Тенге**		**14 936 893**	
		Накладные расходы I уровня	**Тенге**		**3 989 018**	
		Накладные расходы II уровня	**Тенге**		**757 036**	
		Всего по разделу 1	**Тенге**		**19 682 947**	
		Раздел 2 ПК 17+00-30+00				
13	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	830,7558	460,43	382500,99	158546,10
		м3 грунта недобора				

14	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы гребня и откосов существующей дамбы 0,1 м. Группа грунтов 1	276,4	460,43	127261,60	52750,10
		м3 грунта недобора			**509762,59**	**211296,20**

Всего прямые затраты	**Тенге**	**509 763**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**211 296**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**28 842**
Сметная прибыль -	**Тенге**	**59 992**
Всего по разделу 2	**Тенге**	**809 893**

Итого прямые затраты по смете	Тенге	15 446 656
Накладные расходы I уровня	Тенге	4 200 314
Накладные расходы II уровня	Тенге	785 879
Сметная прибыль -	Тенге	59 992
Всего по смете	Тенге	20 492 841

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**20 492 841**			**20 492 841**
		Временные здания и сооружения (4,3%)	704954			704954
		ИТОГО	**21 197 795**			**21 197 795**
		Затраты в зимнее время (1,62%)	**343 404**			**343 404**
		ИТОГО	**21 541 199**			**21 541 199**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г. К=1 в.т.ч.				
		2017 г - 50% (1,000)	**6 462 360**			**6 462 360**
		2018 г - 50% (1,070)	**16 134 358**			**16 134 358**
		Всего в текущих ценах	**22 596 718**			**22 596 718**
		ИТОГО с понижающим коэф. в.т.ч.				

		2017 г. К=0,76494066	4 943 322			4 943 322
		2018 г. К=0,76494066	12 341 826			12 341 826
		ИТОГО без НДС	17 285 148			17 285 148
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по годам 12%				
		2017 г.		593 199	593 199	593 199
		2018 г.		0	1 481 019	1 481 019
		Всего по Акту:	17 285 148		2 074 218	19 359 366

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области

_____ Н. Аққұл

Инженер:
Технадзор ТОО "Нисан - Актобе"

_____ Г. Каргалин

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ Е. Байзаков