Форма КС №3

АНЫҚТАМА №1
атқарылған жұмыстар және құны бойынша
13.07.2018 жылғы

Тапсырыс беруші: "Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: "Нисан - Актобе" ЖШС
Келісім-шарт: . №56 27.06.2018 ж
Нысан атауы: Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Жаныс би ауылында орналасқан Жаныс би бөгетінің коммуналдық меншігіндегі ГТҚ-ні күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Жаныс би ауылында орналас-қан Жаныс би бөгетінің коммунал-дық меншігіндегі ГТҚ-ні күрделі жөндеу	**55 266 400,00**	9 500 566,07	10 640 634,00	9 500 566,07	10 640 634,00	9 500 566,07	10 640 634,00	**44 625 766,00**
Барлығы	**55 266 400,00**	**9 500 566,07**	**10 640 634,00**	**9 500 566,07**	**10 640 634,00**	**9 500 566,07**	**10 640 634,00**	**44 625 766,00**

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы
_____**Н. Ақкұл**

Инженер:
"Нисан - Актобе" ЖШС-і
Технадзор
_____**Г. Каргалин**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____**Е. Байзаков**

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Гидро құрылыс"
Инженер: ТОО "Нисан - Актобе"
Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной сосственности дамбы Жаныс би расположенной в Актюбинской области Иргизском районе с.Жаныс би
Договор: №56 от 27.06.2018 г.

АКТ
выполненных работ от 13.07.2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-1				
		Капитальный ремонт дамбы				
		Раздел 1 ПК0+00-ПК16+00				
1	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	2625	460,43	1208616,00	500973,00
		м3 грунта недобора				
2	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы гребня и откосов существующей дамбы 0,1 м. Группа грунтов 1	1543,5	460,43	710666,00	294572,00
		м3 грунта недобора				
3	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	16957,5	104,17	1766431,00	391305,00
		м3 грунта				
4	11-010106-3305	Засыпка дамбы грунтом грунтом 2 группы	26200	16,84	441140,00	23709,00
		м3 грунта				
5	11-010106-3308	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	78600	5,1	401176,00	28450,00
		м3 грунта				

6	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	2096	73,08	153181,00	28824,00
		м3 уплотненного грунта				
7	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	18864	1,97	37101,00	6706,00
		м3 уплотненного грунта				
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	20960	58,17	1219185,00	226081,00
		м3 уплотненного грунта				
9	11-010107-1301	Выравнивание по дамбе с подсыпкой частичных поверхностей гребн и откосов. Группа грунтов 1	1923,6	30,42	58511,00	11548,00
		м3 грунта				
10	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	2677,5	195,00	522112,00	
		т				
11	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	2677,5	222,58	595958,00	
		т			***7114077,00***	***1512168,00***

Всего прямые затраты	**Тенге**	**7 114 077**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**1 512 168**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**345 050**
Сметная прибыль -	**Тенге**	**2 292 339**
Всего по разделу 1	**Тенге**	**11 263 634**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**11 263 634**			**11 263 634**
		Временные здания и сооружения (4,3%)	387469			387469
		ИТОГО	**11 651 103**			**11 651 103**
		Затраты в зимнее время (1,62%)	**188 748**			**188 748**
		ИТОГО	**11 839 851**			**11 839 851**

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г. К=1 в.т.ч.				
		2017 г - 50% (1,000)	3 551 955			3 551 955
		2018 г - 50% (1,070)	8 868 048			8 868 048
		Всего в текущих ценах	12 420 003			12 420 003
		ИТОГО с понижающим коэф. в.т.ч.				
		2017 г. К=0,76494066	2 717 035			2 717 035
		2018 г. К=0,76494066	6 783 531			6 783 531
		ИТОГО без НДС	9 500 566			9 500 566
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по годам 12%				
		2017 г.		326 044	326 044	326 044
		2018 г.		0	814 024	814 024
		Всего по Акту:	9 500 566		1 140 068	10 640 634

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области

_____ **Н. Аккул**

Инженер:
Технадзор ТОО "Нисан - Актобе"

_____ **Г.Карталин**

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ **Е. Байзаков**