Форма КС №3

АНЫҚТАМА №1

атқарылған жұмыстар және құны бойынша

" 5 " қаңтар 2018 жылғы

Тапсырыс беруші: "Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: "Глобал Казтех Сервис" ЖШС
Келісім-шарт: . №57 27.08.2018 ж
Нысан атауы: Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Ырғыз ауылында орналасқан Ырғыз бөгетінің коммуналдық меншігіндегі ГТҚ-ні күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Ырғыз ауылында орналасқан Ырғыз бөгетінің коммуналдық меншігіндегі ГТҚ-ні күрделі жөндеу	**67 312 224,00**	60 100 200,00	67 312 224,00	60 100 200,00	67 312 224,00	59 207 342,86	66 312 224,00	**0,00**
Барлығы	**67 312 224,00**	**60 100 200,00**	**67 312 224,00**	**60 100 200,00**	**67 312 224,00**	**59 207 342,86**	**66 312 224,00**	**0,00**

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы

Н. Аққұл

Инженер:
"Глобал Казтех Сервис" ЖШС-нің Технадзор

М.Биданов

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

Е. Байзаков

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Гидро құрылыс"
Инженер: ТОО "Глобал Казтех Сервис"
Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы Иргиз расположенной в Актюбинской области Иргизском районе с.Иргиз
Договор: №57 от 27.08.2018 г.

АКТ
выполненных работ от (5). октября . 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-1				
		Капитальный ремонт дамбы				
		Раздел 1 ПК0+00-ПК15+00				
1	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	3920	460,43	1804867,20	748119,20
		м3 грунта недобора				
2	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы гребня и откосов существующей дамбы 0,1 м. Группа грунтов 1	2522,371005	460,43	1161364,05	481386,24
		м3 грунта недобора				
3	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	31654	104,17	3297339,00	730437,00
		м3 грунта				
4	11-010106-3305	Засыпка дамбы грунтом грунтом 2 группы	52332	16,84	881136,00	47356,00
		м3 грунта				
5	11-010106-3308	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	156996	5,1	801312,00	56827,00

		м3 грунта				
6	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5233	73,08	382442,00	71965,00
		м3 уплотненного грунта				
7	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	47097	1,97	92630,00	16745,00
		м3 уплотненного грунта				
8	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	52332	58,17	3044007,00	564469,00
		м3 уплотненного грунта				
9	11-010107-1301	Выравнивание по дамбе с подсыпкой частичных поверхностей гребн и откосов: Группа грунтов 1	6140	30,42	186763,00	36861,00
		м3 грунта				
10	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	8330	195,00	1624350,00	
		т				
11	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	8330	222,58	1854091,00	
		т				
12	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	16093	330,18	5313551,00	2231630,00
		м2			**20443852,25**	**4985795,44**
		Всего прямые затраты	**Тенге**		**20 443 852**	
		Накладные расходы I уровня	**Тенге**		**4 985 795**	
		Накладные расходы II уровня	**Тенге**		**1 017 186**	
		Сметная прибыль -	**Тенге**		**2 115 747**	
		Всего по разделу 1	**Тенге**		**28 562 580**	
		Раздел 2 ПК 16+00-34+00				
13	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта 0,1 с поверхности резерва. Группа грунтов 1	6650	460,43	3061830,00	1269132,00
		м3 грунта недобора				

14	11-010105-0801	Срезка растительного слоя грунта из под основания дамбы гребня и откосов существующей дамбы 0,1 м. Группа грунтов 1	3925	460,43	1807170,00	749074,00
		м3 грунта недобора				
15	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	42959	104,17	4474959,00	991307,00
		м3 грунта				
16	11-010106-3305	Засыпка дамбы грунтом грунтом 2 группы	80165	16,84	1349773,00	72542,00
		м3 грунта				
17	11-010106-3308	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=3,000;	240495	5,1	1227493,00	87051,00
		м3 грунта				
18	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	8017	73,08	585904,00	110251,00
		м3 уплотненного грунта				
19	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	72153	1,97	141910,00	25654,00
		м3 уплотненного грунта				
20	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	80165	58,17	4662976,00	864685,00
		м3 уплотненного грунта				
21	11-010107-1301	Выравнивание дамбы вала с подсыпкой частичных поверхностей гребн и откосов. Группа грунтов 1	8100	30,42	246381,00	48628,00
		м3 грунта				
22	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	11305	195,00	2204475,00	
		т				
23	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	11305	222,58	2516267,00	
		т				

24	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	21210	330,18	7003070,00	2941209,00
		м2			**29282208,00**	**7159533,00**

Всего прямые затраты	**Тенге**	**29 282 208**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**7 159 533**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**1 457 670**
Сметная прибыль -	**Тенге**	**3 031 953**
Всего по разделу 2	**Тенге**	**40 931 364**

Итого прямые затраты по смете	**Тенге**	**49 726 060**
Накладные расходы I уровня	**Тенге**	**12 145 328**
Накладные расходы II уровня	**Тенге**	**2 474 856**
Сметная прибыль -	**Тенге**	**5 147 700**
Всего по смете	**Тенге**	**69 493 944**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**69 493 944**			**69 493 944**
		Временные здания и сооружения (4,3%)	2390592			2390592
		ИТОГО	**71 884 536**			**71 884 536**
		Затраты в зимнее время (1,62%)	**1 164 529**			**1 164 529**
		ИТОГО	**73 049 066**			**73 049 066**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г. К=1 в.т.ч.				
		2017 г - 50% (1,000)	**21 914 720**			**21 914 720**
		2018 г - 50% (1,070)	**54 713 750**			**54 713 750**
		Всего в текущих ценах	**76 628 470**			**76 628 470**
		ИТОГО с понижающим коэф. в.т.ч.				

		2017 г. К=0,77265464	16 932 510			16 932 510
		2018 г. К=0,77265464	42 274 833			42 274 833
		ИТОГО без НДС	59 207 343			59 207 343
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по годам 12%				
		2017 г.		2 031 901	2 031 901	2 031 901
		2018 г.		0	5 072 980	5 072 980
		Всего по Акту:	59 207 343		7 104 881	66 312 224

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Актюбинской области

_____ **Н. Аққұл**

Инженер:
Технадзор ТОО "Глобал Казтех Сервис"

_____ **М.Биданов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ **Е. Байзаков**