Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция водохранилища Таушага с восстановлением работоспособности закрытой оросительной сети на площади 300 га в с/о Карагур Созакского района ЮКО"**

Программа: 241 «Увеличение уставного капитала РГП на ПХВ "Казводхоз", для восстановления аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ	**583 951 597,6**	**тенге**
Лимит финансирорвания на 2019 г.	**583 951 597,6**	**тенге**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**257 127 402,0**	**тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц	**104 655 553,0**	**тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанская область Байдибекский район б/н
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК: IRTYKZKA
БИН: 081140002918
АО "ForteBank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за <u>август</u> месяц 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		126	*22.04.2019*	*126-2*	*18.06.2019*				

спе-ци-фика	**Наименование и виды выполненных работ**	**Ед. изм.**	**Стоимость ед. работ (тенге)**	**Аванс**			**Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)**	**Сумма факт. расходов с начала года (тенге)**	**Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за <u>август</u> месяц**		**Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)**
				Сумма аванса (тенге)	**Сумма погашения (тенге)**	**Остаток (тенге)**			**Кол-во**	**Сумма (тенге)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция водохранилища Таушага с восстановлением работоспособности закрытой оросительной сети на площади 300 га в с/о Карагур Созакского района ЮКО"	-	**583 951 597,6**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**152 471 849**	**257 127 402**		**104 655 553**	**257 127 402**
	Итого:	-	**583 951 597,6**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**152 471 849**	**257 127 402**		**104 655 553**	**257 127 402**

Заказчик:
И.о.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М.Егенов

Директор
ГФ РГП "Казводхоз"
_____ К. Ауен

Группа по управлению проекта: Директор
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ С.Гершкул

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ А. Иманбердиев

Авторский надзор:
ИП "Сансызбаев"
_____ А. Сансызбаев

Подрядчик:
ТОО "Гидро курылыс"
_____ Е.Байзаков

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Гидрокурылыс"**

Договор: № "126" от "22"апреля 2019г

Объект: **"Реконструкция водохранилища Таушага с восстановлением работоспособности закрытой оросительной сети на площади 300 га в с/о Карагур Созакского района ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 583 951 597,6 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 152 471 849 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **АВГУСТ 2019** года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 Крепление верхового откоса					
		Земляные работы					
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**12500,0000**		**216,27**	**2703333**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,010824	135,3	788,00	106616
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	356,625	1874,93	668646
		Итого оплата труда:				**62,02**	**775263**
1. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,008314	103,92	4215,00	438022

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008314	103,92	1608,00	167103
1. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,024952	311,905	6921,00	2158695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024952	311,905	1608,00	501543
		Итого эксплуатация машин:				**207,74**	**2596716**
		Накладные расходы	%	72		44,66	558189
		Сметная прибыль	%	8		20,87	260922
		Сметная стоимость:				**281,80**	**3522443**
15	**4102-0104-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**27,2650**		**101,00**	**2754**
		Бетонные работы					
19	**1137-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Крепление верхового откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**771,1200**		**26201,05**	**20204155**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	4,31	3323,527	979,00	3253733
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2304	177,666	1215,28	215914
		Итого оплата труда:				**4499,49**	**3469647**
19. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1932	148,98	17,00	2533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0754	58,142	2376,00	138146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0754	58,142	1126,00	65468
19. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0071	5,475	4383,00	23997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	5,475	1608,00	8804
19. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0783	60,379	4041,00	243990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0783	60,379	1345,00	81210
19. 7	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3016	232,57	50,00	11628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0483	37,245	1457,00	54266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0483	37,245	1126,00	41938
19. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	16,425	2503,00	41111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	16,425	1126,00	18495
		Итого эксплуатация машин:				**668,73**	**515672**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
19.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0247	19,047	16008,00	304899
19.11	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	1,234	21822,00	26924
19.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	30,845	310,00	9562
19.13	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00009	0,069401	363788,00	25247
19.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24	185,069	6994,00	1294371
19.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,71	547,495	30,00	16425
19.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,313	241,361	907,00	218914
19.17	2102-0101-4202 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	782,687	18575,00	14538407
		Итого материалов:				**21312,83**	**16434749**
		Накладные расходы	%	91		4094,54	3157379
		Сметная прибыль	%	8		2423,65	1868923
		Сметная стоимость:				**32719,23**	**25230456**
20	**1137-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**23,7888**		**25776,08**	**613182**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	14	333,043	1126,00	375007
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	49,956	1336,66	66775
		Итого оплата труда:				**18570,98**	**441781**
20. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,65	39,252	547,00	21471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,02	48,053	4041,00	194184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	48,053	1345,00	64631
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	1,903	2503,00	4763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,903	1126,00	2143
		Итого эксплуатация машин:				**9265,61**	**220418**
20. 6	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	107,05	114,00	12204

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
20. 7	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	0,026168	212247,00	5554
		Итого материалов:				**746,47**	**17758**
		Накладные расходы	%	91		16899,59	402021
		Сметная прибыль	%	8		3414,05	81216
		Сметная стоимость:				**46089,73**	**1096419**
21	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 ГОСТ 23279-2012**	**т**	**9,9120**		**209243,00**	**2074017**
32	**1137-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под сооружения В15 F150 W6. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**449,1200**		**20847,88**	**9363201**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	1,6	718,592	1016,00	730089
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0152	6,827	1268,70	8661
		Итого оплата труда:				**1644,88**	**738750**
32. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3041	136,577	45,00	6146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	3105-0102-0202 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т	маш.-ч	0,0045	2,021	4492,00	9079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	2,021	1608,00	3250
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	4,806	2503,00	12028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	4,806	1126,00	5412
		Итого эксплуатация машин:				**60,68**	**27253**
32. 6	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	11,228	21822,00	245017
32. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0728	32,696	6994,00	228675
32. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,3	583,856	30,00	17516
32. 9	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	0,126	56,589	3334,00	188668
32.10	2102-0101-2714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	455,857	17387,00	7925982

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**19161,60**	**8605859**
		Накладные расходы	%	91		1496,84	672263
		Сметная прибыль	%	8		1787,58	802837
		Сметная стоимость:				**24132,31**	**10838301**
		Швы					
43	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Укладка руберойда под швы**	**м2**	**58,5000**		**1648,21**	**96420**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,201	11,758	942,00	11077
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,4095	1126,00	461
		Итого оплата труда:				**197,22**	**11538**
43. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,995	792,00	1580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,4095	2503,00	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,4095	1126,00	461
		Итого эксплуатация машин:				**44,53**	**2605**
43. 5	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	128,7	198,00	25483
43. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	245,7	225,00	55283
43. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00936	129532,00	1212
43. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01404	54214,00	761
		Итого материалов:				**1414,34**	**82739**
		Накладные расходы	%	93		183,42	10730
		Сметная прибыль	%	8		146,53	8572
		Сметная стоимость:				**1978,15**	**115722**
44	**1142-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Заделка швов при креплении откосов каналов цементным раствором**	**м**	**292,1400**		**240,15**	**70158**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,161	47,035	942,00	44307
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,116856	1180,75	138
		Итого оплата труда:				**152,13**	**44445**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
44. 3	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0001	0,029214	4041,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,029214	1345,00	39
44. 4	3103-0208-0201 РСНБ РК 2015	Растворонагнетатели	маш.-ч	0,0336	9,816	112,00	1099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,087642	2503,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,087642	1126,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**4,92**	**1437**
44. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,73035	16008,00	11691
44. 7	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,105	30,675	110,00	3374
44. 8	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000043	0,012562	744243,00	9349
		Итого материалов:				**83,57**	**24415**
		Накладные расходы	%	68		103,45	30222
		Сметная прибыль	%	8		27,49	8030
		Сметная стоимость:				**371,09**	**108411**
45	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,8766**		**28553,26**	**25030**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	22,5	19,723	910,00	17948
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,315576	1126,00	355
		Итого оплата труда:				**20880,36**	**18304**
45. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,201618	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,289278	145,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,315576	2503,00	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,315576	1126,00	355
		Итого эксплуатация машин:				**952,38**	**835**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
45. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,002717	218211,00	593
45. 7	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	1,271	228,00	290
45. 8	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,006574	419343,00	2757
45. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	2,63	310,00	815
45.10	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,002262	79965,00	181
45.11	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,002639	610448,00	1611
		Итого материалов:				**7125,88**	**6247**
		Накладные расходы	%	90		18792,32	16473
		Сметная прибыль	%	8		3787,65	3320
		Сметная стоимость:				**51133,24**	**44823**
46	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,8766**		**68543,00**	**60085**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**251693**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**251693**
Материалы -			Тенге				**113400**
Всего заработная плата -			Тенге				**74286**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**60085**
Накладные расходы -			Тенге				**57426**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				**57426**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24729**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**333848**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74286**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**333848**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**35212334**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**35212334**
		Материалы -	Тенге				**25171766**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5499727**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2134101**
		Транспортные расходы -	Тенге				**2754**
		Накладные расходы -	Тенге				**4847277**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**4847277**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3204769**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**43264380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5499727**
		ИТОГО	Тенге				**43264380**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-4 Восстановление закрытой оросительной сети на площади 300 га					
		ВОДОПРОВОД					
22	**2301-0201-0263 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1280,8630**		**37363,00**	**47856886**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**47856886**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**47856886**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**47856886**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3828551**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**51685437**
		ИТОГО	Тенге				**51685437**

		Итого прямые затраты:				**94 949 817**
		в том числе оборудование:				0
		- / - / - / - / - / - / -прочие работы:				0
		Наименование затрат:	Тенге	**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
				94 949 817	0		94 949 817
		Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге	3 266 274			3 266 274
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге	98 216 091	0		98 216 091
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге	1 581 279			1 581 279
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге	99 797 370	0	0	99 797 370
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 995 947	0	0	1 995 947
		Итого:	Тенге	101 793 317	0	0	101 793 317
		В текущих ценах 2018г. - 60%, К-1	Тенге	61 075 990	0	0	61 075 990
		В текущих ценах 2019г. - 40%, К-1,0498961	Тенге	42 748 963	0	0	42 748 963

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого:	Тенге	103 824 953	0	0	103 824 953
		Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,90000000523	Тенге	93 442 458	0	0	93 442 458
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге			11 213 095	11 213 095
		Всего по акту:	тенге	93 442 458	0	11 213 095	104 655 553

Заказчик:

Заместитель генерального директора-
главный инженер

РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **А. Иманбердиев**

На осн. письма Туркестанской ... за № ТВ-17-31/01-897 от ...

Начальник департамента гидротехнических сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **М. Мадиев**

На осн. письма ... № ТВ-17-31/01-89... 2019г.

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"

_____ **К. Ауен**

Группа по управлению проекта и технического надзора:

Директор: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **С.Гершкул**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **А. Аипов**

Нач. Нурмагамбетова С.Б.

Авторский надзор:

ИП "Сансызбаев"

_____ **А. Сансызбаев**

Подрядчик:
ТОО "Гидро курылыс"

_____ **Е. Байзаков**