Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

СПРАВКА №2 от 28 февраля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2020 года

код	код	Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)	195 429 432,20	174 490 564,46							20 938 867,74	
за месяц	13 450 628,00	12 009 489,29							1 441 138,71	
К оплате:	13 450 628,00	12 009 489,29							1 441 138,71	13 450 628,00

К оплате: тринадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА"
_____ Наби Т.Т.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОС(

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.

АКТ №2 от 28 февраля 2020 года
приемки выполненных работ
за февраль м-ц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г. в сумме 13 450 628,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**1216**	243	134,6	295488	163674		227394	564713
					108,4	64,75	131814	78736		41831	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	121,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	60,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	163674					
				60,8	1295	78736					

2	**1291-0277-0101**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**1 км**	**640**	1958,71	1958,71	1253574	1253574		242957	1616253
						351,50	0	224960		119722	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	121,60						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	1253574					
				121,600	1850	224960					
3	**1291-0278-0201**	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**1 км**	**1459,2**	1546,35	1546,35	2256434	2256434		437322	2909256
						277,5	0	404928		215500	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	218,88						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	2256434					
				218,88	1850	404928					
4	**1291-0274-0104**	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50 с мощностью двигателя 55 л.с. от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм, НР = 108 %**	**км прохода**	**2918,000**	996,88	996,88	2908896	2908896		1161495	4396022
						368,56	0	1075458		325631	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	992,12						
	3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,34	2932	2908896					

				992,12	1084	1075458				
5	1291-0273-0101	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР=108%**	**1 км прохода**	**609**	3308,42	3308,42	2014828	2014828		437805	2648844
						665,64	0	405375		196211	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	261,87						
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	2014828					
				261,870	1548	405375					
6	СРД-288-01-01	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР-130 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) НР=108%**	**1000 м2**	**840,000**	905,12	905,12	760301	760301		187972	1024135
						207,2	0	174048		75862	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	134,40						
	3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,16	5657	760301					
				134,4	1295	174048					
7	СРД-339-01-01	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**2,2680**	196 858,580	21 648,90	446475	49100	397376	9516	492470
					0	3 885,00	0	8811		36479	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	4,7628						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10309	49 100					
				4,76280	1850	8 811					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	228 896					

					208,656							
	ТОО "Павлодарсоль	Соль ц/о=13000/1,12	м3		8	9 285,71	168 480					
					18,1440							
8	41-020102-1099	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 99 км**	т	**18,1440**	1 672,00	0,00	30337	0	0	0	32764	
					0	0,00	0	0	0	2427		
9	41-020102-1099	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 99 км**	т	**312,9840**	1 672,00	0,00	523309	0	0	0	565174	
					0	0,00	0	0	0	41865		
10	СРД-340-01-01	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком НР=108%**	**100 м3**	**2,26800**	14642,91	14642,91	33210	33210		10655	47374	
						4349,88	0	9866		3509		
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 0 разряда)	чел-ч	0	0							
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	6,37							
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5211	33 210						
					6,3731	1548	9 866					
		Итого по смете					**14 297 005**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 814					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 276 343					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 382 182					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					397 376					
		- перевозка грузов, тенге					553 646					
		Накладные расходы, тенге					2 715 116					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 059 037					

	Итого по смете	**14 297 005**
0,84000038753	С учетом К снижения	**12 009 489**
	Налог на добавленную стоимость 12%	1 441 139
	Всего стоимость работ с НДС	**13 450 628**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Жакупов К.С.

Куратор Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА" Наби Т.Т.