Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
**Подрядчик:** ТОО "СМК 2017"
**Наименование строительства и его адрес:** Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)
**Договор:** №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г

**СПРАВКА №14 от "28" февраля 2020 года**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за февраль месяц 2020 года**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | код | код | Договор №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
| | | | | | | | | | |
| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | |
| | Всего с НДС | без НДС | из графы 1 | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км) | 221 851 970,83 | 198 082 116,76 | | | | | | | 23 769 854,07 | |
| **в том числе:** | | | | | | | | | | |
| за отчетный месяц | 19 174 023,04 | 17 119 663,43 | | | | | | | 2 054 359,61 | |
| авансовый платеж | 0,00 | 0,00 | | | | | | | - | |
| **К оплате:** | **19 174 023,04** | **17 119 663,43** | | | | | | | **2 054 359,61** | **19 174 023,04** |

**К оплате:** девятнадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи двадцать три тенге 04 тиын

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Койсоймасов Р.Е.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СМК 2017"
_____ Туйтебаев К.С.

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

**Подрядчик:** ТОО "СМК 2017"

**Наименование объекта:** Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

**Договор:** Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г

## Акт №1 от "28" февраля 2020 года
## за февраль месяц 2020 года
## Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | материалы | | |
| | | | | на ед. измер. | по проекту | з/пл рабочих-строит. | в т. ч. з/пл маш. | з/пл рабочих-строит. | в т. ч. з/пл маш. | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **СРД-345-01-01** | **Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине «Дорремслужба» на базе: ГАЗ-53, Газель и др.** *НР - 108%; СП - 8%* | **1 км в одном направлении** | **3280** | | **243,00** | **134,60** | **797040** | **441488** | | **613367** | **1 523 240** |
| | | | | | | **108,40** | **64,75** | **355552** | **212380** | | **112833** | |
| 1.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 164 | | | | | | | |
| 1.2 | 21801 Т | Дорожный рабочий 3 разряда | чел.-ч | 0,1 | 328 | 1084,00 | | 355552,00 | | | | |
| 1.3 | 3301-0201-0101 | Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с. | маш.-ч | 0,05 | 164 | | 2692,00 | | 441488,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 164 | | 1295,00 | | 212380,00 | | | |
| **2** | **СРД-277-01-02** | **Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 200 мм** *НР - 108%; СП - 8%* | **1 км прохода** | **1640** | | **2474,16** | **2474,16** | **4057622** | **4057622** | | **786413** | **5 231 558** |
| | | | | | | | **444,00** | | **728160** | | **387523** | |
| 2.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 393,6 | | | | | | | |
| 2.2 | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,24 | 393,6 | | 10309,00 | | 4057622,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,24 | 393,6 | | 1850,00 | | 728160,00 | | | |
| **3** | **СРД-278-02-01** | **Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа** *НР - 108%; СП - 8%* | **1 км** | **2400** | | **1546,35** | **1546,35** | **3711240** | **3711240** | | **719280** | **4 784 962** |
| | | | | | | | **277,50** | | **666000** | | **354442** | |
| 3.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,15 | 360 | | | | | | | |
| 3.2 | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 360 | | 10309,00 | | 3711240,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 360 | | 1850,00 | | 666000,00 | | | |
| **4** | **СРД-273-01-01** | **Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм** *НР - 108%; СП - 8%* | **1 км прохода** | **984** | | **3308,42** | **3308,42** | **3255485** | **3255485** | | **707389** | **4 279 904** |
| | | | | | | | **665,64** | | **654990** | | **317030** | |
| 4.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 423,12 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3304-0102-0105 | Тракторы на пневмоколесном ходу 215 л.с. (158 кВт) | маш.-ч | 0,43 | 423,12 | | 7694,00 | | 3255485,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,43 | 423,12 | | 1548,00 | | 654990,00 | | | |
| 5 | СРД-274-01-04 | **Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50 с мощностью двигателя 55 л.с. от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм** *НР - 108%; СП - 8%* | 1 км прохода | 4920 | | 996,88 | 996,88 | 4904650 | 4904650 | | 1958380 | 7 412 072 |
| 5.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 1672,8 | | 368,56 | | 1813315 | | 549042 | |
| 5.2 | 3304-0102-0103 | Тракторы на пневмоколесном ходу, до 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 0,34 | 1672,8 | | 2932,00 | | 4904650,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,34 | 1672,8 | | 1084,00 | | 1813315,00 | | | |
| 6 | СРД-288-01-02 | **Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130** *НР - 108%; СП - 8%* | 1000 м2 | 780 | | 678,84 | 678,84 | 529495 | 529495 | | 130909 | 713 236 |
| 6.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,12 | 93,6 | | 155,40 | | 121212 | | 52832 | |
| 6.2 | 3201-0211-0201 | Комбинированная дорожная машина | маш.-ч | 0,12 | 93,6 | | 5657,00 | | 529495,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 93,6 | | 1295,00 | | 121212,00 | | | |
| 7 | СРД-339-01-01 | **Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.)** *НР - 108%; СП - 8%* | 100 м3 смеси | 2,106 | | 21651,00 | 21651,00 | 45597 | 45597 | | 8838 | 58 790 |
| 7.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,1 | 4,423 | | 3885,57 | | 8183 | | 4355 | |
| 7.2 | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,1 | 4,423 | | 10309,00 | | 45597,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,1 | 4,423 | | 1850,00 | | 8183,00 | | | |
| 8 | 21-010401-0101 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%* | м3 | 193,752 | | 1102,00 | | 213515 | | 213515 | | 230 596 |
| 9 | ТОО "ТД Павлодарская соляная компания" | **Соль (расход 8м3 на 100м3 песко-соляной смеси)** *СП - 8%* | т | 16,848 | | 10714,00 | | 180509 | | 180509 | 17081 | 194 950 |
| 10 | СРД-340-01-01 | **Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу** *НР - 108%; СП - 8%* | 100 м3 смеси | 2,106 | | 14642,92 | 14642,92 | 30838 | 30838 | | 14441 | 43 991 |
| 10.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,81 | 5,9179 | | 4349,95 | | 9161 | | 9894 | |
| 10.2 | 3105-0502-0102 | Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.) | маш.-ч | 2,81 | 5,9179 | | 5211,00 | | 30838,00 | | 3259 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,81 | 5,9179 | | 1548,00 | | 9161,00 | | | |
| 11 | 4102-0102-1180 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км** *СП - 8%* | т | 290,628 | | 2981,00 | | 866362 | | | | 935 671 |
| 12 | 4102-0102-1180 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 180 км** *СП - 8%* | т | 16,848 | | 2981,00 | | 50224 | | | 69309 | 54 242 |
| | | | | | | | | | | | 4018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **СРД-284-01-01** | **Очистка дорог от снега бульдозерами при расстоянии перемещения снега до 20 м Д-157 на базе трактора С-80** | **100 м3 снега** | **500** | | **1197,75** | **1197,75** | **598875** | **598875** | | **249750** | **916 515** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | | **462,50** | | **231250** | | **67890** | |
| 13.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,25 | 125 | | | | | | | |
| 13.2 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,25 | 125 | | 4791,00 | | 598875,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 125 | | 1850,00 | | 231250,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | | **26 379 727** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | 355552 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | 17575290 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | 4444651 | | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 5184220 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 1954055 | |
| | **0,648970455** | **Коэффициент понижения** | **Тенге** | | | | | | | | | **17 119 663,43** |
| | **12%** | **НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | **2 054 359,61** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | **19 174 023,04** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Кусманов Д.К.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "СМК 2017"

_____ Туйтебаев К.С.