Заказчик: КГКП "Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Пушкина, 108

Подрядчик: ТОО "AGM SERVICE"

Наименование объекта: Консервацию памятника градостроительства и архитектуры Музея имени семьи Невзоровых здание (бывший Степанова, купца, дом), 1827 год (работы по кровле) (научно-реставрационные работы)

Договор №96 от 05.09.2019 г.

АКТ № 1 от 30.12.2019 года
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

на Консервацию памятника градостроительства и архитектуры Музея имени семьи Невзоровых здание (бывший Степанова, купца, дом), 1827 год (работы по кровле)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге %	рабочих, на един.	рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой. Демонтаж	м2 изолируемой поверхности	1561	84,39	10,86	131733	16952	--	105599	256319
		НР - 92%; СП - 8%			73,53	--	114781	--		18987	
2	1112-0101-1402 РСНБ	Демонтаж утеплителя из опилок	м3 утеплителя	158,15625	3830,30	1519,43	605785	240307	--	336240	1017388
		НР - 92%; СП - 8%			2310,87	--	365479	--		75362	
3	1112-0101-1201 РСНБ	Демонтаж кровли. Ограждение перилами	м ограждения	186,06	83,99	20,33	15627	3783	--	10896	28644
		НР - 92%; СП - 8%			63,65	--	11843	--		2122	
4	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж	м2 кровли	1835,1	641,41	18,98	1177047	34823	--	1050846	2406125
		НР - 92%; СП - 8%			622,43	--	1142224	--		178231	
5	1112-0101-0705 РСНБ	Демонтаж обрешетки	м2 кровли	1835,1	1865,15	87,98	3422729	161447	--	3000380	6936958
		НР - 92%; СП - 8%			1777,17	--	3261282	--		513849	
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стропила. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	9,353	22658,90	1266,10	211929	11842	--	180078	423368
		НР - 90%; СП - 8%			21392,80	--	200087	--		31361	
7	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Элементы каркаса из брусьев. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	5,85	23083,88	927,68	135041	5427	--	116653	271830
		НР - 90%; СП - 8%			22156,20	--	129614	--		20136	
8	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Демонтаж утеплителя из стекловолокна	м2 утепляемого покрытия	1561	528,62	45,25	825182	70635	--	694184	1640915
		НР - 92%; СП - 8%			483,37	--	754547	--		121549	

	0501 РСНБ	СП - 8%	т	13	96,00	--	1248	--		--	1348
					--	--	--	--		100	
10	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	13	484,00	--	6292	--		--	6795
					--	--	--	--		503	
11	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 97%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1561	387,87	16,97	605463	26488	413977	151798	817843
					105,70	--	164998	--		60581	
13	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 140-150 СП - 8%	м3	241,1745	22846,00	--	5509873	--	5509873	--	5950662
					--	--	--	--		440790	
16	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	9,089	103569,00	1978,28	941339	17981	--	251555	1288326
					30752,15	--	279506	--		95432	
17	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	5,855	103357,85	1449,50	605160	8487	--	167831	834830
					31849,54	--	186479	--		61839	
18	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	37,021	1245,69	80,39	46117	2976	--	38826	91738
					1165,29	--	43140	--		6795	
19	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	10,235	2921,58	58,22	29902	596	--	26376	60780
					2863,35	--	29306	--		4502	
20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	1704,024	47,90	3,73	81618	6353	--	67738	161304
					44,17	--	75265	--		11948	
21	Прайс-лист ТОО "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк-древесина СП - 8%	кг	451,4726	1087,50	--	490976	--	490976	--	530255
					--	--	--	--		39278	
22	Прайс-лист ТОО "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк-древесина СП - 8%	кг	100,303	1087,50	--	109080	--	109080	--	117806
					--	--	--	--		8726	

	ис-лист ТОО "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк-древесина	кг	605,583	1087,50	--	658572	--	658572	--	711257
		СП - 8%			--	--	--	--		52686	
24	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	20307,41	1184,44	121844	7107	--	48094	183533
		НР - 90%; СП - 8%			8906,41	--	53438	--		13595	
27	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1835,1	7320,69	137,46	13434201	252260	8493847	4313046	19167027
		НР - 92%; СП - 8%			2554,68	--	4688094	--		1419780	
28	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	32	4363,49	29,65	139632	949	110051	26341	179251
		НР - 92%; СП - 8%			894,75	--	28632	--		13278	
29	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	79,38	154,00	--	12225	--	12225	--	13203
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
33	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	186,06	2085,14	31,77	387961	5911	365025	15663	435913
		НР - 92%; СП - 8%			91,50	--	17025	--		32290	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,436	92,77	2,28	1989	49	1205	507	2695
		НР - 69%; СП - 8%			34,27	--	735	--		200	

Локальная смета №2-1-3

Техническое решение №1

1	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	125	96,00	--	12000	--		--	12960
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
2	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	125	484,00	--	60500	--		--	65340
		СП - 8%			--	--	--	--		4840	
3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	1561	701,71	42,82	1095365	66841	85340	887750	2141764
		НР - 92%; СП - 8%			604,22	13,94	943184	21761		158649	
4	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	4683	510,60	42,82	2391143	200522	--	2075432	4823902
		НР - 92%; СП - 8%			467,78	13,94	2190621	65283		357326	

	1111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	80,3915	22846,00	--	1836624	--	1836624	--	1983554
		СП - 8%			--	--	--	--		146930	
6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1561	757,92	140,43	1183111	219213	498930	427771	1739753
		НР - 92%; СП - 8%			297,87	--	464968	--		128871	
7	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1561	510,27	52,08	796538	81290	672195	39608	903039
		НР - 92%; СП - 8%			27,58	--	43053	--		66892	
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,309242	17233,38	1558,26	57029	5157	103	49166	114691
		НР - 91%; СП - 8%			15643,76	682,88	51769	2260		8496	
9	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	3,309242	228091,00	--	754808	--	754808	--	815193
		СП - 8%			--	--	--	--		60385	
10	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1600	199,43	0,61	319095	975	247806	66553	416500
		НР - 94%; СП - 8%			43,95	0,30	70314	487		30852	
11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,48	94750,15	35534,34	45480	17056	4910	16225	66641
		НР - 69%; СП - 8%			48988,39	--	23514	--		4936	
12	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы пожарные	т	0,48	544367,00	--	261296	--	261296	--	282200
		СП - 8%			--	--	--	--		20904	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	34,2	92,77	2,28	3173	78	1923	809	4300
		НР - 69%; СП - 8%			34,27	--	1172	--		319	
14	1219-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью	отверстие	48	134,89	1,14	6475	55	--	4622	11985
		НР - 72%; СП - 8%			133,75	--	6420	--		888	
15	1219-0101-0206 РСНБ РК 2015	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	48	47,28	0,40	2269	19	--	1620	4200
		НР - 72%; СП - 8%			46,88	--	2250	--		311	
16	1219-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью. Добавлять на каждые 5 см глубины свыше 20 см	отверстие	48	33,79	0,29	1622	14	--	1158	3002
		НР - 72%; СП - 8%			33,50	--	1608	--		222	

	08-0201-0701 РСНБ	Постановка анкеров НР - 95%; СП - 8%	металлически	0,026544	360191,43 76061,04	2468,39 822,10	9561 2019	66 22	7476	1898 917	12376
18	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	14,5	4363,49 894,75	29,65 --	63271 12974	430 --	49867	11936 6017	81223
19	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	120	983,09 434,45	12,68 3,37	117970 52134	1521 405	64315	48336 13304	179610
20	цена	Дополнительные элементы кровли из окрашенного оцинкованного листа: коньки СП - 8%	м2	48	6720,20 --	-- --	322570 --	-- --	322570	-- 25806	348375
21	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатели НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	120	111,97 79,57	25,41 7,26	13436 9548	3050 872	838	9586 1842	24864
22	цена	Снегозадержатель (дл. 2000 мм) СП - 8%	шт	60	5098,21 --	-- --	305893 --	-- --	305893	-- 24471	330364
23	цена	Кронштейн желоба металлический, VERAT СП - 8%	шт	108	1187,50 --	-- --	128250 --	-- --	128250	-- 10260	138510
24	цена	Заглушка желоба, VERAT СП - 8%	шт	8	587,50 --	-- --	4700 --	-- --	4700	-- 376	5076
25	цена	Воронка желоба, VERAT СП - 8%	шт	9	2205,36 --	-- --	19848 --	-- --	19848	-- 1588	21436
26	цена	Колено трубы 135, VERAT СП - 8%	шт	18	1526,79 --	-- --	27482 --	-- --	27482	-- 2199	29681
27	цена	Слив трубы, VERAT СП - 8%	шт	12	1303,57 --	-- --	15643 --	-- --	15643	-- 1251	16894
28	цена	Хомут трубы, VERAT СП - 8%	шт	90	589,29 --	-- --	53036 --	-- --	53036	-- 4243	57279
29	цена	Угол желоба 135, VERAT СП - 8%	шт	27	4232,14 --	-- --	114268 --	-- --	114268	-- 9141	123409
30	цена	Труба (3 м), VERAT СП - 8%	шт	33	4005,36 --	-- --	132177 --	-- --	132177	-- 10574	142751
31	цена	Желоб (2 м), VERAT СП - 8%	шт	44	3035,71 --	-- --	133571 --	-- --	133571	-- 10686	144257
32	цена	Соединитель желоба, VERAT СП - 8%	шт	40	1437,50 --	-- --	57500 --	-- --	57500	-- 4600	62100
33	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм.	Короб (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Смена НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	6	5247,76 1624,75	60,61 24,90	31487 9748	364 149	21375	9700 3295	44481
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								58 687 824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14 966 803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 471 024			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				91 239	
-Оборудования	Тенге					21 987 575
- Накладные расходы	Тенге					
- Сметная прибыль	Тенге					14 228 445
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					4 347 249
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге			704 254		
Доп.оплата в зонах экологического бедствия	Тенге			1 306 626		
Непредвиденные затраты 2%	Тенге			988 930		
Всего	Тенге			1 213 974		
Стоимость работ с учетом скидки к=0,78848542917	Тенге			62 901 608		
Итого	Тенге			49 597 000		
НДС 12%	Тенге			49 597 000		
				5 951 640		
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**55 548 640**		

от Заказчика:

Директор
КГКП "Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области"

Т.А. Стромская

Технический надзор:
Директор ТОО "Техна-С"

С.М. Слямбеков

от Подрядчика:

Директор ТОО "AGM SERVICE"

М.А. Жанибеков