К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №____ «05» 01 2020 г.

Заказчик АО «Алатау» по развитию Алматинской области, 50000, Алматы, Желтоксан, 112, +7(727)225-44-83 в лице и.о. Председателя Правления Нуржанова А.Д.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «___» _____2020 года, Директор ТОО «Агидель-АС» Брискин А.И., г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая дом 54/1.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____2020 года, АО «Алатау» по развитию Алматинской области, технический надзор: Клюев А.А., KZ39VJE00024424 от 30.03.2017 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «___» _____2020 года, ТОО «G4 City (Джи 4 Сити)», авторский надзор, Быхова И.А.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 4-й пусковой комплекс».
(наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с. Ынтымак.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «07» 10.2010г. № 9-1548 выдано Акимат Илийского района;
_____;
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», Входящие регистрационные номера уведомлений: KZ54REA00133272 от 10.06.2019г.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «G4 City» Рабочие чертежи марки 6-КЖ.2, 6-ТС.2

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Управление строительства Алматинской области», № 11-ПИР от 26.01.2015 года;

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2019;

(месяц, год)

окончание работ: декабрь 2019;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5

фактически, месяц: 6

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплотрассы	м.п.	2409,7		2409,7	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусматривается подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей от источника тепла в направлении городской застройки вдоль автомобильных

дорог под непроезжей частью. При пересечении тепловыми сетями автомобильных дорог города трубопроводы прокладываются в стальных футлярах, покрытых весьма усиленной гидроизоляцией. Протяженность 4-го пускового комплекса составляет 2409,7 м: Магистраль М3 от УТ3-2 до УТ3-3 – 549,5м бесканальная прокладка, Магистраль М4 от УТ4-3 до УТ4-4 – 638,5м в каналах из сборного ж/б, Перемычка 6 – 1221,7м бесканальная прокладка. Для трубопроводов приняты трубы: Канальная прокладка электросварные прямошовные термообработанные Д530х8, бесканальная прокладка электросварные прямошовные термообработанные Д426х7. Арматура на трубопроводах принята стальная. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется за счет естественных углов поворота теплотрассы и одно-двух сильфонных компенсирующих устройств.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего -714482,156 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 464224,172 тысяч тенге, оборудование, инструменты и инвентаря 145749,989 тысяч тенге, прочие затраты – 104507,995 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 641180,629 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ –416227,045 тысяч тенге, оборудование, инструменты и инвентаря 131174,990 тысяч тенге, прочие затраты – 93778,594 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 4-й пусковой комплекс» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик
И.о. Председателя Правления
АО «Алатау» по развитию Алматинской области **Нуржанов А.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
АО «Алатау» по развитию Алматинской области **Клюев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «G4 City (Джи4 Сити)» **Быхова И.А**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный Директор
ТОО«Агидель-АС» **Брискин А.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 14

к акту приемки объекта эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	**2409,7**	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт.		
	Протяженность подземной прокладки:	м	**2409,7**	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) в непроходных каналах	м	638,5	
	4) бесканальная прокладка	м	1771,2	
2	Количество колодцев (камер)	шт.	**23**	
	1) Дренажных колодцев	шт.	9	
	2) Смотровых колодцев	шт.	2	
	3) Тепловых камер	шт.	3	
	4) Камеры под сильфонные компенсаторы	шт.	5	
	5) Колодцы увз; ду	шт.	4	
3	Количество компенсаторов	шт.	**29**	
	1) Двух сильфонных компенсаторов	шт.	8	
	2) Одно сильфонные компенсаторы	шт.	2	
	3) П-образные компенсаторы	шт.	19	
4	Количество ВВОДОВ	шт.	-	
5	Количество задвижек	шт.	**53**	
6	1) Ду 500	шт.	2	
	2) Ду 400	шт.	10	
	3) Ду 300	шт.	2	
	4) Ду 200	шт.	8	
	5) Ду 150	шт.	6	
	6) Ду 100	шт.	9	
	7) Ду 50	шт.	16	
7	Клапан		**18**	
	1) Клапан стальной запорный Ду 40	шт.	8	
	2) Клапан стальной запорный Ду 32	шт.	4	
	3) Клапан стальной запорный Ду 25	шт.	2	
	4) Клапан чугунный запорный Ду 50	шт.	4	
8	Футляры стальные в усиленной гидроизоляции Ду 700	м.	**530,0**	
9	Система ОДК	м.	**1771,2**	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П**

Пронумеровано
и
прошнуровано
4 (четыре)
листов

К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«05» 02 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Агидель-АС», г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая дом 54/1.

наименование организации, юридический адрес

В лице Директора Брискина А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 4-й пусковой комплекс». Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с. Ынтымак.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является АО «Алатау» по развитию Алматинской области, в лице и.о. Председателя Правления Нуржанова А.Д.;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «G4 City» Рабочие чертежи марки 6-КЖ.2, 6-ТС.2
утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области», № 11-ПИР от 26.01.2015 года;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплотрассы	м.п.	2409,7		2409,7	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусматривается подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей от источника тепла в направлении городской застройки вдоль автомобильных дорог под непроезжей частью. При пересечении тепловыми сетями автомобильных дорог города трубопроводы прокладываются в стальных футлярах, покрытых весьма усиленной гидроизоляцией. Протяженность 4-го пускового комплекса составляет 2409,7 м: Магистраль М3 от УТ3-2 до УТ3-3 – 549,5м бесканальная прокладка, Магистраль М4 от УТ4-3 до УТ4-4 – 638,5м в каналах из сборного ж/б, Перемычка 6 – 1221,7м бесканальная прокладка. Для трубопроводов приняты трубы: Канальная прокладка электросварные прямошовные термообработанные Д530х8, бесканальная прокладка электросварные прямошовные термообработанные Д426х7. Арматура на трубопроводах принята стальная. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется за счет естественных углов поворота теплотрассы и одно-двух сильфонных компенсирующих устройств.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2019;
(*месяц, год*)
окончание работ: декабрь 2019;
(*месяц, год*)
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: 6
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики *услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:*

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(Центрами) (Экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Агидель-АС» считает объект: «Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 4-й пусковой комплекс»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Агидель-АС» Директор Брискин А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____
М.П.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Агидель-АС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

Пронумеровано
и
прошнуровано
в 3 (Три) листах

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«05» 01 2020 г.

Авторский надзор: ТОО «G4 City (Джи 4 Сити)».
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
В лице Первого заместителя генерального директора Ли В.В.
авторским надзором назначен(а) Быхова И.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании приказа №41П от 03.06.2019 г.
№ договора и дата
по объекту: «Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 4-й пусковой комплекс».
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: АО «Алатау» по развитию Алматинской области, в лице руководителя Набиева Э.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Агидель - АС»
ГСЛ №14010975 30.07.2014г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Брискина А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2019;
(*месяц, год)*
окончание работ: декабрь 2019;
(*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: 6

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «G4 City»: Рабочие чертежи марки 6-КЖ.2, 6-ТС.2

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Управление строительства Алматинской области», № 11-ПИР от 26.01.2015 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО «G4 City (Джи 4 Сити)».

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Первый заместитель Генерального директора: Ли В.В.

подпись, дата *М.П.*

эксперт(ы) по авторскому надзору: Быхова И.А.

подпись, дата *М.П.*

Пронумеровано
и
прошнуровано
в 2 [illegible] листах

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о качестве строительно - монтажных работ

«05» 01 2020 г.

Технический надзор АО «Алатау» по развитию Алматинской области, 50000, Алматы, Желтоксан, 112, +7(727) 225-44-83 в лице директора ДУПИУ Бочаров С.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице технического надзора экспертов: Клюев А.А., KZ39VJE00024424 от 30.03.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании приказа №11-од от 05.06.2019г.
по объекту: «Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 4-й пусковой комплекс». Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с. Ынтымак.
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является АО «Алатау» по развитию Алматинской области, в лице и.о. Председателя Правления Нуржанова А.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Агидель - АС» ГСЛ №14010975 30.07.2014г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Брискина А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2019;
(месяц, год)
окончание работ: декабрь 2019;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: 6
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего - 714482,156 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 464224,172 тысяч тенге, оборудование, инструменты и инвентаря 145749,989 тысяч тенге, прочие затраты – 104507,995 тысяч тенге.
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 641180,629 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ –416227,045 тысяч тенге, оборудование, инструменты и инвентаря 131174,990 тысяч тенге, прочие затраты – 93778,594 тысяч тенге.
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «G4 City» Рабочие чертежи марки 6-КЖ.2, 6-ТС.2
утвержденного(й) ГУ «Управление строительства Алматинской области», № 11-ПИР от 26.01.2015 года;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
АО «Алатау» по развитию Алматинской области
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Директор ДУПИУ - Бочаров С.В.

подпись, дата_____

М.П.

эксперт(ы) технического надзора в лице - Клюев А.А., KZ39VJE00024424 от 30.03.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов.

подпись, дата _____

М.П.

Прошнуровано
и
пронумеровано
62-х (

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Алатау" по развитию Алматинской области,РК, Алматинская обл., г.Каскелен, ул. Абылай хана 213** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111240015713**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель -Ас",050000 Казахстан, г.Алматы, *Бостандыкский район, проспект Абая, дом 54/1, кв.1-2*** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140017390**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №07-14-СМР-119/19 от 31 мая 2019 года.

Номер документа	Дата составления
00000000027	**10.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 1-я очередь, Южный планировочный район, 4-й пусковой комплекс			шт	1	228 585 634,00	228 585 634,00
				Итого	1	x	228 585 634,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2019

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Алатау" по развитию Алматнской области

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства: «Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 1-я очередь. Южный планирвоочный район, 4-й пусковой комплекс»

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 10 декабря 2019 года

(по базисно-индексному методу)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№07-14СМР-119/19	31.05.2019							
	стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с ндс	в отчетном месяце (за _____) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затра,т не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Энергоснабжение Gate City города-спутника в Алматинской области. Тепловые сети. 1-я очередь. Южный планировочный район, 4-й пусковой комплекс	469 847 136	204 094 316	169 413 264	84 062 036					24 491 318	228 585 634
Удержание авансового платежа (30%)										68 575 690
Удержание 5% до выполнения договорных обязательств и подписания Государственной комиссии										11 429 282
ИТОГО к оплате:										148 580 662

Председатель Правления

Э.М. Набиев

м.п.

Директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И. Брискин

м.п.

10.12.2019г.

Заказчик: Акционерное общество "Алатау" по развитию Алматнской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"
Субподрядчик
Договор: №07-14СМР-119/19 от 31.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE-CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.4-ЫЙ ПУСКОВОЙ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ **МАГИСТРАЛИ М3** от УТЗ-2 до УТЗ-3, 4-й пусковой комплекс

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Смета 2-4-1												
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	570,10	7,91	7,91	4510	4510	--	--				
					--	2,57	--	1464	0,01	6				
2.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	570,10	12,45	12,45	7098	7098	--	--				
					--	4,04	--	2304	0,01	4				
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	3443,52	28,03	26,50	96525	91236	0,01	37				
					1,54	6,67	5289	22969	0,02	80				
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	750,39	25,70	24,29	19281	18225	0,01	7				
					1,41	6,11	1057	4588	0,02	16				
5.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3в траншеях с откосами	м3	1548,20	38,68	36,92	59882	57166	0,01	18				
					1,70	10,01	2638	15504	0,03	53				
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	2755,80	32,30	32,30	89012	89012	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1			---	6,46	--	17802	0,14	374
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1548,20	3,77	3,24	5843	5022	0,00	5
					0,48	1,12	743	1734	0,00	6
8.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	154,38	262,72	--	40559	--	1,85	285
					262,72	--	40559	--	--	--
9.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	23,21	302,12	--	7012	--	2,13	49
					302,12	--	7012	--	--	--
20.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	119,86	1138,90	152,52	136506	18281	1,02	122
					153,68	57,15	18420	6850	0,28	33
21.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,50	2780,80	1856,11	4171	2784	4,93	7
					812,93	597,97	1219	897	2,37	4
22.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,18	3450,00	--	621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,50	2135,23	1484,89	3203	2227	3,95	6
					650,34	478,38	976	718	1,90	3
24.	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш-ч	0,60	85,53	85,53	51	51	--	--
					--	65,25	--	39	0,38	0

Итого по разделу: 474274

Раздел:
ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ Ут3-3 (6-КЖ.2 л102,103,104)

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0106-1-1	Укладка бетона	м3	9,44	4649,65	66,01	43869	623	1,35	13
					195,75	24,93	1847	235	0,12	1
26.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,44	78,00	--	736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В25	м3	67,52	9050,51	954,99	611091	64481	6,51	440
					1075,50	330,44	72618	22311	1,34	90
28.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	3,32	7211,62	257,71	23943	856	4,05	13
					634,50	91,69	2107	304	0,40	1
		Итого по разделу: ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ Ут3-3 (6-КЖ.2 л102,103,104)								679639

ИТОГО:

	1153913	361572	1003
	154485	97719	671

Накладные расходы :

На общестроительные работы	270681
Всего накладных расходов:	270681
Итого с накладными	1424594

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	85476
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1510070
Итого с временными, 2,4 %	1546312
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	1582496
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,11104 %	1584213
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,1951999 %	1587231
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1593416
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,386499 %	1614856
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1630319
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4169409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						83388		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4252797		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						510336		
		Итого с НДС						4763133		
		Тендерная скидка 10%						476313		
		Итого со скидкой						4286820		
		В том числе НДС 12%						459302		

Заказчик_____**Ануфриев В.В.**

Подрядчик_____**Брискин А.И.**

Авторский надзор_____**Быхова И.А.**

Технический надзор_____**Клюев А.А.**

Заказчик: Акционерное общество "Алатау" по развитию Алматнской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"
Субподрядчик
Договор: №07-14СМР-119/19 от 31.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE-CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.4-ЫЙ ПУСКОВОЙ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.
ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРУ **МАГИСТРАЛИ М3** от УТЗ-2 до УТЗ-3, 4-й пусковой комплекс

N п/п	Наименование прейсурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-4-2 Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
84.	Е0124-8-10	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм предизолированных при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,76	604037,06 308250,00	273239,68 63212,52	459068 234270	207662 48042	1620,00 259,29	1231 197
85.	С130806-483ИЗМ.	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 426х7,0-1-ППУ-ПЭ	м	760,00	14256,00 --	-- --	10834560 --	-- --	-- --	-- --
87.	С130806-391	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ	шт	38,00	74397,00 --	-- --	2827086 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0126-13-9	Изоляция стыков трубопроводов условным диаметром 250-600 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных толщиной изоляционного слоя 60 мм	компл	76,00	1768,12 1644,75	113,47 42,53	134377 125001	8624 3232	9,08 0,21	690 16
89.	С	Комплект изоляции стыков СРС 426/560-ПЭ, с ОДК	шт	76,00	9945,15 --	-- --	755832 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								15010923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							15010923	216286		1921
							359271	51274		213

Накладные расходы :

На общестроительные работы	495238
Всего накладных расходов:	495238
Итого с накладными	15506161

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	930370
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16436531
Итого с временными, 2,4 %	16831008
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	17224854
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,11104 %	17243543
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,195199 %	17276397
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17343721
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,386499 %	17577083
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17745393
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	45382412
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	907648
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	46290060
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5554807
Итого с НДС	51844867
Тендерная скидка 10%	5184487
Итого со скидкой	46660380
В том числе НДС 12%	4999326

Заказчик_____ Ауфриев В.В.

Подрядчик_____ Брискин А.И.

Авторский надзор_____ Быхова И.А.

Технический надзор_____ Клюев А.А.

Заказчик: Акционерное общество "Алатау" по развитию Алматнской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"
Субподрядчик
Договор: №07-14СМР-119/19 от 31.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE-CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.4-ЫЙ ПУСКОВОЙ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.
ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРУ **МАГИСТРАЛИ М3** от УТЗ-2 до УТЗ-3, 4-й пусковой комплекс (корректировка)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: корректировка добавить ФУТЛЯР								
1.	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	480935,09	213713,84	30780	13678	1190,00	76
					226350,00	80732,25	14486	5167	394,30	25
2.	С130806-140	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	64,26	14600,00	--	938138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	64,00	548,34	0,99	35094	63	1,00	64
					176,18	0,38	11276	24	0,00	0
4.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	12,00	4618,68	559,80	55424	6718	7,99	96
					1320,75	9,29	15849	111	0,02	0
5.	Е0122-14-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.700мм	км	0,06	1677055,43	245783,38	107332	15730	544,00	35
					92700,00	92846,25	5933	5942	453,46	29
		Итого по разделу: корректировка добавить ФУТЛЯР								1166767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1166768	36188		271
							47544	11244		55

Накладные расходы :

На общестроительные работы	76425
Всего накладных расходов:	76425
Итого с накладными	1243193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	74592
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1317784
Итого с временными, 2,4 %	1349412
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	1380988
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,11104 %	1382486
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,195199 %	1385120
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1390518
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,386499 %	1409228
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1422722
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3638497
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72770
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3711267
Налог на добавленную стоимость, 12 %	445352
Итого с НДС	4156619
Тендерная скидка 10%	415662
Итого со скидкой	3740957
В том числе НДС 12%	400817

Заказчик_____ Ануфриев В.В. Подрядчик_____ Брискин А.И.

Авторский надзор_____ Быхова И.А.

Технический надзор_____ Клюев А.А.

Заказчик: Акционерное общество "Алатау" по развитию Алматнской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"
Субподрядчик
Договор: №07-14СМР-119/19 от 31.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE-CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.4-ЫЙ ПУСКОВОЙ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ **МАГИСТРАЛИ М4** от УТ4-3 до УТ4-4,4-ый пусковой комплекс, 4-й пусковой комплекс

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-4-3								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(участки 24,25)								
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10209,33	6,48	6,48	66151	66151	--	--
					--	2,10	--	21477	0,01	82
13.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10209,33	16,00	16,00	163325	163325	--	--
					--	5,19	--	53026	0,00	41
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1134,37	134,10	--	152119	--	0,97	1103
					134,10	--	152119	--	--	--
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11343,70	21,55	4,52	244412	51229	0,11	1225
					17,03	--	193183	--	--	--
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11343,70	14,12	12,00	160144	136096	0,01	138
					1,62	2,75	18377	31138	0,01	138
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(участки 24,25)								786151
		Раздел: КАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,69	2780,80	1856,11	4694	3133	4,93	8
					812,93	597,97	1372	1009	2,37	4
33.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,74	2630,00	--	4576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,54	22100,00	--	12022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	13671,72	35,42	27343	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
		Итого по разделу: КАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА								48636
		Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ								
52.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	1534,08	240,36	4,19	368731	6428	0,38	586
					58,05	1,58	89053	2424	0,01	12
53.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	1534,08	193,98	48,92	297581	75047	0,89	1362
					144,90	18,47	222288	28334	0,09	139
54.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	25,62	16648,77	1042,70	426527	26713	8,42	216
					2135,25	387,08	54703	9917	1,59	41
55.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементным раствором состава 1:3	м2	1534,08	250,41	4,19	384149	6428	0,38	586
					58,05	1,58	89053	2424	0,01	12
56.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2/изоляция тип1/	1299,46	193,98	48,92	252068	63569	0,89	1154
					144,90	18,47	188291	24001	0,09	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	21,70	16648,77	1042,70	361294	22628	8,42	183
					2135,25	387,08	46337	8400	1,59	35
58.	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	1299,46	1611,39	9,20	2093927	11955	0,81	1053
					159,75	4,50	207588	5848	0,02	26
59.	Е0106-1-20	Устройство бетонной	м3	24,06	5605,26	311,32	134885	7492	2,82	68
					441,00	117,61	10612	2830	0,57	14
60.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	24,06	78,00	--	1877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0108-6-9	Кладка защитных стенок из кирпича вдоль боковых поверхностей лотков каналов	м3	155,93	7042,45	296,60	1098162	46250	5,95	928
					915,75	110,25	142797	17192	0,54	84
		Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ								5419201
		Раздел: ОПОРЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НО1 И НЕПОДВИЖНЫЕ Н1(НО4-13...НО4-21=9шт, тип 19, Н4-13-1 шт, тип9, Н4-11...Н4-13=3шт, тип5)								
62.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума/изоляционные работы тип 1/	м2	25,63	474,23	17,70	12155	454	0,05	1
					7,88	4,86	202	125	0,02	0
63.	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	м2	25,63	107,03	0,77	2743	20	0,00	0
					0,10	0,32	3	8	0,00	0
64.	Е0106-1-1	Укладка бетона	м3	2,56	4649,65	66,01	11917	169	1,35	3
					195,75	24,93	502	64	0,12	0
65.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,56	78,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	25,63	193,98	48,92	4972	1254	0,89	23
					144,90	18,47	3714	473	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	0,43	16648,77	1042,70	7126	446	8,42	4
					2135,25	387,08	914	166	1,59	1
68.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	25,63	250,41	4,19	6418	107	0,38	10
					58,05	1,58	1488	40	0,01	0
69.	Е0106-17-5	Устройство железобетонных опор высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	20,92	8676,74	285,58	181517	5974	7,16	150
					1192,50	107,89	24947	2257	0,53	11
70.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	52102,00	--	6080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,54	52400,00	--	80493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00	--	3211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,92	61200,00	--	56213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	20,92	78,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	20,92	223,00	--	4665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	5,81	18837,97	11119,34	109490	64628	42,50	247
					7560,00	4200,75	43940	24416	20,52	119
77.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	5,81	154200,00	--	896241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С11011-633	Полуэбониты ИРП-1394-1	кг	220,68	237,00	--	52301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	152,55	13,91	0,07	2122	11	0,04	6
					8,06	0,02	1230	3	0,00	0
80.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	152,55	245,44	3,82	37442	583	0,21	32
					37,35	1,44	5698	220	0,01	1

Итого по разделу: ОПОРЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НО1 И НЕПОДВИЖНЫЕ Н1(НО4-13...НО4-21=9шт, тип 19, Н4-13-1 шт, тип9, Н4-11...Н4-13=3шт, тип5) 1476938

Раздел: ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УЗЛА ТЕПЛОПРОВОДА ТИПА Ут

92.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,09	55620,00	--	-5239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	-0,01	52102,00	--	-516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	-2,00	52400,00	--	-104643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	-5,58	50900,00	--	-283768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	-0,11	48300,00	--	-5313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-67,52	78,00	--	-5267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	-67,52	223,00	--	-15057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,28	2780,80	1856,11	779	520	4,93	1
					812,93	597,97	228	167	2,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,16	3450,00	--	4002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,08	18700,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,86	112,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,14	78,00	--	245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	75,00	174,54	9,95	13090	746	0,36	27
					52,20	3,74	3915	280	0,02	1
118.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	75,00	23,37	0,67	1753	50	0,00	0
					0,63	0,25	47	19	0,00	0
119.	Е0109-29-1	Монтаж лестницы стремянки по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,24	14215,47	5475,87	3417	1316	31,79	8
					5544,00	1552,87	1333	373	5,46	1
120.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,24	151200,00	--	36348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,02	174134,60	1941,97	2804	31	42,30	1
					6975,00	726,75	112	12	3,55	0
122.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,97	21,80	0,05	196	--	0,03	0
					5,81	0,02	52	--	0,00	0
123.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,95	20,36	0,02	365	--	0,02	0
					4,16	--	75	--	--	--
124.	Е0123-24-	Установка люков	шт	4,00	13671,72	35,42	54687	142	1,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
125.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	86,67	240,36	4,19	20832	363	0,38	33
					58,05	1,58	5031	137	0,01	1
126.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2/изоляция тип2/	86,67	193,98	48,92	16812	4240	0,89	77
					144,90	18,47	12558	1601	0,09	8
127.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	1,45	16648,77	1042,70	24097	1509	8,42	12
					2135,25	387,08	3091	560	1,59	2
128.	Е0106-10-1	Укладка бетона	м2	86,67	483,57	14,05	41911	1218	0,20	18
					31,05	5,31	2691	460	0,03	2
129.	Е0106-10-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины	м2	-86,67	321,68	9,94	-27880	-861	0,09	-8
					13,72	3,78	-1189	-328	0,00	-0
130.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,60	78,00	--	203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2/изоляция тип1/	142,88	193,98	48,92	27716	6990	0,89	127
					144,90	18,47	20703	2639	0,09	13
132.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	1,43	16648,77	1042,70	23788	1490	8,42	12
					2135,25	387,08	3051	553	1,59	2
133.	Е0106-1-20	Устройство бетонной	м3	0,75	5605,26	311,32	4215	234	2,82	2
					441,00	117,61	332	88	0,57	0
134.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,75	78,00	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0108-6-9	Кладка защитных стенок из кирпича вдоль боковых поверхностей лотков каналов	м3	17,15	7042,45	296,60	120747	5085	5,95	102
					915,75	110,25	15701	1890	0,54	9

Итого по разделу: ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УЗЛА ТЕПЛОПРОВОДА ТИПА Ут -47800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ОДНОСИЛЬФОННОГО И ДВУХСИЛЬФОННОГО УСТРОЙСТВА КС1 И 2КС1 (2КС4-5...4-8=4шт,КС4-4=1шт)								
154.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,24	18837,97	11119,34	4592	2711	42,50	10
					7560,00	4200,75	1843	1024	20,52	5
155.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,04	172800,00	--	7603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,20	154200,00	--	30806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С130810-162	Сальники диам.150 мм	т	0,13	126700,00	--	16154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,95	21,80	0,05	653	1	0,03	1
					5,81	0,02	174	1	0,00	0
159.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	59,90	20,36	0,02	1220	1	0,02	1
					4,16	--	249	--	--	--
160.	Е0107-61-1	Укладка плит перекрытий теплофикационных камер	м3	16,50	1986,57	564,43	32778	9313	3,33	55
					567,00	195,49	9356	3226	0,75	12
161.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	11,38	17000,00	--	193460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	5,12	18200,00	--	93184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	16,50	112,00 ---	-- ---	1848 ---	-- ---	-- ---	-- ---
164.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,50	78,00 ---	-- ---	1287 ---	-- ---	-- ---	-- ---
165.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	100,80	240,36 58,05	4,19 1,58	24228 5851	422 159	0,38 0,01	39 1
166.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2/изоляция тип2/	100,80	193,98 144,90	48,92 18,47	19553 14606	4931 1862	0,89 0,09	90 9
167.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	1,68	16648,77 2135,25	1042,70 387,08	28026 3594	1755 652	8,42 1,59	14 3
168.	Е0106-10-1	Укладка бетона	м2	100,80	483,57 31,05	14,05 5,31	48744 3130	1416 535	0,20 0,03	20 3
169.	Е0106-10-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины	м2	-100,80	321,68 13,72	9,94 3,78	-32426 -1383	-1002 -381	0,09 0,00	-9 -0
170.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,02	78,00 ---	-- ---	236 ---	-- ---	-- ---	-- ---
171.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2/изоляция тип1/	170,86	193,98 144,90	48,92 18,47	33143 24757	8358 3156	0,89 0,09	152 15
172.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	2,85	16648,77 2135,25	1042,70 387,08	47504 6092	2975 1104	8,42 1,59	24 5
173.	Е0106-1-20	Устройство бетонной	м3	1,81	5605,26 441,00	311,32 117,61	10134 797	563 213	2,82 0,57	5 1
174.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,81	78,00 ---	-- ---	141 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	Е0108-6-9	Кладка защитных стенок из кирпича вдоль боковых поверхностей лотков каналов	м3	20,50	7042,45	296,60	144389	6081	5,95	122
					915,75	110,25	18775	2260	0,54	11

ИТОГО:	8390381	820760	10030
	1655238	258135	985

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2013496
На металломонтажные работы	1535
Всего накладных расходов:	2015031
Итого с накладными	10405412

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	624325
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11029737
Итого с временными, 2,4 %	11294451
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	11558741
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,11104 %	11571282
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,195199 %	11593329
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11638507
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,386499 %	11795104
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11908049
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	30453875
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	609078
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31062953
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3727554
Итого с НДС	34790507
Тендерная скидка 10%	3479021
Итого со скидкой	31311456
В том числе НДС 12%	3354799

Заказчик_____ Ануфриев В.В.

Подрядчик_____ Брискин А.И.

Авторский надзор_____ Быхова И.А.

Технический надзор_____ Клюев А.А.

Заказчик: Акционерное общество "Алатау" по развитию Алматнской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"
Субподрядчик
Договор: №07-14СМР-119/19 от 31.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE-CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.4-ЫЙ ПУСКОВОЙ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ **МАГИСТРАЛИ М4** от УТ4-3 до УТ4-4,4-ый пусковой комплекс, 4-й пусковой комплекс (корректировка)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Магистраль М4 ИСКЛЮЧИТЬ/ДОБАВИТЬ								
1	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики (акт от 13.12.2019г. п.54,п.57, п.67, п.127,п.132,п.167,п.172)	т	55,158	-16648,77	-1042,7	-918313	-57513	-144692	-8,42	-464
					-2135,25	-387,08	-117776	-21351	104	-1,59	-88
2	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики (акт от 13.12.2019г. п.54,п.57, п.67, п.127,п.132,п.167,п.172)	т	55,158	14247,77	1042,7	785878	57513	144692	8,42	464
					2135,25	387,08	117776	21351	104	1,59	88
3	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики (акт от 12.07.2019г. п.28)	т	19,71	-16648,77	-1042,7	-328147	-20552	-51704	-8,42	-166
					-2135,25	-387,08	-42086	-7629	104	-1,59	-31
4	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики (акт от 12.07.2019г. п.28)	т	19,71	14247,77	1042,7	280824	20552	51704	8,42	166
					2135,25	387,08	42086	7629	104	1,59	31
5	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики (акт от 26.07.2019г. п.28)		9,93	-16648,77	-1042,7	-165322	-10354	-26049	-8,42	-84
					-2135,25	-387,08	-21203	-3844	104	-1,59	-16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики (акт от 26.07.2019г. п.28)	9,93	14247,77 2135,25	1042,7 387,08	141480 21203	10354 3844	26049 104	8,42 1,59	84 16
7	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики (акт от 17.10.2019г. п.86)	1,58	-16648,77 -2135,25	-1042,7 -387,08	-26305 -3374	-1647 -612	-4145 104	-8,42 -1,59	-13 -3
8	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики (акт от 17.10.2019г. п.86)	1,58	14247,77 2135,25	1042,7 387,08	22511 3374	1647 612	4145 104	8,42 1,59	13 3
9	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики (акт от 17.10.2019г. п.141)	1,99	-16648,77 -2135,25	-1042,7 -387,08	-33131 -4249	-2075 -770	-5220 104	-8,42 -1,59	-17 -3
10	Е0141-8-9	-Приготовление холодной асфальтовой мастики (акт от 17.10.2019г. п.141)	1,99	14247,77 2135,25	1042,7 387,08	28353 4249	2075 770	5220 104	8,42 1,59	17 3
		Итого по разделу: Корректировка								-212172

ИТОГО: -212172 -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	-212171

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-12729
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-224900
Итого с временными, 2,4 %	-230297
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	-235685
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,11104 %	-235940
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,195199 %	-236389
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-237309
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,386499 %	-240501
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-242803
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	-620948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-12418
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-633366
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-76003
Итого с НДС	-709369
Тендерная скидка 10%	-70937
Итого со скидкой	-638432
В том числе НДС 12%	-68403

Заказчик _____ **Ануфриев В.В.**

Подрядчик _____ **Брискин А.И.**

Авторский надзор _____ **Быхова И.А.**

Технический надзор _____ **Клюев А.А.**

Заказчик: Акционерное общество "Алатау" по развитию Алматнской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"
Субподрядчик
Договор: №07-14СМР-119/19 от 31.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE-CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.4-ЫЙ ПУСКОВОЙ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.
ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ **МАГИСТРАЛИ М4** от УТ4-3 до УТ4-4, 4-й пусковой

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-4-4 Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ								
4.	Е0124-2-12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 450 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.Св районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,003	573224,22 283140,00	243850,36 66174,63	1720 849	732 199	1497,60 283,24	4 1
5.	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные термообработанные	м	3,00	6372,00 --	-- --	19116 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0124-2-10	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 350 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,00	408395,35 201474,00	178921,62 49883,62	1715 846	751 210	1081,60 214,00	5 1
7.	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	м	4,20	4203,00 --	-- --	17653 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в	км	0,01	253470,82 141513,75	95228,47 26372,16	3675 2052	1381 382	752,85 129,63	11 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		районах с сейсмичностью 8 баллов и более								
9.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	10,00	2030,00 ---	-- --	20300 ---	-- --	-- ---	-- --
10.	С130806-102	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	м	4,50	2477,00 ---	-- --	11146 ---	-- --	-- ---	-- --
11.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,02	231089,42 --- 132300,00	84813,24 --- 24004,01	4622 --- 2646	1696 --- 480	702,45 --- 120,11	14 --- 2
12.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	15,50	1055,00 ---	-- --	16352 ---	-- --	-- ---	-- --
13.	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	4,50	1142,00 ---	-- --	5139 ---	-- --	-- ---	-- --
14.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,01	157348,71 --- 95681,25	53473,98 --- 17129,80	1495 --- 909	508 --- 163	518,70 --- 88,49	5 --- 1
15.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	5,00	629,00 ---	-- --	3145 ---	-- --	-- ---	-- --
16.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	м	4,50	772,00 ---	-- --	3474 ---	-- --	-- ---	-- --
17.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С,в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,01	130808,72 --- 79852,50	46969,98 --- 17094,70	1962 --- 1198	705 --- 256	445,20 --- 88,37	7 --- 1
18.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	8,08	250,00 ---	-- --	2020 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С130806-6 3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	м	3,03	204,00 ---	-- --	618 ---	-- --	-- ---	-- --
20.	С130806-6 0	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	м	4,04	141,00 ---	-- --	570 ---	-- --	-- ---	-- --
21.	Е0124-11- 9	Установка двухсильфонных компенсирующих устройств диаметром 500 мм	шт	8,00	8865,36 --- 3780,00	4385,61 --- 1010,93	70923 --- 30240	35085 --- 8087	19,20 --- 4,14	154 --- 33
22.	С	Двухсильфонные компенсирующие устройства 2СКУО-25-500.408 ВЕИШ.302667.302-18.43	шт	8,00	3885333,01 ---	-- --	31082664 ---	-- --	-- ---	-- --
25.	С130810-9 4	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм	шт	6,00	9510,00 ---	-- --	57060 ---	-- --	-- ---	-- --
27.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	3,00	1610,00 ---	-- --	4830 ---	-- --	-- ---	-- --
28.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	5,00	711,00 ---	-- --	3555 ---	-- --	-- ---	-- --
29.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	5,00	401,00 ---	-- --	2005 ---	-- --	-- ---	-- --
30.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5,00	227,00 ---	-- --	1135 ---	-- --	-- ---	-- --
31.	С130810-1 33	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 530х12-426х12 мм	шт	2,00	8220,00 ---	-- --	16440 ---	-- --	-- ---	-- --
32.	С130810-1 22	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	1,00	692,00 ---	-- --	692 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С12021-26 3	Опоры неподвижные	т	0,69	107900,00	--	74883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	2,69	107900,00	--	290705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций плита диэлектрическая	т	2,00	9751,19	2162,21	19482	4320	17,30	35
					3015,00	415,31	6024	830	1,56	3
36.	С12021-23 7	Плита диэлектрическая	т	2,00	154400,00	--	308474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0107-53-11	Установка ж/бетонных опорных подушек	шт	86,00	307,62	24,15	26455	2077	1,03	89
					171,90	8,83	14783	759	0,04	3
38.	С143014-3	Блоки и плиты опорные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские	м3	4,30	16600,00	--	71380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,30	78,00	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,69	17355,76	2191,28	29391	3711	73,60	125
					12555,00	101,25	21261	171	0,49	1
41.	С12021-24 5	Сталь круглая диам.38 мм для напрвляющей опоры	т	1,69	172800,00	--	292626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-33-6	Установка заглушек стальных сварных диам.300-800 мм	т	0,11	204796,82	39324,82	21831	4192	147,70	16
					30375,00	14854,50	3238	1583	72,55	8
43.	Е0106-11-8	Накладки толщ. стали 9мм разм.530/426	1т	0,01	10137,87	304,24	73	2	58,00	0
					9675,00	114,75	70	1	0,56	0
44.	С12021-25 0	Накладки	т	0,01	154200,00	--	1110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0123-24-1	Установка ковера	шт	3,00	271,72	35,42	815	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С131104-1 0	Ковер большой чугунный	шт	3,00	13400,00 ---	-- --	40200 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0106-1-2 0	Устройство подушки под ковер	м3	0,15	5605,26 441,00	311,32 117,61	818 64	45 17	2,82 0,57	0 0
48.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,15	78,00 ---	-- --	11 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0106-11- 6	Устройство полос	1т	0,02	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	302 121	178 67	42,50 20,52	1 0
50.	С12021-25 0	Полосы,перемычки	т	0,02	154200,00 ---	-- --	2469 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-11- 6	Устройство полос	1т	0,00	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	89 36	52 20	42,50 20,52	0 0
52.	С12021-25 0	Полосы	т	0,00	154200,00 ---	-- --	727 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ								32536205
		Раздел: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
53.	Е0109-34- 2	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,5 т	т	0,66	9632,76 7380,00	905,18 101,25	6377 4886	599 67	45,40 0,49	30 0
54.	С12021-26 3	Опоры под задвижки	т	0,66	107900,00 ---	-- --	71430 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0124-13- 9	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	9528,10 4860,00	4267,60 1066,50	19056 9720	8535 2133	27,60 4,59	55 9
56.	С	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с564нж диаметром 500 мм,с редуктором	шт	2,00	3221751,27 ---	-- --	6443503 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0124-13- 8	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	7183,96 3240,00	3598,58 859,05	28736 12960	14394 3436	17,80 3,60	71 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с564нж диаметром 400 мм,с редуктором	шт	4,00	2619696,02	--	10478784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	3005,63	1463,25	6011	2927	7,33	15
					1365,75	338,85	2732	678	1,41	3
60.	С130902-22	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	59900,00	--	119800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2063,03	979,65	4126	1959	5,15	10
					951,75	221,63	1904	443	0,92	2
62.	С130902-21	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	40100,00	--	80200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1317,43	664,93	2635	1330	3,05	6
					558,00	156,60	1116	313	0,65	1
64.	С130902-16	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	23700,00	--	47400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	3,00	758,61	389,61	2276	1169	1,73	5
					317,25	93,15	952	279	0,38	1
66.	С130902-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с64нж для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	10300,00	--	30900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0124-13-1	Установка клапанов запорных диаметром 40,диаметром 25 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	758,61	389,61	3034	1558	1,73	7
					317,25	93,15	1269	373	0,38	2
68.	С130901-121	Клапаны запорные фланцевые 15с52нж11 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	3810,00	--	7620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130901-121	Клапаны запорные фланцевые 15с52нж11 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	3810,00	--	7620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0124-13-1	Установка клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	758,61	389,61	759	390	1,73	2
					317,25	93,15	317	93	0,38	0
71.	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 16кч19п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	4110,00	--	4110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	4,00	391,37	57,24	1565	229	1,43	6
					301,50	2,25	1206	9	0,01	0
73.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	4,00	231,52	33,52	926	134	0,90	4
					180,00	2,25	720	9	0,01	0
74.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43	21,43	626	86	0,60	2
					126,00	--	504	--	--	--
85.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	16,00	74,06	9,93	1185	159	0,32	5
					63,00	--	1008	--	--	--
76.	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4,00	2137,00	--	8548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	1440,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	465,00	--	3720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130809-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	407,00	--	1628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130809-51	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	404,00	--	1616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 16 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0021	125996,21	46381,71	265	97	424,00	1
					76050,00	17015,25	160	36	88,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С130806-174	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 16х2,5 мм	м	2,10	206,00	--	433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130904-52	Краны шаровые R1/2	шт	6,00	1250,00	--	7500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт	6,00	311,79	--	1871	--	2,00	12
					308,25	--	1850	--	--	--
86.	С	Манометр технический тип 111.10.100,диапазон измерения 0-16 бар,температура измеряемой среды МАХ +150	шт	4,00	4338,48	--	17354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С	Термометр биметаллический промышленный тип А52.063,диапазон измерения 0-160°С		2,00	4338,48	--	8677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0112-698-2	Закладная конструкция для манометра	шт	6,00	599,60	97,60	3598	586	1,00	6
					313,00	6,80	1878	41	0,04	0
89.	Ц0112-698-1	Закладная конструкция для термометра	шт	1,00	436,80	18,80	437	19	0,58	1
					133,00	--	133	--	--	--

Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА 17433460

Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

90.	Е0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм в два слоя	м2	2795,40	748,50	0,94	2092366	2628	0,47	1319
					82,35	0,36	230201	1006	0,00	5
91.	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 в три слоя	м2	4193,10	89,17	0,12	373920	503	0,02	96
					4,28	0,05	17946	210	0,00	1
92.	Е0113-50-1	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение одного часа	м2	1397,70	5,92	3,67	8274	5130	0,02	24
					2,25	1,37	3145	1915	0,01	9
93.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	261,82	21,80	0,05	5707	13	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	1521	5	0,00	0
94.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	261,82	19,64	0,02	5143	5	0,02	4
					3,13	--	820	--	--	--
95.	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными толщиной 60 мм	м	832,00	375,77	101,45	312640	84406	1,15	957
					208,80	38,03	173722	31641	0,19	155
96.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	11,00	120,72	31,97	1328	352	0,34	4
					61,65	11,93	678	131	0,06	1
97.	Е0126-15-9	Изоляция арматуры трубопроводов условным диаметром 250-600 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 60 мм	компл	6,00	3793,70	122,10	22762	733	9,08	54
					1642,50	45,68	9855	274	0,22	1
98.	Е0126-15-5	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 60 мм	компл	2,00	1699,05	78,27	3398	157	4,67	9
					848,25	29,25	1696	58	0,14	0
99.	Е0126-15-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 40 мм	компл	3,00	952,68	40,67	2858	122	2,90	9
					535,50	15,30	1606	46	0,07	0
100.	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	м3	0,22	6000,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 60 мм	м3	128,28	3210,00	--	411779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0113-39-3	Изоляция трубопроводов стеклопластиком рулонным РСТ	м2	1720,19	225,07	1,57	387163	2701	0,67	1153
					130,50	--	224485	--	--	--
103.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	1,88	314500,00	--	589690	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	337950,19	68162,54	2535	511	255,70	2
					44482,50	25749,00	334	193	125,76	1
105.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	626062,25	104375,72	2629	438	356,70	1
					62122,50	39429,00	261	166	192,57	1
106.	Ц3924-39	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	146,00	951,70	125,00	138948	18250	4,00	584
					727,00	9,00	106142	1314	0,05	8
		Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								4362460

ИТОГО:	54332124	205658	4931
	900692	58135	272

Накладные расходы :

На монтажные работы	100222
На общестроительные работы	801541
На металломонтажные работы	29915
Всего накладных расходов:	931677
Итого с накладными	55263802

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	435531
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	55699333
Итого с временными, 2,4 %	55883998
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	56068368
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,11104 %	56077117
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,195199 %	56092497
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	56124013
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,386499 %	56233256
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	56312046
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	144013516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2880270		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						146893786		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						17627254		
		Итого с НДС						164521040		
		Тендерная скидка 10%						16452104		
		Итого со скидкой						148068936		
		В том числе НДС 12%						15864529		

Заказчик_____ **Ануфриев В.В.**

Подрядчик_____ **Брискин А.И.**

Авторский надзор_____ **Быхова И.А.**

Технический надзор_____ **Клюев А.А.**

Заказчик: Акционерное общество "Алатау" по развитию Алматнской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"
Субподрядчик
Договор: №07-14СМР-119/19 от 31.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ GATE-CITY ГОРОДА-СПУТНИКА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 1-Я ОЧЕРЕДЬ.ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН.4-ЫЙ ПУСКОВОЙ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.
ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ МАГИСТРАЛИ М4 от УТ4-3 до УТ4-4, 4-й пусковой (корректировка)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Магистраль М4 ИСКЛЮЧИТЬ								
1.	E0113-31-9	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм в два слоя	м2	-4459,40	748,50	0,94	-3337876	-4192	0,47	-2105
					82,35	0,36	-367232	-1605	0,00	-8
2.	E0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 в три слоя	м2	-6689,10	89,17	0,12	-596500	-803	0,02	-154
					4,28	0,05	-28629	-334	0,00	-1
3.	E0113-50-1	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение одного часа	м2	-2229,70	5,92	3,67	-13200	-8183	0,02	-38
					2,25	1,37	-5017	-3055	0,01	-15
4.	C11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	м3	-0,22	6000,00	--	-1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 60 мм	м3	-178,20	3210,00	--	-572022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Магистраль М4 ДОБАВИТЬ								
6.	E0113-44-7	Очистка щетками	м2	2229,70	60,75	--	135454	--	0,34	758
					60,75	--	135454	--	--	--
7.	E0113-45-6	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам.	м2	2229,70	43,42	0,11	96825	245	0,04	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свыше 500 мм уайт-спиритом			7,18	0,05	16009	111	0,00	0
8.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	8918,80	270,49	0,14	2412464	1249	0,01	126
					2,84	0,05	25329	446	0,00	3
9.	Е0113-50-1	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение одного часа	м2	2229,70	5,92	3,67	13200	8183	0,02	38
					2,25	1,37	5017	3055	0,01	15
10.	С11031-25	Вата минеральная	м3	178,44	2530,00	--	451453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: -1411522 -3499 -1276

-219069 -1382 -6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-198404
Всего накладных расходов:	-198404
Итого с накладными	-1609925

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-96595
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-1706520
Итого с временными, 2,4 %	-1747475
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	-1788365
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,11104 %	-1790304
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,195199 %	-1793714
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-1800703
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,386499 %	-1824931
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-1842405
Пересчет в текущихценах, К-2,55742	-4711801
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-94235
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-4806036
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-576723
Итого с НДС	-5382759
Тендерная скидка 10%	-538276
Итого со скидкой	-4844483
В том числе НДС 12 %	-519052

Заказчик_____ Ануфриев В.В. Подрядчик_____ Брискин А.И.

Авторский надзор_____ Быхова И.А.

Технический надзор_____ Клюев А.А.