Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным
Подрядчик: ТОО "ПромЭнергоНаладка"
Наименование строительства и его адрес: Котельная. Котел паровой ДКВР №1. Ремонт котла

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор № | Договор Дата | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 573 | 04.11.2019г. | | | | | |

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Стоимость выполненных работ и затрат из гр. 1 | | | | | | | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Размер авансового платежа 0% | Из них в отчетном месяце | Из них по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат | Дополнительные на приобретение материалов | Дополнительные 2% налогов и сборов | Налог на добавленную стоимость | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Котельная. Котел паровой ДКВР №1. Ремонт котла | 38 046 400,00 | 9 981 739,29 | | | | | | | 1 197 808,71 | 11 179 548,00 |
| | ИТОГО: | | 9 981 739,29 | | | | | | | 1 197 808,71 | 11 179 548,00 |

Всего к оплате: одиннадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот сорок восемь тенге

Заказчик:
Директор Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева"
РГП на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета
по водным ресурсам Министерства экологии, гелогии и природных ресурсов РК

Жиенкулов О.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПромЭнергоНаладка"

Мамырканов Б.К.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал"Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения"Казводхоз"Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.А.Пушкина 25/5** — **110941009767**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"ПромЭнергоНаладка",021700, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Щучинск, ул.Трудовая 24/1, тел.: 8(716-36)4-72-12** — **120140003616**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №573 от 04.11.2019г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **27** | **30.12.2019** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная.Котел паровой№1.Ремонт котла. | | | работа | 1 | 11 179 548,00 | 11 179 548,00 | 1 197 808,71 |
| | | | | Итого | 1 | x | 11 179 548,00 | 1 197 808,71 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) Директор / Мамырканов Б К
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2019

М.П.

Заказчик: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "ПромЭнергоНаладка"

Наименование строительства и его адрес: Котельная. Котел паровой ДКВР №1. Ремонт котла
Договор: №573 от 04.11.2019г.

# А К Т №2
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ОБМУРОВКА КОТЛА** | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-451001-0101<br>1145-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены прямые, массивы, поды и выстилки. Кладка из шамотных изделий. Категория кладки I | м3 кладки | 11,5 | 40158,70 | 12046,92 | 461825 | 138540 | 6 | 298364 | 821004 |
| | | | | | 28111,20 | 4319,70 | 323279 | 49677 | | 60815 | |
| 3 | Е11-451001-0105<br>1145-1001-0105<br>РСНБ РК 2015 | Стены закругленные и своды цилиндрические пролетом более 1 м. Кладка из шамотных изделий. Категория кладки I | м3 кладки | 6,3 | 49542,79 | 13227,21 | 312120 | 83331 | 4 | 210592 | 564529 |
| | | | | | 36315,00 | 5469,20 | 228785 | 34456 | | 41817 | |
| 4 | Е11-451101-0101<br>1145-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены прямые, массивы, поды и выстилки. Кладка из шамотных фасонных. Категория кладки I | м3 кладки | 1 | 33462,22 | 11061,64 | 33462 | 11062 | -- | 20737 | 58535 |
| | | | | | 22400,00 | 3521,10 | 22400 | 3521 | | 4336 | |
| 5 | Е11-451701-0201<br>1145-1701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым шнуром | кг | 150 | 1635,34 | 3,67 | 245301 | 551 | 218489 | 21140 | 287756 |
| | | | | | 175,08 | 1,09 | 26261 | 163 | | 21315 | |
| 6 | Е11-451701-0101<br>1145-1701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном | кг | 110 | 642,23 | 3,67 | 70646 | 404 | 65722 | 3712 | 80306 |
| | | | | | 41,09 | 1,09 | 4520 | 120 | | 5949 | |
| 7 | Е11-451701-0401<br>1145-1701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Кладка печей, котлы, трубопроводы. Шлаковая засыпка задней стенки | м3 заполнения | 3,75 | 19781,48 | 11403,88 | 74181 | 42765 | 9182 | 28060 | 110420 |
| | | | | | 5929,00 | 3424,30 | 22234 | 12841 | | 8179 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-451701-0501<br>1145-1701-0501<br>РСНБ РК 2015 | Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция шамотным порошком или мертелем с асбестом | м3 заполнения | 4,2 | 66865,47 | 16806,34 | 280835 | 70587 | 163646 | 56243 | 364044 |
| | | | | | 11095,70 | 5643,22 | 46602 | 23702 | | 26966 | |
| 9 | Е11-450601-0901<br>1145-0601-0901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Барабаны и коллекторы. Торкретирование огнеупорным раствором | м3 обмуровки | 0,25 | 244306,01 | 199143,53 | 61077 | 49786 | 2267 | 21313 | 88980 |
| | | | | | 36096,00 | 70466,93 | 9024 | 17617 | | 6591 | |
| 10 | Е11-450901-0101<br>1145-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены прямые, массивы, поды и выстилки. Кладка из кирпича | м3 кладки | 14,7 | 22329,26 | 10387,37 | 328240 | 152694 | 4 | 177430 | 546124 |
| | | | | | 11941,60 | 3146,00 | 175542 | 46246 | | 40454 | |
| 11 | Е11-450901-0301<br>1145-0901-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены закругленные и своды цилиндрические пролетом более I м. Кладка кирпича | м3 кладки | 7,3 | 26112,68 | 10169,19 | 190623 | 74235 | 3 | 111198 | 325967 |
| | | | | | 15943,20 | 3097,60 | 116385 | 22612 | | 24146 | |
| 12 | Е11-080801-0603<br>1108-0801-0603<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Печи. Отделка штукатурным глиняным раствором по сетке | м2 поверхности | 118 | 2297,62 | 43,06 | 271120 | 5081 | 213496 | 50166 | 346989 |
| | | | | | 445,28 | 11,86 | 52543 | 1399 | | 25703 | |
| 13 | Е12-190101-1204<br>1219-0101-1204<br>РСНБ РК 2015 | Растворы цементно-известковые тяжелые. Приготовление вручную в построечных условиях | м3 | 12,374 | 2922,15 | -- | 36159 | -- | -- | 26034 | 67168 |
| | | | | | 2922,15 | -- | 36159 | -- | | 4975 | |
| 14 | Е11-080701-0102<br>1108-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 81 | 718,33 | 1,81 | 58185 | 147 | 21675 | 33881 | 99431 |
| | | | | | 448,92 | 0,85 | 36363 | 69 | | 7365 | |
| 15 | Е11-451801-0101<br>1145-1801-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Кружала и опалубка для кладки арок и сводов. Установка | м2 опалубки | 104 | 4019,00 | 313,44 | 417976 | 32598 | 210991 | 146869 | 610033 |
| | | | | | 1676,80 | 88,45 | 174387 | 9199 | | 45188 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2841748 | 661780 | 905485 | 1205739 | 4371286 |
| | | | | | | | 1274482 | 221622 | -- | 323799 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2841748 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 905486 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1496104 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1205739 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 323799 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4371286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1308 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1496104 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4371286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1308 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1496104 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.МАТЕРИАЛЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С121-121205-0904<br>2112-1205-0904<br>РСНБ РК 2015 | Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96 | т | 52 | 107603,00 | -- | 5595356 | -- | 5595356 | -- | 6042984 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 447628 | |
| 56 | С | Совелитовая теплоизоляционная асбоцементная ПТА 400-500.200.50 | м3 | 3,96 | 211792,86 | -- | 838700 | -- | 838700 | -- | 905796 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 67096 | |
| 57 | С121-120903-0103<br>2112-0903-0103<br>РСНБ РК 2015 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 ГОСТ 6137-97 | т | 6,5 | 96416,00 | -- | 626704 | -- | 626704 | -- | 676840 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 50136 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **7060760** | -- | **7060760** | -- | **7625620** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | **564860** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **7060760** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **7060760** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **564861** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **7625620** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **7625620** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **11996906** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1274482** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **661780** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **221622** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7966245** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1205739** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **888659** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | | | | | **11 996 906** |
| | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных | Тенге | | | | | | | | **412 834** |
| | **ИТОГО ПО АКТУ с командировочными затратами** | Тенге | | | | | | | | **12 409 740** |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | **239 938** |
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | | | | | **12 649 678** |
| | **ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом К=0,78909016** | Тенге | | | | | | | | **9 981 739,29** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Налог на добавленную стоимость, 12%** | Тенге | | | | | | | | **1 197 808,71** |
| **ВСЕГО ПО АКТУ с НДС** | Тенге | | | | | | | | **11 179 548,00** |

**Заказчик:**

**Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

**Заместитель директора** _____ **Амангельдин Г.А.**

Гл. инженер филиала _____ Эммерих М.В.

Начальник ПУЭ _____ Егер В.Ф.

Гл. инженер ПУЭ _____ Брус В.М.

Начальник ПТО филиала _____ Шапатов А.Ш.

Начальник ОМ _____ Ядрин И.П.

Вед.гидромеханик ПУЭ _____ Баронин К.Е.

Вед. инженер ПТО ПУЭ _____ Савчук А.И.

Начальник котельной _____ Тяпаев А.И.

инж ПТО Курочкин Н.

**Подрядчик:**
**ТОО "ПромЭнергоНаладка"**

**Директор** _____ **Мамырканов Б.К.**