Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент ЮКО.»Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Старт-Строй»
Субподрядчик
Договор № 205/БК от 16.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство пр. Байдибек би от ипподрома до объездной дороги

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	2200,00	1,82 --	1,82 0,41	4001 --	4001 895	-- 0,00	-- 3
2. E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	220,00	14,12 1,62	12,00 2,75	3106 356	2639 604	0,01 0,01	3 3
3. E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	220,00	14,01 --	14,01 4,80	3081 --	3081 1055	-- 0,02	-- 3
4. E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	1320,00	1,39 --	1,39 0,42	1839 --	1839 553	-- 0,00	-- 2
5. E0101-16-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	2200,00	20,60 0,62	19,95 5,84	45313 1364	43897 12851	0,00 0,02	9 46
6. E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ	т	2970,00	125,82 --	125,82 25,16	373685 --	373685 74737	-- 0,53	-- 1569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2200,00	12,51	12,51	27517	27517	--	--
					--	4,28	--	9418	0,01	31
8.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	13200,00	1,27	1,27	16777	16777	--	--
					--	0,38	--	5049	0,00	17
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	220,00	14,12	12,00	3106	2639	0,01	3
					1,62	2,75	356	604	0,01	3
10.	Е0101-145 -15	Планировка верха земполотна автогре йдером	м2	2200,00	24,36	6,45	53586	14184	0,13	279
					17,91	2,37	39402	5203	0,01	19
11.	Е0101-145 -15	Планировка откосов насыпи экскавато ром планировщиком	м2	2200,00	24,36	6,45	53586	14184	0,13	279
					17,91	2,37	39402	5203	0,01	19
12.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 24 см	м2	2200,00	409,62	12,65	901167	27827	0,02	51
					3,56	3,63	7832	7994	0,01	29
13.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомоб илями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расс тояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	654,72	125,82	125,82	82377	82377	--	--
					--	25,16	--	16475	0,53	346
14.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,69	40097,59	339,59	67765	574	0,58	1
					--	140,94	--	238	0,58	1
15.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1755,00	24,52	15,35	43035	26942	0,03	59
					5,94	5,06	10425	8880	0,02	31
16.	СПрайс-лист	Асфальтобетонные смеси горячие крупнозернистые плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	тн	167,08	5933,22	--	991299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов	м2	13707,00	0,02	--	274	--	0,00	1
					0,01	--	137	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
18.	СПрайс-лист	Асфальтобетонные смеси горячие крупнозернистые плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	тн	159,00	5933,22 --	-- --	943390 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомоб илями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расс тояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	425,48	125,82 --	125,82 25,16	53534 --	53534 10707	-- 0,53	-- 225
20.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2200,00	24,52 5,94	15,35 5,06	53947 13068	33773 11132	0,03 0,02	74 39
21.	СПрайс-лист	Асфальтобетонные смеси горячие мелкозернистые плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	тн	212,52	6724,32 --	-- --	1429053 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	11000,00	0,02 0,01	-- --	220 110	-- --	0,00 --	1 --
23.	СПрайс-лист	Асфальтобетонные смеси горячие мелкозернистые плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	тн	133,10	6724,32 --	-- --	895007 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомоб илями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расс тояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	265,76	125,82 --	125,82 25,16	33438 --	33438 6688	-- 0,53	-- 140
25.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	64,00	408,11 238,50	169,61 4,07	26119 15264	10855 261	1,55 0,01	99 1
26.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1770,00	24,52 5,94	15,35 5,06	43403 10514	27172 8956	0,03 0,02	59 31
27.	СПрайс-лист	Асфальтобетонные смеси горячие мелкозернистые плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	тн	170,98	6724,32 --	-- --	1149738 --	-- --	-- --	-- --
28.	ТКалькуляция	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	567,84	718,99	--	408270	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами при установки бортовых камней	м3	2000,00	389,25	--	778500	--	2,48	4960
					389,25	--	778500	--	--	--
30.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	3500,00	462,04	6,63	1617149	23207	0,70	2443
					108,68	1,76	380380	6149	0,01	21
31.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100.20.8	м3	318,00	24000,00	--	7632000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобиля ми-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстоя ние перевозки 20 км, класс груза 1	т	582,00	125,82	125,82	73227	73227	--	--
					--	25,16	--	14645	0,53	308
		Итого по разделу:								17808509
		Раздел: ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -117 ШТ								
33.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурениядо 3 м группа грунтов 2	котлова н	117,00	1065,02	925,52	124607	108286	0,89	104
					139,50	235,98	16322	27610	0,92	108
34.	Е0133-255 -1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отм етке с опорой	м3	24,57	8883,29	132,50	218262	3256	1,48	36
					231,75	49,50	5694	1216	0,24	6
35.	Е0106-11-1	Установка и изготовление анкеров	1т	0,99	172357,31	536,06	169796	528	289,00	285
					47475,00	202,50	46770	199	0,99	1
36.	Е0133-103 -1	Установка опоры декоративной	опора	117,00	1534,11	878,23	179491	102753	3,06	358
					506,25	246,42	59231	28831	1,03	121
37.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОПОРА ГОРЯЧЕЙ ОЦИНКОВКИ	шт	117,00	48731,55	--	5701591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОГОЛОВНИК ДВУХРОЖКОВЫЙ	шт	76,00	4944,35	--	375771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОГОЛОВНИК ОДНОРОЖКОВЫЙ	шт	41,00	2571,06	--	105414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -117 ШТ								6874933
		Раздел: Демонтаж моста								
40.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа /на разборку	т	6,02	3322,55	1513,55	20011	9116	10,38	63
					1809,00	290,72	10895	1751	1,09	7
41.	Е0134-64-3К=0,7	Демонтаж облицовки колонн из Алюкобонда	м2	72,40	365,36	9,86	26452	714	2,10	152
					355,50	3,76	25738	272	0,02	1
42.	Е0130-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	м3	15,28	4409,47	2688,22	67377	41076	9,94	152
					1721,25	989,48	26301	15119	4,83	74
43.	Е0106-18-2К=0,8	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	67,48	2792,30	407,30	188424	27485	14,40	972
					2385,00	153,86	160940	10382	0,75	51
44.	Е0130-35-2К=0,8	Демонтаж переходных сборно-монолитных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м3	22,40	1281,43	536,68	28704	12022	4,39	98
					744,75	133,61	16682	2993	0,49	11
45.	Е0130-73-1	Демонтаж стальных сварных перил	т	1,20	6526,91	87,41	7832	105	36,60	44
					6439,50	31,50	7727	38	0,15	0
46.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	66,50	152,80	152,80	10161	10161	--	--
					--	106,96	--	7113	2,25	150
47.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	66,50	140,00	140,00	9310	9310	--	--
					--	98,00	--	6517	2,06	137
48.	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Перевозка бетоньых, ж/бетонных изделий, габаритных материалов	тн	66,50	105,70	--	7029	--	0,44	30
					21,14	--	1406	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтаж моста								365301
		ИТОГО:					25048741	1222179		10616
							1674816	310338		3551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2247083		
		На металломонтажные работы						19846		
		Всего накладных расходов:						2266928		
		Итого с накладными						27315670		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1638942		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						28954612		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						60449692		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1208994		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						61658696		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7399044		
		Итого с НДС						69057740		

Принял: _____ Сдал: _____