приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО	131285027,2	20019375	109244012	18538074					2402325	22421700

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

И.о. руководителя Садвокасов Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004127

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза».

Эксперт Мукашев М.К.

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Директор Кириленко С.И.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Договор подряда №44 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №6

за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**3626**	**147,44**	**140,48**	**534621**	**509384**	--	**98759**	**684051**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,96**	**30,87**	**25237**	**111928**		**50670**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	33,03	764,00		25237,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	71,79							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	71,7948		7095,00		509384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	71,7948		1559,00		111928,09			
2	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**11147**	**236,07**	**224,91**	**2631427**	**2507088**	--	**486163**	**3366997**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**124338**	**550888**		**249407**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	162,75	764,00		124338,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	353,36							
2.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	353,3599		7095,00		2507088,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	353,3599		1559,00		550888,08			

3	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**452**	**2624,83**	**--**	**1186424**	**--**	**--**	**854225**	**2203901**
		НР - 72%; СП - 8%				**2624,83**	**--**	**1186424**	**--**		**163252**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	1345,15	882,00		1186424,00				
4	**Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин ой до 3 м**	**м3 грунта**		**20**	**1728,72**	**--**	**34574**	**--**	**--**	**24894**	**64225**
		НР - 72%; СП - 8%				**1728,72**	**--**	**34574**	**--**		**4757**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,96	39,2	881,99		34574,00				
5	**Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**100,5867**	**3360,42**	**--**	**338014**	**--**	**--**	**243370**	**627894**
		НР - 72%; СП - 8%				**3360,42**	**--**	**338014**	**--**		**46511**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,81	383,24	882,00		338014,00				
6	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**		**269**	**519,19**	**23,14**	**139662**	**6226**	**83825**	**37504**	**191339**
		НР - 72%; СП - 8%				**184,43**	**9,21**	**49611**	**2478**		**14173**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,202	54,34	913,01		49611,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	1,94							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,7801		4326,00		3375,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,7801		1559,00		1216,18			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,1567		2465,00		2851,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,1567		1091,00		1261,96			
6.5	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,02959	408888,00				12099,00		
6.6	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	59,18	1212,00				71726,00		
7	**Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**13623**	**35,78**	**35,78**	**487392**	**487392**	**--**	**120485**	**656508**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,28**	**--**	**167341**		**48630**	

7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	128,33							
7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	128,32866		3798,00		487392,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	128,32866		1304,00		167340,57			
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**13623**	**157,31**	**74,75**	**2143034**	**1018319**	**--**	**1144205**	**3550219**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,56**	**34,09**	**1124715**	**464459**		**262979**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	1757,37	640,00		1124715,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	425,72							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	425,71875		2336,00		994479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	425,71875		1091,00		464459,16			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1702,875		14,00		23840,00			
9	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**1649**	**1013,98**	**--**	**1672053**	**--**	**--**	**1203878**	**3106006**
		НР - 72%; СП - 8%				**1013,98**	**--**	**1672053**	**--**		**230074**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	1995,29	838,00		1672053,00				
		ВОДОВОД										
25	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,28**	**298956,16**	**92447,84**	**681620**	**210781**	**11269**	**511316**	**1288371**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**459570**	**56911**		**95435**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	442,32	1039,00		459570,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	61,17							
25.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	56,088		3542,00		198664,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	56,088		913,00		51208,34			
25.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,7296		3997,00		2916,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,7296		1304,00		951,40			
25.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	27,36		65,00		1778,00			
25.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,1692		1420,00		4500,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,1692		1091,00		3457,60			
25.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,1856		2465,00		2923,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,1856		1091,00		1293,49			
25.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,0032	228,00				229,00		
25.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	41,04	269,00				11040,00		
26	**С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 п итьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**2302,8**	**1078,00**	**--**	**2482418**	**--**	**2482418**	**--**	**2681012**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**198593**	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
59	**Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**		**15**	**898,67**	**54,72**	**13480**	**821**	**923**	**11619**	**27107**
		НР - 99%; СП - 8%				**782,40**	**--**	**11736**	**--**		**2008**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,6	9	1304,00		11736,00				
59.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	5,4		152,00		821,00			
59.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00435	212247,00				923,00		
60	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**15**	**2267,00**	**--**	**34005**	**--**	**34005**	**--**	**36725**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2720**	
63	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отвод ы, колени, патрубки, переходы, втулки, муфты, седл а, заглушки. Установка**	**шт.**		**15**	**1215,11**	**799,87**	**18227**	**11998**	**--**	**9239**	**29663**
		НР - 99%; СП - 8%				**415,24**	**206,91**	**6229**	**3104**		**2197**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	6,21	1003,06		6229,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,39							
63.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,36		3542,00		11901,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	3,36		913,00		3067,68			
63.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,015		3997,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,015		1304,00		19,56			
63.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,015		2465,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,015		1091,00		16,36			
69	**С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010**	**шт.**		**15**	**1485,00**	**--**	**22275**	**--**	**22275**	**--**	**24057**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1782**	

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**18538075**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5032501**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**4752010**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1357108**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2634715**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4745657**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1373188**	
		Итого по главам 1-7	Тенге									**18538075**
		Временные здания и сооружения 2,9%										**537604**
		Итого										**19075679**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%										**692447**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ										**876478**
		Итого										**20644604**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										**395363**
		Итого										**21039967**
		Итого с к=0,9514927632349										**20019375**
		НДС 12%										**2402325**
		ВСЕГО ПО АКТУ										**22421700**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

И.о. руководителя Садвокасов Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум».

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,

Эксперт Мукашев М.К.

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Директор Кириленко С.И.