Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18"ноября 2019 года

Заказчик: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области» Руководитель Иманалин Н.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 18.11.2019 года ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД», Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, ул.Абылай хана,48, Кисенбаев С.Е.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 18.11.2019, ТОО «Караша Сарен», Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе,район Алматы, ул.Жанкожа би 28. Эксперт Кайралиев С.Л. №KZ37VJE00027370; KZ64VJE00027369; KZ80VJE00027372 от 08.06.2017года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 18.11.2019 года ТОО «Гипрогаз Кампани», Директор Кузёма И.С. ГСЛ №14012088 от 20.08.2014 г. Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана, ул.Маресьева,30.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство развлекательного комплекса с летним аквапарком в г.Актобе по пр.Абилкаиыр хана.Внеплощадочные сети.Газопровод среднего давления»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана, пр. Абулхаир хана уч.№97**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», №KZ80REA00149876 от 24.10.2019года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Гипрогаз Кампани»**

наименование проектной организации,

номер проекта №374

утвержденного(й) утвержденным(ой) **ТОО «Estate Service» №7 от 4.04.2018года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 10.2019 г.;

месяц, год

окончание работ 11.2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 0,8 месяца;

фактически: 0,8 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	м	427		427	
В том числе:					
Подземный полиэтиленовый		292		292	
Надземный стальной		135		135	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	м2		

Число этажей	этаж
Общий строительный объем	м3
В том числе подземной части	$м^3$
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных Помещений	$м^2$

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$ общаяжилая	число квартир	площадь квартир, $м^2$ общаяжилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатныхдвухкомнатныхтрехкомнатныхчетырехкомнатныхи более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Подземный участок газопровода предусмотрен из полиэтиленовых труб ГОСТ 50838-2011 диаметром 110х10 мм. Глубина подземного участка газопровода принята не менее 1 м до верха трубы. При переходе газопровода через автомобильную дорогу глубина газопровода 1,5 м, методом «прокол». При пересечении газопровода с автодорогой и подземными коммуникациями предусмотрено устройство защитных футляров с контрольной трубкой. Надземные участки газопроводов предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704—91 диаметром 108х4 мм. Надземный газопровод предусмотрен на высоте 2,2 м, креплением к запорным стойкам. Точка подключения – подземный газопровод среднего давления диаметром 160 мм. Подводящий газопровод среднего давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб и надземным способом из труб стальных электросварных

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 10 522,561 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 274,339 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 10 522,561 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 274,339 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство развлекательного комплекса с летним аквапарком в г.Актобе по пр.Абилкаиыр хана.Внеплощадочные сети.Газопровод среднего давления» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Иманалин Нурлан Жумашевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Кайралиев Серикбай Ленович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Кузёма Ирина Станиславовна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Кисенбаев Серик-Еоенкелдиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	427.0м	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	135.0	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	135,0	
	3) безопорная прокладка	м	—	
	Количество опор	шт	44	
	Протяженность подземной прокладки:	м	292.0	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	292.0	
2	Количество колодцев (камер)	шт	1.0	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	1.0	
5	Количество задвижек d =100мм	шт	2.0	

	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =100мм	шт	1.0	
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	1	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки – качалки (тип _____ , марка _____)	шт	-	
	-//- (тип_____, марка _____)	шт	-	
	-//- (тип_____, марка _____)	шт	-	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Абдраимов т. т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

«Гипрогаз Кампани»