Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» ноября 2019г.

Технический надзор ТОО «Караша Сарен», руководитель Сарин Ашим Калилоллаеич расположенный по адресу: г.Актобе Жанкожа батыра 28/220
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Кайралиев Серикбай Ленович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА № KZ37VJE00027370, № KZ64VJE00027369, № KZ80VJE00027372 от 08.06.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №126 от 03.10.2019 г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство развлекательного комплекса с летним аквапарком в г.Актобе по пр.Абилкаиыр хана.Внеплощадочные сети.Газопровод среднего давления»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" руководитель Иманалин Нурлан Жумашевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД» _____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кисенбаев Серик Есенкелдиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____ нет _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2019г;
месяц, год
окончание работ: ноябрь 2019г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 08
фактически, месяц: 08;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 10 522,561 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 274,339 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тенге, прочие – тенге, резерв – тенге
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 522,561 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 274,339 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря - тенге, прочие – тенге, резерв – тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Гипрогаз Кампани», Заказ №374

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" № KZ80REA00149876 от 24.10.2019года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Караша Сарен», руководитель Сарин А.К 18.11.2019г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Кайралие Серикбай Ленович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА

№ KZ37VJE00027370, № KZ64VJE00027369, № KZ80VJE00027372 от 08.06.2017г. фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)