приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО	124191508	10338346	107168159	9991782					1240601	11578947

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

И.о. руководителя Садвокасов Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004127

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция»

Эксперт Стрельцов И.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Строительная группа "Архитектор"

Эксперт Тилеубеков Р.Е.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-36

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Договор подряда №45 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №6

за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 2.Внутрипоселковые водопроводные сети новые Токушы.водопроводные сети (Локальная смета 2-7)												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта		1059	22,86	22,86	24212	24212	--	6538	33210
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,57	--	9080		2460	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	5,82							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	5,8245		4157,00		24212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	5,8245		1559,00		9080,40			
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		1059	19,79	19,79	20955	20955	--	5658	28742
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,42	--	7859		2129	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	5,04							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	5,04084		4157,00		20955,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	5,04084		1559,00		7858,67			

3	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**1059**	**22,86**	**22,86**	**24212**	**24212**	**--**	**6538**	**33210**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,57**	**--**	**9080**		**2460**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	5,82							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	5,8245		4157,00		24212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	5,8245		1559,00		9080,40			
4	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**1059**	**19,79**	**19,79**	**20955**	**20955**	**--**	**5658**	**28742**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,42**	**--**	**7859**		**2129**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	5,04							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	5,04084		4157,00		20955,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	5,04084		1559,00		7858,67			
5	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	**м3 грунта**		**2240**	**236,07**	**224,91**	**528788**	**503802**	**--**	**97695**	**676601**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**24986**	**110701**		**50119**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	32,7	764,00		24986,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	71,01							
5.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	71,008		7095,00		503802,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	71,008		1559,00		110701,47			
6	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**		**2800**	**259,67**	**247,40**	**727083**	**692727**	**--**	**134330**	**930327**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,27**	**54,36**	**34356**	**152215**		**68913**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	44,97	764,01		34356,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	97,64							
6.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	97,636		7095,00		692727,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	97,636		1559,00		152214,52				
7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**156**	**2887,32**	**--**	**450421**	**--**	**--**	**324303**	**836702**
		НР - 72%; СП - 8%				**2887,32**	**--**	**450421**	**--**		**61978**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,27	510,68	882,00		450421,00				
8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**		**5,17**	**2187,36**	**--**	**11309**	**--**	**--**	**8142**	**21007**
		НР - 72%; СП - 8%				**2187,36**	**--**	**11309**	**--**		**1556**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	12,82	882,03		11309,00				
9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 грунта**		**6**	**2406,10**	**--**	**14437**	**--**	**--**	**10394**	**26817**
		НР - 72%; СП - 8%				**2406,10**	**--**	**14437**	**--**		**1986**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,73	16,37	882,03		14437,00				
10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**		**964**	**998,14**	**998,14**	**962207**	**962207**	**--**	**454581**	**1530131**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**654,94**	**--**	**631362**		**113343**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	827,11							
10.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	2757,04		349,00		962207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	827,112		763,33		631362,16			
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)**	**м3 грунта**		**11**	**708,59**	**--**	**7794**	**--**	**--**	**5612**	**14479**
		НР - 72%; СП - 8%				**708,59**	**--**	**7794**	**--**		**1073**	

11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	10,69	728,96		7794,00				
12	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**49**	**708,59**	**--**	**34721**	**--**	**--**	**24999**	**64497**
		НР - 72%; СП - 8%				**708,59**	**--**	**34721**	**--**		**4778**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	47,63	729,00		34721,00				
13	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**5081**	**15,80**	**15,80**	**80263**	**80263**	**--**	**21673**	**110090**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,92**	**--**	**30101**		**8155**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	19,31							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	19,3078		4157,00		80263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	19,3078		1559,00		30100,86			
14	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**5081**	**131,91**	**62,79**	**670235**	**319036**	**--**	**357633**	**1110097**
		НР - 72%; СП - 8%				**69,12**	**28,64**	**351199**	**145513**		**82229**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	548,75	640,00		351199,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	133,38							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	133,37625		2336,00		311567,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	133,37625		1091,00		145513,49			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	533,505		14,00		7469,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3577591**	**2648369**	**--**	**1463754**	**5444652**
								929222	**1103771**	**--**	**403308**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3577591**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2032992**			
		Накладные расходы	Тенге					**1463755**				
		Сметная прибыль	Тенге					**403308**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5444653**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2395**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2032992**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5444653**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2395**

		Сметная заработная плата	Тенге						2032992			

РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура

26	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,663**	**298956,16**	**92447,84**	**198208**	**61293**	**3277**	**148685**	**374645**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**133638**	**16549**		**27751**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	128,62	1039,00		133638,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	17,79							
26.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	16,3098		3542,00		57769,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	16,3098		913,00		14890,85			
26.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,21216		3997,00		848,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,21216		1304,00		276,66			
26.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,956		65,00		517,00			
26.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,92157		1420,00		1309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,92157		1091,00		1005,43			
26.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,34476		2465,00		850,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,34476		1091,00		376,13			
26.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,29172	228,00				67,00		
26.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	11,934	269,00				3210,00		
77	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**14**	**2267,00**	**--**	**31738**	**--**	**31738**	**--**	**34277**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2539**	
89	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка**	**шт.**		**20**	**1215,11**	**799,87**	**24302**	**15997**	**--**	**12319**	**39550**
		НР - 99%; СП - 8%				**415,24**	**206,91**	**8305**	**4138**		**2930**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	8,28	1003,02		8305,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,52							

89.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,48		3542,00		15868,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	4,48		913,00		4090,24			
89.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,02		3997,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02		1304,00		26,08			
89.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02		2465,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02		1091,00		21,82			
90	**2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**20**	**1485,00**	**--**	**29700**	**--**	**29700**	**--**	**32076**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2376**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**283948**	**77290**	**64715**	**161004**	**480548**
								141943	**20687**	**--**	**35596**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**222510**				
	Материалы		Тенге					**3277**				
	Всего заработная плата		Тенге						**162630**			
		Накладные расходы	Тенге					**161004**				
		Сметная прибыль	Тенге					**30681**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**414195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**159**
		Сметная заработная плата	Тенге						**162630**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**61438**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**61438**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4915**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**66353**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**480548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**159**
		Сметная заработная плата	Тенге						**162630**			
РАЗДЕЛ 3. Колодцы												
		Колодцы диам.2,0м (120шт)										
133	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**		**38**	**28042,00**	**--**	**1065596**	**--**	**1065596**	**--**	**1150844**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**85248**	
134	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**		**52**	**19375,00**	**--**	**1007500**	**--**	**1007500**	**--**	**1088100**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**80600**	
135	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**		**12**	**24667,00**	**--**	**296004**	**--**	**296004**	**--**	**319684**

		СП - 8%				--	--	--	--		23680	
137	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 на сспц, круглые СТ РК 937-92 - 2ПП20-1**	м3		19,2	57379,00	--	1101677	--	1101677	--	1189811
		СП - 8%				--	--	--	--		88134	
140	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.		34	8664,00	--	294576	--	294576	--	318142
		СП - 8%				--	--	--	--		23566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					3765353	--	3765353	--	4066581
								--	--	--	301228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3765353				
	Местные материалы		Тенге					3765353				
		Сметная прибыль	Тенге					301228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4066581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4066581				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					7626892	2725659	3830068	1624758	9991781
								1071165	1124458	--	740132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7565454				
	Материалы		Тенге					3277				
	Всего заработная плата		Тенге						2195623			
	Местные материалы		Тенге					3765353				
		Накладные расходы	Тенге					1624759				
		Сметная прибыль	Тенге					735217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9925429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2554
		Сметная заработная плата	Тенге						2195623			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					61438				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					61438				
		Сметная прибыль	Тенге					4915				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					66353				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					9991782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2554
		Сметная заработная плата	Тенге						2195623			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									9991782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1071165				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2725659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1124458			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3830068		
		- Накладные расходы	Тенге								1624758	
		- Сметная прибыль	Тенге								740132	
		Итого по главам 1-7	Тенге									9991782
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									231809
		Итого	Тенге									10223591
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	Тенге									337379
		Итого	Тенге									10560970
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									211219
		Итого текущих ценах К=1	Тенге									10772189
		Итого текущих ценах К=0,9597256	Тенге									10338346
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге									1240601
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									**11578947**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

И.о. руководителя Садвокасов Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004127

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция»

Эксперт Стрельцов И.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Строительная группа "Архитектор"

Эксперт Толеубеков Р.Е.