Товарищество с ограниченной ответственностью

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БИН 140 140 022 884 ИИК KZ10 6017 1110 0000 0969 в АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

010000, Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы, Б.Момышұлы д-лы, 12 үй, 462
тел. 8 (7172) 95-50-40

010000, Республика Казахстан
г.Нур-Султан, Пр. Б.Момышулы, д. 12, 462
тел. 8 (7172) 95-50-40

Исх. № 47 от «02» 03 2020 г.

**ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан»**

В рамках дополнительного соглашения № 141040004944/190086/02 от 31 декабря 2019 года к договору о государственных закупках услуг по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования № 141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, заключенного между ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» и ТОО «MMS Group», направляем отчет об оказанных услугах за февраль 2020 года (на казахском и русском языках).

**Исполнительный директор** **А.Абельдинова**

30,9,4-10
1,4
02.03.2020

*Исп. А. Аблезова*
*8 7172 95 50 40*

ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001

**УТВЕРЖДАЮ**

Исполнительный директор

ТОО «MMS Group»

_____ А.Абельдинова

«02» марта 2020г.

**Отчет об оказанных услугах за февраль**

**Заказчик** **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/02 от 31.12.2019 г.** (номер и дата договора)

**Объект:** **Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование** (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **б/н** (номер заявки)

**Время и дата начала работ:** (время начала работ) **«01» февраля 2020 г.** (дата начала работ)

**Время и дата окончания работ:** (время окончания работ) **«29» февраля 2020 г.** (дата окончания работ)

В период с 01 февраля по 29 февраля 2020 года, в соответствии с дополнительным соглашением № 141040004944/190086/02 от 31 декабря 2019 года к договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года проведены следующие виды работ:

**1. Обращение за технической поддержкой.** За отчетный период в Service Desk Исполнителя обращений за технической поддержкой не поступало.

**2. Аварийно-восстановительные работы.** За отчетный период обращений на проведение аварийно-восстановительных работ не поступало.

**3. Техническое обслуживание (ТО) Пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования:**

**3.1. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования.** Дата проведения: 03 февраля 2020 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

**3.2. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования.** Дата проведения: 10 февраля 2020 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

**3.3. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования.** Дата проведения: 17 февраля 2020 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

**3.4. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования.** Дата проведения: 24 февраля 2020 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

**Представители Поставщика:**

| | | |
|---|---|---|
| Аккаунт-менеджер | А. Аблезова | |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* |

**Представители Заказчика:**

| | | |
|---|---|---|
| Директор ДВА | Э. Джамбулов | |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* |
| И.о. Заместителя Директора ДВА | Т. Белгибердин | |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* |
| Руководитель УСИС ДВА | Д. Умуртаева | |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* |

**БЕКІТЕМІН**
«MMS Group» ЖШС
Атқарушы директоры
_____ А.Абельдинова
«02»наурыз 2020 ж.

## Ақпан айында көрсетілген қызметтер бойынша есеп

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тапсырыс беруші** | **«ҚР Ұлттық экономика министрлігі » ММ**<br>*(ұйымның атауы)* | **Келісім шарт** | **31.12.2019 ж. 141040004944/190086/02 қосымша келісім**<br>*(келісім-шарт нөмері және күні)* |
| **Нысан:** | **Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтар**<br>*(жұмыстар жүргізілген объектінің атауы)* | **Өтінім №** | **номерсіз**<br>*(өтінім нөмері)* |

**Жұмыстың басталу уақыты мен күні:** _____ **«01» ақпан 2020 ж.**
*(жұмыстың басталу уақыты)* *(жұмыстың басталу күні)*

**Жұмыстың аяқталу уақыты мен күні:** _____ **«29» ақпан 2020 ж.**
*(жұмыстың аяқталу уақыты)* *(жұмыстың аяқталу күні)*

2019 жылғы 24 мамырдағы № 141040004944/190086/00 келісім шартқа сәйкес 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 141040004944/190086/02 қосымша келісім бойынша 2020 жылғы 01 ақпан мен 29 ақпан аралығында келесі жұмыстар жүргізілді:

**1. Техникалық қолдау көрсетуге өтініш жасау.** Жеткізушінің Service Desk қызметіне есеп беру аралығында техникалық қолдау көрсетуге өтініш түскен жоқ.

**2. Авариялық-оңалту жұмыстары.** Есеп беру аралығында авариялық-оңалту жұмыстарына өтініш түскен жоқ

**3. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету:**

**3.1. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу.** Орындалған күні: 03 ақпан 2020 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

**3.2. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу.** Орындалған күні: 10 ақпан 2020 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

**3.3. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу.** Орындалған күні: 17 ақпан 2020 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

**3.4. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу.** Орындалған күні: 24 ақпан 2020 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

**Жеткізуші өкілі:**

| | | |
|---|---|---|
| Аккаунт-менеджер | А. Аблезова | |
| *(лауазымы)* | *(Аты-жөні)* | *(қолы)* |

**Тапсырыс беруші өкілі:**

| | | |
|---|---|---|
| ІӘД директоры | Э. Жамбылов | |
| *(лауазымы)* | *(Аты-жөні)* | *(қолы)* |
| ІӘД директор орынбасарының м.а. | Т.Белгібердин | |
| *(лауазымы)* | *(Аты-жөні)* | *(қолы)* |
| ІӘД АЖСБ басшысы | Д. Умуртаева | |
| *(лауазымы)* | *(Аты-жөні)* | *(қолы)* |

**№ 37**

**Протокол проверки**
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 03 февраля 2020 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт-менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/02 от 31 декабря 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 03.02.2020г. на двух листах прилагается.

| **от Заказчика** | **от Поставщика** |
|---|---|
| Руководитель УСИС ДВА | Аккаунт-менеджер |
| _____Д. Умуртаева | _____А. Аблезова |

## Отчет о проведении технического обслуживания

**Заказчик** **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/02 от 31.12.2019 г.** (номер и дата договора)

**Объект:** Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17851** (номер заявки)

**Время и дата начала работ:** **10:30** (время начала работ) **«03» февраля 2020 г.** (дата начала работ)

**Время и дата окончания работ:** **11:00** (время окончания работ) **«03» февраля 2020 г.** (дата окончания работ)

**Заявка:** Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

**Результаты:** на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

| № | Наименование | Количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели» | 1 |
| 2 | Датчик оповещения системы пожаротушения | комплект |
| 3 | Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea | 4 |
| 4 | Панель оповещения «Газ, не входи!» | 1 |

Проведены следующие работы:

| № | Наименование | Результат |
|---|---|---|
| 1. | Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. | Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет. |
| 2. | Проверка состояния панели «Газ, не входи». | Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет. |
| 3. | Проверка основного и контрольного электрического питания. | Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет. |
| 4. | Проверка расположения датчиков. | Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет. |
| 5. | Проверка аварийной остановки. | Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет. |
| 6. | Проверка программных установок. | Произведена проверка программных установок. Замечаний нет. |

| № | Наименование | Результат |
|---|---|---|
| 7. | Проверка клапана с манометром; | Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет. |
| 8. | Проверка резервного источника питания; | Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет. |
| 9. | Проверка звуковых оповещателей; | Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет. |
| 10. | Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам. | Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения. |

**Вывод:** Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

**Представители Поставщика:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инженер | Попов Д.А. | | 03.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |

**Представители Заказчика:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Руководитель УСИС ДВА | Умуртаева Д.Б. | | 03.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |
| Главный эксперт УСИС ДВА | Жунусбеков Г.С. | | 03.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |

**№ 38**

**Протокол проверки**
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 10 февраля 2020 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт-менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/02 от 31 декабря 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 10.02.2020г. на двух листах прилагается.

| **от Заказчика** | **от Поставщика** |
|---|---|
| Руководитель УСИС ДВА | Аккаунт-менеджер |
| _____Д. Умуртаева | _____А. Аблезова |

## Отчет о проведении технического обслуживания

**Заказчик** **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/02 от 31.12.2019 г.** (номер и дата договора)

**Объект:** Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17916** (номер заявки)

**Время и дата начала работ:** **10:30** (время начала работ) **«10» февраля 2020 г.** (дата начала работ)

**Время и дата окончания работ:** **11:00** (время окончания работ) **«10» февраля 2020 г.** (дата окончания работ)

**Заявка:** Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

**Результаты:** на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

| № | Наименование | Количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели» | 1 |
| 2 | Датчик оповещения системы пожаротушения | комплект |
| 3 | Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea | 4 |
| 4 | Панель оповещения «Газ, не входи!» | 1 |

Проведены следующие работы:

| № | Наименование | Результат |
|---|---|---|
| 1. | Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. | Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет. |
| 2. | Проверка состояния панели «Газ, не входи». | Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет. |
| 3. | Проверка основного и контрольного электрического питания. | Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет. |
| 4. | Проверка расположения датчиков. | Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет. |
| 5. | Проверка аварийной остановки. | Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет. |
| 6. | Проверка программных установок. | Произведена проверка программных установок. Замечаний нет. |

| № | Наименование | Результат |
|---|---|---|
| 7. | Проверка клапана с манометром; | Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет. |
| 8. | Проверка резервного источника питания; | Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет. |
| 9. | Проверка звуковых оповещателей; | Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет. |
| 10. | Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам. | Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения. |

**Вывод:** Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

**Представители Поставщика:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инженер | Попов Д.А. | | 10.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |

**Представители Заказчика:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Руководитель УСИС ДВА | Умуртаева Д.Б. | | 10.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |
| Главный эксперт УСИС ДВА | Жунусбеков Г.С. | | 10.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |

**№ 39**

**Протокол проверки**
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 17 февраля 2020 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт-менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/02 от 31 декабря 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 17.02.2020г. на двух листах прилагается.

| **от Заказчика** | **от Поставщика** |
|---|---|
| Руководитель УСИС ДВА | Аккаунт-менеджер |
| _____Д. Умуртаева | _____А. Аблезова |

## Отчет о проведении технического обслуживания

**Заказчик** **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/02 от 31.12.2019 г.** (номер и дата договора)

**Объект:** Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17975** (номер заявки)

**Время и дата начала работ:** **10:30** (время начала работ) **«17» февраля 2020 г.** (дата начала работ)

**Время и дата окончания работ:** **11:00** (время окончания работ) **«17» февраля 2020 г.** (дата окончания работ)

**Заявка:** Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

**Результаты:** на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

| № | Наименование | Количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели» | 1 |
| 2 | Датчик оповещения системы пожаротушения | комплект |
| 3 | Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea | 4 |
| 4 | Панель оповещения «Газ, не входи!» | 1 |

Проведены следующие работы:

| № | Наименование | Результат |
|---|---|---|
| 1. | Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. | Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет. |
| 2. | Проверка состояния панели «Газ, не входи». | Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет. |
| 3. | Проверка основного и контрольного электрического питания. | Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет. |
| 4. | Проверка расположения датчиков. | Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет. |
| 5. | Проверка аварийной остановки. | Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет. |
| 6. | Проверка программных установок. | Произведена проверка программных установок. Замечаний нет. |

| № | Наименование | Результат |
|---|---|---|
| 7. | Проверка клапана с манометром; | Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет. |
| 8. | Проверка резервного источника питания; | Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет. |
| 9. | Проверка звуковых оповещателей; | Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет. |
| 10. | Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам. | Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения. |

**Вывод:** Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

**Представители Поставщика:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инженер | Попов Д.А. | | 17.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |

**Представители Заказчика:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Руководитель УСИС ДВА | Умуртаева Д.Б. | | 17.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |
| Главный эксперт УСИС ДВА | Жунусбеков Г.С. | | 17.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |

**№ 40**

**Протокол проверки**
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 24 февраля 2020 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт-менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/02 от 31 декабря 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 24.02.2020г. на двух листах прилагается.

| **от Заказчика** | **от Поставщика** |
|---|---|
| Руководитель УСИС ДВА | Аккаунт-менеджер |
| _____Д. Умуртаева | _____А. Аблезова |

## Отчет о проведении технического обслуживания

**Заказчик** **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/02 от 31.12.2019 г.** (номер и дата договора)

**Объект:** Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **18046** (номер заявки)

**Время и дата начала работ:** **10:30** (время начала работ) **«24» февраля 2020 г.** (дата начала работ)

**Время и дата окончания работ:** **11:00** (время окончания работ) **«24» февраля 2020 г.** (дата окончания работ)

**Заявка:** Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

**Результаты:** на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

| № | Наименование | Количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели» | 1 |
| 2 | Датчик оповещения системы пожаротушения | комплект |
| 3 | Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea | 4 |
| 4 | Панель оповещения «Газ, не входи!» | 1 |

Проведены следующие работы:

| № | Наименование | Результат |
|---|---|---|
| 1. | Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. | Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет. |
| 2. | Проверка состояния панели «Газ, не входи». | Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет. |
| 3. | Проверка основного и контрольного электрического питания. | Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет. |
| 4. | Проверка расположения датчиков. | Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет. |
| 5. | Проверка аварийной остановки. | Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет. |
| 6. | Проверка программных установок. | Произведена проверка программных установок. Замечаний нет. |

| № | Наименование | Результат |
|---|---|---|
| 7. | Проверка клапана с манометром; | Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет. |
| 8. | Проверка резервного источника питания; | Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет. |
| 9. | Проверка звуковых оповещателей; | Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет. |
| 10. | Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 еа, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам. | Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения. |

**Вывод:** Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

**Представители Поставщика:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инженер | Попов Д.А. | | 24.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |

**Представители Заказчика:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Руководитель УСИС ДВА | Умуртаева Д.Б. | | 24.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |
| Главный эксперт УСИС ДВА | Жунусбеков Г.С. | | 24.02.2020г. |
| *(должность)* | *(ФИО)* | *(подпись)* | *(дата)* |