Форма № 3
от 18 июля 2011г.

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима с.Изенды Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО "АКЖОЛ КАРАГАНДА"**

А К Т
выполненных работ за июль 2011г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 12 от 22 апреля 2011г.	8 000 000
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3.	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	2 400 000
4.	Виды выполняемых работ-средний ремонт внутри сельских дорог улиц Тәуелсіздік, Кудайбергенова с.Изенда Нуринского района, протяженностью 0,93км	средний ремонт
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем , для выполнения указанных видов работ	8 000 000
7.	Сумма выполненных работ за **июль 2011г.**	8 000 000
8.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	2 400 000
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	**5 600 000**

Заказчик:

Аким с. Изенда Нуринского района

Жар К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Садвакасов М.К.

Форма 2в

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима с.Изенды Нуринского района"

Подрядчик :ТОО "АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Средний ремонт внутри сельских дорог улиц Тәуелсіздік, Кудайбергенова с.Изенда Нуринского района,протяженностью 0,93км

А К Т

выполненных работ по среднему ремонту внутри сельских дорог улиц Тәуелсіздік, Кудайбергенова с.Изенда Нуринского района,протяженностью 0,93км за июль 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (а/б плотный м/з типа Б марки II	104,39	5733,39	167,92	598 511	17 530	12 498	0,19	20
		м2		34,65	55,37	3 617	5 780	133	0,19	20
2	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (а/б плотный м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)	4185	561,84	13,29	2 351 310	55 607	43 582	0,04	158
		м2		6,51	1,32	27 244	5 524	133	0,00	20
3	Е27 т.ч.	Доставка битума на 90км	2,67	1 171	1 171	3 127	3 127	1 726	0,00	0
	п.1.5	м/ч		0	486	0	1 298	133	1,00	3
4	Е0127-63-11	Укрепление оюочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10см(h=6см, щебень несортированный)	1860	133,34	20,37	248 019	37 889	25 199	0,03	59
		м2		4,79	5,40	8 909	10 037	133	0,02	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			3 200 967	114 153			236
			Тенге			39 771	22 639			80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3 200 967**				
		Накладные расходы -	Тенге			**83 005**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**197 038**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3 481 010**				
		Дополнительные затраты								
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**34 810**				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			**13 924**				
		Итого в базовых ценах 2001г.	Тенге			**3 529 744**				
		Итого в текущих ценах 2011г.	Тенге			**6 886 415**				
		Налоги.сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**137 728**				
		Итого:	Тенге			**7 024 143**				
		НДС 12%	Тенге			**842 897**				
		Итого стоимость строительства:	Тенге			**7 867 040**				
		Стоимость проектно изыскательских работ	Тенге			**132 960**				
		в т.ч. НДС	Тенге			14 246				
		Всего:	Тенге			**8 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Аким с.Изенда Нуринского района

Жар К.А.

"18 " июля 2011г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Садвакасов М.К.

" 18 " июля 2011г.