Форма 2

Заказчик: ТОО «Казалы керуен»
Подрядчик: ТОО "Сенім Табиғат"

Договор подряда №ДП-1-18 от 04.06.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство торгового павилиона № 1 в "Торгово-транспортно логистический центр" по адресу ул.Еримбет Колдейбекулы участок №112 в кенте Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области

А К Т

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	238	0,28	0,28	67	67	21	-	-
				-	0,09	-	22	97	-	-
		м2								
2	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	215	26,27	25,02	5648	5380	1655	0,01	2
				1,15	6,79	247	1459	97	0,02	5
		м3								
3	С010334-А16	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км	300	45	-	13500	-	2700	0,19	57
				9	-	2700	-	100	-	-
		т								
4	Е0101-35-1	-Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	215	10,85	10,85	2332	2332	785	-	-
				-	3,76	-	809	97	0,01	3
		м3								
5	Е0101-132-1	-Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	215	11,12	11,12	2391	2391	827	-	-
				-	3,96	-	852	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			ФУНДАМЕНТ					
6	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,46	4209,27	100,89	10355	248	470	0,85	2
		м3		123,75	38,25	304	94	118	0,18	-
7	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	32,8	10599,32	353,46	347658	11593	24746	3,6	118
		м3		585	133,52	19188	4379	105	0,65	21
					КЛАДКА СТЕН					
8	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	41	713,66	11,21	29260	460	1728	0,2	8
		м2		31,5	4,21	1292	173	118	0,02	1
9	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	55,5	1678,21	372,83	93141	20692	48037	3,72	206
		м3		594	139,5	32967	7742	118	0,68	38
10	СЦена поставщика	-Газоблок 60х20х30	1542	68,25	-	105242	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С143002-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	9,4	4860	-	45684	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	13	104,86	66,43	1363	864	868	0,15	2
		шт		23,85	23,85	310	310	140	0,11	1
13	Е0107-44-5	-Укладка ригелей, масса до 1 т	1	634,64	292,42	635	292	561	1,62	2
		шт		297	103,75	297	104	140	0,45	-
14	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,6	13669,92	990,15	35542	2574	5511	10,4	27
		м3		1644,75	374,04	4276	973	105	1,83	5
15	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	3,3	12097,46	316,01	39922	1043	5154	8,25	27
		м3		1368	119,39	4514	394	105	0,58	2
16	С11041-86	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,24	45500	-	10920	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,2	50900	-	61080	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПЕРЕКРЫТИЕ					
18	Е0110-11-4	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из рейек	111,15	858,31	30,89	95401	3433	24216	1,09	121
				169,88	11,68	18882	1298	120	0,06	6
		м2								
19	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	22,2	2139,46	330,46	47496	7336	42907	10,58	235
				1809	123,75	40160	2747	100	0,6	13
		м3								
20	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	111,15	229,96	1,19	25559	132	3631	0,16	17
				27	0,45	3001	50	119	-	-
		м2								
21	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	111,15	182,78	15,94	20315	1772	5371	0,24	27
				34,65	5,96	3851	662	119	0,03	3
		м2								
					КРОВЛЯ					
22	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,1	21458,51	334,28	23604	368	4651	22,1	24
				3397,5	126	3737	139	120	0,62	1
		м3								
23	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	150	1268,8	8,2	190320	1230	49271	1,71	257
				272,95	3,08	40943	462	119	0,02	2
		м2								
24	Е0112-10-1	-Устройство карнизов из профнастила крашенного	30	715,87	1,24	21476	37	5487	0,97	29
				153,23	0,47	4597	14	119	-	-
		м2								
25	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон профнастилом окрашенным	2,5	1134,9	8,2	2837	21	712	1,48	4
				236,25	3,08	591	8	119	0,02	-
		м2								
					ПРОЕМЫ					
26	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4	398,56	102,53	1594	410	899	0,9	4
				151,65	35,67	607	143	120	0,14	1
		м2								
27	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	8	3640	-	29120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
28	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	4	12300	-	49200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
29	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
30	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	4	1380	-	5520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
31	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	10,5	472,81	19	4965	200	2821	1,3	14
				217,73	6,18	2286	65	120	0,03	-
		м2								
32	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	10,5	9940	-	104370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	10,5	2030	-	21315	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					ПОЛ					
34	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	99	2103,25	-	208222	-	58084	2,99	296
				477	-	47223	-	123	-	-
		м3								
35	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,5	4870,8	-	26789	-	3592	3,24	18
				531	-	2921	-	123	-	-
		м3								
36	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,1	9509,28	-	105553	-	7741	3,66	41
				567	-	6294	-	123	-	-
		м3								
37	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	98,91	638,37	2,07	63141	205	31575	1,38	136
				258,75	0,79	25593	78	123	-	-
		м2								
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	98,91	235,97	9,95	23340	984	6806	0,36	35
				52,2	3,74	5163	370	123	0,02	2
		м2								
39	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	80,55	1029,25	4,9	82906	395	5979	0,38	31
				58,5	1,85	4712	149	123	0,01	1
		м2								
40	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	140	123,31	0,16	17264	22	2798	0,09	13
				16,18	0,07	2265	10	123	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОТОЛОК								
41	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	98,9	996,34	2,86	98538	283	29386	1,63	161
				282,04	0,94	27894	93	105	-	-
		м2								
42	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	98,9	397,77	3,94	39340	390	10758	0,55	55
				102,11	1,49	10099	147	105	0,01	1
		м2								
43	С143002-54	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	200	25,78	-	5156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
44	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	200	38,67	-	7734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
45	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	98,9	505,19	2,33	49963	230	8527	0,49	48
				81,23	0,88	8034	87	105	-	-
		м2								
		СТЕНЫ								
46	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	262	111,69	2	29263	525	25824	0,57	148
				93,6	0,27	24523	71	105	0,04	11
		м2								
47	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	282	327,35	3,43	92312	967	22219	0,46	128
				73,73	1,31	20792	369	105	0,01	2
		м2								
48	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6	325,77	6,33	1955	38	1985	1,79	11
				312,75	2,39	1877	14	105	0,01	-
		м2								
49	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	6	590,62	6,12	3544	37	905	0,81	5
				141,39	2,32	848	14	105	0,01	-
		м2								
50	С143002-54	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	559	25,78	-	14411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
51	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой	559	38,67	-	21617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основе								
		кг								
52	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	288	486,28	2,1	140048	605	19904	0,39	112
				65,03	0,79	18729	228	105	-	1
		м2								
53	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	35	1857,61	2,1	65016	74	12267	2	70
				333	0,79	11655	28	105	-	-
		м2				САНУЗЕЛ				
54	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
				346,5	9	1040	27	128	0,04	-
		комплект								
55	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
		комплект								
56	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных газовых водонагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3600	7,87	16
				1370,25	36	2741	72	128	0,18	-
		комплект								
57	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
				106,2	0,25	319	1	128	-	-
		м								
58	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
				102,38	0,54	1024	5	128	-	-
		м								
59	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	57,5	499,47	12,19	28720	701	21864	1,64	94
				292,5	4,57	16819	263	128	0,02	1
		м								
60	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
				254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
		1шт								
61	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	1250	-	20000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	СЦена	-Газовый вдонагреватель	1	16113	-	16113	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поставщика	шт		–	–	–	–	–	–	–
					ОТОПЛЕНИЕ					
63	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
		1шт								
64	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
		1шт								
65	Е0118-10-1	-Установка расширительных баков (вантуз)	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		1бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
66	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
		1насос								
67	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	190	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	–
		1фильтр								
68	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	11325,27	1484,39	11325	1484	9006	37,5	38
				6480	555,75	6480	556	128	2,72	3
		котел								
69	СЦена поставщика	-Газовый отопительный котел	1	29004,18	–	29004	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	СЦена поставщика	-Насос циркуляционный	1	3222,68	–	3223	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов напольного отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	200	499,47	12,19	99894	2438	76050	1,64	328
				292,5	4,57	58500	914	128	0,02	4
		м								
72	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	200	10,94	–	2188	–	2737	0,05	10
				10,69	–	2138	–	128	–	–
		м								
73	С130904-11	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для	2	489	–	978	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	С130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	231	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	1	34	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	С130804-94	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	200	302	-	60400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
77	С130804-78	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	2	11	-	22	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	С130804-75	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-20 мм	2	11	-	22	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ОСВЕЩЕНИЕ					
79	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	100	26,92	-	2692	-	2673	0,15	15
				24,75	-	2475	-	108	-	-
		м								
80	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	9	169,86	57,56	1529	518	1193	0,55	5
				86,85	35,93	782	323	108	0,16	1
		шт								
81	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,4	-	248	-	223	0,19	1
				29,48	-	206	-	108	-	-
		шт								
82	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	34,7	-	486	-	446	0,19	3
				29,48	-	413	-	108	-	-
		шт								
83	С151607-163	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,1	9000	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
84	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	9	871	-	7839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	С151706-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	9	19	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	С151801-11	-Выключатель одноклавишный,	7	134	-	938	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип 0-1-76-10/220								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	14	66	-	924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,014	22300	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2908347	74188			3066
			Тенге			505389	27168			138
		Стоимость оборудования -	Тенге			48340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			48340	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26959	-	-		-
		Материалы -	Тенге			561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4199	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22004	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	680	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1890	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			33383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4879	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2536943	-	-		-
		Материалы -	Тенге			758575	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	427927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			274525	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1022043	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			13500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			481382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72207	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3199425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2857
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	500135	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			296106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110005	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100430	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81918	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			128550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			450136	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	119713	-		627
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3731284	-	-		-
	ИТОГО		Тыс.тенге			3731,28	-	-		-
		Временные здания и сооружения (2,72%x0,8)				81,19				
		Итого				3812,47				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,35%x0,8)				41,17				
		Выслуга лет (1%)				38,12				
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)				15,25				
		Итого				3907,01				
		Итого базисная стоимомть в ценах 2001г. МРП=775 тенге				3907,01				
		Итого рыночная стоимость в ценах 2018г. МРП=2405 тенге				12123,45				
		Налоги и сборы, другие платежи 2%				242,47				
		Итого				12365,92				
		Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом				11981,46				
		НДС 12%				1437,78				
		ВСЕГО:	**Тыс.тенге**			**13419,24**				

Принял: ТОО «Казалы-Керуен»

Директор _____ М.Ахилова

Сдал: ТОО "Сенім-Табиғат"

Директор _____ И.Мусиров

Технадзор: _____ Т.Куттыбаев