"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен-Сервис"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области
Заказ 157
Договор подряда: Доп. соглашение №5 от 27.12.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №13
приемки выполненных работ за март 2020 года
Локальная ресурсная смета № 2-3-3
Тепловые сети (проектируемые)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Землянные работы							
1	11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**214,88**	**123,01**	**26432**	**59,1** / **6523**
2	11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**13,72**	**2041,11**	**28004**	**59,1**

						16550
3 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	198,12	26,92	5333	59,1
						1200
4 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	198,12	154,81	30670	59,1
						14120
5 41-310104-0301	Погрузка лишнего грунта (30,48(лотки) + 7,5(песок))К=1,750;	т	66,465	154	10236	–
6 41-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,750;	т	66,465	109,91	7305	–
7 11-240101-0203	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм	км трубопровода	0,033	717878,79	23690	62,1
						10390
9 11-240101-0204	условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С	трубопровод	0,05821	897708,66	52257	62,1
						20521

Всего прямые затраты	**183927**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 676
- перевозка грузов, тенге	17 541
Накладные расходы I уровня, тенге	69 304
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	253 231

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10 737
Итого, тенге	263 968
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 117
Всего	**285 085**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	5 281
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**292 932**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**310 508**
НДС (12 %)	37 261
Всего по акту с учетом НДС	**347 769**
К оплате со скидкой К=0,91652	**318 735**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис", БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г.