ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №103 от 04.04.2018г.
Наименование стройки: "Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения."

Акт выполненных работ №12 от 23.08.2019
за август 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	312,302		2451,13	148,93	765491,24	46509,58	451401,31	276743,01	1125611,99
						856,80	38,29	267580,35	11958,04		83378,74	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	318,55	840,00		267580,35				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	10,93							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	10,93057		4255,00		46509,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	10,93057		1094,00		11958,04			
1.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	343,5322	1314,00				451401,31		
29	2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	23		127540,00	--	2933420,00	--	2933420,00	--	3168093,60
						--	--	--	--		234673,60	
71	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Установка указателя на стене** *НР - 76%; СП - 8%*	шт.	49		539,24	--	26422,76	--	--	20081,30	50224,38
						539,24	--	26422,76	--		3720,32	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,61	29,89	884,00		26422,76				
72	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель пожарного гидранта** *СП - 8%*	100 шт.	0,49		111681,00	--	54723,69	--	54723,69	--	59101,59
						--	--	--	--		4377,90	
85	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	**Утепляющая деревянная крышка** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	21,28		4006,76	137,09	85263,76	2917,36	76197,33	6545,26	99153,74
						288,96	52,79	6149,07	1123,44		7344,72	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,344	7,32	840,00		6149,07				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,8746							
5.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0169	0,359632		13,00		4,68			
5.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014	0,29792		4337,00		1292,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,29792		1562,00		465,35			
5.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,006	0,12768		4003,00		511,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,12768		1307,00		166,88			
5.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0211	0,449008		2471,00		1109,50			

2

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,449008		1094,00		491,21			
5.7	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000108	0,002298	218211,00				501,50		
5.8	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,025536	68158,00				1740,48		
5.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	0,000702	404706,00				284,20		
5.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,1064	310,00				32,98		
5.11	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,218	4,63904	580,00				2690,64		
5.12	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	1	21,28	3334,00				70947,52		
86	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба**	**шт.**	**56**		**835,00**	**--**	**46760,00**	**--**	**46760,00**	**--**	**50500,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3740,80**	
90	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**11**		**1338,97**	**74,13**	**14728,64**	**815,43**	**1872,50**	**12277,71**	**29166,86**
		НР - 99%; СП - 8%				**1094,61**	**32,82**	**12040,71**	**361,02**		**2160,51**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,07	11,77	1023,00		12040,71				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,33							
7.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,33		2471,00		815,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,33		1094,00		361,02			
7.4	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0088	190284,00				1674,50		
7.5	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,44	450,00				198,00		
109	**1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,1567**		**78097,00**	**--**	**12237,80**	**--**	**3376,89**	**8772,31**	**22690,91**
		НР - 99%; СП - 8%				**56547,00**	**--**	**8860,91**	**--**		**1680,81**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	61,8	9,68	915,00		8860,91				
8.2	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000846	350741,00				296,79		
8.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	16,9236	182,00				3080,10		
110	**1122-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**5,283**		**94139,78**	**--**	**497340,46**	**--**	**198602,66**	**295750,42**	**856538,15**
		НР - 99%; СП - 8%				**56547,00**	**--**	**298737,80**	**--**		**63447,27**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	61,8	326,49	915,00		298737,80				
9.2	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00942	0,049766	350741,00				17454,93		
9.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	995,3172	182,00				181147,73		
111	**1122-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,672**		**125135,99**	**--**	**84091,38**	**--**	**39758,54**	**43889,52**	**138219,38**
		НР - 99%; СП - 8%				**65971,50**	**--**	**44332,85**	**--**		**10238,47**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	72,1	48,45	915,00		44332,85				
10.2	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,01483	0,009966	350741,00				3495,40		
10.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	296,5	199,248	182,00				36263,14		
11 112	**1122-0701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,064**		**150974,28**	**--**	**311610,92**	**--**	**175445,74**	**134803,52**	**482127,60**
		НР - 99%; СП - 8%				**65971,50**	**--**	**136165,18**	**--**		**35713,16**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	72,1	148,81	915,00		136165,18				
11.2	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0213	0,043963	350741,00				15419,70		
11.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	426	879,264	182,00				160026,05		
113	**1122-0701-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,928**		**226246,01**	**--**	**209956,30**	**--**	**139988,81**	**69267,81**	**301562,04**
		НР - 99%; СП - 8%				**75396,00**	**--**	**69967,49**	**--**		**22337,93**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	82,4	76,47	915,00		69967,49				
12.2	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0378	0,035078	350741,00				12303,43		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	756	701,568	182,00				127685,38		
		Колодцы Д1500=127шт в сухих грунтах										
123	**2303-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**127**		**14841,00**	**--**	**1884807,00**	**--**	**1884807,00**	**--**	**2035591,56**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**150784,56**	
124	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**1322**		**599,00**	**--**	**791878,00**	**--**	**791878,00**	**--**	**855228,24**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**63350,24**	
125	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка в колодце**	**м3 кладки**	**8,428**		**29456,91**	**2081,88**	**248262,81**	**17546,08**	**187139,33**	**43613,91**	**315226,86**
		НР - 93%; СП - 8%				**5170,55**	**393,84**	**43577,40**	**3319,28**		**23350,14**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,95	50,15	869,00		43577,40				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	3,03							
15.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	3,03408		5783,00		17546,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	3,03408		1094,00		3319,28			
15.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,24	2,02272	13698,00				27707,22		
15.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	3,3712	46034,00				155189,82		
15.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,019384	218211,00				4229,89		
15.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,387688	32,00				12,41		
126	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	**м3**	**67,818**		**7933,88**	**1474,21**	**538059,87**	**99977,97**	**253508,43**	**211856,79**	**809909,99**
		НР - 94%; СП - 8%				**2721,60**	**601,70**	**184573,47**	**40806,09**		**59993,33**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	219,73	840,00		184573,47				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	37,3							
16.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	6,10362		4255,00		25970,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	6,10362		1094,00		6677,36			
16.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	31,19628		2344,00		73124,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	31,19628		1094,00		34128,73			
16.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	63,07074		14,00		882,99			
16.6	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	19,66722	3028,00				59552,34		
16.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	6,10362	2935,00				17914,12		
16.8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	67,818	2591,00				175716,44		
16.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	10,1727	32,00				325,53		
127	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки вокруг колодца**	**м2**	**678,18**		**915,30**	**86,43**	**620736,19**	**58611,77**	**367245,32**	**202045,76**	**888604,51**
		НР - 94%; СП - 8%				**287,36**	**29,58**	**194879,09**	**20063,21**		**65822,56**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	244,82	796,00		194879,09				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	19,26							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	8,13816		4255,00		34627,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	8,13816		1094,00		8903,15			
17.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	26,855928		16,00		429,69			
17.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	5,493258		2344,00		12876,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	5,493258		1094,00		6009,62			
17.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	5,628894		1897,00		10678,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	5,628894		915,00		5150,44			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	20,752308	1314,00				27268,53		
17.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	20,752308	16346,00				339217,23		
17.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	23,7363	32,00				759,56		
		Колодцы Д2000=14шт в сухих грунтах										
137	**2303-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**14**		**14841,00**	**--**	**207774,00**	**--**	**207774,00**	**--**	**224395,92**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16621,92**	
138	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка в колодце**	**м3 кладки**	**0,686**		**29456,91**	**2081,88**	**20207,44**	**1428,17**	**15232,27**	**3549,97**	**25658,00**
		НР - 93%; СП - 8%				**5170,55**	**393,84**	**3547,00**	**270,17**		**1900,59**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,95	4,08	869,00		3547,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,247							
19.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,24696		5783,00		1428,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,24696		1094,00		270,17			
19.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,24	0,16464	13698,00				2255,24		
19.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,2744	46034,00				12631,73		
19.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,001578	218211,00				344,29		
19.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,031556	32,00				1,01		
139	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**115**		**599,00**	**--**	**68885,00**	**--**	**68885,00**	**--**	**74395,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5510,80**	
140	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	**м3**	**7,476**		**7933,88**	**1474,21**	**59313,69**	**11021,19**	**27945,81**	**23354,29**	**89281,42**
		НР - 94%; СП - 8%				**2721,60**	**601,70**	**20346,68**	**4498,31**		**6613,44**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	24,22	840,00		20346,68				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	4,11							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,67284		4255,00		2862,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,67284		1094,00		736,09			
21.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,43896		2344,00		8060,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,43896		1094,00		3762,22			
21.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	6,95268		14,00		97,34			
21.6	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,16804	3028,00				6564,83		
21.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,67284	2935,00				1974,79		
21.8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	7,476	2591,00				19370,32		
21.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,1214	32,00				35,88		
141	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки вокруг колодца**	**м2**	**74,76**		**915,30**	**86,43**	**68427,61**	**6461,14**	**40483,74**	**22272,76**	**97956,40**
		НР - 94%; СП - 8%				**287,36**	**29,58**	**21482,73**	**2211,69**		**7256,03**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	26,99	796,00		21482,73				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	2,12							
22.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,89712		4255,00		3817,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,89712		1094,00		981,45			
22.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,960496		16,00		47,37			
22.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,605556		2344,00		1419,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,605556		1094,00		662,48			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,620508		1897,00		1177,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,620508		915,00		567,76			
22.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,287656	1314,00				3005,98		
22.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,287656	16346,00				37394,02		
22.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,6166	32,00				83,73		
		Колодцы Д1500=18шт в мокрых грунтах										
151	**2303-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**18**		**14841,00**	**--**	**267138,00**	**--**	**267138,00**	**--**	**288509,04**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21371,04**	
152	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**180**		**599,00**	**--**	**107820,00**	**--**	**107820,00**	**--**	**116445,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8625,60**	
154	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка в колодце**	**м3 кладки**	**1,323**		**29456,91**	**2081,88**	**38971,49**	**2754,33**	**29376,52**	**6846,37**	**49483,29**
		НР - 93%; СП - 8%				**5170,55**	**393,84**	**6840,64**	**521,05**		**3665,43**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,95	7,87	869,00		6840,64				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,4763							
25.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,47628		5783,00		2754,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,47628		1094,00		521,05			
25.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,24	0,31752	13698,00				4349,39		
25.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,5292	46034,00				24361,19		
25.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,003043	218211,00				663,99		
25.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,060858	32,00				1,95		
155	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	**м3**	**9,612**		**7933,88**	**1474,21**	**76260,45**	**14170,11**	**35930,33**	**30026,95**	**114790,39**
		НР - 94%; СП - 8%				**2721,60**	**601,70**	**26160,02**	**5783,54**		**8502,99**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	31,14	840,00		26160,02				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,29							
26.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,86508		4255,00		3680,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,86508		1094,00		946,40			
26.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,42152		2344,00		10364,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,42152		1094,00		4837,14			
26.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	8,93916		14,00		125,15			
26.6	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,78748	3028,00				8440,49		
26.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,86508	2935,00				2539,01		
26.8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	9,612	2591,00				24904,69		
26.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,4418	32,00				46,14		
156	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки вокруг колодца**	**м2**	**96,12**		**915,30**	**86,43**	**87978,36**	**8307,18**	**52050,52**	**28636,41**	**125943,95**
		НР - 94%; СП - 8%				**287,36**	**29,58**	**27620,66**	**2843,60**		**9329,18**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	34,7	796,00		27620,66				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	2,73							
27.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	1,15344		4255,00		4907,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	1,15344		1094,00		1261,86			
27.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	3,806352		16,00		60,90			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,778572		2344,00		1824,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,778572		1094,00		851,76			
27.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,797796		1897,00		1513,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,797796		915,00		729,98			
27.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,941272	1314,00				3864,83		
27.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,941272	16346,00				48078,03		
27.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,3642	32,00				107,65		
		Колодцы Д2000=2шт в мокрых грунтах										
166	**2303-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**		**14841,00**	**--**	**29682,00**	**--**	**29682,00**	**--**	**32056,56**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2374,56**	
168	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка в колодце**	**м3 кладки**	**0,196**		**29456,91**	**2081,88**	**5773,55**	**408,05**	**4352,08**	**1014,28**	**7330,86**
		НР - 93%; СП - 8%				**5170,55**	**393,84**	**1013,43**	**77,19**		**543,03**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,95	1,17	869,00		1013,43				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0706							
29.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,07056		5783,00		408,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,07056		1094,00		77,19			
29.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,24	0,04704	13698,00				644,35		
29.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0784	46034,00				3609,07		
29.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000451	218211,00				98,37		
29.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,009016	32,00				0,29		
169	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**20**		**599,00**	**--**	**11980,00**	**--**	**11980,00**	**--**	**12938,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**958,40**	
170	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	**м3**	**1,068**		**7933,88**	**1474,21**	**8473,38**	**1574,46**	**3992,26**	**3336,33**	**12754,49**
		НР - 94%; СП - 8%				**2721,60**	**601,70**	**2906,67**	**642,62**		**944,78**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	3,46	840,00		2906,67				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,5874							
31.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,09612		4255,00		408,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,09612		1094,00		105,16			
31.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,49128		2344,00		1151,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,49128		1094,00		537,46			
31.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,99324		14,00		13,91			
31.6	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,30972	3028,00				937,83		
31.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,09612	2935,00				282,11		
31.8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,068	2591,00				2767,19		
31.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1602	32,00				5,13		
171	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки вокруг колодца**	**м2**	**10,68**		**915,30**	**86,43**	**9775,37**	**923,02**	**5783,39**	**3181,82**	**13993,77**
		НР - 94%; СП - 8%				**287,36**	**29,58**	**3068,96**	**315,96**		**1036,58**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	3,86	796,00		3068,96				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,3033							
32.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,12816		4255,00		545,32			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,12816		1094,00		140,21			
32.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,422928		16,00		6,77			
32.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,086508		2344,00		202,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,086508		1094,00		94,64			
32.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,088644		1897,00		168,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,088644		915,00		81,11			
32.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,326808	1314,00				429,43		
32.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,326808	16346,00				5342,00		
32.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,3738	32,00				11,96		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									########
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									**12 573 486,09**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1406273,86**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**273425,84**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**94795,23**			
		- Накладные расходы	Тенге							**8514551,47**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**1447866,50**	
		Всего по объекту									**931369,41**	
		в том числе оборудования										**12 573 486,09**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										163 455
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)										**12 736 941**
		Итого с зимними										420 319
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**13 157 260**
		Итого в ценах на 2018 год, К= 1,0										**263 145**
		В текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961										**13 420 406**
		С понижающим коэффициентом										**14 090 032**
		НДС (12 %)										**12 733 821,55**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										1 528 058,59
												14 261 880,14

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ **Шакиржанов Е.Н.**

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ **Садвакасов Р.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____ **Уразбаев А.М.**

Технический надзор
ТОО "L.A.D. Stroy"
_____ **Окас М.**