Заказчик: АО"КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "Акмарал"
Наименование объекта: НПС Жетыбай. Строительство подпорной насосной

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		СС523/2019	14.06.2019г.	Собственные средства			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"НПС Жетыбай. Строительство подпорной насосной"	60 475 546,35	30 756 775,60	43 290 418,00	26 651 083,00	0,00	0,00			6 479 522,82	34 447 588,67

Заказчик _____ Култумиев А.А.
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"
М.П.

_____ Имашев Б.К.
Начальник ЦКСиИ Мангистауского нефтепроводного управления

Подрядчик _____ Калмагамбетов Б.Ж.
Инженер НТЦ ТОО "Акмарал"
М.П.

Независимый технический надзор _____ Ужанмуллаев Е.Б.
Эксперт технического надзора ТОО "InTechCo"
М.П.

Разработчик проекта строительства _____ Ряховская С.И.
Главный инженер проекта ПСБ Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл"

Заказчик: АО"КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "Акмарал"
Договор подряда от №СС 523/2019 от "14"июня 2019 г.
Наименование объекта: НПС Жетыбай. Строительство подпорной насосной

АКТ №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019г.

№	№ смет и расчетов	Наименование объектов, работ и затрат	Процент выполнения, в %	стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего договорная цена, в тенге
				Строительно-монтажных работ	обрудования мебели и инвентаря	прочие	
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	Локальная смета 2-1-2	Архитектурно-строительные решения	5,59%	26 651 083,00			26 651 083,00
2		Всего по главе 2		26 651 083,00	0,00	0,00	26 651 083,00
3		Итого по главам 1-7		26 651 083,00	0,00	0,00	26 651 083,00
4	Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 5,36%		1 428 498,05			1 428 498,05
6		Всего по главе		1 428 498,05			1 428 498,05
7		Итого главам 1-8		28 079 581,05	0,00	0,00	28 079 581,05
8	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%		117 934,24			117 934,24
10		Итого главам 1-9		28 197 515,29	0,00	0,00	28 197 515,29
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		563 950,31			563 950,31
12		Итого сметная стоимость в ценах 2018г		28 761 465,60	0,00	0,00	28 761 465,60
13		*договорной коэффициент*					*1,069374420321*
14		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		30 756 775,60	0,00	0,00	30 756 775,60
15	Налоговый кодекс РК	НДС (12%)				3 690 813,07	3 690 813,07
16		ВСЕГО С НДС		30 756 775,60	0,00	3 690 813,07	34 447 588,67

Заказчик:
Кулдашев Е.А. _____
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ Имашев Б.К.
Начальник СКС и КР Мангистауского нефтепроводного управления

_____ Токтасинов Ж.Р.
Начальник НПС "Жетыбай" Мангистауского нефтепроводного управления

_____ Мендикулов Е.К.
Ведущий инженер СКС и КР Мангистауского нефтепроводного управления

Подрядчик:
Калмаганбетов Б.Ж. _____
Инженер ПТиДО ТОО "Акмарал"

Независимый технический надзор
Джанмулдаев Е.Б. _____
Эксперт технического надзора ТОО "InTechCa"

Разработчик проекта строительства
Ряховская С.И. _____
Главный инженер проекта ПСБ Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл"

Заказчик: АО"КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "Акмарал"
Договор подряда от №СС 523/2019 от "14"июня 2019 г.
Наименование объекта: НПС Жетыбай. Строительство подпорной насосной

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Глава 2. Основные объекты строительства											
Локальная смета 2-1-2 Архитектурно-строительные решения											
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	121,8	1068,62	--	130158	--	--	93713	241781
		НР - 72%; СП - 8%			1068,62	--	130158	--		17910	
11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	12,18	87,00	--	1060	--	1060	--	1144
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1096,8	39,02	39,02	42800	42800	--	12517	59742
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,85	--	17384		4425	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1096,8	101,28	80,81	111088	88635	9542	25150	147138
		НР - 72%; СП - 8%			11,77	20,08	12911	22020		10899	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1096,8	186,83	82,62	204912	90621	--	116403	347020
		НР - 72%; СП - 8%			104,20	43,20	114291	47380		25705	
		Фундамент ФМ-2									
23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	41,2	10348,32	1908,49	426351	78630	179012	193639	669589
		НР - 94%; СП - 8%			4094,87	905,11	168709	37290		49599	
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм	м2	23,1	3340,94	235,97	77176	5451	56103	16588	101264
		НР - 94%; СП - 8%			676,28	87,63	15622	2024		7501	
25	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой	м2	43,5	903,46	2,61	39300	113	35888	2287	44914
		НР - 69%; СП - 8%			75,85	0,33	3299	14		3327	
26	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой	м2	43,5	903,46	2,61	39300	113	35888	2287	44914
		НР - 69%; СП - 8%			75,85	0,33	3299	14		3327	

27	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные объемом до 25 м3, из бетона кл.В20, W4, F100, с/с. Устройство	м3	12,3	27173,05	694,25	334229	8539	275611	47886	412684
		НР - 91%; СП - 8%			4071,48	206,74	50079	2543		30569	
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5	224673,00	--	112337	--	112337	--	121323
		СП - 8%			--	--	--	--		8987	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	200333,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Фундамент Ф-1									
49	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм	м2	31,9	3340,94	235,97	106576	7527	77476	22907	139841
		НР - 94%; СП - 8%			676,28	87,63	21573	2796		10359	
50	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой	м2	25,6	903,46	2,61	23128	67	21119	1346	26432
		НР - 69%; СП - 8%			75,85	0,33	1942	8		1958	
51	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой	м2	25,6	903,46	2,61	23128	67	21119	1346	26432
		НР - 69%; СП - 8%			75,85	0,33	1942	8		1958	
52	1106-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной более 1000 мм. Устройство	м3	37,4	26133,18	1477,24	977381	55249	822172	111929	1176455
		НР - 91%; СП - 8%			2672,74	616,00	99960	23039		87145	
53	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,366	239789,00	--	327552	--	327552	--	353756
		СП - 8%			--	--	--	--		26204	
54	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0392	464388,91	1509,41	18204	59	6408	10706	31223
		НР - 91%; СП - 8%			299425,50	698,18	11737	27		2313	
		Площадка ПМ1 (АС, лист 28)									
172	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	810	10348,32	1908,49	8382138	1545880	3519410	3806986	13164253
		НР - 94%; СП - 8%			4094,87	905,11	3316848	733137		975130	
		Каркас и покрытие									
182	1109-0301-0207 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой более 15 т. Монтаж	т конструкций	23,083278	42937,47	26649,11	991138	615149	30849	367677	1467519
		НР - 69%; СП - 8%			14951,94	8132,50	345140	187725		108705	
183	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	23,083278	3528,27	410,74	81444	9481	6369	45286	136868
		НР - 69%; СП - 8%			2841,60	1,65	65594	38		10138	
		-стоимость материалов колонн									
184	2105-0203-0902 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40ШС 1 СТ РК 2585-2014	т	4,088477	290596,00	--	1188095	--	1188095	--	1283143

		СП - 8%			--	--	--	--		95048	
185	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 60БС2 СТ РК 2585-2014**	т	10,621636	305824,00	--	3248351	--	3248351	--	3508219
		СП - 8%			--	--	--	--		259868	
186	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т	3,397285	217006,00	--	737231	--	737231	--	796210
		СП - 8%			--	--	--	--		58978	
187	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	2,097805	218092,00	--	457514	--	457514	--	494116
		СП - 8%			--	--	--	--		36601	
188	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 125 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,056056	324949,00	--	18215	--	18215	--	19673
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
189	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,121702	324949,00	--	364496	--	364496	--	393656
		СП - 8%			--	--	--	--		29160	
190	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03276	225681,00	--	7393	--	7393	--	7985
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
191	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	1,035653	303092,00	--	313898	--	313898	--	339010
		СП - 8%			--	--	--	--		25112	
192	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,450923	251757,00	--	113523	--	113523	--	122605
		СП - 8%			--	--	--	--		9082	
193	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,013832	225681,00	--	3122	--	3122	--	3371
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
194	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,98644	305824,00	--	301677	--	301677	--	325811
		СП - 8%			--	--	--	--		24134	
195	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза**	м2	715,58163	124,18	5,21	88859	3729	6233	54764	155113
		НР - 69%; СП - 8%			110,26	0,66	78897	471		11490	
196	2204-1002-0104 РСНБ РК 2015	**Композиция органосиликатная, ОС-12-03**	кг	322,011734	1401,00	--	451138	--	451138	--	487230
		СП - 8%			--	--	--	--		36091	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26651083
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4442001				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2552111			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1075920			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12749402		
		- Накладные расходы	Тенге							4933417	
		- Сметная прибыль	Тенге							1974154	
		Глава 2. Основные объекты строительства									
1	Локальная смета 2-1-2	Архитектурно-строительные решения	Тенге								26 651 083,00
2		**Всего по главе 2**	Тенге								26 651 083,00
3		**Итого по главам 1-7**	Тенге								**26 651 083,00**
4		**Глава 8. Временные здания и сооружения**									0,00
5	ПДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 5.36%	Тенге								1 428 498,05
6		Всего по главе	Тенге								1 428 498,05
7		**Итого главам 1-8**	Тенге								**28 079 581,05**
8		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**									0,00
9	ПДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге								117 934,24
10		**Итого главам 1-9**	Тенге								**28 197 515,29**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									563 950,31
12		Итого сметная стоимость в ценах 2018г	Тенге								**28 761 465,60**
13		*договорной коэффициент*	Тенге								
14		**СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН**	Тенге								**30 756 775,60**
15	Налоговый кодекс РК	НДС (12%)									3 690 813,07
16		**ВСЕГО С НДС**	Тенге								**34 447 588,67**

Заказчик:
Кулешов А.А. _____
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____ *Имашев Б.К.*
Начальник ПТС Мангистауского нефтепроводного управления

_____ *Токтасинов Ж.Р.*
Начальник ПТС "Кетыбай" Мангистауского нефтепроводного управления

_____ *Мендикулов Е.К.*
Ведущий инженер СКС и КТ Мангистауского нефтепроводного управления

Подрядчик:
Калмаганбетов Б.Ж. _____
Инженер ПТиДО ТОО "Акмарал"

Независимый технический надзор
Джанмулдаев Е.Б. _____
Эксперт технического надзора ТОО "InTechnic" _____ «___» _____ 20___г.

Разработчик проекта строительства
Ряховская С.И. _____
Главный инженер проекта ПСБ Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл"