Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Наименование стройки - Строительство газопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области
Наименование объекта - Строительство газопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области

Акт выполненнных работ №1

за июль месяц 2018 года

Основание: Договор о государственных закупках №27 от 17-05-2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		№ 6-2-1 Газопровода среднего давления подземный					
1	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3135,0000**		**92,62**	**290356,00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,0115	36,053	693,95	25018,63
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	78,375	1148,69	90028,58
		Итого оплата труда:				**36,70**	**115047,21**
1. 3	2263 С (МС231-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	78,375	3385,48	265336,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	78,375	1148,69	90028,58
		Итого эксплуатация машин:				**84,64**	**265336,99**
		НР первого уровня	%	59,1		21,69	67992,90
		НР второго уровня	%	4,24		4,85	15193,98
		Накладные расходы	%	--		26,53	83186,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,53	29883,40
		Сметная стоимость:				**128,68**	**403425,91**
2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**418,0000**		**1148,46**	**480056,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	1,54	643,72	745,75	480054,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**480054,19**
		НР первого уровня	%	59,1		678,74	283712,03
		НР второго уровня	%	4,24		77,47	32383,69
		Накладные расходы	%	--		756,21	316095,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,37	63691,99
		Сметная стоимость:				**2057,04**	**859841,90**
3	**Е11-010205-0208**	**Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб**	**м3 грунта**	**125,0000**		**2207,42**	**275928,00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	2,96	370	745,75	275927,50
		Итого оплата труда:				**2207,42**	**275927,50**
		НР первого уровня	%	59,1		1304,59	163073,15
		НР второго уровня	%	4,24		148,91	18613,63
		Накладные расходы	%	--		1453,49	181686,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,87	36609,14
		Сметная стоимость:				**3953,79**	**494223,42**
4	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**84,0000**		**2957,80**	**248455,00**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	85,68	726,56	62251,66
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,94	856,40	2517,82
		Итого оплата труда:				**771,07**	**64769,48**
4. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,94	3403,17	10005,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,94	856,40	2517,82
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**10005,32**
4. 4	100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	92,4	1906,90	176197,56
		Итого материалов:				**2097,59**	**176197,56**
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	40221,85
		НР второго уровня	%	4,24		145,71	12239,88
		Накладные расходы	%	--		624,54	52461,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,59	24073,30
		Сметная стоимость:				**3868,92**	**324989,57**
5	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунтас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**19,0000**		**137,58**	**2614,00**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,013	0,247	639,58	157,98
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,7144	1148,69	820,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**51,51**	**878,60**
5. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,1786	3586,05	640,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,1786	1148,69	205,16
5. 4	2263 С (МС231-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,5358	3385,48	1813,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	0,5358	1148,69	615,47
		Итого эксплуатация машин:				**129,18**	**2454,41**
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00076	2901,67	2,21
		Итого материалов:				**0,12**	**2,21**
		НР первого уровня	%	59,1		30,44	578,35
		НР второго уровня	%	4,24		7,13	135,38
		Накладные расходы	%	--		37,56	713,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,01	266,27
		Сметная стоимость:				**189,19**	**3594,59**
6	**С341-310104-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**34,0000**		**195,00**	**6630,00**
		НР второго уровня	%	4,24		8,27	281,11
		Накладные расходы	%	--		8,27	281,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	552,89
		Сметная стоимость:				**219,53**	**7464,00**
7	**С341-020205-1110 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вывоз вытесненного грунта самосвалами . Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**34,0000**		**151,71**	**5158,00**
		НР второго уровня	%	4,24		6,43	218,71
		Накладные расходы	%	--		6,43	218,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	430,15
		Сметная стоимость:				**170,79**	**5806,99**
8	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**19,0000**		**15,53**	**295,00**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00332	0,06308	693,95	43,77
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,07011	1142,35	80,09
		Итого оплата труда:				**6,52**	**123,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00152	1964,08	2,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00152	856,40	1,30
8. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,06859	3586,05	245,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,06859	1148,69	78,79
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**248,95**
8. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00076	2901,67	2,21
		Итого материалов:				**0,12**	**2,21**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	73,20
		НР второго уровня	%	4,24		0,82	15,61
		Накладные расходы	%	--		4,67	88,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	30,70
		Сметная стоимость:				**21,81**	**414,44**
		№ 6-2-3 Газопровода низкого давления подземный					
9	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**11579,0000**		**92,62**	**1072417,00**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,0115	133,159	693,95	92405,34
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	289,475	1148,69	332517,04
		Итого оплата труда:				**36,70**	**424922,38**
9. 3	2263 С (МС231-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	289,475	3385,48	980011,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	289,475	1148,69	332517,04
		Итого эксплуатация машин:				**84,64**	**980011,82**
		НР первого уровня	%	59,1		21,69	251129,13
		НР второго уровня	%	4,24		4,85	56118,36
		Накладные расходы	%	--		26,53	307247,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,53	110373,17
		Сметная стоимость:				**128,68**	**1490037,82**
10	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1544,0000**		**1148,46**	**1773222,00**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	1,54	2377,77	745,75	1773222,00
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**1773222,00**
		НР первого уровня	%	59,1		678,74	1047974,19
		НР второго уровня	%	4,24		77,47	119618,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		756,21	1167592,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,37	235265,19
		Сметная стоимость:				**2057,04**	**3176080,09**
11	**Е11-010205-0208**	**Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб**	**м3 грунта**	**463,0000**		**2207,42**	**1022035,00**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	2,96	1370,48	745,75	1022035,44
		Итого оплата труда:				**2207,42**	**1022035,44**
		НР первого уровня	%	59,1		1304,59	604022,94
		НР второго уровня	%	4,24		148,91	68944,88
		Накладные расходы	%	--		1453,49	672967,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,87	135600,26
		Сметная стоимость:				**3953,79**	**1830603,52**
12	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**266,4000**		**2957,79**	**787956,00**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	271,728	726,56	197426,70
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	9,324	856,40	7985,07
		Итого оплата труда:				**771,07**	**205411,77**
12. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	9,324	3403,17	31731,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	9,324	856,40	7985,07
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**31731,16**
12. 4	100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	293,04	1906,90	558797,98
		Итого материалов:				**2097,59**	**558797,98**
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	127560,71
		НР второго уровня	%	4,24		145,71	38817,90
		Накладные расходы	%	--		624,54	166378,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,59	76346,76
		Сметная стоимость:				**3868,92**	**1030681,19**
13	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунтас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**113,5000**		**137,61**	**15619,00**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,013	1,476	639,58	943,70
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	4,268	1148,69	4902,15
		Итого оплата труда:				**51,51**	**5845,85**
13. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	1,067	3586,05	3825,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,067	1148,69	1225,65
13. 4	2263 С (МС231-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	3,201	3385,48	10835,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	3,201	1148,69	3676,96
		Итого эксплуатация машин:				**129,18**	**14661,86**
13. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00454	2901,67	13,17
		Итого материалов:				**0,12**	**13,17**
		НР первого уровня	%	59,1		30,44	3454,90
		НР второго уровня	%	4,24		7,13	808,72
		Накладные расходы	%	--		37,56	4263,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,01	1590,59
		Сметная стоимость:				**189,19**	**21472,94**
14	**С341-310104-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**204,3000**		**195,00**	**39839,00**
		НР второго уровня	%	4,24		8,27	1689,15
		Накладные расходы	%	--		8,27	1689,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	3322,21
		Сметная стоимость:				**219,53**	**44849,86**
15	**С341-020205-1110 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вывоз вытесненного грунта самосвалами . Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**204,3000**		**151,71**	**30994,00**
		НР второго уровня	%	4,24		6,43	1314,16
		Накладные расходы	%	--		6,43	1314,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	2584,68
		Сметная стоимость:				**170,79**	**34893,19**
16	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**113,4700**		**15,52**	**1761,00**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00332	0,37672	693,95	261,43
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,418704	1142,35	478,31
		Итого оплата труда:				**6,52**	**739,73**
16. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,009078	1964,08	17,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,009078	856,40	7,77

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) 7	маш.-ч	0,00361	0,409627	3586,05	1468,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,409627	1148,69	470,53
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**1486,77**
16. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,004539	2901,67	13,17
		Итого материалов:				**0,12**	**13,17**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	437,18
		НР второго уровня	%	4,24		0,82	93,22
		Накладные расходы	%	--		4,67	530,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	183,34
		Сметная стоимость:				**21,81**	**2475,11**
17	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4300,0000**		**22,18**	**95372,58**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	34,658	986,23	34180,76
		Итого оплата труда:				**7,95**	**34180,76**
17. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	34,658	2751,82	95372,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	34,658	986,23	34180,76
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**95372,58**
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	20200,83
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	4900,31
		Накладные расходы	%	--		5,84	25101,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	9637,90
		Сметная стоимость:				**30,26**	**130111,62**
18	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1422,0000**		**658,98**	**937065,46**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0,972	1382,184	677,96	937065,46
		Итого оплата труда:				**658,98**	**937065,46**
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	553805,69
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	63212,94
		Накладные расходы	%	--		433,91	617018,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	124326,73
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**1678410,82**
19	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6100,0000**		**120,24**	**733434,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,108	658,8	639,58	421355,30
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	160,125	856,40	137131,05
		Итого оплата труда:				**91,56**	**558486,35**
19. 3	660 С (МС231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	160,125	1903,05	304725,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	160,125	856,40	137131,05
19. 4	1866 С (МС234-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	640,5	11,48	7352,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**312078,82**
		НР первого уровня	%	59,1		54,11	330065,44
		НР второго уровня	%	4,24		7,39	45092,38
		Накладные расходы	%	--		61,50	375157,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	88687,36
		Сметная стоимость:				**196,28**	**1197279,29**
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
20	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,8620**		**367022,36**	**683395,14**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	286	532,532	817,38	435281,01
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	92,895	770,12	71540,01
		Итого оплата труда:				**272191,74**	**506821,02**
20. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	82,673	2310,13	190984,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	82,673	758,54	62710,78
20. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,57722	2890,73	1668,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,57722	986,23	569,27
20. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	65,17	124,67	8124,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	6,48	1199,40	7771,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	6,48	856,40	5549,47

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т 9	маш.-ч	1,7	3,165	1797,83	5690,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	3,165	856,40	2710,51
		Итого эксплуатация машин:				**115059,57**	**214240,92**
20. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	6,387	215,22	1374,54
20. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	137,788	235,86	32498,68
20.10	250404 С (С123-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1880,62	--	--
		Итого материалов:				**18191,84**	**33873,21**
		НР первого уровня	%	62,1		169031,07	314735,85
		НР второго уровня	%	4,24		22728,65	42320,75
		Накладные расходы	%	--		191759,72	357056,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44702,55	83236,14
		Сметная стоимость:				**603484,37**	**1123687,89**
21	**С123-010502-0611 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1880,6200**		**2709,46**	**5095464,67**
		НР второго уровня	%	4,24		114,88	216047,70
		Накладные расходы	%	--		114,88	216047,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,95	424920,99
		Сметная стоимость:				**3050,29**	**5736433,36**
22	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,2180**		**226626,35**	**276031,21**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	194	236,292	826,98	195408,76
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	32,679	768,22	25104,69
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**220513,45**
22. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	29,963	2310,13	69217,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	29,963	758,54	22728,13

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т 10	маш.-ч	0,32	0,38976	2890,73	1126,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,38976	986,23	384,39
22. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	14,616	124,67	1822,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,693	1199,40	2030,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,693	856,40	1449,89
22. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,63336	1797,83	1138,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,63336	856,40	542,41
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**75336,11**
22. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,53592	215,22	115,34
22. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	21,924	235,86	5170,99
22.10	250404 С (С123-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1230,18	--	--
		Итого материалов:				**4340,18**	**5286,34**
		НР первого уровня	%	62,1		112429,27	136938,85
		НР второго уровня	%	4,24		14375,97	17509,93
		Накладные расходы	%	--		126805,24	154448,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28274,55	34438,40
		Сметная стоимость:				**381706,39**	**464918,38**
23	**С123-010502-0608 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1230,1800**		**1288,14**	**1584644,07**
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	67188,91
		Накладные расходы	%	--		54,62	67188,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,42	132146,64
		Сметная стоимость:				**1450,18**	**1783979,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**15458740,13**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5918858,85**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2002965,72**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**707286,19**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7454294,57**
		- перевозка грузов	Тенге				**82620,99**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3945977,19**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**19404717,33**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**822760,01**
	ИТОГО:		Тенге				**20227477,34**
	Сметная прибыль		Тенге				**1618198,19**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**21845675,53**
Временные здания и сооружения 1,3%							**283993,78**
Итого с временными							**22129669,31**
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,1185%							**690113,74**
Итого с зимними							**22819783,05**
В ценах 2018 года 40%							**9675588,01**
В ценах 2019 года 60%							**15239051,12**
Итого в текущих ценах							**24914639,13**
НДС 12%							**2989756,70**
Итого с НДС							**27904395,83**

Директор ТОО "Лайгэ": _____ Жумашев Н.С.

Тех.надзор ТОО "Транзит Пром": _____Шагыр Е.К.

Руководителя: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ Толкунбаев Н.К.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "ЛАЙГЭ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области

Договор №27 от 17.05.2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№27	17.05.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы "Строительство газопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области"	27 904 395,83	24 914 639,13				-	-	-	2 989 756,70	27 904 395,83

Всего к оплате: Двадцать семь миллионов девятьсот четыре тысячи триста девяносто пять тенге, 83 тиын

Заказчик:

Нуководителя ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Толкунбаев Н.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

_____ **Жумашев Н.С.**